

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**  
**Al 31/12/2008**

Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía							
Proyecto: 16.0.1.0. - OBRAS EN ALTA TENSION			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
16 ET 132/13,2 KV MENDOZA	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	5	0	0		
17 ET 132/13,2 KV SCALAB.ORTIZ	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	45	38	37		
18 ET 132/13,2 KV ECHESORTU	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	21/12/09	71	73	66		
21 REEMPL. CAS 132 KV-SORRENTO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	1	0	0		
24 ET 132/13,2 KV BLAS PARERA	% de avance físico	82 63 0	01/01/06	31/12/08	16	9	8		
25 C.A.S. 132 KV ET CENTRO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	2	0	0		
27 ET 132/13,2 KV SAN MARTIN	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	1	0	0		
28 AMPLIACION ET 132/13,2 KV GODOY	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	23	32	32		
30 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/09	27	32	30		
31 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/09	41	7	5		
32 AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV M.JUANA	% de avance físico	82 21 0	01/01/07	31/12/09	26	21	21		
36 ET 132/33/13,2 KV AEROP(FUNES)	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	24	26	18		
37 ET 132/33/13,2 KV CHABAS	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/09	44	21	12		
39 CAS 132 KV ET SUR-ET SAN MARTIN	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	0,01	0	0		
40 3er.Enlace 132 KV STO.TOME	% de avance físico	82 63 0	01/01/07	31/12/08	7	15	13		
41 LAT 132KV PTO.SAN MARTIN-ET	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/09	46	0	0		
43 LAT 132 KV ALIM.ET TIMBUES	% de avance físico	82 119 0	01/01/07	31/12/08	17	0	0		
44 ET 132/33/13,2 KV TIMBUES	% de avance físico	82 119 0	01/01/07	31/12/08	18	0	0		
45 LAT 132KVET TERM 6-ET TIMBUES	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/11	0,01	0	0		
46 ET IBARLUCEA + Aliment	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	10	0	0		
47 ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/11	0,01	0	0		
48 ET 132/13,2KV PTO.ST	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/10	7	3	3		
49 LAT 132 KV ET RIO CRDA-ET PTO. S.M.	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/09	21	0	0		
50 LAT 132 KV ET RIO CRDA-ET S.LOR.	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/09	4	0	0		
51 LAT 132 KV ET RIO CRDA-ET IBARLUCEA	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/10	3	0	0		
52 ET 132/33/13,2 KV RINCON	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/10	1	0	0		
53 LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	1	0	0		
55 ET RECONQUISTA 2 + Aliment	% de avance físico	82 49 0	01/01/08	31/12/10	1	0	0		
56 ET GOB.CRESPO	% de avance físico	82 112 0	01/01/08	31/12/10	3	0	0		
Proyecto: 16.0.2.0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO			
15 CENTRO DIST. ET SANTA FE CENTRO	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/09	27	15	15		
16 NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES	% de avance físico	82 63 0	01/01/07	31/12/09	73	25	25		
19 DISTRIBUCION PRIMARIA	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	20	30	29		
21 OBRAS CIVILES	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	20	10	8		
22 OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	2	10	8		
36 REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	50	1	1		
38 CONST. LMTs EN SUC.RECONQUISTA	% de avance físico	82 77 0	01/01/07	31/12/11	6	1	1		
Proyecto: 16.0.2.0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO			


Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
39 SALIDAS MT - ET 132/33/13,2 KV S.GUILL.	% de avance físico	82 91 0	01/01/08	31/12/09	5	0	0
41 REMOD. SET 33/13,2 KV LAS PAREJAS	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	100	0	0
42 CONSTRUCC. LMTs EN SUC.CTRO	% de avance físico	82 70 0	01/01/07	31/12/11	6	1	0
47 CTRO. DIST. V. CONST-RESIDENCIAL	% de avance físico	82 28 0	01/01/07	31/12/09	36	4	4
48 NUEVA SETs y SETAs EN ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/11	1	0	0
49 CRD AMENABAR Y REF.RED.M.T.ASOC.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	17	0	0
50 REFORMA RED MT CRD BAIGORRIA	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	66	0	0
51 REFORMA RED MT CRDs LA VIRGINIA	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	23	23	23
53 NUEVO DISTRIBUIDORES	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/11	8	1	1
54 REEMPLAZO C.A.S. BT	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/11	8	2	2
55 REEMPLAZO CONDUCTOR EN DISTRIB.	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/09	40	34	34
56 DISTRIBUIDORES ZONA ET B.PARERA	% de avance físico	82 63 0	01/01/07	31/12/08	8	31	31
58 CONSTRUCCION SETAs SUC.RECONQ.	% de avance físico	82 77 0	01/01/07	31/12/11	17	0	0
59 CONST. Y REPOT. SETAs SUC.CENTRO	% de avance físico	82 70 0	01/01/07	31/12/11	21	0	0
60 CONST. LMTS EN SUCURSAL OESTE	% de avance físico	82 56 0	01/01/07	31/12/11	6	2	2
63 REACOND. CTRO. DIST.SAN MARTIN	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	15	44	44
64 REFOR. RED MT EE.TT.ROS.CTRO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	6	9	9
65 LMTs 33/13,2 KV Y SETAs 33/13,2 KV	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	17	16	16
66 REEMPLAZO CELDAS ET.STA.FE NORTE	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/09	17	0	0
68 PREENSAMBLADO EN STA.FE CTRO.	% de avance físico	82 63 0	01/01/07	31/12/08	6	15	11
72 NUEVOS DISTRIBUIDORES STO.TOME	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/10	25	0	0
74 SALIDAS MT SETs 33/13,2 KV CORONDA	% de avance físico	82 105 0	01/01/07	31/12/09	24	5	4
75 RENOVACION CD DANERI	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	20	15	15
76 ATENCION NUEVAS DEMANDAS EXTRAT.	% de avance físico	82 996 0	01/01/08	31/12/11	17	17	141
77 REFORMA RED MT ZONA NO ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	30	29	29
78 LMT 33KV ARTEAGA-CRUZ ALTA	% de avance físico	82 14 0	01/01/07	31/12/08	2	0	0
79 PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID.	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	1	14	14
80 PEERA-Programa Elect.Esc.Rurales	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/08	6	12	12
81 COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	0,01	0	0
82 DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	20	25	23
83 DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	14	15	15
84 DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	% de avance físico	82 996 0	01/01/07	31/12/11	24	32	32
85 SALIDAS MT ET AEROPUERTO	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	1	0	0
86 LMT 33KV ET LA RIBERA-TERM S.MARTIN	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	1	0	0
87 REFORMS RED MT EETT S.ORTIZ	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	10	13	13
88 REEMPLAZO CELDAS ET CAP.BERMUDEZ	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/09	8	0	0
89 LMT 33KV INTERCONEX.WHEELWRIGHT	% de avance físico	82 996 0	01/01/08	31/12/10	4	0	0
90 LMT 33KV FUNES-S.JERONIMO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	6	0	0
91 LMT 33KV SOLDINI-RUTA O12	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	5	0	0
92 SALIDAS 33KV ET CHABAS	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	4	0	0
93 LMT 33KV FUNES-ROLDAN	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	15	0	0
94 NUEVOS CRD's en Rosario + tendidos	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	30	24	23
95 SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	% de avance físico	82 996 0	01/01/08	31/12/10	3	6	6

Proyecto: 15.0.2.0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: GERENCIA DE DESARROLLO

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
96 CAMBIO CAS EN DISTRIB. ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/11	3	0	0
97 NVOS. ALIMENT. Y DISTRIB. SANTA FE	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/11	1	0	0

  
 DR. DANIEL A. BRUZULA  
 GERENTE  
 DIVISION DE INFRAESTRUCTURA  
 DE LA PROVINCIA DE LA ENERGIA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION