


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2008


Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA			Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Proyecto: 14.0.4.0. - Obr. D. 1355/07. Cont.Vinc.y Mant.y Oper									
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
1 5 Perforaciones Cda. De Gomez	% de avance fisico	82	56	0	01/01/08	31/12/10	38.00	0.00	0.00
2 2do.Filtro bateria F. Rosario	% de avance fisico	82	84	0	----	----	5.00	0.00	0.00
3 Acueducto San Martin Rosario	% de avance fisico	82	84	0	01/01/07	31/12/08	28.00	100.00	100.00
4 Adecuacion PDLC olores Galvez	% de avance fisico	82	105	0	01/01/07	31/12/08	42.00	100.00	100.00
5 Aliviador cloacal Galvez	% de avance fisico	82	105	0	----	----	49.00	0.00	0.00
6 Ampliacion PDLC Cda. d. Gomez	% de avance fisico	82	56	0	----	----	42.00	0.00	0.00
7 Ampliacion PDLC Casilda	% de avance fisico	82	14	0	----	----	42.00	0.00	0.00
8 Antiarriete 5ta.bomba Rosario	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00
9 Antiarriete Rafaela	% de avance fisico	82	21	0	01/01/07	31/12/07	17.00	0.00	0.00
10 Planta desalinizacion Rafaela 2	% de avance fisico	82	21	0	01/01/07	31/12/09	100.00	98.00	98.00
11 Booster en By Pass Cist. Firmat	% de avance fisico	82	42	0	01/01/08	31/12/09	42.00	80.00	80.00
12 Colector Cloacal RP2 S.Lorenzo	% de avance fisico	82	119	0	----	----	42.00	0.00	0.00
13 Colector cloacal z.norte Rosario	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/09	42.00	0.00	0.00
14 Colector RP1 Reconquista	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
15 Colector RP13, EE3 E imp. G°B°	% de avance fisico	82	119	0	----	----	42.00	0.00	0.00
16 Colector RP5 RP6 Cap.Bermudez	% de avance fisico	82	119	0	----	----	42.00	0.00	0.00
17 Construccion POI Cañada gomez	% de avance fisico	82	56	0	----	----	37.00	0.00	0.00
18 EE17, EE18, RP 37 1rEtapa Ros.	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00
19 Est.Acueducto Colastiné	% de avance fisico	82	63	0	----	----	42.00	0.00	0.00
20 Eval.Tec.-econ.Filtros ByC Rosar.	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00
21 Eval.y diag.Rio subt. Rosario	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00
22 Exp.cloacal B° Gral. Obligado	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
23 Exp.agua zona 45 V.G.G.	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00
24 Exp.agua 21 de oct. 1y4 Sta.Fe	% de avance fisico	82	63	0	----	----	42.00	0.00	0.00
25 Exp. agua B° 2 de abr. S.Lorenz.	% de avance fisico	82	119	0	----	----	42.00	0.00	0.00
26 Exp.agua B° E.Lopez y N.Pomp.	% de avance fisico	82	63	0	----	----	42.00	0.00	0.00
27 Exp. Agua Carlos Cas. 7 Firmat	% de avance fisico	82	42	0	----	----	42.00	0.00	0.00
28 Exp.agua F.Fernandez S. Fe	% de avance fisico	82	63	0	----	----	42.00	0.00	0.00
29 Exp.agua Fredickson 6y8 Firmat	% de avance fisico	82	42	0	----	----	42.00	0.00	0.00
30 Exp.agua Lanceros E Reconq.	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
31 Exp-agua Lancero SO Reconq.	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
32 Exp.agua Las Americas NO Rec.	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
33 Exp.agua Tiro Federal O. C.Gom.	% de avance fisico	82	56	0	----	----	42.00	0.00	0.00
34 Exp.agua Virgen del Luj. Reconq.	% de avance fisico	82	49	0	----	----	42.00	0.00	0.00
35 Exp.agua Zona 1 C.Bermudez	% de avance fisico	82	119	0	----	----	42.00	0.00	0.00
36 Exp.agua Zona 2 Casilda	% de avance fisico	82	14	0	----	----	42.00	0.00	0.00
37 Exp.agua Zona 34 Esperanza	% de avance fisico	82	70	0	----	----	42.00	0.00	0.00
38 Exp.cloaca 26 V.G.G.	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/09	42.00	0.00	0.00
39 Exp.cloaca 18 V.G.G.	% de avance fisico	82	84	0	----	----	42.00	0.00	0.00


GUILLERMO FARRUGGIA
 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2008

Institución: 94 ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA			Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Proyecto: 16.0.4.0. - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc y Mant y Oper									
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
40 Exp.cloaca 22,27,31 Rufino	% de avance fisico	82 42 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
41 Exp.cloaca 30 V.G.G.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
42 Exp.cloaca 51 V.G.G.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
43 Exp.cloaca 6, 7 y 9 C de Gomez	% de avance fisico	82 56 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
44 Exp.cloaca Azcuénaga S.Rosar.	% de avance fisico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	42.00	0.00	0.00		
45 Exp.cloacas B° Barrancas C.	% de avance fisico	82 14 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
46 Exp.cloaca B° Centro C Berm.	% de avance fisico	82 119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
47 Exp.cloaca B° Ferroc. Reconq.	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
48 Exp.cloaca B° Ferroc. Reconq.	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
49 Exp.cloaca B° Paraíso G.Baigor.	% de avance fisico	82 119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
50 Exp.cloaca B° Paraíso Sur G.B.	% de avance fisico	82 119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
51 Exp.cloaca B° Villa Celia Reconq.	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
52 Exp.cloaca Centro N° 14 Funes	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
53 Exp.cloaca Chalet 1 Sta. Fe	% de avance fisico	82 63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
54 Exp.cloaca Ciudadela 4y1 S.Fe	% de avance fisico	82 63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
55 Exp.cloaca Rep.Los Hornos	% de avance fisico	82 63 0	01/01/08	31/12/10	42.00	0.00	0.00		
56 Exp.cloaca Santa Rosa Sta. Fe	% de avance fisico	82 63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
57 Exp.cloaca Zona 8, 14 y 15 VGG.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
58 Exp.cloaca Avellaneda 1y2 Ros.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
59 Exp.cloaca B° C.SO C. Berm.	% de avance fisico	82 119 0	01/01/07	31/12/08	26.00	100.00	93.00		
60 Exp. cloaca B° Mitre S. Lorenzo	% de avance fisico	82 119 0	01/01/07	31/12/08	26.00	100.00	100.00		
61 Exp.cloaca B° Paraíso G.Baigor.	% de avance fisico	82 119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
62 Exp.cloaca B° Paraíso SO G.B.	% de avance fisico	82 119 0	01/01/07	31/12/08	25.00	100.00	100.00		
63 Exp.cloaca B° Unidos Reconq.	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
64 Exp.cloaca B° Bella Vista Rosar.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
65 Exp.cloaca Florida CyS Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	0.00	0.00		
66 Exp.cloaca Parque Casas Rosar.	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
67 Exp.cloaca Red Sec.B° Graneros	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
68 Exp.cloaca S Francisq.Rosario	% de avance fisico	82 84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
69 Exp.cloaca Zona 3 y 4 Reconq.	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
70 Exp.cloaca Zona 8 Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	----	----	58.00	0.00	0.00		
71 Exp. agua Belgrano Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
72 Exp.agua Center NE Reconq.,	% de avance fisico	82 49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
73 Exp.agua Villa Los Alam.Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
74 Exp.agua Zona 1 y 6 Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
75 Nuevas oficinas Distr. Sta. fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/07	31/12/09	29.00	70.00	70.00		
76 Nuevo aliviador cloacal Casilda	% de avance fisico	82 14 0	01/01/08	31/12/09	42.00	0.00	0.00		
77 Nuevo Filtro Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/07	31/12/09	42.00	3.00	3.00		
78 Nuevo tendido electrico Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	0.00	0.00		
79 Obras en sistema de agua Raf.	% de avance fisico	82 21 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00		
80 Obras en Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/07	31/12/09	29.00	48.00	48.00		
81 Optimizacion decant. 6 7y8 Ros.	% de avance fisico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	60.00	60.00		



 GUILLERMO FARRUGGIA

 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2008

Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA								
Proyecto: 16.0.4.0 - Obr D.1358/07 Cont.Vinc y Mant y Oper				Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas		
82 P.O.I.Rufino	% de avance fisico	82	42 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00		
83 P.D.L.C. Esperanza	% de avance fisico	82	70 0	01/01/08	31/12/08	88.00	100.00	100.00		
84 P.D.L.C.Rafaela	% de avance fisico	82	21 0	01/01/07	31/12/09	21.00	33.00	33.00		
85 P.D.L.C Reconquista	% de avance fisico	82	49 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00		
86 P.D.L.C. Rufino	% de avance fisico	82	42 0	01/01/08	31/12/08	16.00	100.00	100.00		
87 Pluviocloacal retard. C. Rosario	% de avance fisico	82	84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
88 Proteccion catodica Esp-Rafaela	% de avance fisico	82	21 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
89 Proteccion Toma Hernandez	% de avance fisico	82	63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
90 Proy.colector cloacal Funes	% de avance fisico	82	84 0	01/01/07	31/12/07	15.00	0.00	0.00		
91 Red Sec.cloacal B° Fredickson	% de avance fisico	82	42 0	01/01/08	31/12/09	41.00	0.00	0.00		
92 Red Sec.agua B° Los Solares	% de avance fisico	82	84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
93 Refuerzo agua calle Avellaneda	% de avance fisico	82	56 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
94 Refuerzo agua nexo ruta 11 S.L.	% de avance fisico	82	119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
95 Refuerzo agua red distr. V.G.G.	% de avance fisico	82	84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
96 Refuerzo Alto Verde Sta. Fe.	% de avance fisico	82	63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00		
97 Refuerzo Bv. Lehman Rafaela	% de avance fisico	82	21 0	01/01/08	31/12/08	42.00	-	-		
98 Refuerzo Calle Solis y P Firmat	% de avance fisico	82	42 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
99 Refuerzo Los Jacaran. raf.	% de avance fisico	82	21 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
100 Refuerzo Norte Esperanza	% de avance fisico	82	70 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
101 Refuerzo SO Rufino	% de avance fisico	82	42 0	01/01/08	31/12/09	42.00	45.00	45.00		
102 Refuerzo Varadero Sarsotti	% de avance fisico	82	63 0	01/01/08	31/12/09	42.00	100.00	100.00		
103 Refuerzo cañerías ma. Reconq.	% de avance fisico	82	49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
104 Refuerzo Agua Santa Fe	% de avance fisico	82	63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
105 Refuerzo Altos de Noruega S.Fe	% de avance fisico	82	63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
106 Refuerzos Reconquista	% de avance fisico	82	49 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
107 Reubicación Toma Reconquista	% de avance fisico	82	49 0	01/01/08	31/12/09	42.00	40.00	40.00		
108 Rp. 4,15,16,17 - colector S.Fe	% de avance fisico	82	63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
109 Rp.12 EE2,RP252,RP13 Rosario	% de avance fisico	82	84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
110 RP.18,19 y 20 Colec. Sta.Fe	% de avance fisico	82	63 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
111 Sub.estac.transf.y floc.mec.Ros.	% de avance fisico	82	84 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
112 Vaciadero C.Bermudez	% de avance fisico	82	119 0	01/01/08	31/12/09	42.00	2.00	2.00		
113 Vaciadero Rosario	% de avance fisico	82	84 0	01/01/07	31/12/08	34.00	100.00	100.00		
114 Vaciadero San Lorenzo	% de avance fisico	82	119 0	----	----	42.00	0.00	0.00		
115 Veramujica 3 - Rosario	% de avance fisico	82	84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	2.00	2.00		
116 Obras varias Cañada de Gomez	% de avance fisico	82	56 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	81.78		
117 Obras varias Capitan Bermudez	% de avance fisico	82	119 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	89.86		
118 Obras varias Casilda	% de avance fisico	82	14 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	92.78		
119 Obras varias Esperanza	% de avance fisico	82	70 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	70.43		
120 Obras varias Firmat	% de avance fisico	82	42 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	87.35		
121 Obras varias Funes	% de avance fisico	82	84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	74.28		
122 Obras varias Galvez	% de avance fisico	82	105 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	85.70		
123 Obras varias Gdro.Baigorria	% de avance fisico	82	84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00		
124 Obras varias Rafaela	% de avance fisico	82	21 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	82.52		


GUILLERMO FARRUGGIA
 Eje. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2008

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA		Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASEA		
Proyecto: 15.0.4.0. - Obr. D.1353/07 Cant.Vinc.y Mant.y Oper								
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
125 Obras varias Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	97.57	
126 Obras varias Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	86.45	
127 Renov.,extens. y conex. Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	99.07	
128 Renov.,extens.y conex. cloac.R.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	90.86	
129 Rehabilit.y renovac. Redes Cloac.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	45.00	
130 Rehabilit.de redes y elem. cloac.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	95.21	
131 Rehabil.pluviocloacal Rosario	% de avance físico	82 84 0	-----	-----	42.00	-	-	
132 Adecuacion instal.de potab. Ros.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	37.00	37.00	
133 Adecuacion instal.elev.agua Ros.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	89.00	89.00	
134 Adecuacion inst.elev cloaca Ros.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	72.50	72.50	
135 Adquisicion bombas p Rosario	% de avance físico	82 84 0	-----	-----	42.00	-	-	
136 Rehabilit.Estac.A.ByC Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	49.00	49.00	
137 Rehabilitacion Filtros B y C	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00	
138 Rehabilitacion sist.de cloración	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	42.00	7.00	7.00	
139 Instalac.y renov.medidores Ros.	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	33.42	
140 Obras varias Rufino	% de avance físico	82 42 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	79.44	
141 Obras varias San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	93.60	
142 Rehab.,recon.y conex de agua	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	70.66	
143 Conexiones nuevas y elem. cloac	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	98.90	
144 Renov., rehabilit.de redes y elem.	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00	
145 Renov.y rehabilit.de redes y elem.	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	100.00	
146 Instal.y recambio medid.Sta.Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	85.38	
147 Obras varias en Plan Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/08	31/12/08	42.00	81.00	81.00	
148 Obras varias V.G.Galvez	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	42.00	100.00	91.29	
149 PROYECTO POI CAÑADA DE GOMEZ	% de avance físico	82 56 0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	100.00	
150 ACUEDUCTO Y CISTERNA CAÑADA DE GOMEZ	% de avance físico	82 56 0	01/01/07	31/12/08	0.00	2.00	2.00	
151 REFUERZO OESTE Y B° DE LA PAZ. BAIGORRIA	% de avance físico	82 119 0	01/01/08	31/12/09	0.00	30.00	30.00	
152 COLECTOR + EE + IMPULSION CASILDA	% de avance físico	82 14 0	01/01/07	31/12/08	0.00	0.00	0.00	
153 2 POZOS CASILDA	% de avance físico	82 14 0	01/01/07	31/12/08	0.00	40.00	40.00	
154 1 PERFORACION FUNES	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	100.00	
155 BOOSTER A° CRUDA RECONQUISTA	% de avance físico	82 49 0	01/01/07	31/12/09	0.00	2.00	2.00	
156 2° FILTRO BATERIA F Y DENSADEG ROS.	% de avance físico	82 84 0	-----	-----	0.00	-	-	
157 2 SATURADORES DE CAL ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-	
158 ADECUACION TOMA PLANTA ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/09	0.00	-	-	
159 VINCULACION RED B° ITATI RECONQUISTA	% de avance físico	82 49 0	01/01/07	31/12/08	0.00	100.00	100.00	
160 ESTUDIOS Y ANTEPROYECTO ACUEDUCTOS	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	100.00	
161 ACUEDUCTO 27 DE FEBRERO	% de avance físico	82 84 0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-	


GUILLERMO FARRUGGIA
 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
 AL 31/12/2008

Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA			Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Proyecto: 16.0.4.0 - Obr. D.1358/07 Com.Vinc.y Mant.y Oper									
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
162 ACUEDUCTO IBARLUCEA ETAPA 2	% de avance fisico	82	84	0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-
163 ACUEDUCTO IBARLUCEA ETAPA 1	% de avance fisico	82	84	0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-
164 REFUERZO DE AGUA OCAMPO D° 600 ROSARIO	% de avance fisico	82	84	0	----	----	0.00	-	-
165 ALIMENTACION A BARRIO MORANDO S.LORENZO	% de avance fisico	82	119	0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-
166 REFUERZO NORTE SAN LORENZO	% de avance fisico	82	119	0	01/01/07	31/12/08	0.00	10.00	10.00
167 SAN LORENZO CISTERNA Y REFUERZOS	% de avance fisico	82	119	0	01/01/08	31/12/09	0.00	40.00	40.00
168 ACUEDUCTO NORTE SANTA FE	% de avance fisico	82	21	0	01/01/07	31/12/08	0.00	-	-
169 PERFORACIONES Y REFUERZOS V.G.G.	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/09	0.00	95.00	95.00
170 OPCT - REFUERZO AGUA B° LA GRANADA	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/09	0.00	100.00	60.00
171 OPCT - COLECTOR CLOACAL BERTOLÉ	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/09	0.00	100.00	40.00
172 REHABILITACIONES EDILICIAS	% de avance fisico	82	84	0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	65.90
173 Adecuación edilicia Planta y EE	% de avance fisico	82	119	0	01/01/08	31/12/09	0.00	78.00	78.00
174 REFORMULACION CASA 1 PPR	% de avance fisico	82	63	0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	100.00
176 Construcción nuevo local Almacenes Santa Fe	% de avance fisico	82	63	0	----	----	0.00	-	-
177 Expansión red de agua B° Tomas de la Torre	% de avance fisico	82	84	0	----	----	0.00	-	-
178 Red de saneamiento B° Santa Rosa de Lima	% de avance fisico	82	63	0	----	----	0.00	-	-
179 Vaciadero Santa Fe	% de avance fisico	82	63	0	01/01/07	31/12/08	0.00	1.00	1.00
175 Extensión red de agua Santa Fe	% de avance fisico	82	63	0	01/01/08	31/12/08	0.00	100.00	76.31


GUILLERMO FARRUGGIA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.