



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**  
 Al 31/12/2009

| Jurisdicción: 95 -Túnel Subfluvial                           |                    | S.A.F.: 1 - Ente Interprovincial |       |                           |                |                                    |                                   |                               |  |
|--|--------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Proyecto: 16.0.1.0. - Remodelación y Mejora Túnel Subfluvial |                    |                                  |       | Tipo: Proyecto Específico |                | Unidad Ejecutora: TUNEL SUBFLUVIAL |                                   |                               |  |
| Obra Actividad   | Unidad de medida   | Clasificación Geográfica         |       | Fecha Inicio              | Fecha Finaliz. | Pres. Inicial en Unidades Físicas  | Pres. Vigente en Unidades Físicas | Devengado en Unidades Físicas |  |
| 1 Renovación Cañeria de Agua                                 | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/04/09                  | 31/07/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 2 Canalización Agua Napas lado Paraná                        | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/06/09                  | 31/10/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 3 Sellado Junta Interior Túnel                               | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/06/09                  | 30/09/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 4 Remodelación de baños personal                             | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/07/09                  | 30/09/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 5 Repavimentación carpeta asfáltica                          | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/08/09                  | 31/12/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 6 Actualización Sistema Protec. Incendio                     | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/02/09                  | 30/04/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 7 Acciones Imprevistas                                       | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/02/09                  | 31/12/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 8 Construcción Muro Lindero                                  | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/08/09                  | 30/11/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |
| 9 Remodelación Complejo Turístico                            | % de avance fisico | 82                               | 997 0 | 01/02/09                  | 31/12/09       | 100                                | 0                                 | 0                             |  |

NOTA: EN INVERSIÓN FÍSICA DURANTE EL AÑO 2009, SOLAMENTE SE EJECUTARON \$ 1.674,00 CORRESPONDIENTES A UNA AMPLIACIÓN DE CAMBIO CAÑERIAS AGUA EN CUANTO A LAS OBRAS PROYECTADAS CON PRESUPUESTO 2009, NINGUNA FUE EJECUTADA, EN VIRTUD DEL BALANCE NEGATIVO Y DE CONTARSE CON UNA PROYECCIÓN FINANCIERA INCAPAZ DE AFRONTAR DURANTE DICHO LAPSO DE TIEMPO LAS OBRAS PROYECTADAS.

  
**JORGE LUIS LEAL**  
 DIRECTOR REPRESENTANTE  
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos  
 Comisión Administradora Interprovincial  
 Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Bégnis"

  
**Dr. VÍCTOR GUSTAVO HADAD**  
 DIRECTOR REPRESENTANTE  
 Gobierno de la Pcia. de Santa Fe  
 Comisión Administradora Interprovincial  
 Túnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Bégnis"

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**C.P.N. MIRIAM C. BRUNO**  
 SUBROGANTE  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 Ente Interprovincial Túnel Subfluvial  
 "Raul Uranga - Carlos Sylvestre Bégnis"