

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2009

Institución: 94 - ASSA							
S.A.F.: 1 - ASSA							
Proyecto: 16. 0. 4. 0. - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc.y Mant.y Oper.							
Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
11 BOOSTER EN BY PASS CISTERNA FIRMAT	% de avance físico	82 42 0	01/06/08	31/03/09	0	20	20
44 Exp. Cloaca Azcuénaga Sur Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/09	31/12/10	0	34	34
64 Exp. Cloacal Bella Vista Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/09	31/12/10	0	18	18
75 Nuevas Oficinas Distrito Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/03/07	31/03/09	0	10	10
78 Nuevo tendido electrico	% de avance físico	82 84 0	01/12/06	31/12/09	0	100	100
81 Optimización decantadores	% de avance físico	82 84 0	01/12/08	31/12/09	0	40	40
101 REFUERZO SO RUFINO	% de avance físico	82 42 0	01/10/08	31/10/09	0	55	55
125 OBRAS VARIAS RECONQUISTA	% de avance físico	82 49 0	01/03/09	31/12/11	0	60	60
151 Refuerzo oeste B° La Paz	% de avance físico	82 84 0	01/08/08	31/12/09	0	70	70
176 CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL ALMACENES STA.FE	% de avance físico	82 63 0	01/01/09	30/06/09	0	100	100
178 Red de saneamiento B° Santa Rosa de Lima	% de avance físico	82 63 0	01/01/09	31/01/09	0	100	100
Proyecto: 16. 0. 5. 0. - PLAN DE OBRA NOTA N° 3108 ALyGC							
Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
1 P.O.I CAÑADA DE GOMEZ Y OBRAS COMPL.	% de avance físico	82 56 0	01/05/08	31/12/10	16	0	0
2 REFUERZO VARADERO SANSOTTI	% de avance físico	82 63 0	01/05/08	30/04/09	42	0	0
3 REFUERZO AGUA BV. LEHMANN	% de avance físico	82 21 0	01/04/08	31/07/09	42	0	0
4 VACIADERO CAMIONES GRO. BAIGORRIA	% de avance físico	82 84 0	01/05/08	28/02/09	11	100	0
5 PLANTA DEPURADORA RAFAELA 3 MOD.	% de avance físico	82 21 0	01/03/07	28/02/09	1	2	2
6 PLANTA DEPURADORA RUFINO	% de avance físico	82 42 0	01/05/08	31/12/10	7	0	0
7 VERA MUJICA 3 ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/05/08	31/10/09	39	100	0
8 REUBICACION TOMA DE AGUA RQTA	% de avance físico	82 49 0	01/07/08	31/12/10	22	12	0
9 PERFORACION, ACUED., Y TELEG. VGG	% de avance físico	82 84 0	01/07/08	31/01/09	2	100	5
10 OBRAS VS PTA ROSARIO TERM. AÑO 2008	% de avance físico	82 84 0	01/08/08	28/02/09	7	100	40
11 AMPLIACION PTA DEPURADORA ESPZA	% de avance físico	82 70 0	01/08/08	31/12/10	22	39	0
12 PERFORACION, ACUED., Y TELEG. S.LZO	% de avance físico	82 119 0	01/08/08	31/01/09	8	100	60
13 PERFORACION, ACUED., Y TELEG. C.GOMEZ	% de avance físico	82 56 0	01/08/08	28/02/09	5	100	0
14 NUEVO FILTRO PTA SANTA FE	% de avance físico	82 63 0	01/09/08	31/05/09	19	100	92
15 P.O.I. RUFINO Y OBRAS COMPL.	% de avance físico	82 42 0	01/09/08	30/06/09	21	100	0
16 COLECTOR RIBEREÑO NORTE ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/09/08	31/07/09	36	100	78
17 SATURADORES DE CAL PTA. STA FE	% de avance físico	82 63 0	01/08/09	31/12/10	30	50	0
18 AUMENTO CAPTAC. A° PTA ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/03/09	31/08/09	44	100	0
19 SEDITUBOS EN DECANTADORES PTA ROS	% de avance físico	82 84 0	01/04/09	31/07/09	22	100	0
20 FILTROS BATERIA "F" PTA ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/04/09	30/09/09	44	100	0
21 DESAGÜE A° DECANTADA PTA ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/08/09	31/08/09	44	100	0
22 SEDITUBOS DECANTADORES 3 Y 4 PTA RQTA	% de avance físico	82 49 0	01/10/09	31/12/09	44	100	0
23 SATURADORES DE CAL PTA RQTA	% de avance físico	82 49 0	01/10/09	31/12/10	27	60	0
24 AGUA B° LANCEROS CON ACUED RECONQ	% de avance físico	82 49 0	01/07/09	31/12/10	12	28	0
25 REFUERZO DE AGUA EXPANS MUNIC ESPZA	% de avance físico	82 70 0	01/05/09	31/07/09	44	100	0
26 AGUA B° TOMAS DE LA TORRE FUNES	% de avance físico	82 84 0	-----	-----	22	50	0
Proyecto: 16. 0. 5. 0. - PLAN DE OBRA NOTA N° 3108 ALyGC							
Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
27 AGUA FREDRICK. 6 CASADO 4 Y 5 FIRMAT	% de avance físico	82 42 0	-----	-----	44	100	0
28 CLOACA REP. DE LOS HORNO 1 A 4 STA FE	% de avance físico	82 63 0	-----	-----	9	20	0
29 ALIVIADOR CLOACAL CENTRO GALVEZ	% de avance físico	82 105 0	-----	-----	44	100	0

CPN. GUILLERMO FABRUGGIA
 Gte. Administración, Finanzas
 Sistemas y Comercial
 Aguas Santa Fe S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2009

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

30	ESTAC ELEVADORAS CLOCALES ESPZA	% de avance físico	82	70	0	----	----	30	67	0
31	CLOACAS B° B VISTA Y AZCUENAGA ROS	% de avance físico	82	84	0	----	----	27	60	0
32	RED PRIMARIA CLOAC ZONA NORTE S LZO	% de avance físico	82	119	0	----	----	18	40	0
33	RED CLOACAS (4EE/IMPULS/COLEC) G BAIG	% de avance físico	82	84	0	----	----	15	33	0
34	CLOACAS B° CENTRO VGG	% de avance físico	82	84	0	----	----	20	46	0
35	REDUCCION OLORES PTA DEP GALVEZ	% de avance físico	82	105	0	----	----	22	50	0
36	PTA DEPURADORA 4° MOD RAFAELA	% de avance físico	82	21	0	----	----	8	18	0
37	PROYECTO PTA DEP GRAN ROSARIO NORTE	% de avance físico	82	119	0	----	----	44	100	0
38	COLEC CLOCAL NUEVA ROMA E 1 CASILDA	% de avance físico	82	14	0	----	----	44	100	0
39	AMPLIAC PTA DEPURADORA CASILDA	% de avance físico	82	14	0	----	----	21	47	0
40	PTA DEPUR COLECT Y VACIAD PTA RQTA	% de avance físico	82	49	0	----	----	2	3	0
41	CONSTRUC PRE-RESERVA PTA RQTA	% de avance físico	82	49	0	----	----	30	67	0
42	ADECUACION EDILICIA PTA SANTA FE	% de avance físico	82	63	0	----	----	44	100	0
43	DESAGÜES Y REMOD FILTROS ACUED CTRO	% de avance físico	82	995	0	----	----	12	26	0
44	OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA ROS	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	91
45	OBRAS EN CONEX Y REDES CLOACAS ROS	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	89
46	OBRAS VARIAS ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	81
47	INSTALACION DE MEDIDORES ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	100
48	RENOV Y REHAB MEDIDORES ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	89
49	OBRAS VARIAS CDA DE GOMEZ	% de avance físico	82	56	0	01/01/09	31/12/09	44	100	83
50	OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	% de avance físico	82	119	0	01/01/09	31/12/09	44	100	28
51	OBRAS VARIAS CASILDA	% de avance físico	82	14	0	01/01/09	31/12/09	44	100	68
52	OBRAS VARIAS FIRMAT	% de avance físico	82	42	0	01/01/09	31/12/09	44	100	95
53	OBRAS VARIAS FUNES	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	92
54	OBRAS VARIAS GRO BAIGORRIA	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	68
55	OBRAS VARIAS RUFINO	% de avance físico	82	42	0	01/01/09	31/12/09	44	100	72
56	OBRAS VARIAS SAN LORENZO	% de avance físico	82	119	0	01/01/09	31/12/09	44	100	87
57	OBRAS VARIAS VGG	% de avance físico	82	84	0	01/01/09	31/12/09	44	100	74
58	OBRAS VARIAS ACUED ESPZA / RAFAELA	% de avance físico	82	21	0	01/01/09	31/12/09	44	100	17
59	INSTALACION MEDIDORES STA FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/09	31/12/09	44	100	90
60	RENOV Y REHAB MEDIDORES SANTA FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/09	31/12/09	44	100	71
61	OBRAS VARIAS SANTA FE	% de avance físico	82	995	0	01/01/09	31/12/09	44	0	0
62	OBRAS VARIAS ESPERANZA	% de avance físico	82	70	0	01/01/09	31/12/09	44	100	96
63	OBRAS VARIAS GALVEZ	% de avance físico	82	105	0	01/01/09	31/12/09	44	100	72
64	OBRAS VARIAS RAFAELA	% de avance físico	82	21	0	01/01/09	31/12/09	44	100	54
65	OBRAS VARIAS RECONQUISTA	% de avance físico	82	49	0	01/01/09	31/12/09	44	100	84
66	OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA STA FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/09	31/12/09	44	100	82
67	OBRAS EN CONEX Y REDES CLOACA S FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/09	31/12/09	44	100	76
68	OBRAS EN PTA RECONQUISTA	% de avance físico	82	49	0	01/08/08	31/03/10	44	100	78

Proyecto: 16. 0. 5. 0. - PLAN DE OBRA NOTA N° 3108 ALyGC

Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
69 OBRAS EN PTA ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/08	31/12/10	44	100	75
70 OBRAS EN PTA SANTA FE	% de avance físico	82 63 0	01/02/08	31/12/10	44	100	60
71 TELEGESTION Y AUTOMATIZ REDES	% de avance físico	82 995 0	01/10/08	31/12/10	43	100	96
72 PROYECTO EJECUTIVO EXPANSIÓN CLOACAS ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/04/09	31/03/10	0	60	60
73 PROYECTO EJECUTIVO EXPANSIÓN CLOACAS SANTA FE	% de avance físico	82 63 0	01/04/09	31/08/09	0	100	100
74 PROYECTO EJECUTIVO EXPANSIÓN CLOACAS RECONQUISTA	% de avance físico	82 49 0	01/03/09	31/12/09	44	100	100
75 PROYECTO EJECUTIVO EXPANSIÓN CLOACAS SAN LORENZO	% de avance físico	82 119 0	01/05/09	31/12/09	44	100	100
76 RED CLOCAL CENTRO - FUNES	% de avance físico	82 84 0	01/04/09	30/06/09	44	100	100

CPN. GUILLERMO FARRUGGIA
 Gte. Administración, Finanzas
 Sistemas y Comercio
 Aguas Santafesinas S.A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2009

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA							
77 OBRAS BASICAS CLOACAS GRO.BAIGORRIA	% de avance físico	82	84	0	01/05/09	31/12/09	0	100	100
78 DEPOSITO MATERIALES Y NUEVO ACCESO ALM.C.ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	----	----	0	0	0
81 BOOSTER BARRIO HIPOTECARIO	% de avance físico	82	84	0	----	----	0	0	0
82 VINCULACIÓN 12 BARRIOS MUNICIPALES	% de avance físico	82	49	0	01/12/09	31/12/10	0	0	0
83 NUEVA PLANTA Y RED DE B° PUERTO RECONQUISTA	% de avance físico	82	49	0	01/01/10	31/12/10	0	0	0
Proyecto: 16. 0. 7. 0. - Obras por Acciones encomendadas por Adm.Central					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
1 VINCULACION ACUEDUCTO CENTRO-OESTE	% de avance físico	82	995	0	01/06/09	31/03/10	0	90	90

Nota:

Se informa el avance físico del año, no incluye ejercicios anteriores.

CPN. GUILLERMO FARRUGGIA
Gte. Administración, Finanzas
Sistemas y Comercial
Aguas Santafesinas S.A.