

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2010

Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA							
Proyecto: 16.0.4.0. - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc y Mant y Oper					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
44 Exp. Cloaca Azcuénaga sur Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/09	30/11/10	69	71	71		
55 Exp. Cloaca Rep. de los Hornos	% de avance físico	82 63 0	01/11/08	31/12/11	0	100	0		
59 Expansión cloacal B° Centro Capitán Bermúdez	% de avance físico	82 119 0	01/05/07	31/12/08	0	100	0		
64 Exp. Cloaca Bella Vista Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/09	31/03/11	70	75	75		
81 Optimización decantadores Planta Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/08	31/12/09	0	2	0 (2)		
97 Refuerzo Bv.Lehmann para mejora del servicio en Zona Norte Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/05/08	30/06/11	0	29	29		
158 Adecuación Toma Planta Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/09/09	30/04/11	42	33	0 (2)		
Proyecto: 16.0.5.0. - Plan de obra nota n° 3108 ALyGC					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
1 P.O.I. Cañada de Gómez y Obras Complementarias	% de avance físico	82 56 0	01/11/10	31/03/11	0	23	19		
4 Vaciadero Camiones Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/10	31/05/11	0	41	34		
7 Conducto Pluviocloacal Veramujica III - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/05/08	31/12/12	0	71	0 (2)		
8 Reubicación Toma de Agua Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/12/08	31/03/10	0	1	0 (2)		
10 Terminación obras varias año 2008 Planta Potab. Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/06/07	31/03/10	0	4	0 (2)		
12 Perforaciones, acueductos y telegestión San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/10/08	31/08/09	0	15	0 (2)		
14 Terminación Nuevo Filtro Pta. Potab. Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/12/08	31/03/10	0	3	0 (2)		
15 P.O.I. Rufino y Obras Complementarias	% de avance físico	82 42 0	01/10/10	31/08/11	0	36	33		
16 Colector Ribereño Norte Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/08	31/12/10	0	29	29		
69 Obras en Planta Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	0	15	14		
70 Obras en Planta Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/04/10	31/08/10	0	29	28		
72 Proyecto Ejecutivo exp.cloacal Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/04/10	31/12/11	0	100	0		
81 Booster Barrio Hipotecario Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/02/10	30/06/11	0	100	0 (2)		
82 Vinculación 12 Barrios municipales	% de avance físico	82 49 0	01/12/09	31/12/11	0	100	0 (2)		
83 Nueva Planta y red B° Puerto Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/10	31/07/11	0	100	0 (2)		
Proyecto: 16.0.7.0. - Obras Nota N° 4137 ALyGC (parcial) y obras mantenim. y opetal.					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
1 Obras varias Acueducto Esperanza / Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/10	31/12/10	5	100	96		
2 Obras varias Cañada de Gómez	% de avance físico	82 56 0	01/01/10	31/12/10	55	100	93		
3 Obras varias Capitán Bermudez	% de avance físico	82 119 0	01/01/10	31/12/10	89	100	84		
4 Obras varias Casilda	% de avance físico	82 14 0	01/01/10	31/12/10	48	100	84		
5 Obras varias Esperanza	% de avance físico	82 70 0	01/01/10	31/12/10	80	100	92		
6 Obras varias Firmat	% de avance físico	82 42 0	01/01/10	31/12/10	44	100	98		
7 Obras varias Funes	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	50	100	76		
8 Obras varias Gálvez	% de avance físico	82 105 0	01/01/10	31/12/10	84	100	93		
9 Obras varias Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	29	100	73		
10 Obras varias Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/10	31/12/10	86	100	94		
11 Obras varias Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/10	31/12/10	91	100	93		
12 Obras en conex. y redes de agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	91	100	96		
13 Obras en conex. y redes de cloacas Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	91	100	98		
14 Rehabilitación edificación Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	68	100	89		
15 Instalación, Renov./Rehab. Medidores de agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/12/10	91	100	91		
16 Obras varias Rufino	% de avance físico	82 42 0	01/01/10	31/12/10	64	100	91		
17 Obras varias San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/01/10	31/12/10	85				


 GUILLERMO FARRUGGIA
 Cte. Adm. Finanzas y Sis.
 Aguas Santafesinas S.A. 1


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2010

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
18 Obras en conex. y redes de agua Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/10	31/12/10	91	100	79	
19 Obras en conex. y redes de cloacas Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/10	31/12/10	91	100	94	
20 Instalación, Renov./Rehab. Medidores de agua Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/10	31/12/10	91	100	100	
21 Obras Varias Villa Gdor. Gálvez	% de avance físico	82	84	0	01/01/10	31/12/10	91	100	96	
43 Rehabilitacion Est. A, B y C	% de avance físico	82	84	0	01/03/10	31/03/11	0	100	99	
44 Adecuacion Inst. de Potabilizacion	% de avance físico	82	84	0	01/06/10	31/03/11	0	24	24	
45 Rehabilitacion Inst. de cloracion	% de avance físico	82	84	0	01/12/10	30/06/11	0	39	0 (2)	
46 Rehabilit. Inst. electricas	% de avance físico	82	84	0	01/09/10	30/11/10	0	16	16	
47 Obras varias Pta Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/08/10	31/12/10	0	100	67	
48 Mejoras Planta potabilizadora Sta.Fe	% de avance físico	82	63	0	01/03/10	31/05/11	0	41	40	
49 Rehab. filtros en Planta	% de avance físico	82	63	0	01/07/10	30/06/11	0	16	9	
50 Obras varias Pta Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/04/10	31/12/10	0	100	91	
51 Obras varias Pta Reconquista	% de avance físico	82	49	0	01/04/10	31/12/10	0	100	98	
52 Telegestión y Automatiz. Redes	% de avance físico	82	995	0	01/03/10	31/12/10	0	100	98	
53 Obras varias Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/01/10	31/12/10	21	100	74	
54 Rehabilitaciones edilicias Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/06/10	31/12/10	49	100	57	
55 Rehab. Cañ. Impulsión Cl. Máxima Sta.Fe	% de avance físico	82	63	0	01/02/10	31/10/10	0	100	98	
56 Construc. 2° y 3° Filtro Bat. F Planta Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/09/10	30/06/11	0	51	51	
57 Remodelación Decantadores 1 y 2 Planta Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/09/10	31/01/11	0	100	99	
58 Renovación Subida y Bajada de Tanques - Funes	% de avance físico	82	84	0	01/10/10	31/12/10	0	100	98	
59 Red de cloacas B° Fisherton este - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/02/11	30/06/11	0	100	0	
60 Red de cloacas B° Fisherton oeste - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/02/11	30/06/11	0	100	0	
61 Red de agua potable B° Tango - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/01/11	31/03/11	0	100	0	
62 Provision agua potable B° Santa Rosa de Lima - Sta.Fe	% de avance físico	82	63	0	01/05/10	31/12/11	0	100	0 (2)	
63 Expans.red de agua pot. B° Las Delicias II y 21 de octubre - Sta.Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/10	30/06/11	0	100	94	
64 Estación de bombeo cloacal Zona Sur: Obras electromecánicas - Esperanza	% de avance físico	82	70	0	01/10/10	28/02/11	0	100	99	
65 Refuerzo de producción por fuente de agua subterránea -V.Gob.Gálvez	% de avance físico	82	84	0	01/09/10	31/12/12	0	2	0	
66 Renovación Último tramo de la Cloaca Maxima - Rufino	% de avance físico	82	42	0	01/10/10	31/12/10	0	100	100	
67 Planta de Osmosis Inversa y Obras complementarias - B° Godoy Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/12/10	30/04/11	0	16	16	
68 Colector calle Entré Rios - Capitán Bermúdez	% de avance físico	82	119	0	01/09/10	31/01/11	0	100	47	
69 EE y colector cloacal - San Lorenzo	% de avance físico	82	119	0	01/11/10	30/06/11	0	50	42	
70 Red cloacal B° Fredriksson y C.Casado - Firmat	% de avance físico	82	42	0	01/11/10	30/09/11	0	100	0 (2)	
73 Pozo desalinizacion B° Tobas - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/10/10	31/10/10	0	100	82	
74 Estudio de suelo p/ACO ramal Armstrong	% de avance físico	82	995	0	01/12/10	31/12/10	0	100	99	

Proyecto: 16.0.8.0. Ob: D.1358/07 Cont.Vinc.trans.prorrogado por Dto.2624/09 y demás obras exp. Tipo: Proyecto Especifico Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA


Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)
34 OPCT Cloacas: Barrio Empalme Graneros Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
35 OPCT Cloacas: Barrio San Martín - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
36 OPCT Cloacas: Barrio Unión y Progreso - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
37 OPCT Cloacas: Barrio San Francisquito (CyE) - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
41 OPCT Cloacas: B° Centro Noroeste (800 conex) - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
42 OPCT Cloacas: Barrios Centro (1.400 conex) - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
48 OPCT Renov Colec Max. Calle 1° de Mayo - Esperanza	% de avance físico	82 70 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
49 OPCT Cloacas B°San Migue,Los Pinos,B.Vivant y Sta Rita - Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
50 OPCT Agua B° Nueva Roma C,D,Ey B° Yapeyú -Casilda	% de avance físico	82 14 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
51 Colector Malvinas Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
52 POI y Cisternas Funes	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/12	0	100	0
53 Renovacion Agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0
54 Renovacion Cloacas San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/12/10	31/12/11	0	100	0


GUILHERMO FARRUGGIA
 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.²

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2010

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
55 Renovacion Agua Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/12/10	31/12/11	0	100	0	
56 Edificios JM Rosas - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/12/10	31/12/11	0	100	0	
57 OPCT Cloacas:Barrio Las Flores Este y Colector - Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/12/10	31/12/11	0	100	0	
58 Edificios Capitán Bermúdez	% de avance físico	84	49	0	01/12/10	31/12/11	0	100	0	
Proyecto: 17.0.0.0. Obras por Acciones encomendadas por Adm.Central					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas		
1 Vinc. Acueducto centro-oeste	-% de avance físico	82	995	0	01/06/09	31/03/10	0	8	8	



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GUILLERMO FARRUGGIA
 Gte. Adm. Finanzas y Sist.
 Aguas Santafesinas S.A.

Nota:

- (1) Corresponde al grado de avance físico del año sobre el total de la obra. No se incluye ejercicios anteriores.
- (2) No se informa avance físico por corresponder la ejecución económica a materiales, redeterminaciones de precios y estudios de factibilidad.