

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2011

Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía							
Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
16 ET 132/13,2 KV MENDOZA	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	12	7	1
17 ET 132/13,2 KV SCALAB.ORTIZ	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	1	2	2
18 ET 132/13,2 KV ECHESORTU	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	30	82	67
27 ET 132/13,2 KV SAN MARTIN	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	8	3	0
30 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	9	8	1
31 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	15	12	6
36 ET 132/33/13,2 KV AEROPUERTO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	16	10	0
37 ET 132/33/13,2 KV CHABAS+ALMENT.	% de avance físico	82	14	0	01/01/2011	31/12/2011		2	1
46 ET 132/33/13,2 KV IBARLUCEA+ALMENT.	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	1	1	0
47 ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGOS	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	14	16	15
48 ET 132/13,2 KV PTO.STA. FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/2011	31/12/2011	6	11	6
52 ET 132/33/13,2 KV RINCON +ALIM.	% de avance físico	82	63	0	01/01/2011	31/12/2011	12	0	0
53 LAT 132 KV ET R. OESTE -PLZTA.SORR.	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	56	26	17
58 LAT 132 KV COLON (TRBA)-V.CAÑAS	% de avance físico	82	997	0	01/01/2011	31/12/2011	5	0	0
59 AMP. ET 132/33/13,2 KV LA RIBERA	% de avance físico	82	119	0	01/01/2011	31/12/2011	28	73	71
60 AMP. ET 132/33/13,2 KV CARGILL	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	74	98	83
62 ET 132/13,2 KV RONDEAU	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011		0	0
63 REEMPL CAS 132 KV PLAZOLETA -SOR	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	7	0	0
66 VINCULACIONES 132 KV ENTRE EETT	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	0	0	0
67 NUEVAS EETT AT/MT +ALIM.	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	5	0	0
68 SALIDAS 132 KV ET RIO CORONDA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	6	6	0
70 ET 132/33 KV LAMINADOS INDUSTRIALES.	% de avance físico	82	28	0	01/01/2011	31/12/2011	2	0	0
72 COMPENSACION LAT's	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	0	0	0
73 NVA ET 132/33/13,2 KV STA.TERESA	% de avance físico	82	28	0	01/01/2011	31/12/2011	0	0	0
74 SALIDAS 132 KV CENTRAL.BRIG.LOPEZ	% de avance físico	82	63	0	01/01/2011	31/12/2011		0	0
75 ET 132/13,2 KV CHAPERO	% de avance físico	82	49	0	01/01/2011	31/12/2011	0	1	0

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
19 DISTRIBUCION PRIMARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	13	14	8
20 DISTRIBUCION SECUNDARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	14	17	15
21 OBRAS CIVILES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	29	50	47
22 OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	10	6	0

Ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Proyecto: 18.0.2.0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		
Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 - Empresa Provincial de la Energía							
36 REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	29	14	11
47 CTRO. DIST. V. CONST-RESIDENCIAL	% de avance físico	82	28	0	01/01/2011	31/12/2011	39	5	5
63 REACOND. CTRO. DIST.SAN MARTIN	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	13	36	32
65 LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	24	27	27
79 PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID.	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	8	12	11
81 COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	37	37	35
82 DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	9	9	7
83 DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	8	1	1
84 DISTR.PRIM.-ZO.SUR	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	13	11	11
95 SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	16	18	17
99 CD ET SANTA FE CENTRO	% de avance físico	82	63	0	01/01/2011	31/12/2011		0	0
102 LMTS 33KV ZONA SUR PROV.	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	44	9	0
103 EDIFICIO CORPORATIVO	% de avance físico	82	63	0	01/01/2011	31/12/2011	10	0	0
104 ADECUACION EDILICIA CCO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2011	34	16	16
107 LMT 33KV ALIMENT. RENOVA	% de avance físico	82	119	0	01/01/2011	31/12/2011		0	0
108 PLASIS	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2011	0	5	4

Ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL