


**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**  
Al 31/12/2011

Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA						
Proyecto: 16.0.3.0 - Obras Dec. 1358/07 Cto. Vinc. Transit.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
19 Proyecto Colector Cloacal Funes	% de avance fisico	82 84 0	01/11/11	30/04/12	0	27	0	
Proyecto: 16.0.4.0 - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc y Mant.y Oper.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
55 Exp. Cloaca Rep. Los Hornos 4 y 2 Sta.Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/12/08	31/03/11	67			
64 Exp. Cloaca Bella Vista Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/07/09	31/03/11	0	10	9	
97 Refuerzo Bv.Lehmann para mejora del servicio en Zona Norte Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	01/05/08	30/09/11	57	86	81	
102 Refuerzo Varadero Sansotti	% de avance fisico	82 63 0	01/08/11	31/12/11	0	93	93	
Proyecto: 16.0.5.0 - Plan de obra nota n° 3108 ALyGC		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
1 P.O.I. Cañada de Gómez y Obras Complementarias	% de avance fisico	82 56 0	01/11/10	31/05/12	76	52	37	
4 Vaciadero Camiones Granadero Baigorria	% de avance fisico	82 84 0	01/11/10	31/05/12	57	20	9	
7 Vera Mujica 3 Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/05/08	31/12/12	33			
15 P.O.I. Rufino y Obras Complementarias	% de avance fisico	82 42 0	01/10/10	31/05/12	61	71	67	
72 Proy. Ejec. Expans. Cloacal Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/04/09	30/11/11	0	70	70	
81 Booster Barrio Hipotecario Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/02/10	31/12/11	90	6	0 (2)	
82 Vinculación 12 Barrios municipales	% de avance fisico	82 49 0	01/12/09	31/12/11	81	100	100	
83 Nueva Planta y red B° Puerto Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/10	31/12/11	25	100	100	
Proyecto: 16.0.7.0 - Obras Nota N° 4137 ALyGC (parcial) y obras mantenim. y operat.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
14 Rehabilitación edilicia Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/10	31/05/12	0	66	56	
43 Rehabilitacion Est. A, B y C	% de avance fisico	82 84 0	01/03/10	30/09/11	0	1	1	
45 Rehabilitacion Inst. de cloracion	% de avance fisico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	0	100	100	
49 Rehab. filtros en Planta	% de avance fisico	82 63 0	01/07/10	29/02/12	0	64	54	
56 Construc. 2° y 3° Filtro Bat. F Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/09/10	30/06/11	49	49	49	
57 Remodelación Decantadores 1 y 2 Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/09/10	31/01/11	58	4	4	
59 Red de cloacas B° Fisherton este - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/02/11	31/08/12	0	59	36	
60 Red de cloacas B° Fisherton oeste - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/02/11	31/12/12	0	100	0	
61 Red de agua potable B° Tango - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/05/11	0	100	100	
62 Provision agua potable B° Santa Rosa de Lima - Sta.Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/05/10	31/12/12	0	1	0 (2)	
63 Expans.red de agua pot. B° Las Delicias II y 21 de octubre - Sta.Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/10	31/12/11	0	18	0 (2)	
64 Estación de bombeo cloacal Zona Sur: Obras electromecánicas - Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	01/10/10	28/02/11	0	2	2	
65 Refuerzo de Producción por fuente de agua subterránea - V.G.Gálvez	% de avance fisico	82 84 0	01/08/10	31/01/12	53			
66 Renovación Ultimo tramo de la Cloaca Maxima - Rufino	% de avance fisico	82 42 0	01/10/10	28/02/11	0	19	0 (2)	
67 Planta de Osmosis Inversa y Obras complementarias - B° Godoy Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/12/10	31/12/11	52	45	45	
68 Colector calle Entre Rios - Capitán Bermúdez	% de avance fisico	82 119 0	01/09/10	31/01/11	0	50	50	
69 EE y colector cloacal - San Lorenzo	% de avance fisico	82 119 0	01/11/10	31/07/12	50	60	54	
70 Red cloacal B° Fredriksson y C.Casado - Firmat	% de avance fisico	82 42 0	01/11/10	30/04/12	86	100	98	
71 Ampliación POI Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	01/04/11	30/04/12	100	97	70	
76 Expansión cloacal zona centro Villa Gdor Gálvez	% de avance fisico	82 84 0	01/06/11	31/03/12	37	28	0 (2)	

  
**CPN. GUILLERMO FARRUGGIA**  
 Gte. Administración, Finanzas  
 Aguas Santafesinas S.A.

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**  
Al 31/12/2011


Institución: 94 - ASSA		S.A.F.: 1 - ASSA					Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Proyecto: 16.0.0.0 - Obr. D. 1958/07 Cont. Vinc. trans. promovado por Dto. 2624/09 y demás obras exp.				Tipo: Proyecto Especifico				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
1 Instalación, renov, rehabilit. Medidores Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	94	
2 Instalación, renov, rehabilit. Medidores Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/11	31/12/11	75	100	94	
3 Obras en conex. y redes de agua Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	100	
4 Obras en conex. y redes de agua Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/11	31/12/11	75	100	100	
5 Obras en conex. y redes de cloaca Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	100	
6 Obras en conex. y redes de cloaca Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/11	31/12/11	75	100	69	
7 Obras varias Acueducto Esperanza/ Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	01/01/11	31/12/11	75	100	100	
8 Obras varias Cañada de Gómez	% de avance fisico	82 56 0	01/01/11	31/12/11	64	100	85	
9 Obras varias Capitán Bermúdez	% de avance fisico	82 119 0	01/01/11	31/12/11	64	100	99	
10 Obras varias Casilda	% de avance fisico	82 14 0	01/01/11	31/12/11	64	100	99	
11 Obras varias Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	01/01/11	31/12/11	75	100	95	
12 Obras varias Firmat	% de avance fisico	82 42 0	01/01/11	31/12/11	64	100	98	
13 Obras varias Funes	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	97	
14 Obras varias Gálvez	% de avance fisico	82 105 0	01/01/11	31/12/11	75	100	100	
15 Obras varias Granadero Baigorria	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	87	
16 Obras varias Planta Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/11	31/12/11	71	100	84	
17 Rehabilitación estaciones A, B y C Pta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	71	100	100	
18 Obras varias Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	71	100	90	
19 Rehabilitaciones edilicias Planta y elevadoras Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/07/11	31/03/12	71	50	50	
20 Obras varias Planta Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/11	31/12/11	71	100	81	
21 Equipamiento Toma Hernández / Colastine y La Guardia	% de avance fisico	82 63 0	01/04/11	30/06/12	71	60	15	
22 Readecuar Toma Calchines	% de avance fisico	82 63 0	01/04/11	31/05/12	71	10	2	
23 Obras varias Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	01/01/11	31/12/11	75	100	82	
24 Obras varias Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/11	31/12/11	75	100	95	
25 Obras varias Rufino	% de avance fisico	82 42 0	01/01/11	31/12/11	64	100	100	
26 Obras varias San Lorenzo	% de avance fisico	82 119 0	01/01/11	31/12/11	64	100	100	
27 Obras varias Villa Gobernador Gálvez	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	64	100	100	
28 Pta.Potab. Construc. Pre-Reserva Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/03/11	30/11/11	100			
29 Rehabilitaciones edilicias Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/11	47	100	100	
30 Rehabilitaciones edilicias Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/11	31/12/11	49	100	67	
31 Telegestión y automatización redes	% de avance redes	82 995 0	01/03/11	31/12/11	53	100	85	
35 OPCT Cloacas: Barrio San Martín - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/05/11	30/06/13	0	61	0 (2)	
36 OPCT Cloacas: Barrio Unión y Progreso - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/05/11	31/10/12	0	57	0 (2)	
37 OPCT Cloacas: Barrio San Francisquito (CyE) - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/04/11	31/12/12	0	65	0 (2)	
41 OPCT Cloacas: B° Centro Noroeste (800 conex) - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/12	0	6	0 (2)	
47 OPCT Convenio B° Villa Elvira	% de avance fisico	82 84 0	01/05/09	30/06/11	37	100	0 (2)	
48 OPCT Renov Colec Max. Calle 1° de Mayo - Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	01/10/11	31/12/11	0	100	0 (2)	
51 Colector Malvinas Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/10/11	31/08/12	0	2	0 (2)	
54 Renovacion Cloacas San Lorenzo	% de avance fisico	82 119 0	01/12/11	31/12/11	0	100	54	
57 OPCT Cloacas:Barrio Las Flores Este y Colector - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	31/12/12	0	100	0 (2)	
59 Construcción Oficinas y Taller Acued. Ctro / Oeste	% de avance fisico	82 105 0	01/12/11	30/11/12	0	33	30	
60 Vinculación Acued. Ctro/Oeste a Loc. Mania Susana	% de avance fisico	82 995 0	01/07/11	30/04/12	0	100	90	
61 Construcción Booster de agua tratada Loc. de Centeno	% de avance fisico	82 995 0	01/12/11	31/12/12	0	59	0 (2)	
62 Renovación cañería de agua cruda Toma Hernández Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/05/11	31/12/11	0	100	100	
63 Readecuación sist. Agua y cloaca B° FONAVI San Jeronimo Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/10/11	30/04/12	0	100	3	
64 Construcción Pozo de agua P/Hipermercado Libertad Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/11	30/09/11	0	100	100	
65 OPCT Obras de cloacas en barrios de Granadero Baigorria	% de avance fisico	82 84 0	01/11/11	31/12/11	0	100	0 (2)	
66 Red colectora cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance fisico	82 84 0	01/04/12	31/10/12	0	100	0 (2)	

  
**CPN. GUILLERMO FARRUGIA**  
 Gte. Administración, Finanzas  
 Aguas Santafesinas S.A.

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**

Al 31/12/2011

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
67	Conexiones domic clocas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance físico	82	84	0	01/06/12	31/12/12	0	100	0
68	Red colectora clocas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82	84	0	01/04/12	31/10/12	0	100	0
69	Conexiones domic clocas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82	84	0	01/06/12	31/12/12	0	100	0
70	Adquisic. de materiales de linea extens. red de agua B° Santa Rita Sta Fe	% de avance físico	82	63	0	01/08/11	30/06/12	0	100	0 (2)
71	Adquisic. de materiales de linea extens. red de agua B° Liceo Norte Sta Fe	% de avance físico	82	63	0	01/08/11	31/12/12	0	100	0 (2)
72	Adquisic. de materiales de linea extens. red de agua B° Zona Norte	% de avance físico	82	63	0	01/08/11	30/06/12	0	100	0 (2)
73	Renov. válvulas cañ. Toma Hernández	% de avance físico	82	63	0	01/09/11	31/05/12	0	23	22
74	Estudio red colectora zona 5 Funes	% de avance físico	82	84	0	01/04/11	30/11/11	0	100	100
76	Protección catódica Acueducto Esperanza/Rafaela	% de avance físico	82	21	0	01/11/11	31/03/12	0	33	33
77	Obras varias Planta Monje	% de avance físico	82	105	0	01/04/11	31/12/11	0	100	100
78	Telegestión y automatización redes Planta Monje	% de avance físico	82	105	0	01/05/11	31/12/11	0	88	88
<b>Proyecto: 16. 0. 9. 0. - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P. y M.A. 0233/2010</b>						<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>		<b>Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA</b>		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas			
1 Toma de Agua Cruda Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/07/11	31/12/12	0	19	15			
3 Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/11	31/12/13	0	5	0 (2)			
<b>Proyecto: 17. 0. 6. 0. - OBRAS ENCOMENDADAS POR ADMINISTRACION CENTRAL</b>						<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>		<b>Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA</b>		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas			
1 Obras varias Comuna Ibarlucea	% de avance físico	82 84 0	01/01/11	31/08/12	64					
2 Obras varias en Planta Monje	% de avance físico	82 105 0	01/04/11	30/11/12	20					
3 Telegestión y Automatizac. redes Pta. Monje	% de avance físico	82 105 0	01/05/11	30/09/12	53					



.....  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CPN. GUILLERMO FARRUGGIA  
Gte. Administración, Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

Nota:

- (1) Corresponde al grado de avance físico del año sobre el total de la obra. No se incluye ejercicios anteriores.
- (2) No se informa avance físico por corresponder la ejecución económica a materiales, proyectos ejecutivos y redeterminaciones de precios