

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2012

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA						
Proyecto: 16.0.3.0. - Obras Dec. 1358/07 Cto. Vinc. Transit.					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
19 Proyecto Colector Clocal Funes	% de avance físico	82 84 0	01/09/06	31/12/12	0	33	33	
Proyecto: 16.0.4.0. - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc y Mant.y Oper					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
97 Refuerzo Bv.Lehmann para mejora del servicio en Zona Norte Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/05/08	29/02/12	0	4	4	
102 Refuerzo Varadero Sarsotti	% de avance físico	82 63 0	01/08/11	30/06/12	0	20	20	
Proyecto: 16.0.5.0. - Plan de obra nota n° 3108 ALyGC					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
1 P.O.I. Cañada de Gómez y Obras Complementarias	% de avance físico	82 56 0	01/11/10	31/07/13	0	28	12	
4 Vaciadero Camiones Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/10	30/06/13	50	55	38	
7 Conducto pluviocloacal Vera Mujica 3 Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/05/08	31/12/14	12			
15 P.O.I. Rufino y Obras Complementarias	% de avance físico	82 42 0	01/10/10	31/03/13	0	10	9	
81 Booster Barrio Hipotecario Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/02/10	30/06/13	0	95	64	
82 Vinculación 12 Barrios municipales	% de avance físico	82 49 0	01/12/09	31/12/12	0	9	7	
83 Nueva Planta y red B° Puerto Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/10	31/12/12	0	6	4	
Proyecto: 16.0.7.0. - Obras Nota N° 4137 ALyGC (parcial) y obras mantenim. y operat					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
14 Rehabilitación edilicia Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/01/13	0	17	16	
49 Rehab. filtros en Planta Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/07/10	31/01/12	0	10	10	
62 Provision agua potable B° Santa Rosa de Lima - Sta.Fe	% de avance físico	82 63 0	01/05/10	30/06/13	0	8	0 (2)	
63 Expans.red de agua pot. B° Las Delicias II y 21 de octubre - Sta.Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/10	31/12/12	0	0	0 (2)	
67 Planta de Osmosis Inversa y Obras complementarias - B° Godoy Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/05/13	0	21	16	
69 EE y colector cloacal - San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/11/10	31/07/14	0	17	17	
70 Red cloacal B° Fredriksson y C.Casado - Firmat	% de avance físico	82 42 0	01/11/10	30/04/12	0	2	1	
71 Ampliación POI Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/04/11	30/06/13	0	43	16	
76 Expansión cloacal zona centro Villa Gdor Gálvez	% de avance físico	82 84 0	01/06/12	31/12/14	75			
Proyecto: 16.0.8.0. - Obr. D.1358/07 Conf.Vinc.trans prorrogado por Dto.2624/09 y demas obras exp					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
19 Rehabilitaciones edilicias Planta y elevadoras Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/11	31/03/12	0	38	38	
21 Equipamiento Toma Hernández / Colastine y La Guardia	% de avance físico	82 63 0	01/04/11	31/12/12	0	78	75	
22 Readecuación Toma Calchines	% de avance físico	82 63 0	01/04/11	31/01/12	0	84	84	
28 Pta. Potabilizadora: Construcción de Pre-reserva	% de avance físico	82 49 0	01/03/12	30/12/14	24			
30 Rehabilitaciones edilicias Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/11	31/12/12	0	3	3	
31 Telegestión y automatización redes	% de avance físico	82 995 0	01/03/11	31/12/12	0	55	49	
51 Colector Malvinas Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/10/11	30/04/14	0			
59 Construcción Oficinas y Taller Acued. Ctro / Oeste	% de avance físico	82 105 0	01/12/11	31/01/12	0	49	36	
60 Vinculación Acued. Ctro/Oeste a Loc. Maria Susana	% de avance físico	82 995 0	01/07/11	30/04/12	0	9	9	
62 Renovación cañería de agua cruda Toma Hernández Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/05/11	31/12/12	0	1	1	
63 Readecuación sist. Agua y cloaca B° FONAVI San Jeronimo Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/10/11	31/12/12	0	91	91	

[Handwritten signature]
1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2012

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
66	Red colectora cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance físico	82	84	0	01/06/12	31/12/13	0	43	28
67	Conexiones domic cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance físico	82	84	0	01/07/12	31/12/13	0	67	10
68	Red colectora cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82	84	0	01/01/14	31/12/14	0	42	0
69	Conexiones domic cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82	84	0	01/01/14	31/12/14	0	65	0
72	Adquisic. de materiales de linea extens. red de agua B° Zona Norte	% de avance físico	82	63	0	01/08/11	30/06/12	0	50	0 (2)
77	Obras varias Planta Monje	% de avance físico	82	105	0	01/04/11	30/06/13	0	19	9
78	Telegestión y automatización redes Planta Monje	% de avance físico	82	105	0	01/05/11	29/02/12	0	10	10
Proyecto: 16. 0. 9. 0. - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P.y M.A. 0233/2010						Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas			
1 Toma de Agua Cruda Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/06/11	30/04/13	55	72	70			
3 Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/11	31/12/14	0	2	1			
Proyecto: 16. 0. 10. 0. - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc.trans.prorrogado por Dto2624/09 y 2332/12 y demás obras exp.						Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)			
1 Obras en conex. y redes de agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	31	100	100			
2 Obras en conex. y redes de cloaca Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	33	100	100			
3 Obras en conex. y redes de agua Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/12	31/12/12	56	100	99			
4 Obras en conex. y redes de cloaca Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/12	31/12/12	100	100	97			
5 Instalación, renov, rehabilit. Medidores Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	1	100	100			
6 Instalación, renov, rehabilit. Medidores Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/12	31/12/12	0	100	100			
7 Obras varias Acueducto Esperanza/ Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/12	31/12/12	0	100	73			
8 Obras varias Cañada de Gómez	% de avance físico	82 56 0	01/01/12	31/12/12	12	100	99			
9 Obras varias Capitán Bermúdez	% de avance físico	82 119 0	01/01/12	31/12/12	9	100	96			
10 Obras varias Casilda	% de avance físico	82 14 0	01/01/12	31/12/12	36	100	100			
11 Obras varias Esperanza	% de avance físico	82 70 0	01/01/12	31/12/12	44	100	95			
12 Obras varias Firmat	% de avance físico	82 42 0	01/01/12	31/12/12	24	100	97			
13 Obras varias Funes	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	16	100	98			
14 Obras varias Gálvez	% de avance físico	82 105 0	01/01/12	31/12/12	66	100	95			
15 Obras varias Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	34	100	100			
17 Obras varias Planta Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/12	30/04/13	0	100	23			
18 Obras varias Planta Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	0	100	100			
19 Obras varias Planta Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/12	31/12/12	0					
20 Obras varias Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/12	31/12/12	53	100	96			
21 Obras varias Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/12	31/12/12	33	100	100			
22 Obras varias Rufino	% de avance físico	82 42 0	01/01/12	31/12/12	12	100	100			
23 Obras varias San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/01/12	31/12/12	24	100	96			
24 Obras varias Villa Gobernador Gálvez	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	14	100	100			
25 E. Elevadora Cloacal G. Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/03/12	31/12/14	100					
26 Renovación Red Agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/14	17					
27 Renovación Red Agua Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/12	31/12/14	13					
28 Rehabilitación Filtros B-C y E Pta. Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/05/12	31/12/14	100					
29 Floculadores Producción Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/08/12	31/12/14	100					
30 Rehabilitaciones Edilicias Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	0	100	100			
31 Rehabilitación Estaciones A , B y C	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	30/04/13	0	100	94			
32 Adecuación Toma suplementaria bajante rio	% de avance físico	82 84 0	01/01/12	31/12/12	0	100	92			

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2012

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
33	Rehabilitación bomba estac. elev. cloacal	% de avance físico	82	84	0	01/01/12	31/12/12	0	100	100
34	Rehabilitación tanque elevado Pta Sta Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/12	31/12/12	0	100	100
35	Rehabilitaciones Edilicias Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/01/12	31/12/12	0	100	77
36	Pta.Potab.Compacta Grdro.Baig. y obras	% de avance físico	82	84	0	01/12/12	31/05/13	0	100	39
37	Rehabilitac. instalac. eléctricas Planta y Estac. C	% de avance físico	82	84	0	01/01/12	31/12/12	0	100	99
38	Mejoras en Planta Reconquista	% de avance físico	82	49	0	01/01/12	31/12/12	0	100	100
39	Adecuación instalac. elevadoras de agua	% de avance físico	82	84	0	01/01/12	31/03/13	0	100	35
40	Rehabilitación elevadora cloacal	% de avance físico	82	63	0	01/01/12	31/12/12	0	100	100
43	By Pass Urquiza y C. Pujato - Santa Fe	% de avance físico	82	63	0	01/04/13	31/12/13	0		
44	Readecuación Toma Hernández	% de avance físico	82	63	0	01/01/12	31/12/12	0	100	92



.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

L. F. N. LILIANA ZORIC
Gerente de Administración y Presupuesto
Gsa. Unidad Económica - Financiera
Aguas Santafesinas S. A.

- Nota:
- (1) Corresponde al grado de avance físico del año sobre el total de la obra al cierre de ejercicio. No se incluye ejercicios anteriores.
 - (2) No se informa avance físico por corresponder la ejecución económica a materiales, redeterminaciones de precios