


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
 Al 31/12/2012

Institución: 95 – Tunnel Subfluvial				S.A.F.: 1 – Tunnel Subfluvial				
Proyecto: 16.0.1.0.- Actualización Tunnel				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: Tunnel Subfluvial		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas	
4 P. Valor Sanitarios	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
5 Repavimentación carp	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
6 Actualización Sistem	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
7 Acciones Imprevistas	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	100	100	
8 Construcción Muro Li	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
13 Celdas Media Tension	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
14 Agua Potable	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
15 Conductor 13	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
16 Perfilado Terreno	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
17 Cbio. Cierres Verti	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
18 Cerco Perimetral	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
19 Talleres Varios	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	
Proyecto: 17.0.1.0.- Actualización Complejo				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: Tunnel Subfluvial		
1 Sanitarios Complejo	% de avance fisico	82 997 0	01/01/2012	31/12/2012	100	0	0	


 C. P. N. ROSARIO FANTINO
 PRESIDENTE
 COMITÉ DE FISCALIZACIÓN
 DEL GOBIERNO LOCAL DEL MUNICIPIO DE
 SAN CARLOS DE RÍO ROSA
 (C.R. Designación: Rosarita B. B. B.)