

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Institución: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía									
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - OBRAS EN ALTA TENSION				Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
16 ET 132/13,2 KV MENDOZA	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2015	8,1	0,7	0,5
27 ET 132/13,2 KV SAN MARTIN	% de avance físico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2014	0,0	0,0	0,0
30 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
31 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2015	12,7	21,2	20,6
36 ET 132/33/13,2 KV AEROPUERTO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	01/02/2014	41,8	37,6	28,6
37 ET 132/33/13,2 KV CHABAS	% de avance físico	82	84	0	01/01/2008	01/02/2012	0,0	0,0	0,0
47 ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGOS	% de avance físico	82	84	0	01/01/2009	31/12/2016	14,0	19,0	19,0
48 ET 132/13,2KV PTO.STA. FE	% de avance físico	82	63	0	01/01/2013	31/12/2014	0,0	100,0	65,3
52 ET 132/33/13,2 KV RINCON	% de avance físico	82	63	0	01/01/2012	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
53 LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE	% de avance físico	82	84	0	01/01/2010	31/12/2013	18,8	27,0	20,8
59 AMP. ET 132/33/13,2KV LA RIBERA	% de avance físico	82	119	0	01/01/2011	31/12/2013	0,0	100,0	29,0
60 AMP. ET 132/33/13,2KV CARGIL	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2013	22,1	35,4	14,2
67 NUEVAS EETT AT/MT	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
68 SALIDAS 132KV ET 50	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
70 ET 132/33kv LAMINADOS INDUSTRIALES	% de avance físico	82	28	0	01/01/2012	31/12/2017	12,6	4,2	0,4
75 ET CHAPERO + Aliment	% de avance físico	82	49	0	01/01/2012	31/12/2015	66,0	48,7	35,5
76 ET 132/33/13 RENOVA	% de avance físico	82	119	0	01/01/2012	31/12/2016	17,1	10,7	10,2
77 ET ROMANG 2* AMPLIACION	% de avance físico	82	98	0	01/01/2013	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
78 ET ROLDAN + ALIMENTACION	% de avance físico	82	119	0	01/01/2013	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
79 ET G* BAIGORRIA + ALIMENTACION	% de avance físico	82	84	0	01/01/2013	31/12/2015	0,0	0,0	0,0
80 COMPENSACION CAPACITIVA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2013	31/12/2015	0,0	0,0	0,0

Proyecto: 16. 0. 2. 0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION									
Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
19 DISTRIBUCION PRIMARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2013	24,9	25,2	25,7
20 DISTRIBUCION SECUNDARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2013	27,3	26,7	25,1
21 OBRAS CIVILES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	4,4	6,6	6,1
22 OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5,7	3,4	1,5
36 REFORMAS EN CD's DE ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2014	7,9	11,3	7,0
37 BCO SALID 33KV TACURAL-SUNCHALES	% de avance físico	82	28	0	01/01/2010	31/12/2015	14,6	23,0	23,8
65 LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	8,1	8,7	8,4
79 PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID.	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	15,0	19,0	18,9
82 DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	16,2	3,0	2,3
83 DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	17,8	17,0	16,0
84 DISTR.PRIM.-ZO.SUR	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	12,0	14,7	12,3
95 SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2016	0,0	100,0	89,4
99 CENTRO DISTRIB. ET SANTA FE CENTRO	% de avance físico	82	996	0	01/01/2008	31/12/2013	9,4	38,6	4,5
104 ADECUACION EDILICIA CCO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2010	31/12/2013	10,5	12,8	7,2
108 PLAN LUZ Y AGUA SEGURA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2015	8,6	6,5	5,2
109 RENOVACION DISTRIBUCION ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2017			

110 LMT ET IBARLUCEA-LA RINCONADA % de avance físico 82 84 0 01/01/2012 31/12/2013 31,8 34,1 0,4

Proyecto: 16. 0. 3. 0. - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS **Tipo:** Proyecto Especifico **Unidad Ejecutora:** GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0 PRODUCCION DE TRANSFORMACION % de avance físico 82 63 0 01/01/2011 31/12/2014 15,50 17,00 15,80

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA