


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA						
Proyecto: 16.0.3.0 - Obras Dec. 1358/07 Cto. Vinc. Transit.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
19 Proyecto Colector Cloacal Funes	% de avance físico	82 84 0	01/09/06	30/06/14	0	8	3	
Proyecto: 16.0.5.0 - Plan de obra nota n° 3108 ALyGC		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
1 P.O.I. Cañada de Gómez y Obras Complementarias	% de avance físico	82 56 0	01/11/10	30/04/14	38	34	33	
4 Vaciadero Camiones Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/10	31/03/14	60	56	53	
15 P.O.I. Rufino y Obras Complementarias	% de avance físico	82 42 0	01/10/10	30/04/14	0	11	0	
81 Booster Barrio Hipotecario Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/02/10	31/05/13	0	20	20	
82 Vinculación 12 Barrios municipales	% de avance físico	82 49 0	01/12/09	31/12/13	4	1	1	
83 Nueva Planta y red B° Puerto Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/10	31/12/13	7	0	0	
Proyecto: 16.0.7.0 - Obras Nota N° 4137 ALyGC (parcial) y obras mantenim. y operat.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
14 Rehabilitación edilicia Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/10	31/07/13	0	2	2	
59 Red de cloacas B° Fisherton Este - Rosario	% de avance físico	82 84 0			63	0	0	
67 Planta de Osmosis Inversa y Obras complementarias - B° Godoy Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/10	31/12/13	0	12	12	
69 EE y colector cloacal - San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/11/10	31/05/14	0	12	7	
71 Ampliación POI Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/04/11	30/04/14	35	33	32	
Proyecto: 16.0.8.0 - Obr. D.1358/07 Cont. Vinc.trans.prorrogada por Dto.2624/09 y demás obras exp.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
21 Equipamiento Toma Hernández / Colastine y La Guardia	% de avance físico	82 63 0	01/04/11	30/09/13	0	13	13	
51 Colector Malvinas Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/08/11	31/05/14	0	66	65	
59 Construcción Oficinas y Taller Acued. Ctro / Oeste	% de avance físico	82 105 0	01/12/11	31/12/14	0	14	6	
66 Red colector cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance físico	82 84 0	01/06/12	31/10/12	60	60	0	
67 Conexiones domic cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "A"	% de avance físico	82 84 0	01/07/12	30/11/12	43	43	0	
68 Red colector cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82 84 0	01/01/14		60	60	0	
69 Conexiones domic cloacas B° Empalme Graneros E 1 S. "B"	% de avance físico	82 84 0	01/01/14		43	43	0	
72 Adquisic. de materiales de linea extens. red de agua B° Zona Norte	% de avance físico	82 63 0	01/08/11	31/05/13	0	1	0 (2)	
76 Protección Católica Acued. Esp/Raf	% de avance físico	82 21 0	01/11/11	30/09/12	0	0	0	
Proyecto: 16.0.9.0 - Acueducto Gran Rosario- Nota M.A.S.P. y M.A. 0233/2010		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
1 Toma de Agua Cruda Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/06/11	31/12/13	28	18	18	
3 Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/11/11	31/12/15	0	8	6	



LILIANA ZURCO
 Gerente de Administración y Presupuest.
 Goba. Unidad Económica - Financiera
 Aguas Sanitarias S. A.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA							
Proyecto: 16.0.10.0 - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc.trans.prorrogado por Dto. 2624/09 y 2332/12 y demás obras exp					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)		
17 Obras varias Planta Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/12	28/02/13	0	78	78		
31 Rehabilitación Estaciones A , B y C	% de avance fisico	82 84 0	01/01/12	31/12/13	0	38	38		
36 Pta.Potab.Compacta Grdro.Baig. y obras	% de avance fisico	82 84 0	01/12/12	28/02/14	0	61	37		
39 Adecuación instalac. elevadoras de agua	% de avance fisico	82 84 0	01/01/12	30/09/13	0	50	50		
41 Equipamiento BAC Pta. Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/14	31/10/14	0	22	0		
42 Filtros Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/11/13	31/12/14	0	9	4		
43 By Pass Urquiza y C. Pujato - Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/11/13	30/04/14	0	100	47		

Proyecto: 16.0.11.0 - Obr. D.1358/07 Cont.Vinc.trans.prorrogado por Dto. 2624/09 y/o normativa que la reemplace y demás Obr		Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA						
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)			
1 Obras en conex. y redes de agua Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	17	100	96			
2 Obras en conex. y redes de cloacas Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	94	100	100			
3 Obras en conex. y redes de agua Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/13	31/12/13	93	100	82			
4 Obras en conex. y redes de cloacas Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/13	31/12/13	69	100	96			
5 Instalación, renov., rehabilit. medidores Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	30	100	99			
6 Instalación, renov., rehabilit. medidores Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/13	31/12/13	19	100	87			
7 Obras varias Acueducto Esp/Raf	% de avance fisico	82 21 0	01/01/13	31/12/13	22	100	97			
8 Obras varias Cañada de Gómez	% de avance fisico	82 56 0	01/01/13	31/12/13	32	100	99			
9 Obras varias Capitán Bermúdez	% de avance fisico	82 119 0	01/01/13	31/12/13	48	100	89			
10 Obras varias Casilda	% de avance fisico	82 14 0	01/01/13	31/12/13	27	100	95			
11 Obras varias Esperanza	% de avance fisico	82 70 0	01/01/13	31/12/13	64	100	99			
12 Obras varias Firmat	% de avance fisico	82 42 0	01/01/13	31/12/13	35	100	88			
13 Obras varias Funes	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	42	100	93			
14 Obras varias Gálvez	% de avance fisico	82 105 0	01/01/13	31/12/13	55	100	95			
15 Obras varias Granadero Baigorria	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	27	100	90			
16 Obras varias Planta Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/13	31/12/13	21	100	99			
17 Obras varias Planta Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	44	100	74			
18 Obras varias Planta Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/13	31/12/13	77	100	87			
19 Obras varias Rafaela	% de avance fisico	82 21 0	01/01/13	31/12/13	59	100	78			
20 Obras varias Reconquista	% de avance fisico	82 49 0	01/01/13	31/12/13	36	100	95			
21 Obras varias Rufino	% de avance fisico	82 42 0	01/01/13	31/12/13	9	100	98			
22 Obras varias San Lorenzo	% de avance fisico	82 119 0	01/01/13	31/12/13	40	100	100			
23 Obras varias Villa Gdor. Gálvez	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	23	100	94			
24 Telegestión y automatización en redes	% de avance fisico	82 995 0	01/01/13	31/12/13	44	100	73			
25 Obras varias Planta Monje	% de avance fisico	82 105 0			24	0	0			
26 Rehabilitación edilicia Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/01/13	31/12/13	0	100	100			
27 Rehabilitación edilicia Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/01/13	31/12/13	0	100	91			
28 EE, cañería de impulsión y colect.Bº La Patria	% de avance fisico	82 42 0	01/10/13	30/04/14	0	100	39			
29 Refuerzo Producción agua V.G.Gálvez	% de avance fisico	82 84 0			0	0	0			


C. P. N. LILIANA ZORIC
 Gerente de Administración y Presupuesto
 Gcía. Unidad Económica - Financiera
 Aguas Sanrafaelinas S. A.


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA								
30 Adecuación sist.barreras p/contención hidrocarburos - P.Ros,	% de avance fisico	82	84	0	01/06/13	30/06/13	0	100	100	
31 Bombas EE Central Santa Fe	% de avance fisico	82	63	0	01/04/13	30/11/13	0	100	100	
32 Obra agua - Pérez -Bº Cabín 9	% de avance fisico	82	84	0	01/04/14	31/05/14	0	0	0	
33 Obra confiabilidad Acued. Espza/Rafaela	% de avance fisico	82	21	0	01/12/13	31/05/14	0	100	1	
34 Perforación p/estudio y explotación de agua V.G.G.	% de avance fisico	82	84	0	01/02/14	28/02/14	0	0	0	

Obra Actividad		Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
Proyecto: 18. 0. 1. 0 - Obras Incluidas dentro del Proyecto "Luz y Agua Segura" Tipo: Proyecto Especifico Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA									
1 Obra Barrio El Pozo Santa Fe	% de avance fisico		82 63 0	01/08/13	31/12/13	0	100	90	
2 Obra Barrio Centenario Santa Fe	% de avance fisico		82 63 0	01/08/13	31/12/13	0	100	51	
3 Obra Barrio Acería Santa Fe	% de avance fisico		82 63 0	01/12/13	31/12/13	0	100	92	
4 Obra Barrio 7 de Setiembre - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/07/13	31/08/13	0	100	100	
5 Obra Barrio La Carne - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/08/13	31/10/13	0	100	100	
6 Obra Barrio Santa Lucía - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/07/13	31/08/13	0	100	100	
7 Obra Barrio Viamonte - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/08/13	31/12/13	0	100	100	
8 Obra Barrio Donado y Mendoza - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/09/13	31/12/13	0	100	55	
9 Obra Barrio Cerrito y Rouillon - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/09/13	31/12/13	0	100	89	
10 Obra Barrio Las Flores - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/10/13	31/12/13	0	100	79	
11 Obra Barrio San Francisquito - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/12/13	31/12/13	0	100	62	

Obra Actividad		Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas (1)	
Proyecto: 19. 0. 1. 0 - Prog. Solidario e Integrador de Cloacas Tipo: Proyecto Especifico Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA									
1 Materiales Cloacas solidarias - Rosario	% de avance fisico		82 84 0	01/09/13	30/09/14	0	100	27 (3)	
2 Materiales Cloacas solidarias	% de avance fisico		82 63 0			0	0	0	


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 G. D. N. LILIANA ZARZA
 Gerente de Administración y Finanzas
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Gerencia de Administración y Finanzas S. A.

Nota:

- (1) Corresponde al grado de avance físico del año sobre el total de la obra al cierre de ejercicio. No se incluye ejercicios anteriores.
- (2) No se informa avance físico por corresponder la ejecución económica a materiales y/o redeterminaciones de precios.
- (3) El avance físico informado es el comunicado por la Municipalidad de Rosario, ya que ASSA sólo entrega materiales, con el siguiente detalle:
 - Bº VILLA URQUIZA: Avance 26%
 - Bº FISHERTON SUR: Avance 27%
 - Bº GODOY, LAS FLORES, PARQUE CASAS: Avance 30%