

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2013

Entidad: 351 – Adm. Pcial. de Impuestos S.A.F.: 1 – A.P.I.

Proyecto: 16.0.2.0 - Proyecto API Inform.		Objeto: 16.0.2.0.0.0 - Actualizar Software		Unidad: 16.0.2.0.0.0.0 - Actualizar Software		Presupuesto: 16.0.2.0.0.0.0.0 - Actualizar Software		Presupuesto: 16.0.2.0.0.0.0.0.0 - Actualizar Software	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
2 Informat Software	Actualizar Software	82 996 0	01/01/13	31/12/13	99,24	0	0		

Proyecto: 16.0.3.0 - Refun. Edif. API		Objeto: 16.0.3.0.0 - Refun. Edif. API		Unidad: 16.0.3.0.0.0 - Refun. Edif. API		Presupuesto: 16.0.3.0.0.0.0 - Refun. Edif. API		Presupuesto: 16.0.3.0.0.0.0.0 - Refun. Edif. API	
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
2 Ref. Reg. Rosario y Delegaciones	% Avance Físico	82 996 0	01/01/13	31/12/13	100	100	100		

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


C.P.N. HECTOR CASANOVAS
DIRECTOR
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Entidad: 352 – S.C.I.T.					S.A.F.: 1 – S.C.I.T.				
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - Refacciones Edilicias					Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: SCIT		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
1 Reparac Cub. Techo	m2 construcción	82	63	0	01/01/13	31/03/13	1200	1200	1200
2 Acond. Estruct. Red. Elect. Del Edificio	% Avance Físico	82	63	0	01/04/13	01/06/13	100	0	0

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


AGUSTINA FASSI
AREA PRESUPUESTO
ADMINISTRACION - S.C.I.T.


VIRGINIA M. BONOMO
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.C.I.T.


C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
A/C DIRECCION DE ADMINISTRACION
- S. C. I. T. -

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Institución: 501 -Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria							
Proyecto: 17. 0. 1. 0. -Construcción Centros de Capacitación			Tipo:Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: ASSAL		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
1 Centro Nro 1	*						
2 Centro Nro 2	*						
3 Centro Nro 3	*						
4 Centro Nro 4	*						
5 Centro Nro 5	*						

* Obra incorporada por Modificación Presupuestaria sin avance Físico ni Financiero por encontrarse dicha modificación en trámite al 31/12/2013.-							
Proyecto: 18. 0. 1. 0. -Actualización Edificio			Tipo:Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: ASSAL		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
51 Actualizacion Sede Santa Fe	% de avance fisico	82 0 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2013

Entidad: 601 - Vialidad		S.A.F.: 1 – Vialidad							
Proyecto: 31.0.1.0 OBRAS NUEVAS			Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: DIR OBRAS		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
7 Av. Circunv Oeste y Acc Sta Fe. Secc III	% de avance físico	82	63	0	05/03/2007	31/01/2013	1	0	0
80 R.P. 80 -S.R.P. 10 – R.P. 13	% de avance físico	82	84	0	10/08/2011	31/12/2015	11	28	28
125 R.P. 13 TR RP 70- RP 81 S- Egusquiza	% de avance físico	82	21	0	11/04/2012	31/12/2015	20	55	55
142 R.P: 67 TR Saguier Sta Clara Saguier	% de avance físico	82	21	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
179 RP 40 – S.TR El Trebol – Piamonte	% de avance físico	82	70	0	19/07/2011	31/12/2014	53	63	63
187 R.P. 74-S RP 77-S TR RP 39 AMBROSETTI	% de avance físico	82	91	0	10/08/2011	31/12/2015	12	0,5	0,5
192 RP 26 TR RN 9 ALBARELLOS	% de avance físico	82	84	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
198 RP 10 TR RP 80 RP 41 (B. DE IRIGOYEN)	% de avance físico	82	105	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
199 RP 10 TR RP 41 SRP 40 – S -CASALEGNO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
202 RP 61 TR SAN JUSTO – SOLEDAD	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
230 RP 62 TR A SALADILLO RN 11	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
231 RP 3 TR INTIYACO LITE PROV CHACO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
260 CIRCUNV OESTE Y ACCE NORT STA FE	% de avance físico	82	63	0	20/01/2012	31/01/2013	2	0	0
263 ILUMINACION AV CIRCUNVALACION	% de avance físico	82	63	0	01/10/2013	31/12/2015	20	1,2	0
264 CANALES DESC. RIO SALADO AV CIRC	% de avance físico	82	63	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
265 RP 92 TR RP 92 PORTUGALETE	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
267 RP 38 TR ALEJANDRA-CALCHAQUI	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
268 RP 22 TR JOSEFINA-BAUER Y SIGEL	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
269 RP 22 TR MARINI COL BOSSI Y ACC COL B	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
270 RP 63 TR RN 34-RP 13 (MA. JUANA)	% de avance físico	82	21	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
271 RP 67 – S TR SUSANA – AURELIA	% de avance físico	82	21	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
272 RP 39 TR LA PENCA -S CRISTOBAL	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
273 RP 30 TR VILLA GUILLERMINA RN 95	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
274 RP 31 TR TARTAGAL RP 13	% de avance físico	82	133	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
275 RP 293-S TR RP 13 RN 95	% de avance físico	82	77	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
276 RP 69 S TR MOISES VILLE – PALACIOS	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
278 RP 31S TR RP 92 RP 15	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
279 RP 8 S TR LA CHISPA RP 6 S	% de avance físico	82	42	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
280 RP 6 S TR RP 8 S GODEKEN	% de avance físico	82	42	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
281 RP 32 TR VILLA OCAMPO-PTO OCAM	% de avance físico	82	42	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
292 RP 101-S TR CERES-LTE SGO DEL ESTERO	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
293 RP 23 TR VILLA TRINIDAD-LTE PROV CORD	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
294 RP 36 TR ROMANG VERA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
296 RP 61 TR RP 1 RN11	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
300 RP 31-S TR PAR 4 ESQ RP93 Y ACC BERABE	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
305 RP 10 TR SARMIENTO – ELISA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
306 RP 68 TR GRUTLY – HIPATIA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
307 RP 50-S TR RP 70 -SAN JERONIMO NORTE	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
311 RP 4 – S TR RN 8 SAN EDUARDO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
312 RP 13 TR CLUCELLAS RP 70	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
313 RP 42 S TR GALVEZ – SAN GENARO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
318 RP 13 S TR LA VANGUARDIA-CNEL BOGADO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
321 SEÑALAMIENTO AV CIRCUNVALACION	% de avance físico	82	63	0	19/09/2011	31/01/2013	5	0	0

P.A.


ROSALBA JUNCOS
 Jefa División I Presupuesto (Int.)
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. PV

C.P.N. MARIA CRISTINA
 DIRECTORA
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.

Proyecto: 32.0.1.0. - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: DIR OBRAS		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
3 RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	% de avance físico	82	995	0	01/01/2013	31/12/2013	100	81	68
4 OBRAS POR CONVENIOS CON MM YCC	% de avance físico	82	995	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	38
5 REHAB. DE RUTAS PROV (BACHEO)	% de avance físico	82	995	0	01/01/2013	31/12/2013	100	22	18
10 SEÑALAMIENTO DE RUTAS	% de avance físico	82	995	0	01/01/2013	31/12/2013	100	44	44
148 RP 24-TR RP21-RN 9-ADECUAC HIDRAULICA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
159 RP 20TR RN 19 ESMERALDA	% de avance físico	82	21	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
161 RP 91 TR SERODINO LA RIBERA	% de avance físico	82	56	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
165 RP 15 TR ARMONSTG RP 92	% de avance físico	82	7	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
168 RP 13 TR EL TREBOL – LAS ROSAS	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
185 RP 20TR RN 19 STA CLARA DE SAGUIER	% de avance físico	82	21	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
234 RP 100 S ACC A VILLA GUILLERMINA	% de avance físico	82	49	0	12/07/2011	31/01/2013	2	0	0
237 RP 83 S TR RN 11-LA GALLARETA	% de avance físico	82	133	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
238 RP 13 TR S CRISTOBAL RN 34	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
261 RP 90 – TR ALCORTA RP 209 S	% de avance físico	82	995	0	18/04/2012	31/12/2014	61	70	70
262 RP 90 TR STA TERESA-ALCORTA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
295 RP 39 TR S. CRISTOBAL-VILLA TRINIDAD	% de avance físico	82	91	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
299 RP 64 TR ACC COLONIA BELGRANO RP 10	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
301 RP 92 TR CASILDA ARTEAGA	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
302 RP 93 TR FIRMAT CHAÑAR LADEADO	% de avance físico	82	995	0	31/01/2013	31/12/2013	100	0	0
314 RP 65 TR DIAZ MONJE	% de avance físico	82	995	0	31/12/2013	31/12/2013	100	0	0
331 R.P. 25 - TR: R.N. A012 - R.P. 10 (LA CREMERÍA)	% de avance físico	82	995	0	31/12/2013	31/12/2013	0	2	0

Proyecto: 33.0.1.0. - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT EN RUTAS PROV				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: Reconversion Vial			
2	CALZADAS NATURALES	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	69	66	
3	RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	78	30	
4	OBRAS POR CONVENIOS CON MM YCC	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	66	
6	CONSORCIO CAMINEROS	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
10	SEÑALAMIENTO DE RUTAS	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
243	RP 2 TR LA LUCILA – VA SARALEGUI	% de avance físico	82 91 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
287	RP 70-S TR RP 70 RP 67 MEJORADO	% de avance físico	82 91 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
289	RP 56 S TR VERA PINTADO-LA CAMILA	% de avance físico	82 112 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
290	RP 35 TR RP 2 PARALELO 28 MEJORADO	% de avance físico	82 77 0	01/01/2013	31/01/2013	100	0	0	
291	RP 72 S TR LA BRAVA CACIQUE ARICAQUIN	% de avance físico	82 98 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
297	RP 71 S TR COLONIA ROSA RP 39	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
298	RP 93 S TR RN 11 LA NEVADA MEJORADO	% de avance físico	82 112 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	
303	RP 16 S TR SAN JOSE DE LA ESQUINA	% de avance físico	82 995 0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0	


 P.A. ROSA JUNCOS
 Jefa División: Presupuesto (Int.)
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


 C.P.N. MARÍA CRISTINA SUÁREZ
 DIRECTORA
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: RECONVERSION VIAL			
5 OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	% de avance físico	82	995	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	62
55 AV. CIRCUNVALACION DE GALVEZ	% de avance físico	82	105	0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0
119 ACC A VERA DESDE RP 3	% de avance físico	82	133	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	98
211 ACC. NORTE A SANTO TOME	% de avance físico	82	63	0	01/01/2013	31/12/2013	100	78	73
266 COLECTORA ESTE AP 01 TR ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0
282 ACC TRANS PESADO Z AVELLANEDA	% de avance físico	82	42	0	01/01/2013	31/12/2013	100	0	0


Proyecto: 35.0.1.0 - PUENTES PROVINCIALES				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: DIR OBRAS			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
11 RP 1 PTE SOBRE ARROYO LEYES	% de avance físico	82 63	0	01/01/13	31/12/13	100	0	0	
133 PROTECC DE LA DEFENSA C/NUN	% de avance físico	82 63	0	01/10/08	31/01/13	4	6	5	
283 RP 73 TR RP 60 RP 1 PTE SALADILLO	% de avance físico	82 35	0	01/01/13	31/12/13	100	0	0	
284 RP 32 TR S VICENTE-PTO OCAMPO	% de avance físico	82 49	0	01/01/13	31/12/13	100	0	0	
285 RP 55 S TR RP 60 RN 11 P SALADILLO	% de avance físico	82 112	0	01/01/13	31/12/13	100	0	0	
315 RP 13 LTE DPTO 9 DE JULIO S CRISTOB	% de avance físico	82 995	0	01/01/13	31/12/13	100	0	0	
322 RP 26 S TR RN 9 LOPEZ RIO CARC.	% de avance físico	82 995	0	01/01/13	31/12/13	100	14	0	
329 PUENTE S/ ARROYO S. LORENZO	% de avance físico	82 995	0	01/01/13	31/12/13	0	25	0	

Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOC PROV				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: RECONVERSION VIAL			
4 OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	0	100	56	
277 RP 96 TR RP 40 RP 3	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
286 ACC A SAN BERNARDO	% de avance físico	82 112	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
304 RP 43 S TR TRAILL RN 34	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
316 RP 22 S TR GRAL GELLY CDA RICA	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
317 RP22 S TR URANGA- CEPEDA	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
323 RP 15 TR SAN FRANC STA FE RN 8	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	50	0	
324 RP 75 S TR MONTEFIORE RP 17	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
326 RP 2S ACC A LAZZARINO	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
327 RP 67 S ACC A STA MARIA NORTE	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
328 RP 82 S ACC CAMPO ANDINO	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	

Proyecto: 37.0.1.0 - PUERTOS Y AEROPUERTOS PROVINCIALES				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: DIR OBRAS			
170 RP 10 TR RP 25 ALDAO	% de avance físico	82 119	0	31/01/13	31/12/13	100	100	0	
205 ACC AREA PORTUARIA TIMBUES	% de avance físico	82 119	0	31/01/13	31/12/13	100	100	0	
325 PROLONGACION RP 10 S LORENZO	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	100	0	

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEG VIAL				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: RECONVERSION VIAL			
9 SEGURIDAD VIAL	% de avance físico	82 995	0	01/01/13	31/12/13	100	35	15	
115 RP 1 TR RN 168 RINCON	% de avance físico	82 63	0	30/04/12	31/12/15	29	5	4	
207 AV. OVIDIO LAGOS-ROSARIO	% de avance físico	82 995	0	05/04/12	31/12/14	45	70	65	
308 RP 70TR RECREO - ESPERANZA	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
309 RP 70 CIRC ESPERANZA	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	
310 RP 6 CIRC. SCC Y SCS	% de avance físico	82 995	0	31/01/13	31/12/13	100	0	0	


ROSA JUNCOS
 Jefa División I Presupuesto (M.)
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 D. N. MARIA CRISTINA SUAREZ
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Entidad: 602 - Vivienda										S.A.F.: 1 - Vivienda																													
Proyecto: 1.0. 1. 0. - REP. EDIF. SEDES DPVU										Tipo: Proyecto Especifico										Unidad Ejecutora: D.P.V.U.																			
Obra Actividad					Unidad de medida					Clasificación Geográfica					Fecha Inicio					Fecha Finaliz.					Pres. Inicial en Unidades Fisicas					Pres. Vigente en Unidades Fisicas					Devengado en Unidades Fisicas				
0 Rep. Edif Sedes DPVU					% de avance físico					82 63 0					01/01/2013					31/12/2013					100					100					0				
0 Rep. Edif Sedes DPVU					% de avance físico					82 84 0					01/01/2013					31/12/2013					100					100					0				

Proyecto: 16. 1. 1. 0. - ACCION DIRECTA - EMPRESAS					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	7	0	01/01/2012	31/12/2013	2,10	2,10	2,10
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	14	0	01/01/2012	31/12/2013	49,02	49,02	49,02
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	21	0	01/01/2012	31/12/2013	3,29	3,29	3,29
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	42	0	01/01/2012	31/12/2013	12,89	12,89	12,89
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	49	0	01/01/2012	31/12/2013	9,95	9,95	9,95
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	56	0	01/01/2012	31/12/2012	35,22	35,22	35,22
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	63	0	01/01/2012	31/12/2013	11,43	11,43	11,43
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	70	0	01/01/2013	31/12/2013	25,00	25,00	25,00
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	77	0	01/01/2012	31/12/2013	17,08	17,08	17,08
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2013	37,86	37,86	37,86
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	91	0	01/01/2013	31/12/2013	25,00	25,00	25,00
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	98	0	01/01/2012	31/12/2013	10,10	10,10	10,10
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	105	0	01/01/2012	31/12/2013	6,10	6,10	6,10
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	119	0	01/01/2012	31/12/2013	42,30	42,30	42,30
2 750 VIVIENDAS	% de avance fisico	82	126	0	01/01/2012	31/12/2013	23,25	23,25	23,25

Proyecto: 16. 2. 1. 0. - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	7	0	01/01/2012	31/12/2013	19,69	19,69	9,3
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	21	0	01/01/2012	31/12/2013	10,57	10,57	5,8
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	42	0	01/01/2012	31/12/2013	39,34	39,34	6
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	49	0	01/01/2012	31/12/2013	15,73	15,73	7,2
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	63	0	01/01/2012	31/12/2013	12,82	12,82	19,3
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	77	0	01/01/2012	31/12/2013	70,26	70,26	40,2
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	98	0	01/01/2012	31/12/2013	45,21	45,21	16,4
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	105	0	01/01/2012	31/12/2013	13,81	13,81	5,5
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	112	0	01/01/2012	31/12/2013	13,93	13,93	7,6
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	119	0	01/01/2012	31/12/2013	14,47	14,47	5,2
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	126	0	01/01/2012	31/12/2013	6,18	6,18	4,3
2 394 VIVIENDAS	% de avance físico	82	133	0	01/01/2012	31/12/2013	13,07	13,07	7,9

CPN **PAUL ESTEBAN BASSI**
Director General de
Administración a/c
D.P.V. y U.

Proyecto: 16. 3. 1. 0. - POR ADMINISTRACION COMUNAL				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	7 0	01/01/2012	31/12/2013	27,65	27,65	1
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	14 0	01/01/2012	31/12/2013	18,71	18,71	4
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	21 0	01/01/2012	31/12/2013	24,81	24,81	10,2
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	28 0	01/01/2012	31/12/2013	22,50	22,50	4,7
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	42 0	01/01/2012	31/12/2013	18,63	18,63	15
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	49 0	01/01/2012	31/12/2013	32,96	32,96	2
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	56 0	01/01/2012	31/12/2013	11,86	11,86	11,86
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	63 0	01/01/2012	31/12/2013	30,15	30,15	30,15
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	70 0	01/01/2012	31/12/2013	10,31	10,31	10
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	84 0	01/01/2012	31/12/2013	32,36	32,36	6,5
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	91 0	01/01/2012	31/12/2013	7,11	7,11	7,11
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	98 0	01/01/2012	31/12/2013	18,21	18,21	1,3
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	105 0	01/01/2012	31/12/2013	11,18	11,18	11,18
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	112 0	01/01/2012	31/12/2013	23,09	23,09	11,5
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	119 0	01/01/2012	31/12/2013	16,52	16,52	100
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	126 0	01/01/2012	31/12/2013	11,22	11,22	10
2 731 VIVIENDAS	% de avance físico	82	133 0	01/01/2012	31/12/2013	23,58	23,58	2

Proyecto: 17.0.1.0. - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.Y COMP.TIERRAS				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.			
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	7	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	14	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	90
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	21	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	85
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	28	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	50
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	35	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	10
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	42	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	98
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	49	0	01/01/2013	01/01/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	56	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	63	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	70	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	77	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	5
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	84	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	91	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	100
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	98	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	30
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	105	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	40
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	112	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	91
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	119	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	90
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	126	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	80
0 PREST.CONST.VIV.INF.Y C.TIERRAS	% de avance físico	82	133	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	80

CPN RAUL ESTEBAN BASSI
 Director General de
 Administración a/c
 D.P.V.U.

Proyecto: 17. 0. 2. 0. - PREST/PROG.FED.MEJORAMIENTO 10500 VDAS					Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	7	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	14	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	21	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	28	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	42	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	49	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	63	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	84	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	91	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	98	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	119	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
0 PROG.FED.MEJORAM. 10.500 VDAS	% de avance físico	82	126	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0

Proyecto: 17. 0. 3. 0. - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES					Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	7	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	80
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	21	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	52
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	28	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	79
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	49	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	95
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	63	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	73
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	84	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	38
0 PREST.HIPOTEC.INDIVIDUALES	% de avance físico	82	119	0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	72

Proyecto: 19. 1. 1. 0. - ACCION DIRECTA - EMPRESAS				Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
1 10.000 VIVIENDAS	% de avance físico	82	7	0	01/01/2012	31/12/2013	1,96	1,96	0
1 10.000 VIVIENDAS	% de avance físico	82	14	0	01/01/2012	31/12/2013	2,57	2,57	0
1 10.000 VIVIENDAS	% de avance físico	82	21	0	01/01/2012	31/12/2013	36,73	36,73	8,5
1 10.000 VIVIENDAS	% de avance físico	82	28	0	01/01/2012	31/12/2013	0.11	0.11	0

Proyecto: 21. 1. 1. 0. - ACCION DIRECTA – EMP					Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.			
1	21.000 Viviendas	% de avance físico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2013	19.81	19.81	17

CPN RAUL ESTEBAN BASSI
 Director General de
 Administración a/c
 D.P.V.U.

Proyecto: 22. 0. 1. 0. -CONST. VDAS. NUC. BAS.			Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
0 CONST. VDAS. NUC. B	% de avance físico	82 996 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	3,35

Proyecto: 23. 0. 1. 0. - REV. URB.Bº D.P.V y U.			Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
0 REV. URB. Bº D.P.V. Y U.	% de avance físico	82 996 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	56,7

Proyecto: 24. 0. 1. 0. - Obras por Convenios			Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: D.P.V.U.		
1 PISO DPTIVO FLOTANTE ATL CASILD.	% de avance físico	82 14 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	0
2 CONVENIOS VARIO	% de avance físico	82 996 0	01/01/2013	31/12/2013	100	100	35,3

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. Esteban

CPN RAUL ESTEBAN ROSI
Director General de
Administración
D.P.V. y U.

CPN RAUL ESTEBAN ROSI
Director General de
Administración
D.P.V. y U.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Entidad: 603 – Aeropuerto Rosario		S.A.F.: 1 – Aeropuerto Rosario							
Proyecto: 16.0.1.0. - Remodelación y Mejoras Aeropuerto					Tipo: Proyecto Específico		Unidad Ejecutora: Serv. Administración		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
31 Ampliación, Refacción y Remodelación	% de avance físico	82	84	0	01/01/12	31/12/13		100	100
33 Amp. refac.remod-Aero	% de avance físico	82	84	0	01/01/13	31/12/13	100	100	100
34 Ob.relat. S.O/E 2013	% de avance físico	82	84	0	01/01/13	31/12/13	100	100	100


.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C.E. MARIA CRISTINA BUSTOS
D.E. MARIA CRISTINA BUSTOS
C.E. MARIA CRISTINA BUSTOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2013

Entidad: 604 – ENRESS		S.A.F.: 1 – ENRESS					
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - OBRAS DE AMP. Y REM.			Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: DIRECTORIO ENRESS		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
2003 MEJORA LAB. ROSARIO	m2 en construcción	82 84 0	01/01/12	31/12/13	29	29	0


G.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Este Regulator de Servicios Sanitarios
.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION