

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2014

Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía					Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - OBRAS EN ALTA TENSION		Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas (1)	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas		
16 ET 132/13,2 KV MENDOZA	% de avance físico	82 84 0	01/01/2011	31/12/2016	24	8	5		
27 ET 132/13,2 KV SAN MARTIN	% de avance físico	82 84 0	01/01/2012	31/12/2014	50	50	0		
30 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR	% de avance físico	82 996 0	01/01/2012	31/12/2016	34	15	0		
31 NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/2012	31/12/2016	25	3	1		
36 ET 132/33/13,2 KV Aeropuerto (Funes)+Alim	% de avance físico	82 84 0	01/01/2010	01/06/2014	0	10	0		
47 ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO	% de avance físico	82 84 0	01/01/2009	31/12/2015	25	26	25		
48 ET 132/13,2 KV Pto Sta Fe (S/Trafo)+Alim	% de avance físico	82 63 0	01/01/2008	01/06/2014	0	25	24		
52 ET 132/33/13,2 KV RINCON	% de avance físico	82 63 0	01/01/2012	31/12/2016	9	5	0		
53 LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE	% de avance físico	82 84 0	01/01/2010	31/12/2014	4	33	16		
59 Amp ET 132/33/13,2 La Ribera	% de avance físico	82 119 0	01/01/2014	31/12/2015	0	30	23		
60 AMP. ET 132/33/13,2KV CARGIL	% de avance físico	82 84 0	01/01/2011	31/12/2014	17	17	12		
62 ET 132/13,2 KV RONDEAU	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2017	1	1	0		
67 NUEVAS EETT AT/MT	% de avance físico	82 996 0	01/01/2012	31/12/2016	12	14	13		
68 SALIDAS 132KV ET 50	% de avance físico	82 996 0	01/01/2014	31/12/2016	37	0	0		
70 ET 132/33kv LAMINA	% de avance físico	82 28 0	01/01/2012	31/12/2017	16	3	1		
75 ET CHAPERO + Aliment	% de avance físico	82 49 0	01/01/2012	31/12/2015	49	73	62		
76 ET 132/33/13	% de avance físico	82 119 0	01/01/2012	31/12/2016	16	15	12		
77 ET 500/132 KV Romang (2da ampliación)	% de avance físico	82 98 0	01/01/2010	31/12/2015	87	19	10		
78 ET Roldan + Alimentación	% de avance físico	82 119 0	01/01/2014	31/12/2016	1	1	0		
79 ET GRANADERO BAIGORRIA + Aliment.	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2016	1	1	0		
80 COMPENSACION CAPACITIVA EN CORRE	% de avance físico	82 996 0	01/01/2014	31/12/2016	29	17	16		
81 ET Gerdau + Alimentación	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2016	0	0	0		
Proyecto: 16. 0. 2. 0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION		Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
19 DISTRIBUCION PRIMARIA	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	21	23	14		
20 DISTRIBUCION SECUNDARIA	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	37	38	29		
21 OBRAS CIVILES	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	30	9	3		
22 OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	14	5	2		
36 REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	% de avance físico	82 84 0	01/01/2011	31/12/2014	4	3	0		
65 LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	% de avance físico	82 996 0	01/01/2012	31/12/2016	14	19	19		
79 PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID.	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	22	26	22		
82 DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	40	28	23		
83 DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	39	92	90		
84 DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	33	44	39		
95 SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	% de avance físico	82 996 0	01/01/2010	31/12/2016	21	22	20		
104 ADECUACION EDILICIA	% de avance físico	82 84 0	01/01/2010	31/12/2014	1	9	8		
108 Plan de Luz y Agua Segura	% de avance físico	82 996 0	01/01/2011	31/12/2016	32	32	25		
109 Renov Distribucion Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2012	31/12/2016	34	39	35		
110 LMT ET Ibarlucea-La Rinconada	% de avance físico	82 84 0	01/01/2012	31/12/2014	6	28	28		
Proyecto: 16. 0. 3. 0. - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPC		Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
0 PRODUCCION DE TRANSFORMACION	% de avance físico	82 996 0	01/01/2012	31/12/2016	17	20	14		

Ing. DANIEL A. BRIZUELA  
GERENTE  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA...

