

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2014

Institución: 94 – ASSA		S.A.F.: 1 – ASSA							
Proyecto: 16.0.5.0. - Plan de Obra Nota N° 3108 AfyGC				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
1 P.O.I. Cañada de Gomez y Obras Compl.	% de avance fisico	82	56 0	01/11/2010	31/12/2014	0	20	2	
4 Vaciadero Camiones Gdro. Baigorria	% de avance fisico	82	84 0	01/11/2010	31/03/2014	0	18	2	
15 P.O.I. Rufino y Obras compl.	% de avance fisico	82	42 0	01/10/2010	30/04/2014	0	29	1	
Proyecto: 16.0.7.0. - Obras Nota N° 4137				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
67 Planta de Osm. Inversa y ob. comp. B° Godoy	% de avance fisico	82	84 0	01/12/2010	31/12/2013	0	3	0 (2)	
69 E.E. y Colector Cloacal San Lorenzo	% de avance fisico	82	119 0	01/11/2010	30/06/2014	0	23	14	
71 Amp. Planta de Osmosis Inv. Rafaela	% de avance fisico	82	21 0	01/04/2011	31/12/2014	0	0	0	
76 Expansión cloacal zona Centro Va.Gob.Gálvez	% de avance fisico	82	84 0	01/01/2014	31/08/2014	100	100	100	
Proyecto: 16.0.8.0. - Obras Dto 1354/07 CV				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
51 Colector Malvinas Reconquista	% de avance fisico	82	49 0	01/08/2013	30/04/2014	30	37	35	
66 Red Colectora Cloac. B° E. Graneros E 1	% de avance fisico	82	84 0	01/06/2012	31/12/2014	73	74	0	
67 Conex. Dom. cloacas B° E. Graneros E	% de avance fisico	82	84 0	01/05/2012	31/12/2014	90	89	0	
68 Red Colect. Cloac. B° E. Graneros E 1 S	% de avance fisico	82	84 0	01/09/2013	31/12/2014	80	100	0	
69 Conex. Dom. Cloacas B° E. Graneros E 1 S	% de avance fisico	82	84 0	01/09/2013	31/12/2014	80	100	0	
72 Adquisic. Mat. de línea B° Zona Norte Sta.Fe	% de avance fisico	82	63 0	01/08/2011	30/06/2013	0	3	0 (2)	
Proyecto: 16.0.9.0. - Acueducto Gran Rosario				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
3 Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	% de avance fisico	82	84 0	01/06/2011	31/12/2015	42	94	23	
Proyecto: 16.0.10.0. - Obras Decreto 1356/07 Ctos Vinculación Transitorios				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
36 Planta Potab. Compacta Gdro. Baigorria y Obras	% de avance fisico	82	84 0	01/12/2012	31/05/2015	0	43	22	
41 Equipamiento BAC Pta. Rosario	% de avance fisico	82	84 0	01/09/2013	30/04/2014	82	100	0 (2)	
42 Filtros Planta Rosario	% de avance fisico	82	84 0	01/09/2013	31/10/2014	81	96	96	
43 By-Pass Urquiza y C. Pujato-Sta. Fe	% de avance fisico	82	63 0	01/11/2013	31/08/2014	0	57	53	
Proyecto: 16.0.11.0. - Obras Decreto 1358/07 Contratos Vinculación Transitorios				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica		Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)	
28 EE cañería de impulsión y colect. B° La Patria	% de avance fisico	82	42 0	01/11/2013	30/04/2014	59	61	61	
32 Obra Agua – Perez B° Cabin 9	% de avance fisico	82	84 0	01/01/2015	31/03/2014	100	100	0	
33 Obra confiabilidad eléctrica Acued. Esp/Raf.	% de avance fisico	82	21 0	01/01/2014	31/03/2014	100	99	96	
34 Perforación p/estudio y explotac. de agua	% de avance fisico	82	84 0	01/01/2014	28/02/2014	0	100	100	

Proyecto: 15.0.12.0. - Obras Decreto 1256/07 Contrato Vinculación Transitorio				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: Gerencia ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
1 Obras en Conex. y Redes de Agua Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	71	100	72		
2 Obras en Conex. y Redes de Cloacas Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	64	100	100		
3 Obras en Conex. y Redes de Agua Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	31/12/2015	74	100	100		
4 Obras en Conex. y Redes de Cloacas Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	31/12/2015	39	100	79		
5 Inst. y Renov. Medidores Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2014	100	100	98		
6 Inst. y Renov. Medidores Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	31/12/2014	100	100	79		
7 Obras Varias Acueducto Esperanza-Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/2014	31/12/2015	12	100	94		
8 Obras Varias Cañada de Gómez	% de avance físico	82 56 0	01/01/2014	31/12/2015	39	100	100		
9 Obras Varias Capitán Bermúdez	% de avance físico	82 119 0	01/01/2014	31/12/2015	50	100	83		
10 Obras Varias Casilda	% de avance físico	82 14 0	01/01/2014	31/12/2015	29	100	100		
11 Obras Varias Esperanza	% de avance físico	82 70 0	01/01/2014	31/12/2015	60	100	93		
12 Obras Varias Firmat	% de avance físico	82 42 0	01/01/2014	31/12/2015	33	100	91		
13 Obras Varias Funes	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	30	100	100		
14 Obras Varias Gálvez	% de avance físico	82 105 0	01/01/2014	31/12/2015	53	100	93		
15 Obras Varias Granadero Baigorria	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	61	100	100		
16 Obras Varias Planta Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/2014	31/12/2015	37	100	69		
17 Obras Varias Planta Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	29	100	60		
18 Obras Varias Planta Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	31/12/2015	47	100	66		
19 Obras Varias Rafaela	% de avance físico	82 21 0	01/01/2014	31/12/2015	71	100	96		
20 Obras Varias Reconquista	% de avance físico	82 49 0	01/01/2014	31/12/2015	56	100	94		
21 Obras Varias Rufino	% de avance físico	82 42 0	01/01/2014	31/12/2015	60	100	94		
22 Obras Varias San Lorenzo	% de avance físico	82 119 0	01/01/2014	31/12/2015	70	100	97		
23 Obras Varias Villa Gobernador Gálvez	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2015	66	100	85		
24 Telegestión y Automatización en Redes	% de avance físico	82 995 0	01/01/2014	31/12/2015	13	53	53		
28 Obras Varias Planta Monje	% de avance físico	82 105 0	01/01/2014	31/12/2015	14	1	0		
29 Obras Compl. inst. bombas agua cruda Pta.Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2014	100	97	0		
30 Repot. Sub. Estac. Transf. Módulo	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2014	100	11	0		
31 Rehab. E. Elevadora 6 Pta. Sta. Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	30/06/2014	100	100	72		
32 Rehab. Cisterna Cap. Bermúdez	% de avance físico	82 119 0	01/01/2014	30/03/2014	100	0	0		
33 Construc. Sub. Estac. Transf. Toma	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	30/06/2014	100	0	0		
34 POI Villa Gob. Gálvez	% de avance físico	82 84 0	01/03/2014	01/06/2015	11	0	0		
35 Rehabilitaciones Edilicias Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/01/2014	31/12/2014	0	100	91		
36 Rehabilitaciones Edilicias Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/01/2014	31/12/2014	0	100	89		
38 Refuerzo Zona Norte Cañada de Gómez	% de avance físico	82 56 0	01/10/2014	31/12/2014	0	100	100		
40 Proyecto Muro de Cloro y Ciclón de cal Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/02/2015	30/04/2015	0	0	0		
41 Proyecto Rehab. Filtros "D" Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/03/2015	31/05/2015	0	0	0		
43 Exp. red cloacal B° Centro NOE. Cap. Bermúdez	% de avance físico	82 119 0	01/03/2015	30/06/2015	0	0	0		
44 POI Compacta B° Tío Rolo Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/11/2014	28/02/2015	0	34	16		
45 POI Compacta B° San Francisco Solano Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/12/2014	28/02/2015	0	56	16		
46 POI Zona Cerro Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/10/2014	31/10/2014	0	100	100		
49 OPCT- Ampliación PDL C Casilda	% de avance físico	82 14 0	01/01/2014	31/07/2015	0	100	21		

Proyecto: 15.0.1.0. - Obras Incluidas dentro del Proy "Luz Agua Segura"				Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
1 Obra B° El Pozo – Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/08/2013	31/03/2015	0	27	27		
2 Obra B° Centenario – Santa Fe	% de avance físico	82 63 0	01/08/2013	31/03/2015	0	44	44		
4 Obra B° 7 de Septiembre – Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/07/2013	28/02/2015	0	0	0		
8 Obra B° Donado y Mendoza – Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/09/2013	28/02/2014	0	3	3		
10 Obra B° Las Flores – Rosario	% de avance físico	82 84 0	01/10/2013	31/01/2014	0	5	0		

Proyecto: 19. 0.1. 0. - Prog. Solid. e Integrador Cloacas			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: Gerencia ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
1 Materiales Cloacas Solid. - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	01/09/2013	31/12/2014	71	78	61		
2 Materiales Cloacas Solid. - Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	01/10/2013	31/12/2014	78	100	81		
3 Cloacas Solid. Funes	% de avance fisico	82 84 0	01/05/2014	31/01/2015	50	100	43		

Proyecto: 20. 0.1. 0. - Prog. de Intervención Integral en Barrios			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
1 Cloacas B° Empalme Graneros Et. II	% de avance fisico	82 84 0	01/09/2014	31/10/2015	0	100	21		
2 Cloacas B° Ludueña Norte	% de avance fisico	82 84 0	01/09/2014	31/07/2015	0	100	25		
3 Cloacas B° San Francisquito Oeste	% de avance fisico	82 84 0	01/09/2014	31/08/2015	0	100	17		
4 Cloacas Vecinal Pueyrredon	% de avance fisico	82 84 0	01/09/2014	30/04/2015	0	100	42		
5 Cloacas B° Union y Parque Casas-Sector Este	% de avance fisico	82 84 0	01/08/2014	31/07/2015	0	100	21		
6 Cloacas B° Union Este y Oeste	% de avance fisico	82 84 0	01/08/2014	31/07/2015	0	100	28		
7 Cloacas B° Empalme Graneros Et. III	% de avance fisico	82 84 0	01/07/2015	30/04/2016	0	100	0		
8 Cloacas B° Larrea	% de avance fisico	82 84 0	01/08/2015	31/05/2016	0	100	0		
9 Cloacas B° 20 de Junio	% de avance fisico	82 84 0	01/03/2015	31/01/2016	0	100	0		
10 Cloacas B° La Cerámica	% de avance fisico	82 84 0	01/03/2015	31/12/2015	0	100	0		
11 Cloacas B° Avellaneda Norte	% de avance fisico	82 84 0	01/01/2015	31/07/2015	0	100	0		
14 Cloacas B° Barranquitas y Villa del Parque	% de avance fisico	82 63 0	01/10/2014	30/11/2015	0	100	14		
20 Agua B° Santa Rosa de Lima	% de avance fisico	82 63 0	01/11/2014	30/06/2015	0	100	18		
23 Agua B° Alto Verde	% de avance fisico	82 63 0	01/11/2014	30/04/2015	0	100	43		

Proyecto: 21. 0.1. 0. - Obras Externas a ASSA-EPE			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas (1)		
1 Obra Ext. Tendido ET Ibarlucea – EPE	% de avance fisico	82 84 0	01/03/2015	31/01/2016	0	0	0		


 LILIANA ZORIO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Gerente de Administración y Presupuesto
 Coa. Unidad Económica - Finanzas
 Aguas Santafesinas S. A.

Nota:

(1) Corresponde al grado de avance fisico del año sobre el total de la obra al cierre de ejercicio. No se incluye ejercicios anteriores.

(2) No se informa avance fisico por corresponder la ejecución económica a materiales, redeterminaciones de precios, demasías y certificaciones por avances en el lugar de fabricación.