

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**

Al 31/12/2014

| Entidad: 702 – IAPOS   |                  | S.A.F.: 1 – IAPOS        |    |                        |              |                |                                   |                                     |                               |  |
|--|------------------|--------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Proyecto: 1. 0. 1. 0. - AMPL. Y REMOD. EDIF.Remodelación Oficina |                  |                          |    | Tipo: Proyecto central |              |                |                                   | Unidad Ejecutora: Direc. Provincial |                               |  |
| Obra Actividad   | Unidad de medida | Clasificación Geográfica |    |                        | Fecha Inicio | Fecha Finaliz. | Pres. Inicial en Unidades Físicas | Pres. Vigente en Unidades Físicas   | Devengado en Unidades Físicas |  |
| 1 Edif.sede San Martin 3145                                      | % avance fisico  | 82                       | 63 | 0                      | 01/07/13     | 30/12/14       | 88,99                             | 88,99                               | 6,09                          |  |
| 2 Edif. Sede Rivadavia 3452                                      | % avance fisico  | 82                       | 63 | 0                      | 01/08/14     | 30/12/14       | 29,41                             | 29,41                               | 0                             |  |
| 3 Edif sede Rioja 735-Rosario                                    | % avance fisico  | 82                       | 84 | 0                      | 01/03/14     | 30/12/14       | 100                               | 100                                 | 0                             |  |
| 4 Pues en Valor Canals   | % avance fisico  | 82                       | 84 | 0                      | 01/02/13     | 30/04/14       | 35,63                             | 35,63                               | 35,63                         |  |
| 5 Cambio de Piso San Martin 3145                                 | % avance fisico  | 82                       | 63 | 0                      | 01/04/14     | 31/08/14       | 100                               | 100                                 | 0                             |  |
| 6 Mant y Repar S. Martín 3145                                    | % avance fisico  | 82                       | 63 | 0                      | 01/04/14     | 31/08/14       | 100                               | 100                                 | 0                             |  |
| 7 Reparación Edificio Rosario                                    | % avance fisico  | 82                       | 84 | 0                      | 01/07/14     | 30/09/14       | 100                               | 100                                 | 0                             |  |

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK  
 Jefe Director Gral. de Administración  
 I.A.P.O.S.