


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICALES  
Al 31/12/2015

Institución: 95 – TÚNEL SUBFLUVIAL		S.A.F.: 1 – Ente interprovincial					
Proyecto: 16.0.1.0. - Actualización Túnel Subfluvial		Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: Tunel Subfluvial		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
21 Prov. Y mont. de aliment. eléctrica y celdas media tensión P/SE	% de avance físico	82 997 0	06/05/2015		100,00	100	35,97
22 Repavimentación Losa Rodamiento	% de avance físico	82 997 0	29/09/2015		100,00	100	72,77
23 Obras de Refuncionalización y mejoras	% de avance físico	82 997 0			100,00	100	0

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 C. P. R. RODRIGUEZ PARRA  
 SUBROGANTE  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 Ente Interprovincial Túnel Subfluvial  
 "R. Urenga - C. Sylvestre Begnis"