

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2015

Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 - Empresa Provincial de la Energía								
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - OBRAS EN ALTA TENSION		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas (1)	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas	
16	ET 132/13,2 KV MENDOZA	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2017	17	20	20
27	ET 132/13,2 KV SAN MARTIN	% de avance físico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2015	33	33	32
30	NVO.CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2016	30	6	5
31	NVO.CAMPO 132 KV EE.TT.ZONA NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2017	15	6	1
47	ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2009	31/12/2016	20	28	28
52	ET 132/33/13,2 KV RINCON	% de avance físico	82	63	0	01/01/2012	31/12/2017	14	14	14
53	LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE	% de avance físico	82	84	0	01/01/2010	31/12/2015	1	0	0
59	Amp ET 132/33/13,2 La Ribera	% de avance físico	82	119	0	01/01/2014	31/12/2015	0	100	100
62	ET 132/13,2 KV RONDEAU	% de avance físico	82	84	0	01/01/2014	31/12/2017	1	3	3
67	NUEVAS EETT AT/MT	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2017	2	7	7
68	SALIDAS 132KV ET 50	% de avance físico	82	996	0	01/01/2014	31/12/2017	1	0	0
70	ET 132/33kv LAMINA	% de avance físico	82	70	0	01/01/2012	31/12/2017	12	1	0
75	ET CHAPERO + Aliment	% de avance físico	82	49	0	01/01/2012	31/12/2015	10	10	10
76	ET 132/33/13	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2017	28	76	76
77	ET 500/132 KV Romang (2da ampliación)	% de avance físico	82	49	0	01/01/2014	31/12/2016	2	5	5
78	ET Roldan + Alimentación	% de avance físico	82	119	0	01/01/2014	31/12/2017	1	0	0
79	ET GRANADERO BAIGORRIA + Aliment.	% de avance físico	82	84	0	01/01/2014	31/12/2017	33	0	0
80	COMPENSACION CAPACITIVA EN CORRE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2014	31/12/2016	68	68	67
81	ET Gerdau + Alimentación	% de avance físico	82	84	0	01/01/2015	31/12/2017	1	0	0
82	ET 132/13,2 Las Parejas	% de avance físico	82	7	0	01/01/2015	31/12/2017	1	0	0
83	Conversion LATs	% de avance físico	82	996	0	01/01/2015	31/12/2016	100	0	0

Proyecto: 16. 0. 2. 0. - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
19	DISTRIBUCION PRIMARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	19	19	19
20	DISTRIBUCION SECUNDARIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	25	19	19
21	OBRAS CIVILES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	31	21	18
22	OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	13	29	24
36	REFORMAS EN CDS DE ROSARIO	% de avance físico	82	84	0	01/01/2011	31/12/2015	31	3	0
65	LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	14	14	14
79	PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID.	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	39	37	37
82	DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	39	29	29
83	DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	27	11	10
84	DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	31	24	23
95	SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2017	29	16	15
104	ADECUACION EDILICIA	% de avance físico	82	996	0	01/01/2013	31/12/2015	11	11	10
108	Plan de Luz y Agua Segura	% de avance físico	82	996	0	01/01/2011	31/12/2017	22	22	22
109	Renov Distribucion Rosario	% de avance físico	82	84	0	01/01/2012	31/12/2017	22	21	21
111	LMT 33KV Banderas Tostados	% de avance físico	82	997	0	01/01/2014	31/12/2016	1	0	0
112	LMT 33KV Villa Minetti	% de avance físico	82	77	0	01/01/2015	31/12/2016	17	2	0
113	Generación Fotovoltaica	% de avance físico	82	996	0	01/01/2015	31/12/2016	1	0	0
114	Remodelación Redes Rurales	% de avance físico	82	996	0	01/01/2010	31/12/2018	23	23	0

Proyecto: 16. 0. 3. 0. - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
0	PRODUCCION DE TRANSFORMACION	% de avance físico	82	996	0	01/01/2012	31/12/2016	14	23	21

ING. JORGE A. TARCHINI  
GERENTE  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Empresa Provincial de la Energía