

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2015

Entidad: 702 – IAPOS		S.A.F.: 1 – IAPOS							
Proyecto: 1. 0. 1. 0. - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS IAPOS		Tipo: Proyecto central			Unidad Ejecutora: Direc. Provincial				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
1 Edificio sede San Martin 3145 - Santa Fe	% avance físico	82	63	0	01/03/2015	30/12/2015	100	100	0
2 Edificio Sede Rivadavia 3452 - Santa Fe	% avance físico	82	63	0	02/05/2014	31/08/2016	36,8	36,8	0
3 Edificio sede Rioja 735 - Rosario	% avance físico	82	84	0	01/03/2015	30/12/2015	100	100	0
5 Cambio de Piso San Martin 3145	% avance físico	82	63	0	01/04/2015	31/08/2015	100	100	0
6 Mantenimiento y Reparación SanMartín 3145	% avance físico	82	63	0	01/04/2015	31/08/2015	100	100	0
7 Reparación Edificio Rosario	% avance físico	82	84	0	01/07/2015	30/09/2015	100	100	0


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Adriana A. Ponce
A/C Jefa Coordinación
Análisis y Control Presupuestario
I.A.P.O.S.