

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 21 - MJ y DH										
S.A.F.: 1 - JDH (DGA)										
Proyecto: 23.0.1 - Sistema Penal Juvenil Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - Electricidad IRAR Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	24/09/2015	22/01/2016	48,00	52,00	0,00	52,00	52,00	100,00
S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas										
Proyecto: 19.0.1 - Construcciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Edificio RC Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	21/12/2015	15/10/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	84,19	84,19
52 - Remodelaciones Registro Civil	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - OBRAS DEL PROGRAMA 17 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - Dirección General del Servicio Penitenciario										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - CONSTRUCCIÓN SECTOR G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	31,00	69,00	(69,00)	0,00	0,00	31,00
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - REFUNCIONALIZACIÓN INTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	46,00	54,00	(52,00)	2,00	2,00	48,00
54 - REPARACION PILARES MED	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2016	81,00	19,00	0,00	19,00	19,00	100,00
56 - OBRAS MENORES CENT. TE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	88,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	88,00
58 - OBRAS MENORES SEC. DEL	31 - % de avance físico	0-0-0	01/01/2015	31/12/2016	25,00	75,00	0,00	75,00	25,00	50,00
59 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	33,00	67,00	(54,00)	13,00	3,00	36,00
60 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	53,00	47,00	(41,00)	6,00	6,00	59,00
61 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	35,00	65,00	(47,00)	18,00	18,00	53,00
62 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	59,00	41,00	0,00	41,00	41,00	100,00
63 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(26,00)	54,00	54,00	74,00
64 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	58,00	42,00	(18,00)	24,00	24,00	82,00
65 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(33,00)	47,00	47,00	67,00
66 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	25,00	75,00	(48,00)	27,00	27,00	52,00
67 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(17,00)	63,00	63,00	83,00
68 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	25,00	75,00	(60,00)	15,00	15,00	40,00
69 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(16,00)	64,00	64,00	84,00
70 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(20,00)	60,00	60,00	80,00
71 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(9,00)	71,00	71,00	91,00
72 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(16,00)	64,00	64,00	84,00
73 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(30,00)	50,00	50,00	70,00
74 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	22,00	78,00	(67,00)	11,00	0,00	22,00
75 - CONSTRUCCION EDIFICIO D	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	20,00
79 - CONSTRUCCION SISTEMA S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
80 - DEMOLICION EDILICIA COMI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)										
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
81 - DEMOLICIÓN EDILICIA SUBC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
82 - DEMOLICIÓN AREA DETENIDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - DEMOLICIÓN AREA DETENIL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
89 - REFUNCIONALIZACION EDIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - REFUNCIONALIZACION CRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/12/2016	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	18,00	82,00	(0,01)	81,99	81,99	99,99
Proyecto: 30.0.1 - OBRAS SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - CONSTRUCCIÓN GARITAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2016	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297										
Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - REFACCION LABORATORIO:	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
57 - CONSTRUCCIÓN SECTOR G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
58 - REFACCIONES GRALES. SU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
59 - REFACCIONES EDILICIAS C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
61 - REFACCIONES CRIA 26 V. G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
62 - REFACCIONES CRIA 16 ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
63 - ADECUACIÓN EDILICIA CRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
64 - ADECUACION EDILICIA COM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
65 - DEMOLICIÓN EDIFICIOS DIVI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
66 - DEMOLICIÓN Y CONSTRUCC	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
67 - REFACCIÓN EDILICIA ALCAII	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
70 - CONSTRUCCIÓN CERCO PE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 - REFUNC.SECRETARIA ANAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76 - CONSTRUCCIÓN CERCOS P	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 30 - M. Producción										
S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACIONES EN SEDE CENTRAL Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 6 - SUB. DE ADM. Y COORD. TÉC. Y LEGAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION SEDE CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	05/03/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	55,00	55,00
Proyecto: 16.0.1 - PUESTA EN VALOR CENTROS OPERATIVOS EXPERIMENTALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NAT										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CENTRO OPERATIVO EXPER	31 - % de avance físico	82-133-0	11/06/2015	05/02/2016	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.0.1 - PUESTA EN VALOR CENTROS OPERATIVOS EXPERIMENTALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NAT										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CENTRO OPERATIVO EXPER	31 - % de avance físico	82-133-0	11/06/2015	05/02/2016	53,77	0,00	46,23	46,23	46,23	100,00
Proyecto: 32.1.1 - ACONDICIONAMIENTO CENTRO OPERATIVO EXPERIMENTAL LAS GAMAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECU										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONEES EN LA INFRA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.2.1 - ACONDICIONAMIENTO ALA - COE SANTA FELICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFUNCIONALIZ. SEDE OFICI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENCIÓN PLA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/10/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	33,00	33,00
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	36,00	36,00
52 - ESC. NORM. SUP. Nº 35 - RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	99,50	99,50
53 - CONSTR.REFAC.Y AMPL.DE	31 - % de avance físico	82-996-0	20/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54 - CONSTRUC.REFACC.Y AMPI	31 - % de avance físico	82-996-0	20/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
55 - CONSTRUC.REFACC.Y AMPI	31 - % de avance físico	82-996-0	15/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	1,50	1,50
56 - CONSTR. Y REFAC.DE OBR/	31 - % de avance físico	82-996-0	20/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 19.0.12 - Nueva Catedral Ciud.Sta. Fe Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Remod.Nuev.Catedral	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 38.0.1 - DAMI GRAN ROSARIO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSULTORIA - L.13488	2 - Horas hombre	82-995-0	01/02/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	21,00	21,00
51 - GIRSU-RES.SOL.URB. L. 134	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2015	31/12/2016	8,00	92,00	0,00	92,00	48,00	56,00
52 - GIRSU-INFR.EDIL.EQUIP..L.1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	46,00	46,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 20.1.14 - CAMINOS PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO DPV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/12/2014	30/11/2016	9,00	91,00	0,00	91,00	0,00	9,00
104 - MALLA CREMA 6 - PIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2010	30/06/2016	60,00	40,00	0,00	40,00	39,26	99,26
Proyecto: 20.1.39 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑEI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2016	30/06/2018	0,00	24,00	(18,03)	5,97	0,00	0,00
Proyecto: 20.1.40 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESINO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	30/06/2018	0,00	8,00	(2,37)	5,63	0,00	0,00
Proyecto: 20.1.41 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2015	30/06/2016	36,00	64,00	0,00	64,00	56,90	92,90
Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2016	31/01/2019	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
52 - RAMALES DE AGUA Y SIST.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2016	31/12/2017	0,00	35,00	(4,06)	30,94	0,00	0,00
S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.										
Proyecto: 20.4.1 - OBRAS HÍDRICAS PARA CUENCAS INTERIORES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 15 - S.U.P.C.E										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - CUENCA RÍO PARANÁ	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2012	30/06/2016	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00
S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios										
Proyecto: 19.0.11 - PROMEBA III Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RED ELECTRICA - LOCALID.	31 - % de avance físico	82-49-258	22/07/2015	31/12/2016	18,00	82,00	0,00	82,00	38,00	56,00
52 - RED DE AGUA POTABLE-LO	31 - % de avance físico	82-49-258	22/07/2015	31/05/2017	10,00	68,00	0,00	68,00	18,00	28,00
S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe										
Proyecto: 23.0.1 - RECONVERSIÓN PUERTO SANTA FE - INVERSIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - Coord. de Unid.Prep.Puerto										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - SUPERVISIÓN DE OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/03/2019	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
2 - UNIDAD DE GESTIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2019	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
51 - PUERTO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/03/2019	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal										
Proyecto: 19.0.3 - PMGM LEY 13011 - PEQUEÑAS COMUNAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PMGM LEY 13011 - PEQUEÑA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2014	30/06/2016	93,00	7,00	0,00	7,00	7,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal										
Proyecto: 19.0.9 - PMGM LEY 13011 - NUBE PROVINCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PMGM LEY 13011 - NUBE PRC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/09/2014	30/06/2016	79,00	21,00	0,00	21,00	19,00	98,00
Proyecto: 19.0.10 - PMGM LEY 13011 - MUNICIPALIDADES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PMGM LEY 13011 - MUNICIPALIDADES	13 - Convenios Firmados	82-63-0	01/12/2014	30/06/2016	7,00	2,00	0,00	2,00	2,00	9,00
0 - PMGM LEY 13011 - MUNICIPALIDADES	13 - Convenios Firmados	82-84-0	01/12/2014	30/06/2016	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00
S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176										
Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN D	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2011	30/06/2016	63,00	17,00	20,00	37,00	36,00	99,00
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESID.	156 - Escuelas Asistidas	82-0-0	01/01/2016	31/01/2201	0,00	3.000,00	110,00	3.110,00	1.191,00	1.191,00
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INFRAESTRUCTURA ESCUEL	10 - m2 construidas	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	10 - m2 construidas	82-0-0	01/01/2016	31/12/2016	9.652,00	19.704,00	0,00	19.704,00	0,00	9.652,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	10 - m2 construidas	82-7-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.164,00	1.164,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	10 - m2 construidas	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	75,00	75,00	241,00	241,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-0-0	01/01/2016	31/12/2016	980,00	97,00	0,00	97,00	0,00	980,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-35-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	907,00	907,00	525,00	525,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	3.106,00	3.106,00	330,00	330,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-98-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-0-0	01/01/2016	31/12/2016	5.207,00	19.535,00	0,00	19.535,00	0,00	5.207,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-28-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	175,00	175,00	6,00	6,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	166,00	166,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00	1.496,00	1.496,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-70-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	12,00	12,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	571,00	571,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-91-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	254,00	254,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	10 - m2 construidas	82-119-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	335,00	335,00
800 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	10 - m2 construidas	82-0-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Institución: 41 - M.Ciencia,Tec e IP.										
S.A.F.: 1 - Dir. Gral Adm										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACION SEDE GOBIERNO ROSARIO			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD DE MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION SEDE GOBI	31 - % de avance físico	82-84-264	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 50 - M. de Salud										
S.A.F.: 1 - Salud (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACION EDIFICIO MINISTERIAL			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION EDIFICIO MII	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(83,00)	17,00	0,00	0,00
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS Y REFACCIONES MENORES			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - CENTRO REGIONAL DE SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
60 - MINISTERIO - DIRECCION DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
60 - MINISTERIO - DIRECCION DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(72,00)	28,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CTROS DE S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00
Proyecto: 16.0.10 - OBRAS Y REFACCIONES EN CTROS. DE SALUD			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - S.A.M.Co. Y HOSPITALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 19.0.1 - REMODELACION EDILICIA EX-HOSPITAL ITALIANO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION EDILICIA EX	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - REFACCIONES Y REPARACIONES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 27 - SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFACCIONES HOGAR E. A	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	93,00	7,00	0,00	7,00	6,00	99,00
52 - REFACCIONES CTRO. EDUC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.3 - REMODELACION CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 27 - SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CENTROS D	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - REMODELACION CENTROS D	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 50 - M. de Salud											
S.A.F.: 3 - CUDAI0											
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - REMODELACION CTROS DE S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Institución: 51 - M. Medio Ambiente											
S.A.F.: 1 - M. Medio Ambiente											
Proyecto: 37.0.1 - Obras para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 4 - SECRETARIA. MEDIO AMBIENTE					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - GIRSU 1ªetapa-Villa Gobernac	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2015	31/05/2016	75,00	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
52 - Disposición Final de Residuos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/01/2017	0,00	0,00	90,00	90,00	75,00	75,00	
Institución: 62 - M. Obras Públicas											
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)											
Proyecto: 1.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONVENIOS Y CONTRATAC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTU	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(98,99)	1,01	0,00	0,00	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	84,90	84,90	
75 - PRESERVACION DE MANZAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	12,50	(2,50)	10,00	15,06	15,06	
139 - ARCHIVO INTERMEDIO DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2015	31/12/2016	23,97	50,00	26,03	76,03	75,91	99,88	
140 - REPARACION Y MANTENIM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,57	(0,57)	0,00	0,00	0,00	
142 - REPARACION Y MANTENIM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
144 - SEDE GOB.ROSARIO-CONE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	89,05	16,67	(5,72)	10,95	10,95	100,00	
150 - SEDE DE GOBIERNO ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2016	31,96	27,22	(4,49)	22,73	0,00	31,96	
158 - REPOTENCIACION ELECTR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
166 - REMOD.AV.RIVAROLA -TR.I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	49,29	12,91	37,80	50,71	50,71	100,00	
168 - INFRAEST. HOSP. ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	65,37	6,67	27,96	34,63	34,63	100,00	
169 - SEDE DE GOBIERNO ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	37,50	(37,50)	0,00	0,00	0,00	
170 - SEDE DE GOBIERNO- TECH	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	10,45	45,00	44,55	89,55	84,64	95,09	
172 - REPARACIÓN CUBIERTAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2014	31/12/2016	87,14	6,43	0,00	6,43	0,00	87,14	
173 - REF.OFICINAS NUEVA SED	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	96,72	3,28	0,00	3,28	0,00	96,72	
174 - REF.OFICINAS MINIST.ECO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	7,69	0,00	7,69	100,00	100,00	
175 - REPARACIÓN CUBIERTA SI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
176 - CONST. CERCO CASA DE C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2017	83,50	8,25	0,00	8,25	16,50	100,00	
177 - REFAC. EDIFICIO BOMBER	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	100,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	100,00	
178 - ESPACIO PARA LA MEMOR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	79,75	10,00	10,25	20,25	18,40	98,15	
179 - SEDE MINISTERIO SALUD.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,57	(0,57)	0,00	0,00	0,00	
181 - REHAB.OFIC.SECRET.SER'	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	60,00	30,00	10,00	40,00	40,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
182 - SEDE IAPOS CALLE RIVAD.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,13	(0,13)	0,00	0,00	0,00
185 - REHAB. SISTEMA CARPINT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	30,16	50,00	19,84	69,84	69,84	100,00
186 - TRATAMIENTO FACHADAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
187 - REFAC. VS. FISCALÍA EST/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	45,00	50,00	5,00	55,00	55,00	100,00
188 - REPARACION ALEROS DE I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	23,87	0,00	23,87	100,00	100,00
189 - CONST. ALA SUR CASA GC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
190 - SALON BLANCO - SEDE DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	0,00	45,00	45,00	12,31	12,31
191 - REP. GRALES. OF. INFORM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	22,61	22,61
194 - REHABILITACION DE GALE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	0,00	0,00	3,03	3,03	4,45	4,45
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(56,86)	43,14	0,00	0,00
58 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	31,25	20,85	52,10	21,73	21,73
64 - CONST.MURO DE CONT.Y C	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2008	01/12/2017	100,00	0,39	(0,39)	0,00	0,00	100,00
82 - REPARAC.GRAL.INST.RECU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2017	29,03	10,87	60,10	70,97	70,97	100,00
115 - EX LICEO - ADAPTACION IN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2016	97,25	1,25	1,50	2,75	2,75	100,00
118 - DEPENDENCIA POLICIAL V	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	0,00	1,33	(1,33)	0,00	0,00	0,00
149 - COMISARIA 12-VENADO TU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2010	31/12/2017	95,14	1,44	3,42	4,86	0,00	95,14
158 - U 1-CARCEL CORONDA-RE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2017	3,86	3,20	(3,20)	0,00	0,00	3,86
161 - U2-CARCEL LAS FLORES-R	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	67,80	(20,00)	47,80	26,16	26,16
175 - COMISARIA DE VILLA GDOI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	2,43	(2,43)	0,00	0,00	100,00
178 - COMISARIA 33 DE ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	(49,20)	0,80	0,00	0,00
184 - CONST.COMISARIA Y DEP..	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	0,68	(0,68)	0,00	0,00	100,00
208 - COMISARIA N°2 DE CERES-	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	80,00	(24,00)	56,00	11,21	11,21
219 - CENTRO DE JUSTICIA PEN.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2017	95,48	2,26	0,00	2,26	0,00	95,48
223 - POLICIA CIENTIFICA EX LIC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
224 - UNIDAD PENITENCIARIA N°	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	91,72	24,51	(16,23)	8,28	8,28	100,00
225 - ALCAIDIA PABELLON ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	12,86	(12,01)	0,85	100,00	100,00
226 - ALCAIDIA EDIFICIO GOBIER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
227 - SUBESTACION TRANSFOR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	60,00	80,00	(40,00)	40,00	40,00	100,00
228 - UNIDAD PENITENCIARIA 5 I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/12/2017	0,00	1,00	(0,37)	0,63	1,13	1,13
230 - REFAC.GRALES.CASA DEL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	99,75	0,00	0,25	0,25	0,00	99,75
231 - CONST. U.PENIT. N°16-3ER.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	64,61	35,71	(0,32)	35,39	35,39	100,00
232 - REMODELACIÓN COMISAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2017	0,00	25,00	(22,38)	2,62	0,00	0,00
233 - UNIDAD 2 LAS FLORES COI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	30/12/2016	20,00	78,33	1,67	80,00	66,79	86,79
235 - CENTRO DETENCIÓN SAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,25	(1,25)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
236 - UNIDAD PENITENCIARIA DE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00
237 - COMISARIA DE FRONTERA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
238 - IMPERMEABILIZACION IRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	43,93	43,93
243 - LABORATORIO DE CIENCIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700 - U.PENITENCIARIA N°11 -CO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	44,22	43,62	12,16	55,78	54,17	98,39
701 - UNIDAD PENITENCIARIA N°	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	4,45	37,30	56,35	93,65	82,78	87,23
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(26,66)	73,34	100,00	100,00
55 - CAPS VILLA PODIO-RAFAEL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2013	31/12/2017	100,00	3,30	(3,30)	0,00	0,00	100,00
76 - CONSTRUCCION CTRO.SALV	31 - % de avance físico	82-98-0	01/10/2013	31/12/2017	100,00	16,60	(16,60)	0,00	0,00	100,00
89 - CAPS ALVEAR-CONSTRUC.I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2011	31/12/2016	73,54	12,29	14,17	26,46	26,46	100,00
94 - CAPS CONSTRUCCION EDIF	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	74,86	74,86	100,00	100,00
104 - CONSTRUCCION CAPS SU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	3,08	(3,08)	0,00	0,00	100,00
105 - CONSTRUCCION CAPS RAI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	3,74	(3,74)	0,00	0,00	100,00
106 - CONSTRUCCION CAPS MO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	4,74	(4,74)	0,00	0,00	100,00
161 - CONST. CENTRO DE SALUD	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/01/2017	65,74	80,15	(45,89)	34,26	34,26	100,00
172 - CENTRO DE SALUD B°IDEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/01/2017	18,06	81,94	(4,91)	77,03	33,02	51,08
179 - CENTRO DE SALUD B°ISLA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/01/2017	80,50	3,00	0,00	3,00	0,00	80,50
194 - CAPS SUNCHALES-DPTO.C	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2017	84,71	18,00	(2,71)	15,29	15,29	100,00
205 - CENTRO DE SALUD SAN JC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
206 - CENTRO DE SALUD DE RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	0,56	58,49	18,57	77,06	0,00	0,56
207 - CENTRO DE SALUD DE SAI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	2,47	(2,47)	0,00	0,00	100,00
209 - CENTRO DE SALUD NICAN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	4,27	(4,27)	0,00	0,00	100,00
210 - CENTRO DE SALUD RUFIN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	4,78	100,00	(4,78)	95,22	95,22	100,00
211 - CENTRO DE SALUD LA CRI	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2013	31/12/2017	100,00	2,78	(2,78)	0,00	0,00	100,00
212 - HOSPITAL CERES- 2°ETAP	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2013	31/12/2016	89,60	5,20	5,20	10,40	0,00	89,60
215 - SAMCO RAFAELA- DPTO. C	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2013	31/12/2017	93,36	9,50	(2,86)	6,64	6,64	100,00
224 - NUEVA ETAPA HOSPITAL C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
227 - SAMCO BOUQUET- DPTO. I	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	5,40	(5,40)	0,00	0,00	100,00
229 - PSIQUIATRICO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
232 - SAMCO DE SAN JUSTO- DF	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	6,67	(6,67)	0,00	0,00	0,00
235 - REFAC.Y PUESTA EN VALC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	11,20	(11,20)	0,00	0,00	100,00
238 - REF. CTRO. ASISTENCIAL S	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2017	75,55	4,89	0,00	4,89	0,00	75,55
240 - REMODELACION CAPS 9 C.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	72,57	20,02	7,41	27,43	27,43	100,00
243 - SAMCO SUNCHALES RECA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	3,61	(3,61)	0,00	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
248 - SALA TOMOGRAFO SAMCC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2017	100,00	1,14	(1,14)	0,00	0,00	100,00
252 - CAP Y COMISARÍA CAÑAD#	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	70,83	32,61	(3,44)	29,17	29,17	100,00
253 - CONSTRUCCION CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2017	100,00	4,29	(4,29)	0,00	0,00	100,00
254 - PLANTA TRATAMIENTO RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,40	(0,40)	0,00	0,00	0,00
259 - SAMCO DE OLIVEROS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
261 - NUEVO HOSPITAL DE COR	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	54,55	31,25	85,80	59,61	59,61
262 - REP.CTRO.SALUD GRAL.M	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	100,00	5,43	(5,43)	0,00	0,00	100,00
263 - REPCTRO SALUD AMBROC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	(20,00)	30,00	0,00	0,00
264 - REP CTRO SALUD LOS PIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	55,83	50,00	(5,83)	44,17	0,00	55,83
265 - PROV. Y COLOC. ABERTUR	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	56,28	50,00	(6,28)	43,72	0,00	56,28
266 - CONSTRUCCIÓN CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
267 - CONST. CTRO DE SALUD C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	5,70	(5,70)	0,00	0,00	0,00
268 - IMPERMEABILIZACIÓN CUE	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2015	31/12/2016	87,30	0,00	12,70	12,70	0,00	87,30
269 - IMPERMEAB. CUBIERTAS S	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	31/12/2016	96,36	0,00	3,64	3,64	0,00	96,36
273 - IMPERM. CUBIERTAS Y REI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
274 - CENTRO DE SALUD BARRII	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
275 - CENTRO DE SALUD BARRII	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	21,00	(20,00)	1,00	0,00	0,00
283 - ADECUACION HOSPITAL IT	31 - % de avance físico	82-63-0	15/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	75,00	(13,33)	61,67	100,00	100,00
64 - CASA DE LA CULTURA DE S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2017	9,80	45,10	(42,59)	2,51	0,00	9,80
136 - CONSTRUC.NUEVO EDIFIC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2017	21,49	100,00	(55,08)	44,92	55,17	76,66
160 - OBRAS LA ESQUINA ENCEI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,33	(1,33)	0,00	0,00	0,00
172 - CONST. PISTA ATLETISMO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2015	31/12/2016	61,88	10,71	27,41	38,12	38,12	100,00
173 - CONST. PISTA ATLETISMC	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2015	31/12/2016	71,14	10,71	18,15	28,86	28,86	100,00
174 - CONST. PISTA ATLETISMO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2015	31/12/2016	45,91	35,71	18,38	54,09	54,09	100,00
175 - CERRAM. CLIMAT. PISCINA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	43,65	0,00	0,00	0,00	53,97	97,62
176 - CONST. PISTA DE ATLETIS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2015	31/12/2017	2,92	71,43	14,67	86,10	35,91	38,83
177 - PISTA DE ATLETISMO SAN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	86,67	(12,16)	74,51	24,81	24,81
178 - PISTA DE ATLETISMO LAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2016	31/12/2016	51,42	35,71	12,87	48,58	48,58	100,00
179 - AMP. Y REAC.NUCLEOS AS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	16,65	50,00	(16,65)	33,35	0,00	16,65
180 - CLIMATIZACION PILETAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
181 - REP VS FACHADAS Y CUBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	0,00
182 - PISTA DE ATLETISMO DE S	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	46,67	(45,33)	1,34	0,00	0,00
184 - BAR MUSEO ANGEL GALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	32,76	32,76	15,18	15,18
186 - PUESTA EN VALOR PLAZA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - AVDA. PEÑALOZA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(72,90)	27,10	56,87	56,87
Proyecto: 22.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(40,00)	60,00	0,00	0,00
60 - CLIMATIZACION OFICINAS D	31 - % de avance físico	2-0-0	01/07/2012	31/12/2017	100,00	5,99	(5,99)	0,00	0,00	100,00
61 - CENTRO CIVICO RAFAELA-C	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,67	(0,67)	0,00	0,00	0,00
62 - API FIRMAT- DPTO. GRAL. L	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
63 - CENTRO CIVICO VENADO TI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,67	(0,67)	0,00	0,00	0,00
64 - POLO TECNOLOGICO RECO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	16,67	(16,67)	0,00	0,00	0,00
65 - INFRAESTRUCTURA AYACL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,20	(0,20)	0,00	0,00	0,00
66 - PAVIMENTACION AV.FRENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2017	77,65	0,45	0,00	0,45	0,00	77,65
Proyecto: 22.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(40,00)	60,00	0,00	0,00
55 - ESTABL.SOCIO EDUC. PUEF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,19	(0,19)	0,00	0,00	0,00
56 - ESTABLEC. SOCIO EDUC. PI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	0,42	(0,42)	0,00	0,00	100,00
63 - EQUIPAMIENTO DE SEGURII	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
64 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	89,38	10,00	0,62	10,62	10,62	100,00
65 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-84-0	06/04/2015	31/12/2017	16,29	62,50	(13,79)	48,71	55,92	72,21
700 - EDIFICIO 2-EX-BATALLÓN-F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	47,91	38,38	13,71	52,09	43,54	91,45
Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(13,33)	86,67	0,00	0,00
62 - HOSPITAL NODAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2011	31/12/2017	50,18	14,94	10,40	25,34	23,37	73,55
63 - CEMAFE 2°ETAPA- CERRAMI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2017	44,92	59,93	(4,85)	55,08	37,50	82,42
64 - HOSPITAL ITURRASPE 2°ET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2017	100,00	4,98	(4,98)	0,00	0,00	100,00
65 - HOSPITAL ITURRASPE 3°ET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2017	45,65	32,91	0,00	32,91	43,91	89,56
66 - HOSPITAL NODAL DE VENAI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2013	31/12/2017	100,00	2,46	(2,46)	0,00	0,00	100,00
67 - HOSPITAL NODAL DE VENAI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2016	15,75	81,41	2,84	84,25	81,07	96,82
68 - HOSPITAL NODAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,50	(0,25)	0,25	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
69 - HOSPITAL NODAL RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2015	31/12/2017	85,00	36,99	(22,99)	14,00	15,00	100,00
70 - HOSPITAL ITURRASPE 4 ET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
71 - HOSPITAL NODAL VENADO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2013	31/12/2016	31,83	49,98	18,19	68,17	46,75	78,58
72 - HOSPITAL DE RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	21,67	(16,67)	5,00	26,45	26,45
73 - CEMAFAE 3 ETAPA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	60,00	8,49	68,49	11,96	11,96
74 - HOSPITAL DE CERES 3 ETAI	31 - % de avance físico	82-91-0	05/05/2015	31/12/2017	22,36	62,50	7,64	70,14	67,93	90,29
75 - HOSPITAL NODAL DE RAFAE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	6,50	30,00	33,03	63,03	20,66	27,16
77 - RECONVERSIÓN OLIVEROS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	6,67	(6,67)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
53 - PUERTO DE LA MUSICA-COI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2017	99,51	0,49	(0,49)	0,00	0,00	99,51
55 - RIBERA CULTURAL -ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64 - ESCUELA EDUCACION TECN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2011	31/12/2017	4,02	67,19	(5,74)	61,45	36,37	40,39
67 - CENTRO LOS ALEROS CIUD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2011	31/12/2016	55,06	44,94	(1,28)	43,66	44,94	100,00
68 - JARDINES DE INFANTES ZO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,50	6,97	9,47	0,00	0,00
69 - ESCUELA PRIMARIA ZONA C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	71,61	33,64	(5,25)	28,39	28,39	100,00
70 - ESCUELA SECUNDARIA ZON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,43	(1,43)	0,00	0,00	0,00
73 - ACUARIO 2 ETAPA - ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	84,26	30,28	(14,54)	15,74	0,00	84,26
75 - RIVERA CULTURAL FRANJA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
77 - ACUARIO DE ROSARIO- 3 ET	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	32,33	66,67	0,19	66,86	67,67	100,00
78 - MUSEO DEL DEPORTE- ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2014	31/12/2017	25,67	25,00	25,77	50,77	37,18	62,85
80 - ESCUELA CENTENARIA DE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	79,56	50,00	(29,56)	20,44	20,44	100,00
82 - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,20	(0,20)	0,00	0,00	0,00
85 - PARQUE MUSEO DEL DEPO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	25,00	37,58	62,58	40,94	40,94
87 - MUSEO DEL DEPORTE 2 ET.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
88 - INSTITUTO Nº 16 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	2,51	(1,11)	1,40	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - AMPL OFICINAS MUNICIPALE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - CONSTRUC 4º ET NODO INTE	31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6 - REPAR. TECHO SALON COMU	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - CONST. SUM EMPALME VILL.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8 - REFACCION Y ACONDICION. I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.C	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10 - REFACCION PARADA DE CC	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
11 - PROY. REMOD.,AMPL. Y P.EI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12 - CONSTRUCCION SUM- SAN	31 - % de avance físico	82-42-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 - AMP.CENTRO CIVICO-MIGUE	31 - % de avance físico	82-42-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
14 - PLAYA DE CAMIONES-ELOR	31 - % de avance físico	82-42-0	22/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 - AMPL. Y REFAC. EDIFICIO CI	31 - % de avance físico	82-21-0	30/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - REMODELACION FACHADA	31 - % de avance físico	82-42-0	19/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - REMOD. NUCLEO SANITAR	31 - % de avance físico	82-42-0	20/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.2 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
300 - CONSTRUCCION CUBIERT,	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.3 - OBRAS MENORES EN SALUD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - AMPLIACION CENTRO DE SAI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
300 - REACON. Y AMPLIAC. HOSI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - CANALET.Y PINTURA EXT.F	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - AMPLIACION SAMCO- CRIS	31 - % de avance físico	82-126-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.4 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSTRUC. HOGAR DE ANCI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
29 - REFAC. SALON SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36 - PARQUE BIBLIOTECA DE LA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
58 - REVALORIZACION MANZANA	31 - % de avance físico	82-21-0	15/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
59 - 1ª ETAPA REFAC.EDIF.ESTAC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60 - REFACCION CAPILLA SAN R	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
61 - Remod. Plaza Gral. San Martí	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62 - 2ª ET. JARDIN DE INFANTES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - REF. Y PUESTA EN VALOR F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64 - CUBIERTA EXT. PISCINA CLI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - AMPL. Y PUESTA VALOR PL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
66 - CUADRO DE EST.-CIRCUITO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
67 - CONST. CTRO. DEPORT. Y F	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68 - UN PARQUE EN LA CAVA - S	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69 - REFAC. CINE TEATRO -2ª ET	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70 - CONST CIRCUITO DE EDUC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - PUESTA EN VALOR Y REST	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
72 - REP.CHIMENEA PJE.LAS ME	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73 - CONST. CANTERO CENTRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	19/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 - AMP.PLAZA MAIZTEGUI-LOS	31 - % de avance físico	82-14-0	20/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 - PLAZOLETA BARRIO CERAM	31 - % de avance físico	82-105-0	20/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76 - PARQUE LINEAL DE CENTE	31 - % de avance físico	82-126-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
77 - VEST.Y SANIT. PISCINA POL	31 - % de avance físico	82-63-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78 - MEJORAS EDILIC.CAPILLA C	31 - % de avance físico	82-21-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
79 - RECUPERACION DEL SALON	31 - % de avance físico	82-42-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80 - REMOD. Y PUESTA EN VALC	31 - % de avance físico	82-70-0	22/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
81 - REFAC. EDILICIA PARROQUI	31 - % de avance físico	82-126-0	26/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
82 - 3°E ESPACIO CONM Y MONI	31 - % de avance físico	82-28-0	26/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - PLANETARIO CIUDAD DE S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
303 - RESTAURACION Y MEJORA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304 - CONST.AULA ESC.PRIM. N°	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
305 - CONST.SUM ESC.DIURNA €	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
306 - AMPL. ESC.PRIM. 381"JOAC	31 - % de avance físico	82-21-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
307 - CAMBIO DE CHAPAS Y REF	31 - % de avance físico	82-84-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
308 - REF. BAÑOS Y AULA ESC.N	31 - % de avance físico	82-56-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
309 - CONST.AULA ESC.PRIMARI	31 - % de avance físico	82-21-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
310 - CONST. AULA/SUM ESC.PR	31 - % de avance físico	82-77-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311 - CONST AULA ESC PRIM 12	31 - % de avance físico	82-21-0	19/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
35 - REPARACION DE CALZADA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36 - CONSTRUCCION DE CICLOV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
37 - EJECUCION DE OBRAS DE E	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
38 - CORDON CUNETA HORMIG.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
39 - REPOS. RIPIO B ACAPUL Y \	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40 - REACONDIC. CALLE CORDC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41 - CORDON CUNETA-BADENE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42 - PAVIMENTO CLUB ATLETIC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
43 - VEREDAS E ILUMIN. CTRO. (31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44 - PAVIMENTACION CALLES C,	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45 - CONST.CORDON CUNETA Y	31 - % de avance físico	82-77-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
46 - CORD. CUNETA Y ESTABILIZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
47 - PAVIMENTACION ACC. C.SA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
48 - ILUMINACION PLANTA URBA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
49 - CORDON CUNETAS B'NUEVA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50 - CORDON CUNETAS Y BADEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51 - MEJORAMIENTO CALLES UF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
52 - PROG. DE DESAGUE HIDRIC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53 - CONST.CORDON CUNETAS L	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54 - ILUM.LED AVDA.RUBBINI-AL'	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
55 - VEREDAS PEATONALES Y T	31 - % de avance físico	82-49-0	20/11/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
56 - RENOVACION LUMINARIAS I	31 - % de avance físico	82-70-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
57 - ILUMINACION BV.ELEUTERIK	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
58 - CORDON CUNETAS CALLES-	31 - % de avance físico	82-14-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
59 - CON. VEREDAS-ALCANTARI	31 - % de avance físico	82-126-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60 - CONST.VEREDAS MONTEFIK	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
61 - AMPLIACION DE ALUMBRAD	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62 - PAVIMENTO ARTIC.C.SALUD	31 - % de avance físico	82-21-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - EMBELLEC.Y MODERNIZ. CA	31 - % de avance físico	82-14-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64 - RECAMBIO LUMINARIAS Y A	31 - % de avance físico	82-7-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - CONSTR. ESTABILIZADO GR	31 - % de avance físico	82-42-0	19/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
66 - ESTAB. GRAN. EN CALLES L	31 - % de avance físico	82-70-0	19/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
67 - ALUMBRADO PUBLICO ACCI	31 - % de avance físico	82-21-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68 - CORDON CUNETAS DE HORM	31 - % de avance físico	82-21-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69 - CONST.NUEVA CALLE DE P/	31 - % de avance físico	82-112-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70 - MEJORAMIENTO PLAZA PUE	31 - % de avance físico	82-70-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71 - ILUMINACION DEL ACCESO	31 - % de avance físico	82-28-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
72 - VEREDAS EN PLAZA PUBLIC	31 - % de avance físico	82-70-0	21/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73 - PAVIMENTO CALLE BUENOS	31 - % de avance físico	82-42-0	22/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 - MEJORAM CAMINO AC AL C	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 - REPARACION DE PAVIMENT	31 - % de avance físico	82-42-0	29/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 27.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - DIRECCION PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO.					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFAC. Y REMOD. COMISAR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2015	31/12/2017	15,09	65,00	16,14	81,14	80,83	95,92

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 15.0.2 - Desarrollo Institucional Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.1 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Estudios y Proyectos Hídricos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.2 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Convenios y Contrataciones U	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.1 - Tubos para Obra de Arte Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Tubos para Obra de Arte	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/03/2017	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Supervisión de Trabajos Públic	31 - % de avance físico	82-995-0	15/11/2016	14/11/2017	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.1.1 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
90 - Reacondicionamiento Canal C.	31 - % de avance físico	82-995-0	18/05/2009	01/02/2017	95,00	0,00	1,00	1,00	0,00	95,00
92 - Reacondicionamiento Canales	31 - % de avance físico	82-84-0	24/06/2009	01/02/2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - Readecuación Hidral y Est de (31 - % de avance físico	82-995-0	28/02/2009	01/02/2016	97,00	0,00	1,00	1,00	0,00	97,00
66 - Readecuación Hidral y Est de (31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2008	01/02/2016	51,00	0,00	49,00	49,00	0,00	51,00
Proyecto: 17.1.4 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras Nuevas a Distribuir	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	94,00	94,00	100,00	100,00
Proyecto: 17.1.6 - Obras Imprevistas Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras a realizar en la Provinci	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Convenio con Municipios y Com	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	23,00	23,00
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
154 - Sunchales: Corrección tratam	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2015	31/05/2017	38,00	0,00	16,00	16,00	17,00	55,00
251 - Empalme Villa Constitución C	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2016	31/05/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
252 - Peyrano Direccionamiento tra	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2016	30/09/2017	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
253 - Alteo de caminos y reacond c	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2016	31/05/2017	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
254 - Vera Optimización Sistema d	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2016	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 - Laguna Paiva - Optimización	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2016	28/02/2017	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
262 - Refuerzo y sustit cañerías im	31 - % de avance físico	82-112-0	01/11/2016	28/02/2017	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
263 - Sist. desag cloacales B° San	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2016	28/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - Ampliac red desag cloacales	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/05/2017	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
265 - Optimización servicio de agua	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2016	31/03/2017	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
267 - Ampliación red de desagües	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - Acceso Hospital Ricardo Alda	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2016	31/03/2017	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.3.1 - Proyectos de Comité de Cuencas			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2005	31/12/2016	45,00	0,00	55,00	55,00	0,00	45,00
101 - Canal María Susana-Dpto. Sa	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2016	30/04/2017	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
102 - Canal Biolatto-Dpto. San Mar	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2016	30/09/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00
103 - Desmalezamiento, Rectificación	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2016	28/02/2017	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
104 - Canal Principal 1°y Secundar	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2016	01/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Canal Principal 4°y Secundar	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
106 - Canal Principal Sastre	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2016	31/01/2017	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
107 - Canal Cañada Quiñones	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2016	31/03/2017	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
108 - Limpieza y acondicionamient	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2016	31/03/2017	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
109 - Ejecución de 20 alcantarillas	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/2016	31/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Limpieza canal Los Cuatrerros	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Limpieza canales y camino -	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2016	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.5.1 - Ejecución obras por administración propia			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Ejecución obras por administrac	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
42 - Rafaela Desvio transito pesad	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/05/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
43 - Rosario Rehabilitación calle Ju	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/07/2017	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
51 - Remodelación integral Av. Riv	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/07/2017	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
54 - Circunvalación loc Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	26/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
70 - Rehabilitacion y remod Av San	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
71 - Rehabilitacion y remod Av San	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	30/11/2017	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
113 - Mejoramiento Circuito de Tra	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	28/02/2017	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
114 - Remodelac de calles de acce	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/2016	30/11/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor											
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)											
Proyecto: 17.8.2 - Obras de distintas características de la Unidad Ejecut				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Santa Fe-Illuminación ornamen	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/07/2017	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	
54 - Desague Cloacal San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/12/2016	30/11/2017	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.0.4 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterráneas				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
58 - Villa Minetti: Perforación de Ex	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
101 - Const. y puesta funcionamien	31 - % de avance físico	82-995-0	22/08/2014	28/02/2016	73,00	0,00	27,00	27,00	0,00	73,00	
102 - Const. y puesta func perforac	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
101 - Read. Estac. Bombeo N°1 Fr	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2016	31/03/2017	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	
102 - Ampl. red desagues cloacales	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	30/06/2017	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
Proyecto: 21.0.2 - Obras-Drenajes y Retenciones				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Distribución Sauce Viejo-Adeci	31 - % de avance físico	82-63-0	25/03/2013	01/02/2016	96,00	0,00	4,00	4,00	1,00	97,00	
54 - Obras de Arte en Canal Secun	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2012	01/02/2016	88,00	0,00	1,00	1,00	0,00	88,00	
61 - Obras de Arte Canal Sec N°1 M	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2011	01/02/2016	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
64 - Reacondicionamiento Obras de	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2012	31/01/2017	54,00	0,00	35,00	35,00	32,00	86,00	
66 - Obras de regulación laguna El	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/2015	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 - Obras Arte Arroyos Calavera y	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2016	30/06/2017	0,00	0,00	62,00	62,00	55,00	55,00	
72 - Obras de Arte canal Verra	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2016	28/02/2017	0,00	0,00	91,00	91,00	57,00	57,00	
101 - La Juanita Obras de Arte en c	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2015	31/12/2016	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
102 - Laguna La Verde Obras de R	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
103 - Bajo Balbiani Obras de Regul	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 - Laguna La Blanca Obras de r	31 - % de avance físico	82-112-0	01/08/2014	01/02/2016	40,00	0,00	60,00	60,00	42,00	82,00	
105 - Las Mandarinas Obras de Art	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2016	30/10/2017	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	
106 - Aguiar Obras Control Caudal	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
107 - Canal San Martín Obras Arte-	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 - El Vertero Laguna Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
109 - Lassaga Obras de Arte en Ca	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2016	31/03/2017	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
110 - San Genaro Obras de Arte er	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111 - La Picassa Obras de Arte en	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112 - Puentes Viales y Ferroviarios	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2015	31/12/2017	1,00	0,00	37,00	37,00	35,00	36,00	
113 - Agataura Obras Arte vinculac	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2016	30/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114 - Las Encadenadas Obras regu	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
117 - La Picasa Adecuación estac f	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118 - Canal Patras	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2015	31/03/2017	60,00	0,00	38,00	38,00	37,00	97,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 21.0.2 - Obras-Drenajes y Retenciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
152 - La Picasa Obras de Arte en c	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - Canal Interlagunas Reacondi	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2016	30/09/2017	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
201 - Colector Principal El Sable-Ci	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	30/09/2017	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
202 - Desagüe Pluvial Mariano Con	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	30/06/2017	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
205 - Revestimiento canal Salvat Fi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/05/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
254 - Obras de Arte Canal San Ric	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Proyecto: 23.0.2 - Bajos Submeridionales Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - Reparación descarga lateral Lí	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	01/07/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
57 - Línea Arroyo Golondrina-Const	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/03/2017	0,00	0,00	90,00	90,00	87,00	87,00
58 - Reparación comp y ob hidr Lín	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2016	01/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - Acueducto Norte 1- 1era Etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2011	01/06/2017	77,00	0,00	22,00	22,00	2,00	79,00
55 - Acueducto Centro Oeste-Ampl	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2011	01/02/2016	65,00	0,00	35,00	35,00	24,00	89,00
56 - Acueducto Noreste 3-1era Etap	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2011	30/06/2017	77,00	0,00	9,00	9,00	6,00	83,00
57 - Acueducto Noreste 2-1era Etap	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2011	01/02/2016	72,00	0,00	22,00	22,00	18,00	90,00
101 - Acueducto Villa Minetti-El Nor	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	01/04/2016	37,00	0,00	63,00	63,00	54,00	91,00
102 - Acueducto Villa Minetti-El Nor	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	01/03/2017	34,00	0,00	58,00	58,00	54,00	88,00
103 - Ac V Minetti-Tramo C	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2015	01/04/2016	51,00	0,00	49,00	49,00	40,00	91,00
156 - Acueducto de la costa - Rincc	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2016	30/06/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección urbana contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - Serodino: Reordenamiento Híc	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2014	31/12/2016	63,00	0,00	2,00	2,00	1,00	64,00
60 - Soldini: Canal urbano desagüe	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2011	01/02/2016	98,00	0,00	2,00	2,00	1,00	99,00
63 - Alvarez: Ejecución de 3 alcant	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2011	01/03/2016	97,00	0,00	2,00	2,00	0,00	97,00
64 - Cavour y Zona Este Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2011	01/05/2016	85,00	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
65 - Canal Secundario La República	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2011	01/04/2016	91,00	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00
71 - Nelson Canal Perimetral de de	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2011	01/02/2016	86,00	0,00	14,00	14,00	14,00	100,00
73 - Sanford: Estación de Bombeo	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2016	94,00	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
82 - Conducto Emisario 7 - 2ª Etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	19/12/2013	01/03/2016	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
83 - Desagüe Pluvial Barrio Alberdi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2014	31/10/2016	85,00	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00
85 - María Susana protección plant	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 - Rosario Aliviador 3 - 1ª etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	31/10/2012	01/06/2017	72,00	0,00	30,00	30,00	27,00	99,00
92 - Santa Fe Estación Bombeo Ba	31 - % de avance físico	82-63-0	22/08/2013	01/03/2017	39,00	0,00	(6,00)	(6,00)	2,00	41,00
97 - Reacondicionamiento canal Int	31 - % de avance físico	82-84-0	26/12/2011	01/04/2016	16,00	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección urbana contra Inundaciones			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
99 - Amp. optim. y manten. Red Te	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2011	31/01/2017	51,00	0,00	17,00	17,00	0,00	51,00
100 - Obras de Arte Arroyo Matade	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2014	31/05/2017	36,00	0,00	51,00	51,00	42,00	78,00
101 - Colector calle Larrea Lote 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	01/05/2017	0,00	0,00	59,00	59,00	53,00	53,00
102 - Colector calle Larrea Lote 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	01/02/2017	0,00	0,00	27,00	27,00	28,00	28,00
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	01/03/2017	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
159 - Colector Llerena	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2014	01/05/2017	39,00	0,00	58,00	58,00	1,00	40,00
168 - Peyrano Reacondicionamient	31 - % de avance físico	82-84-0	15/01/2014	01/02/2016	81,00	0,00	2,00	2,00	1,00	82,00
171 - Rosario Emisario 28	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - Mantenimiento y defensa terr:	31 - % de avance físico	82-63-0	05/07/2013	01/02/2016	14,00	0,00	86,00	86,00	0,00	14,00
201 - Saneamiento Hídrico Lag retz	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Mant. rep taludes y coronamie	31 - % de avance físico	82-84-0	03/12/2013	01/03/2016	99,00	0,00	1,00	1,00	0,00	99,00
251 - Restitución y protección talud	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - Ampl op y mant red telem Cc:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2015	31/12/2017	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00
253 - Mant y rep sist defensas Sant	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
255 - Conducto Intreceptor Vera Mt	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
256 - Desc Est. Bombeo 7, 8 y 9 A\	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 - Desagüe Bº Presidente Roca	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
258 - Nuevo Torino-Protección c/in	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 - Obra Protección área urbana	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - Obra Protección c/inundacion	31 - % de avance físico	82-56-0	01/02/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 - Las Mandarinas obras Protec	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 - Obra Arte Arroyo Matadero y	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
263 - Monte Vera-Cca. Aº Aguiar ot	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 - Reacondicionamiento canl url	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 - Timbues-desagüe al Paraná	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 - Desagüe calle Sarmiento Sar	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 - Desagüe urbano Bombal	31 - % de avance físico	82-28-0	01/05/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - Protección urbana La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
269 - Canal Sur María Teresa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 - Redes Salado y Saladillo y Lu	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2015	01/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - Canal Perimetral Sur Carrera:	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	30/09/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
272 - Emisario 27-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - Desagüe calle Francia Capita	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	9,00	9,00	5,00	5,00
274 - Desagüe Bº 3 de Febrero Fra	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
275 - Reacond desagüe urbano Ca	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 - Readecuación alc. R 22-S Cn	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección urbana contra Inundaciones			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
277 - Drenaje laguna urbana Maxirn	31 - % de avance físico	82-28-0	01/05/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 - Presas atenuadoras crecidas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - Canal Urbano Alvarez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Bustinza Protección contra in	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2016	31/08/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 28.0.2 - Obras Adjudicadas Comité Técnico Operativo-ciudad Santa Fe			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - Santa Fe Alcantarilla N°1 Avda	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2012	01/05/2016	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
Proyecto: 41.0.2 - Obras Concesión Autopista AP-01			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Obras Concesión Autopista AP-	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 41.0.5 - Obras Viales Autopista-Brigadier General Estanislao Lopez			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Reconstrucción Tablero Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2014	31/01/2017	88,00	0,00	16,00	16,00	0,00	88,00
54 - Acceso Puerto San Martin	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2016	31/08/2016	0,00	0,00	76,00	76,00	70,00	70,00
55 - Acceso Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/03/2017	64,00	0,00	16,00	16,00	9,00	73,00
57 - Ensanche-Reconstrucción acci	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2014	31/03/2017	81,00	0,00	17,00	17,00	0,00	81,00
60 - Terceel carril pk 0,00 a 6,00	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2015	31/12/2017	4,00	0,00	8,00	8,00	6,00	10,00
61 - Readecuación Puente Arroyo C	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 41.0.6 - Obras de pavimentación en la Provincia de Santa Fe			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Rosario: Pavimentación Bv. 27	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	01/10/2018	0,00	0,00	23,00	23,00	11,00	11,00
52 - Pavim desag y obras compl Ay	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2016	31/08/2017	0,00	0,00	30,00	30,00	22,00	22,00
Proyecto: 50.0.1 - Proyecto Fenómeno Niño Precipitaciones Extraordinarias			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Proyecto Fenómeno Niño Precip	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	23,00	23,00
S.A.F.: 4 - PROAS										
Proyecto: 15.0.2 - Desarrollo Institucional			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.3.1 - Construcción Sistemas de Agua Potable			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Abastecimiento de Agua Potab	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2016	30/11/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	66,00	66,00
52 - Sistema de Provisión de Agua	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53 - Prov y puesta en marcha plant	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 4 - PROAS										
Proyecto: 20.3.2 - Construcción Servicios Cloacales			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Sistema de Desagües cloacale	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2016	31/05/2017	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo de Kuwait										
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Acueducto Reconquista (Fase	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2015	31/12/2017	3,00	0,00	27,00	27,00	17,00	20,00
152 - Acueducto Reconquista (Fase	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	30/09/2018	0,00	0,00	18,00	18,00	5,00	5,00
153 - Acueducto Reconquista Fase	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/12/2018	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
154 - Acueducto Reconquista Fase	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/12/2018	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
155 - Acueducto Desvio Arjion 2da.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2016	31/12/2019	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
156 - Acueducto de la costa - Rinc	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	31/12/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Institución: 71 - MTjo y SSoc										
S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA										
Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE SANTA FE - M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - REMODELACION Y RESTAUR	31 - % de avance físico	82-63-0	05/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	15,00	15,00
S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo										
Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - DIR.REG. ROSARIO - ETAPA F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2016	28/02/2017	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE SANTA FE - M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - AMPLIACION EDILICIA SEDE /	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	30/01/2016	97,00	3,00	0,00	3,00	3,00	100,00
4 - REMODELACION Y RESTAUR	31 - % de avance físico	82-63-0	05/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	29,00	29,00
Institución: 77 - MDes. Soc										
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA										
Proyecto: 1.0.1 - REFUNCCIONALIZACION EDILICIA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFUNCCIONALIZACION EDIL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2017	44,24	100,00	(45,81)	54,19	42,08	86,32
Proyecto: 18.0.2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 8 - SECRETARIA DE DESARROLLO DEPORTIVO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CLIMATIZACION PILETA - ES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	35,47	100,00	(83,14)	16,86	36,42	71,89
53 - CARD - COLON Y CIRCUNVA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	2,90	100,00	(91,57)	8,43	66,72	69,62
54 - CONSTRUCCION PILETAS N	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	100,00	(60,00)	40,00	77,00	77,00
55 - Ascensor Sede Deportes Rosa	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
56 - Playones Deportivos	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 77 - MDes. Soc											
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA											
Proyecto: 19.0.3 - CONST. Y REFACCION DE CAF y HOGARES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 10 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONST. Y REFACCIONES DE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	67,40	67,40	
52 - CONST. y REFACCIONES DE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
53 - CONST. C.A.F. N°14 - HELV	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	62,36	62,36	
54 - PLAZA DE ACCESO AL CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	31,24	100,00	(31,24)	68,76	68,76	100,00	
56 - SEDE DE POLITICAS DE GEI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	30,57	30,57	
57 - CONST. C.A.F. - ALTO VERDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
58 - HOGAR RODRIGUEZ - SIST.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
59 - ADEC. INMUEBLE - ADICCION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
60 - Casa de la Joven - Ex C.A.F. 3	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Institución: 82 - Sec Estado Habitat											
S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat											
Proyecto: 18.0.1 - PROGRAMA MI TIERRA MI CASA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROGRAMA MI TIERRA MI CA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROGRAMA ESFUERZO COM	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.2.1 - PROGRAMA INTEGRAL INTERVENCION EN BARRIOS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PROG.INT.EN BARRIOS STA.F	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	31,00	69,00	(69,00)	0,00	48,00	79,00	
Proyecto: 22.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.INTERVENCION ASENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 23.0.1 - PROG.ACCION PARA LA PROVISION DE TIERRAS P/EL HABITAT SOCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-98-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-105-0	15/12/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Institución: 83 - Sec Estado Energía											
S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía											
Proyecto: 51.0.1 - Conv ONG WI-Agua solar Viv.Solar			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - UNIDAD SEC ESTADO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Conv ONG WI-Agua solar Viv.S	31 - % de avance físico	82-0-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	69,53	69,53	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 86 - Defensoría del Puebl										
S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl										
Proyecto: 18.0.1 - REFUNCIONALIZACIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - Defensoría del Pueblo				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION SEDE DEF.F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	22,00	78,00	0,00	78,00	58,46	80,46

 Firma Responsable