

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS  
 Al 31/12/2016

Institución: 95 – TÚNEL SUBFLUVIAL		S.A.F.: 1 – Ente interprovincial					
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - Actualización Túnel Subfluvial		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: Tunel Subfluvial		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
01 Modificaciones Edilicias	% de avance fisico	82 997 0	18/08/2016		100,00	100	11,01
08 Obras de Refuncionalización y mejoras	% de avance fisico	82 997 0	10/12/2015		100,00	100	56,61
21 Prov. Y mont. de aliment. eléctrica y celdas media tensión P/ SE	% de avance fisico	82 997 0	06/05/2015		100,00	100	95,92
22 Repavimentación Losa Rodamiento	% de avance fisico	82 997 0	29/09/2015		100,00	100	51,19



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

C. P. N. ROSANA FANELINO  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 ENTIDAD ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 PROVINCIA DE SANTA FE  
 TUNEL SUBFLUVIAL



PABLO SERRA MENGHI  
 Director por Santa Fe