

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

| Ejercicio: 2016 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | |
| Institución: 98 - E.P.E. | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif.Geogr. | Fec.Inicio | Fec.Finaliz. | Ej.Ac.Ejerc.Ant. | Pto.Inicial.U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig.U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (S | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2011 | 31/12/2018 | 27,00 | 45,00 | (8,00) | 37,00 | 22,00 | 49,00 |
| 27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | 99,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| 30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.T | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2012 | 31/12/2018 | 7,00 | 62,00 | (36,00) | 26,00 | 26,00 | 33,00 |
| 31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.T | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2012 | 31/12/2018 | 22,00 | 41,00 | (32,00) | 9,00 | 8,00 | 30,00 |
| 47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGC | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2009 | 31/12/2017 | 80,00 | 13,00 | (13,00) | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | 15,00 | 41,00 | (33,00) | 8,00 | 3,00 | 18,00 |
| 53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OE | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2010 | 31/12/2016 | 99,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 99,00 |
| 62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/ | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimer | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | 13,00 | 8,00 | (6,00) | 2,00 | 1,00 | 14,00 |
| 68 - SALIDAS 132kvET 500/132Kv | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 0,00 | 5,00 | (4,00) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INE | 31 - % de avance físico | 82-28-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | 2,00 | 11,00 | 6,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 |
| 75 - ET CHAPERO + Alimentación | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | 93,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 93,00 |
| 76 - ET 132/33/13,2kv RENOVA | 31 - % de avance físico | 82-119-0 | 01/01/2012 | 31/12/2017 | 50,00 | 24,00 | (24,00) | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 77 - ET 500/132kv ROMANG (2da. | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/01/2014 | 31/12/2017 | 6,00 | 17,00 | (17,00) | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 78 - ET ROLDAN + Alimentación | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 - ET GRANADERO BAIGORRI/ | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - COMPENSACION CAPACITIV | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 98,00 | 2,00 | (1,00) | 1,00 | 1,00 | 99,00 |
| 81 - ET GERDAU + ALIMENTACIC | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 5,00 | (5,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 0,00 | 14,00 | (10,00) | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 83 - CONVERSION LAT'S | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 5,00 | (3,00) | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 84 - ET VERA (S/TRANSF) | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - ET TOTORAS (S/TRANSF) + | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTI | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 0,00 | 1,00 | (0,50) | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif.Geogr. | Fec.Inicio | Fec.Finaliz. | Ej.Ac.Ejerc.Ant. | Pto.Inicial.U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig.U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 19 - DISTRIBUCION PRIMARIA | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 65,00 | 25,00 | (6,00) | 19,00 | 13,00 | 78,00 |
| 20 - DISTRIBUCION SECUNDARI/ | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 60,00 | 31,00 | (1,00) | 30,00 | 24,00 | 84,00 |
| 21 - OBRAS CIVILES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 43,00 | 49,00 | (9,00) | 40,00 | 38,00 | 81,00 |
| 22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREY | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2011 | 31/12/2016 | 36,00 | 64,00 | (60,00) | 4,00 | 2,00 | 38,00 |
| 36 - REFORMAS EN CDs DE RO | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2011 | 31/12/2017 | 38,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 87,00 |
| 65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33 | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2016 | 64,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 7,00 | 71,00 |
| 79 - PREENSAMBLADO EN DISTI | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2017 | 69,00 | 22,00 | (2,00) | 20,00 | 16,00 | 85,00 |
| 82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-N | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2018 | 49,00 | 32,00 | 4,00 | 36,00 | 34,00 | 83,00 |
| 83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otra | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2018 | 43,00 | 25,00 | (3,00) | 22,00 | 20,00 | 63,00 |
| 84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras C | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2018 | 55,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 26,00 | 81,00 |
| 95 - SUMINISTROS A USUARIOS | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2010 | 31/12/2018 | 35,00 | 24,00 | 5,00 | 29,00 | 27,00 | 62,00 |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

| Ejercicio: 2016 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | |
| Institución: 98 - E.P.E. | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION | | | Tipo: 5 - Proyecto específico | | | Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif.Geogr. | Fec.Inicio | Fec.Finaliz. | Ej.Ac.Ejerc.Ant. | Pto.Inicial.U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig.U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 104 - ADECUACION EDILICIA CEI | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2013 | 31/12/2016 | 93,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| 108 - Plan de Luz y Agua Segura | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2011 | 31/12/2018 | 34,00 | 25,00 | 2,00 | 27,00 | 23,00 | 57,00 |
| 109 - RENOV.DISTRIBUCION RO: | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2012 | 31/12/2018 | 45,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 19,00 | 64,00 |
| 111 - LMT 33KV BANDERAS TOS | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 - LMT 33KV VILLA MINETTI-E | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 2,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| 113 - GENERACION FOTOVOLTA | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - REMODELACION REDES RI | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 0,00 | 33,00 | 17,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

 Firma Responsable