

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.9 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO-NOTA M.A.S.P.y M.A. 0233/2010 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - PA-PLANTA POTABILIZADOR/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2011	31/10/2017	59,00	14,00	(6,00)	8,00	9,00	68,00
Proyecto: 16.0.10 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
41 - EQUIPAMIENTO BAC PTA RC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2013	30/04/2016	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
Proyecto: 16.0.11 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - OBRA DE AGUA - PEREZ - B'	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	41,00	30,00	29,00	59,00	59,00	100,00
33 - OBRA CONFIABILIDAD ACUE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2014	30/04/2016	90,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
Proyecto: 16.0.12 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
29 - OBRAS COMPLEMENTARIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	30/04/2016	85,00	3,00	0,00	3,00	3,00	88,00
31 - REHABILITACIÓN ESTACIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2014	31/05/2015	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
37 - RENOVACIÓN TABLEROS, C	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2016	30/06/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
39 - ESTACION DE BOMBEO ZON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/05/2016	0,00	100,00	(2,00)	98,00	100,00	100,00
44 - POI COMPACTA BARRIO TIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2014	31/03/2016	95,00	0,00	5,00	5,00	5,00	100,00
45 - PLANTA OSMOSIS INVERSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2014	31/03/2016	75,00	0,00	25,00	25,00	5,00	80,00
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - OBRAS EN CONEXIONES Y R	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/05/2017	81,00	0,00	12,00	12,00	7,00	88,00
31 - DOSIFICACIÓN INSUMOS QL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 - RENOVACIÓN Y REHABILITA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
34 - PLANTA DEPURADORA LIQL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
35 - PLANTA DEPURADORA LIQL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
36 - AMPLIACIÓN PLANTA DEPUI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2016	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2016	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDUL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	31/07/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	31/12/2017	0,00	85,00	(85,00)	0,00	0,00	0,00
40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2015	01/03/2017	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEM/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
45 - CONFIABILIZACIÓN SISTEM/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BA.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
47 - RENOVACIÓN PIPING DE CL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
53 - CONTRATACIÓN PROYECTC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
57 - RENOVACIÓN RED AGUA R/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR					Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA		
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2016	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
59 - RENOVACIÓN TRAMO COLE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	30/11/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
61 - 3 PERFORACIONES EN ZON	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	30/06/2017	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
62 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2016	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	30/06/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
65 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2016	31/07/2016	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00
66 - RENOVACIÓN RED AGUA R/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
67 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
71 - RENOVACION TABLEROS Y	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/08/2016	0,00	90,00	10,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR					Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA		
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS EN CONEX Y REDES ,	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
2 - OBRAS EN CONEX Y REDES ,	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
3 - INSTALACION, RENOVACION,	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	19,00	(19,00)	0,00	0,00	0,00
4 - INSTALACION, RENOVACION,	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
5 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
6 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE (	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
7 - OBRAS VARIAS CAPITAN BEF	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/07/2017	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
8 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
9 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	86,00	(86,00)	0,00	0,00	0,00
10 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
11 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	31,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00
12 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
13 - OBRAS VARIAS GRANADERI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
14 - OBRAS VARIAS PLANTA REC	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	35,00	(35,00)	0,00	0,00	0,00
15 - OBRAS VARIAS PLANTA RO:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	32,00	(32,00)	0,00	0,00	0,00
16 - OBRAS VARIAS PLANTA SAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	30/11/2017	0,00	72,00	(72,00)	0,00	0,00	0,00
17 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	41,00	(41,00)	0,00	0,00	0,00
18 - OBRAS VARIAS RECONQUIS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2016	30/11/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
19 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
20 - OBRAS VARIAS SAN LOREN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/03/2017	0,00	96,00	(96,00)	0,00	0,00	0,00
21 - OBRAS VARIAS VILLA GOBE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
22 - TELEGESTION Y AUTOMATI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
23 - OBRAS VARIAS PLANTA MO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2016	30/11/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR					Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA		
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
25 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2016	31/08/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26 - OBRAS VARIAS PLANTA GDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/08/2017	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REHABILITACIONES EDILICIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	36,00	64,00	100,00	83,00	83,00
28 - NUEVOS MODULOS POI Y PI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29 - ALIV. CLOACAL OESTE CDA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30 - ESTACION BOMBEO CLOACAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/10/2016	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGÜES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2016	31/08/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 - CONSTRUCCION 2 SATURACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/07/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FLESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
36 - CISTERNAS P/VINCULACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VENTURA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/08/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
38 - REHAB. ELEC. T. HERNANDEZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
39 - AGUA - VINCULACION 4 B°M	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2016	30/09/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
40 - POI B°GODOY - SALA DE CL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/01/2017	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
41 - INSTAL. MACROMEDIDORES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2016	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/08/2016	0,00	100,00	(77,00)	23,00	0,00	0,00
43 - AMPLIACION PLANTA SANTIAGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2017	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
44 - PROYECTOS CLOACAS BARRIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	30/04/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45 - INVERSIONES OPERATIVAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00
46 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2016	31/05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - TABLEROS CAPACITORES CLOACAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
49 - COLECTOR CLOACAL CALLERON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2016	31/01/2017	0,00	0,00	86,00	86,00	73,00	73,00
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES					Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA		
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS RIVERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	43,00	19,00	5,00	24,00	24,00	67,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SAN ANTONIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	87,00	7,00	6,00	13,00	13,00	100,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNERARIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	41,00	29,00	0,00	29,00	22,00	63,00
5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAMENTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2016	17,00	21,00	(20,00)	1,00	1,00	18,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LUIS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.0.1 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS					Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA		
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANDE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2017	100,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	100,00
2 - PA-CLOACAS B°LUDUEÑA NOROCCIDENTAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2016	100,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	100,00
3 - PA-CLOACAS B°SAN FRANCISCO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2017	100,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	100,00
4 - PA-CLOACAS VECINAL PUEYRREDON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2016	100,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	100,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 20.0.1 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - PA-CLOACAS B°UNION Y PAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/01/2017	100,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	100,00
6 - PA-CLOACAS B°UNION ESTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/01/2016	100,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	100,00
7 - PA-CLOACAS B°EMPALME GF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	31/03/2017	1,00	99,00	0,00	99,00	68,00	69,00
8 - PA-CLOACAS B°LARREA ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/03/2017	1,00	99,00	(23,00)	76,00	58,00	59,00
9 - PA-CLOACAS B°20 DE JUNIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2015	31/05/2016	61,00	34,00	0,00	34,00	34,00	95,00
10 - PA-CLOACAS B°LA CERAMIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2015	31/03/2016	69,00	30,00	0,00	30,00	23,00	92,00
11 - PA-CLOACAS B°AVELLANEC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/12/2015	96,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	96,00
14 - PA-CLOACAS B°BARRANQU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2014	28/02/2017	59,00	44,00	(5,00)	39,00	39,00	98,00
19 - PA-AGUA B°BARRANQUITA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/07/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
23 - PA-AGUA B°ALTO VERDE SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2014	30/04/2015	78,00	3,00	0,00	3,00	0,00	78,00
28 - PA-CLOACAS B°EMPALME C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	28/02/2017	0,00	90,00	10,00	100,00	93,00	93,00
29 - PA -CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	30/11/2017	0,00	0,00	25,00	25,00	4,00	4,00
30 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2016	31/07/2017	0,00	0,00	28,00	28,00	3,00	3,00
31 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/07/2017	0,00	0,00	28,00	28,00	2,00	2,00
Proyecto: 21.0.1 - OBRAS EXTERNAS A AGUAS SANTAFESINAS - EPE			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-OBRA EXTENSIÓN TENDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2015	29/02/2016	98,00	0,00	2,00	2,00	0,00	98,00

Firma Responsable