

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 351 - A.P.I.										
S.A.F.: 1 - A.P.I.										
Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/2012	31/12/2017	10,94	49,47	0,00	49,47	0,00	10,94
Institución: 352 - Catastro										
S.A.F.: 1 - Catastro										
Proyecto: 16.0.1 - REFACCIONES EDILICIAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
11 - CONSTRUCCIÓN HABITACU	9 - m2 en construcción	82-84-0	15/09/2015	31/07/2016	21,00	17,00	0,00	17,00	0,00	21,00
12 - ADECUACIÓN RED DE DATC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/05/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
12 - ADECUACIÓN RED DE DATC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/05/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
13 - REMODELACIÓN OFICINAS F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/08/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14 - CONSTRUCCIÓN ARCHIVO I	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/03/2016	31/05/2016	0,00	92,00	(92,00)	0,00	0,00	0,00
15 - REMODELACIÓN BAÑOS RE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2016	31/07/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment										
S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.										
Proyecto: 18.0.1 - ACTUALIZACION EDIFICIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 31 - SUBSECRETARIA DE AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - MODIFICACION SEDE SANT/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
187 - R.P. 74- S- TR: R.P. 39 - P. L	31 - % de avance físico	82-91-0	27/12/2013	04/01/2016	94,00	6,00	0,00	6,00	5,80	99,80
340 - R.P. 77-S - LA CAMPESINA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/2016	31/03/2017	0,00	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - RECONSTRUCCION DE BANÇ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2019	0,00	100,00	0,00	100,00	74,34	74,34
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS I	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	88,27	88,27
161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA	31 - % de avance físico	82-56-0	09/02/2015	09/02/2016	52,00	48,00	0,00	48,00	40,97	92,97
262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERES	31 - % de avance físico	82-28-0	04/09/2014	04/06/2016	35,00	41,00	24,00	65,00	37,71	72,71
314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - C/	31 - % de avance físico	82-35-0	09/07/2016	09/04/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00
343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMI	31 - % de avance físico	82-70-0	09/07/2016	09/01/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	76,73	76,73
344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINC	31 - % de avance físico	82-42-0	09/07/2016	09/04/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	63,54	63,54
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
346 - R.P. 4 TR R.P. Nº 6-R.P. Nº 8	31 - % de avance físico	82-70-0	09/07/2016	09/04/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	83,97	83,97
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	71,00	71,00	57,09	57,09
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- I	31 - % de avance físico	82-77-0	01/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAI	31 - % de avance físico	82-995-0	09/07/2016	09/05/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	69,04	69,04
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA T	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	6,00	6,00	2,26	2,26
350 - R.P. 225 S TR VILLA GOB. C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2016	01/12/2016	0,00	100,00	(21,00)	79,00	26,61	26,61
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	0,00	31,00	31,00	18,67	18,67
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	0,00	26,00	26,00	23,22	23,22
356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	0,00	98,00	98,00	86,02	86,02
357 - R.P. 70 - TR. R.N. 11 - LTE. F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2016	30/06/2017	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AM	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - I	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
366 - R.P. 10 - NUEVO TORINO - I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRU	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUIN	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00
378 - R.P. 39 - LA PENCA - SAN CI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOME	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARIT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA L	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
428 - AUTOPISTA SANTA FE - RC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2019	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	66,70	66,70
4 - OBRAS POR CONVENIOS COI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	81,25	81,25
6 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2018	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	47,55	47,55
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 1	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	0,00	51,00	51,00	9,00	9,00
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2016	01/08/2017	0,00	63,00	(41,00)	22,00	0,00	0,00
402 - PUENTE R.P. 65 SOBRE CA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
404 - PUENTE R.P. 91 SOBRE CA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00
405 - PUENTE Y MEJOR. R.P. 64	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - OBRAS POR CONVENIOS COI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	83,00	83,00
411 - ACCESO A FIDELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
412 - ACCESO A HUGENTOBLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
415 - ACCESO A TRAIL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2016	31/12/2017	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINC	31 - % de avance físico	82-63-0	27/03/2014	31/03/2016	72,00	28,00	0,00	28,00	23,80	95,80
337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. G/	31 - % de avance físico	82-84-0	25/02/2015	25/02/2016	21,00	39,00	40,00	79,00	72,52	93,52
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2016	31/12/2017	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
352 - OBRAS DE INTERSECCION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	22,70	22,70
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	70,70	70,70
Proyecto: 40.0.1 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - OBRAS POR CONVENIO LE	31 - % de avance físico	82-995-0	16/05/2016	16/09/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	75,20	75,20
102 - OBRAS POR CONVENIOS C	31 - % de avance físico	82-995-0	16/05/2016	16/09/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	86,50	86,50
103 - REHABILITACION DE RUTA	31 - % de avance físico	82-995-0	16/05/2016	16/09/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	96,00	96,00
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.										
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
340 - R.P. 77-S - LA CAMPESINA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/2016	31/10/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS I	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - C/	31 - % de avance físico	82-35-0	01/08/2016	01/08/2017	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2016	01/08/2017	0,00	35,00	10,00	45,00	45,00	45,00
344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2016	01/07/2017	0,00	48,00	(39,00)	9,00	9,00	9,00
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	01/12/2016	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
346 - R.P. 4 TR R.P.Nº 6-R.P. Nº 8	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2016	01/06/2017	0,00	66,00	(19,00)	47,00	47,00	47,00
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- I	31 - % de avance físico	82-77-0	01/09/2016	01/09/2017	0,00	35,00	(30,00)	5,00	5,00	5,00
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2016	01/07/2017	0,00	47,00	(13,00)	34,00	34,00	34,00
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA T	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	01/08/2017	0,00	48,00	(29,00)	19,00	19,00	19,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.										
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL				Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. G/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. G/	31 - % de avance físico	82-995-0	25/02/2015	25/07/2016	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 1.0.1 - REPARACION SEDES EDIFICIOS D.P.V. y U.				Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REPARACION SEDES EDIFICI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - REPARACION SEDES EDIFICI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS				Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERS., BIENES Y SERVCS. Af	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	01/01/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-7-0	30/08/2015	31/12/2016	34,60	5,90	0,00	5,90	0,00	34,60
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2015	31/12/2016	28,45	21,04	0,00	21,04	21,00	49,45
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2015	31/12/2016	11,16	25,17	0,00	25,17	25,17	36,33
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2015	31/12/2016	1,73	5,68	0,00	5,68	5,68	7,41
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2015	31/12/2016	34,13	5,50	0,00	5,50	5,50	39,63
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2015	31/10/2016	29,86	10,47	0,00	10,47	10,47	40,33
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	31/12/2016	26,29	24,64	0,00	24,64	24,60	50,89
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2015	31/12/2016	34,59	0,36	0,00	0,36	0,36	34,95
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2015	31/12/2016	5,58	5,37	0,00	5,37	5,37	10,95
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2015	30/06/2016	34,12	25,25	0,00	25,25	25,25	59,37
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2015	31/12/2016	20,64	2,79	0,00	2,79	2,79	23,43
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2015	30/06/2016	49,36	7,56	0,00	7,56	7,56	56,92
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2015	31/07/2016	22,68	5,46	0,00	5,46	5,46	28,14
2 - 793 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/10/2015	31/12/2016	7,17	0,68	0,00	0,68	0,68	7,85
Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL				Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	95,70	95,70
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/2015	31/10/2017	25,74	66,01	0,00	66,01	60,00	85,74
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2015	31/05/2017	15,59	62,34	0,00	62,34	50,00	65,59
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2015	31/05/2017	28,66	34,82	0,00	34,82	30,00	58,66
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-77-0	01/07/2015	30/12/2016	20,45	79,55	0,00	79,55	70,00	90,45
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/2015	30/06/2017	21,99	60,26	0,00	60,26	60,00	81,99
2 - 283 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/2015	30/06/2017	23,07	55,59	0,00	55,59	50,00	73,07

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/2015	31/05/2017	51,63	38,24	0,00	38,24	38,00	89,63
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2015	31/07/2017	38,45	28,90	0,00	28,90	28,00	66,45
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2015	31/07/2017	41,68	21,44	0,00	21,44	21,20	62,88
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/07/2015	31/12/2016	36,95	63,05	0,00	63,05	63,00	99,95
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2015	31/12/2017	31,11	43,20	0,00	43,20	43,00	74,11
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2015	31/12/2016	70,97	29,03	0,00	29,03	29,03	100,00
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	31/07/2017	23,45	32,57	0,00	32,57	32,57	56,02
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2015	31/07/2017	37,86	32,94	0,00	32,94	32,94	70,80
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2015	31/07/2017	1,05	63,29	0,00	63,29	63,29	64,34
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2015	01/05/2017	45,47	26,37	0,00	26,37	26,37	71,84
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2015	31/05/2017	51,81	11,34	0,00	11,34	11,34	63,15
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2015	31/05/2017	44,20	19,65	0,00	19,65	16,65	60,85
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2015	31/07/2107	40,51	40,31	0,00	40,31	40,31	80,82
2 - 853 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2015	31/05/2070	44,60	28,78	0,00	28,78	28,78	73,38
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQ	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 17.0.3 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2006	31/12/2016	98,70	1,30	0,00	1,30	0,52	99,22
Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2017	65,12	30,50	4,38	34,88	1,88	67,00
Proyecto: 23.0.1 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REVALORIZACION URBANA B	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 24.0.1 - OBRAS POR CONVENIO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CONVENIOS VARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 25.0.1 - MI TIERRA MI CASA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	96,00	96,00
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	95,50	95,50

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2016

Ejercicio: 2016										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.INTERVENCION ASENT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00
0 - PROG.INTERVENCION ASENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	99,80	99,80
Proyecto: 28.0.1 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.INTERVENCION NINTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	9,15	53,83	27,87	81,70	48,20	57,35
0 - PROG.INTERVENCION NINTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario										
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario										
Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
38 - Obras de refacción y remodela	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
39 - Obras relativas al Sector Oper:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Institución: 604 - ENRESS										
S.A.F.: 1 - ENRESS										
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECTORIO ENRESS.				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2003 - MEJORA LABORATORIO F	9 - m2 en construcción	82-84-0	15/11/2015	31/12/2016	0,00	71,00	(71,00)	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable