

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal										
S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP										
Proyecto: 20.0.1 - NUEVO CENTRO JUSTICIA PENAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PUESTA EN FUNC. NUEVO C	31 - % de avance físico	82-84-264	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Institución: 9 - Min. Pub. Acusación										
S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación										
Proyecto: 21.0.1 - NUEVO CENTRO JUSTICIA PENAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - FISCAL GENERAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PUESTA EN FUNCIONAMIE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	37,00	37,00
Institución: 21 - MJ y DH										
S.A.F.: 1 - JDH (DGA)										
Proyecto: 19.0.1 - Construcciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Remodelaciones Registro Civil	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 23.0.1 - Sistema Penal Juvenil Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - 1era Etapa Remodelacion y Pl	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	31/10/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S.A.F.: 2 - Reg Nac de Personas										
Proyecto: 19.0.1 - Construcciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Edificio RC Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2016	31/07/2017	52,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100,00
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - OBRAS DEL PROGRAMA 17 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - Dirección General del Servicio Penitenciario										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - CONSTRUCCIÓN SECTOR G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	92,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	92,00
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - REFUNIONALIZACIÓN INTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	46,00	54,00	0,00	54,00	0,00	46,00
56 - OBRAS MENORES CENT. TE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2018	51,00	19,00	30,00	49,00	39,00	90,00
59 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	69,00	12,00	(7,00)	5,00	0,00	69,00
60 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	53,00	47,00	(21,00)	26,00	0,00	53,00
61 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	35,00	65,00	(11,00)	54,00	49,00	84,00
62 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	(33,00)	47,00	37,00	57,00
63 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
64 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	58,00	42,00	(7,00)	35,00	30,00	88,00
65 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	70,00	90,00
66 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	25,00	75,00	(44,00)	31,00	26,00	51,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)										
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
67 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	(45,00)	35,00	30,00	50,00
68 - ADECUACION GENERAL EDI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	25,00	75,00	(71,00)	4,00	0,00	25,00
69 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	(22,00)	58,00	58,00	78,00
70 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	(14,00)	66,00	61,00	81,00
71 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	75,00	95,00
72 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
73 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
74 - REFACCION MODULO DETE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	22,00	78,00	0,00	78,00	0,00	22,00
75 - CONSTRUCCION EDIFICIO D	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00
79 - CONSTRUCCION SISTEMA S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
80 - DEMOLICION EDILICIA COMI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
81 - DEMOLICIÓN EDILICIA SUBC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
82 - DEMILICIÓN AREA DETENID	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
83 - DEMOLICIÓN AREA DETENIL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
86 - ADECUACION EDILICIA CEN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
89 - REFUNCIONALIZACION EDIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
90 - REFUNCIONALIZACION CRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
93 - CONSTRUCCION POLIGONC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
94 - MODULOS HABITACIONALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - REFACCION LABORATORIO:	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	64,00	0,00	36,00	36,00	31,00	95,00
57 - CONSTRUCCIÓN SECTOR G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	96,00	0,00	4,00	4,00	2,00	98,00
58 - REFACCIONES GRALES. SU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	41,00	0,00	59,00	59,00	54,00	95,00
64 - ADECUACION EDILICIA COM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	63,00	0,00	37,00	37,00	0,00	63,00
67 - REFACCIÓN EDILICIA ALCAII	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	72,00	0,00	28,00	28,00	0,00	72,00
71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	38,00	90,00	(28,00)	62,00	32,00	70,00
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	70,00	70,00
74 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	4,00	0,00	96,00	96,00	86,00	90,00
75 - REFUNC.SECRETARIA ANAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	61,00	0,00	39,00	39,00	34,00	95,00
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
760 - CONSTRUCCION CERCOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	52,00	0,00	48,00	48,00	48,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.: 6 - Agenc.Seguridad Vial										
Proyecto: 30.0.1 - OBRAS SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - REFACCIONES DESTACAME	33 - Cantidad Anual	82-996-0	01/01/2016	31/12/2017	8,00	92,00	0,00	92,00	0,00	8,00
S.A.F.: 7 - FdoSeg y Prev L13297										
Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	97,00	97,00	40,00	40,00
78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	40,00	40,00
Institución: 30 - M. Producción										
S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACIONES EN SEDE CENTRAL Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 6 - SUB. DE ADM. Y COORD. TÉC. Y LEGAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION SEDE CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2016	31/12/2017	10,00	90,00	(40,00)	50,00	5,00	15,00
Proyecto: 32.0.2 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PUESTA EN VALOR EZE GRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.1.1 - ACONDICIONAMIENTO CENTRO OPERATIVO EXPERIMENTAL LAS GAMAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECU										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES EN LA INFRAE	31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 32.2.1 - ACONDICIONAMIENTO ALA - COE SANTA FELICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 29 - SEC. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFUNCIONALIZ. SEDE OFICI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENCIÓN PLA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2016	31/03/2019	14,00	54,00	0,00	54,00	65,00	79,00
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
52 - ESC. NORM. SUP. Nº 35 - RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/03/2017	67,00	33,00	0,00	33,00	33,00	100,00
53 - CONSTR.REFAC.Y AMPL.DE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
54 - CONSTRUC.REFACC.Y AMPI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(57,00)	43,00	23,00	23,00
55 - CONSTRUC.REFACC.Y AMPI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(10,00)	90,00	80,00	80,00
56 - CONSTR. Y REFAC.DE OBR/	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(63,00)	37,00	3,00	3,00
57 - REFACCIÓN INMUEBLES. FL	31 - % de avance físico	82-996-0	15/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	85,00	85,00
59 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	93,00	93,00
60 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	76,00	76,00
61 - ESSO Nº 262 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	22,00	22,00
62 - ESSO Nº 510 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00
63 - ESSO ARROYO LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	2,00	2,00
64 - ESCUELA PRIMARIA Nº 16 - S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - ESCUELA PRIMARIA BARRICADA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
66 - ESSO Bº LA ORILLA - ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
67 - JARDIN Nº 8134 - SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
69 - CENTRO DE ATENCION FAMILIAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
70 - COMEDOR FUNES - ESCUELA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
71 - REF. INM. - FUNC. COCINA C	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
72 - ESCUELA Nº 9020 - G. BAIGC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
73 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
74 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
75 - 2º ET. CONSTR. AULAS EN 10	31 - % de avance físico	82-996-0	01/12/2017	31/12/2018	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
76 - 3º ET. CONSTR. AULAS EN 10	31 - % de avance físico	82-996-0	01/12/2017	31/12/2018	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Proyecto: 19.0.12 - Nueva Catedral Ciudad. Sta. Fe			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Remod.Nuev.Catedral	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 38.0.1 - DAMI GRAN ROSARIO - LEY 13488			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSULTORIA - LEY 13488	2 - Horas hombre	82-995-0	01/09/2016	30/11/2017	15,00	85,00	0,00	85,00	75,00	90,00
51 - GIRSU-RESIDUOS SOLIDOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	31/03/2017	69,00	31,00	0,00	31,00	21,00	90,00
52 - GIRSU-INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	30/09/2017	53,00	47,00	0,00	47,00	47,00	100,00
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 20.1.14 - CAMINOS PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO DPV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/10/2016	28/02/2017	87,00	13,00	0,00	13,00	0,00	87,00
108 - Rta.Pc. 65-Tr.R.N. 11(Monje)	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/10/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.1.39 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA-PN			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA	31 - % de avance físico	82-49-0	20/01/2017	31/05/2019	0,00	33,33	(14,30)	19,03	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 20.1.40 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESI-PN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2018	30/06/2020	0,00	49,99	(30,00)	19,99	0,00	0,00
Proyecto: 20.1.41 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2015	30/04/2017	78,39	21,61	0,00	21,61	21,00	99,39
Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2019	3,00	40,00	15,00	55,00	47,00	50,00
52 - RAMAL DE AGUA Y SIST GE:	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/01/2018	0,00	40,00	(38,00)	2,00	1,80	1,80
Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	(3,00)	7,00	0,00	0,00
S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.										
Proyecto: 20.4.1 - OBRAS HÍDRICAS PARA CUENCAS INTERIORES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 15 - S.U.P.C.E										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - CUENCA RÍO PARANÁ	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2012	30/06/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
Proyecto: 20.4.4 - PROYECTOS SOCIO AMBIENTALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 15 - S.U.P.C.E										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ADMINISTRACIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/07/2018	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.4.5 - PROYECTOS EJECUTIVOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 15 - S.U.P.C.E										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/07/2018	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios										
Proyecto: 19.0.11 - PROMEBA III Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RED ELECTRICA - LOCALID.	31 - % de avance físico	82-49-258	01/01/2016	31/01/2017	72,00	28,00	0,00	28,00	15,00	87,00
52 - RED DE AGUA POTABLE-LO	31 - % de avance físico	82-49-258	22/07/2015	31/12/2017	48,00	52,00	0,00	52,00	47,00	95,00
S.A.F.: 13 - Reconvt Puerto Sta Fe										
Proyecto: 23.0.1 - RECONVERSIÓN PUERTO SANTA FE - INVERSIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - Coord. de Unid.Prep.Puerto										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - SUPERVISIÓN DE OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
2 - UNIDAD DE GESTIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
51 - PUERTO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 15 - Mejora G.Municipal										
Proyecto: 19.0.9 - PMGM LEY 13011 - NUBE PROVINCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PMGM LEY 13011 - NUBE PRC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/09/2014	31/07/2017	83,00	17,00	0,00	17,00	17,00	100,00
S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176										
Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO INSTITUC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2011	31/03/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	0,20	99,20
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN D	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2011	31/03/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	0,30	99,30
51 - AMPL.Y REF.ESC.-FOCEM II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	10,00	(1,00)	9,00	0,00	0,00
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESID.	156 - Escuelas Asistidas	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.307,00	1.307,00
Proyecto: 5.0.11 - PROYECTO REFACCIONES EDILICIAS DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC.			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REFACCION INMUEBLES FUN	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	657,00	(657,00)	0,00	0,00	0,00
2 - REFACCION INMUEBLES FUN	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	400,00	(400,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	226,00	(226,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	624,00	(624,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TEC	9 - m2 en construcción	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TEC	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	247,00	(247,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TEC	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
800 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	67,00	(67,00)	0,00	0,00	0,00
800 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	307,00	(307,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.13 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS - LEY 13543			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ESSO N°262 - SANTA FE	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.760,00	(1.285,00)	475,00	0,00	0,00
2 - ESSO ARROYO LEYES	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	756,00	(756,00)	0,00	0,00	0,00
3 - ESSO BARRIO LA ORILLA ESF	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	900,00	(630,00)	270,00	0,00	0,00
4 - ESCUELA PRIMARIA N°16 - S/	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.400,00	(770,00)	630,00	0,00	0,00
5 - ESSO N°510 - SANTA FE	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.086,00	(597,00)	489,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.13 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS - LEY 13543			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - ESCUELA PRIMARIA BARRIO	9 - m2 en construcción	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.407,00	(844,00)	563,00	0,00	0,00
7 - JARDIN N°8134 - DIONISIO OV	9 - m2 en construcción	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	960,00	(326,00)	634,00	0,00	0,00
S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar										
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	97,00	501,00	598,00	580,00	580,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	475,00	(67,00)	408,00	15,00	15,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	399,00	(265,00)	134,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	592,00	303,00	895,00	253,00	253,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	426,00	60,00	486,00	118,00	118,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.398,00	212,00	1.610,00	465,00	465,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	515,00	(21,00)	494,00	360,00	360,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.916,00	285,00	2.201,00	2.292,00	2.292,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIM	9 - m2 en construcción	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	197,00	177,00	374,00	92,00	92,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	370,00	230,00	600,00	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.7 - PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	892,00	0,00	892,00	46,00	46,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	826,00	0,00	826,00	18,00	18,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	742,00	0,00	742,00	106,00	106,00
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1.089,00	52,00	1.141,00	992,00	992,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	648,00	0,00	648,00	160,50	160,50
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	495,00	52,00	547,00	26,00	26,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	472,00	0,00	472,00	244,50	244,50
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	382,00	806,00	1.188,00	365,20	365,20
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	589,00	52,00	641,00	74,70	74,70
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	636,00	570,00	1.206,00	881,50	881,50

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	570,00	570,00	169,30	169,30
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	211,00	0,00	211,00	265,00	265,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TEC	9 - m2 en construcción	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
Institución: 41 - M.Ciencia,Tec e IP.										
S.A.F.: 1 - Dir. Gral Adm										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACION SEDE GOB ROSARIO			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD DE MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION SEDE GOB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.0.1 - ACUARIO ROSARIO			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA DE PROYECTOS ESPECIALES E INNOVACION SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ACUARIO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Institución: 51 - M. Medio Ambiente										
S.A.F.: 1 - M. Medio Ambiente										
Proyecto: 37.0.1 - Obras para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 4 - SECRETARIA. MEDIO AMBIENTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Disposición Final de Residuos	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/02/2016	31/12/2017	10.000,00	20.000,00	(3.000,00)	17.000,00	100,00	10.100,00
53 - GIRSU 3º etapa- villa goberna	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	100,00	100,00
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONVENIOS Y CONTRATAC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(93,36)	6,64	0,00	0,00
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
75 - PRESERVACION DE MANZAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2018	15,06	100,00	(45,67)	54,33	51,05	66,11
139 - ARCHIVO INTERMEDIO DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2015	30/12/2017	87,72	12,28	0,00	12,28	12,28	100,00
140 - REPARACION Y MANTENIM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
142 - REPARACION Y MANTENIM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
144 - SEDE GOB.ROSARIO-CON	31 - % de avance físico	82-84-0	28/03/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
163 - EDIFICIO TRIBUNALES DIS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(70,62)	29,38	0,00	0,00
164 - EDIFICIO TRIBUNALES CAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
166 - REMOD.AV.RIVAROLA -TR.I	31 - % de avance físico	82-84-0	15/12/2014	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
170 - SEDE DE GOBIERNO- TECH	31 - % de avance físico	82-84-0	07/03/2016	31/12/2017	91,85	1,69	6,46	8,15	8,15	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
174 - REF.OFICINAS MINIST.ECO	31 - % de avance físico	82-84-0	28/01/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
176 - CONST. CERCO CASA DE C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2014	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
178 - ESPACIO PARA LA MEMOR	31 - % de avance físico	82-84-0	23/02/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
181 - REHAB.OFIC.SECRET.SER)	31 - % de avance físico	82-84-0	26/05/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
185 - REHAB. SISTEMA CARPINT	31 - % de avance físico	82-84-0	02/03/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
186 - TRATAMIENTO FACHADAS	31 - % de avance físico	82-84-0	10/10/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
187 - REFAC. VS. FISCALÍA EST/	31 - % de avance físico	82-63-0	08/06/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
188 - REPARACION ALEROS DE I	31 - % de avance físico	82-63-0	13/07/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
189 - CONST. ALA SUR CASA GC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
190 - SALON BLANCO - SEDE DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	89,52	89,52
191 - REP. GRALES. OF. INFORM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
192 - NUEVO EDIFICIO SEGURID.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
193 - AEROPUERTO DE SANTA F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	91,06	91,06
194 - REHABILITACION DE GALE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	0,00	81,26	81,26	74,20	74,20
195 - PLAN DE OBRAS - SEDE DE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
196 - PUESTA EN VALOR MINIST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
197 - SUB-SUELO MINISTERIO DI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
198 - SEDE ADMINISTRATIVA MI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
199 - EDIFICIO JUZGADO REGIST	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
200 - REHAB. FACHADAS- SEDE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	0,00	8,68	8,68	22,47	22,47
201 - REMODELACION ASCENSC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	30/04/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202 - INSTALACION ELECTRICA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	0,00	45,36	45,36	80,66	80,66
203 - REHAB.SALON BLANCO CA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	01/06/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
204 - REHAB. LOC. SALA DE REL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	0,00	37,64	37,64	51,26	51,26
205 - CONST. EDIF. SEDE. DIR. P	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	31/12/2017	27,15	0,00	72,85	72,85	72,85	100,00
206 - CONST. CERRAM Y SANIT I	31 - % de avance físico	82-63-0	15/08/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	41,31
207 - PROVISION Y OBRAS COMI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/12/2018	0,00	0,00	64,91	64,91	90,77	90,77
208 - REMODELACION DE LA EX	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2018	0,00	0,00	22,72	22,72	7,70	7,70
210 - PORTAL DE INGRESO A CA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - OFICINA 228-SEC. DE ESTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2017	31/01/2018	0,00	0,00	3,46	3,46	0,00	0,00
212 - REFOR. FISCALIA DE ESTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	18,37
213 - CUBIERTAS MINISTERIO DI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
58 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-63-0	15/12/2015	31/12/2017	11,29	88,71	0,00	88,71	62,83	74,12

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
82 - REPARAC.GRAL.INST.RECU	31 - % de avance físico	82-84-0	20/05/2014	31/12/2017	87,67	10,00	2,33	12,33	12,33	100,00
115 - EX LICEO - ADAPTACION IN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2017	85,02	10,00	4,98	14,98	14,98	100,00
149 - COMISARIA 12-VENADO TU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
161 - U2-CARCEL LAS FLORES-R	31 - % de avance físico	82-63-0	02/05/2016	31/12/2017	20,73	79,27	0,00	79,27	79,27	100,00
175 - COMISARIA DE VILLA GDOI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
178 - COMISARIA 33 DE ROSARIK	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
208 - COMISARIA N°2 DE CERES-	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2016	31/12/2017	11,21	100,00	(11,21)	88,79	87,94	99,15
219 - CENTRO DE JUSTICIA PEN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2013	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
223 - POLICIA CIENTIFICA EX LIC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
224 - UNIDAD PENITENCIARIA N°	31 - % de avance físico	82-84-0	11/09/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
225 - ALCAIDIA PABELLON ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	80,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00
227 - SUBESTACION TRANSFOR	31 - % de avance físico	82-84-0	23/07/2015	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
228 - UNIDAD PENITENCIARIA 5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(20,54)	79,46	78,55	78,55
231 - CONST. U.PENIT. N°16-3ER.	31 - % de avance físico	82-84-0	20/10/2014	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
232 - REMODELACIÓN COMISAR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	94,23	94,23
233 - UNIDAD 2 LAS FLORES COI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2015	31/12/2017	47,53	12,90	39,57	52,47	52,47	100,00
235 - CENTRO DETENCIÓN SAN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/2017	31/08/2018	0,00	100,00	(94,50)	5,50	0,65	0,65
236 - NUEVA ALCAIDIA DE MELIN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
237 - COMISARIA DE FRONTERA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
238 - IMPERMEABILIZACION IRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
239 - REFUNCIONALIZACION INS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240 - U1 - CARCEL DE CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(99,99)	0,01	0,00	0,00
241 - INSTITUTO DE DETENCION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
242 - PUESTA EN VALOR COMIS.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
243 - PILAR DE MEDICION, CAB.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
244 - TRATAMIENTOS CLOACALI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2017	31/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46
245 - REEMPLAZO TANQUE DE V	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
246 - INSTALCION CLOACAL U16	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
700 - U.PENITENCIARIA N°11 -CO	31 - % de avance físico	82-84-0	09/01/2015	31/12/2017	56,77	43,23	0,00	43,23	43,23	100,00
701 - UNIDAD PENITENCIARIA N°	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	87,04	10,00	2,96	12,96	12,96	100,00
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
89 - CAPS ALVEAR-CONSTRUC.I	31 - % de avance físico	82-84-0	14/12/2015	31/12/2018	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
94 - CAPS CONSTRUCCION EDIF	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
172 - CENTRO DE SALUD B°IDEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2017	51,08	76,22	(27,30)	48,92	48,92	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
194 - CAPS SUNCHALES-DPTO.C	31 - % de avance físico	82-21-0	04/05/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
206 - CENTRO DE SALUD DE RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	1,63	98,37	0,00	98,37	92,72	94,35
210 - CENTRO DE SALUD RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	05/05/2014	31/12/2018	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
212 - HOSPITAL CERES- 2º ETAP	31 - % de avance físico	82-91-0	02/05/2013	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
215 - SAMCO RAFAELA- DPTO. C	31 - % de avance físico	82-21-0	08/05/2013	31/12/2017	100,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	100,00
224 - NUEVA ETAPA HOSPITAL C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	99,35	99,35
226 - HOSPITAL CULLEN- STA. FI	31 - % de avance físico	82-63-0	07/06/2017	30/12/2018	0,00	100,00	(4,05)	95,95	99,91	99,91
229 - PSIQUIATRICO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
235 - REFAC.Y PUESTA EN VALC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2013	31/12/2018	91,36	8,64	0,00	8,64	8,64	100,00
238 - REF. CTRO. ASISTENCIAL S	31 - % de avance físico	82-91-0	16/03/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
240 - REMODELACION CAPS 9 C.	31 - % de avance físico	82-84-0	22/07/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
252 - CAP Y COMISARÍA CAÑADA	31 - % de avance físico	82-56-0	04/03/2015	31/12/2018	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
254 - PLANTA TRATAMIENTO RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
261 - NUEVO HOSPITAL DE COR	31 - % de avance físico	82-105-0	05/08/2015	31/12/2017	34,39	68,55	(2,94)	65,61	40,77	75,16
274 - CENTRO DE SALUD BARRIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(98,87)	1,13	0,00	0,00
275 - CENTRO DE SALUD BARRIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(43,84)	56,16	67,75	67,75
276 - HOSPITAL CORONDA - TER	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
277 - CAPS B NUEVA POMPEYA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(65,28)	34,72	45,01	45,01
278 - HOSPITAL LAS ROSAS - DF	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
279 - HOSPITAL DE VILLA CONST	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
280 - AMPLIACION HOSPITAL SA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2017	01/05/2018	0,00	100,00	(95,71)	4,29	11,10	11,10
281 - NUEVA GUARDIA HOSPITA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
282 - HOSPITAL DE CASILDA-DF	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
283 - ADECUACION HOSPITAL IT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	25,75	25,75
284 - HOSPITAL CENTENARIO 2C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	0,00	26,27	26,27	30,79	30,79
285 - SAMCO DE SANTO TOME- I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/05/2018	0,00	0,00	12,23	12,23	26,26	26,26
286 - GUARDIA HOSPITAL J. M. C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39
287 - REFUERZO ESTRUCT. TAN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
83 - REFAC. REMOD. Y AMPL. HC	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	65,09	65,09
84 - CONST. CENTRO ACCION FJ	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2016	31/12/2017	40,00	0,00	60,00	60,00	56,27	96,27
86 - REFAC. HOGAR DE ADULTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/05/2018	0,00	0,00	7,53	7,53	26,45	26,45

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64 - CASA DE LA CULTURA DE S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/05/2018	0,00	10,00	(7,43)	2,57	8,68	8,68
136 - CONSTRUCC.NUEVO EDIFIC	31 - % de avance físico	82-63-0	07/07/2014	31/12/2017	27,95	10,00	62,05	72,05	71,93	99,88
172 - CONST. PISTA ATLETISMO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
173 - CONST. PISTA ATLETISMC	31 - % de avance físico	82-133-0	09/10/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
174 - CONST. PISTA ATLETISMO	31 - % de avance físico	82-77-0	02/03/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
175 - CERRAM. CLIMAT. PISCINA	31 - % de avance físico	82-63-0	11/06/2015	31/12/2017	60,20	56,14	(16,34)	39,80	39,80	100,00
176 - CONST. PISTA DE ATLETIS	31 - % de avance físico	82-28-0	08/12/2015	31/12/2017	32,25	16,75	51,00	67,75	67,75	100,00
177 - PISTA DE ATLETISMO SAN	31 - % de avance físico	82-98-0	16/08/2016	31/12/2017	14,89	100,00	(14,89)	85,11	82,40	97,29
178 - PISTA DE ATLETISMO LAS	31 - % de avance físico	82-7-0	09/03/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
181 - REP VS FACHADAS Y CUBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(29,33)	70,67	27,35	27,35
182 - PISTA DE ATLETISMO DE S	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(92,39)	7,61	26,80	26,80
184 - BAR MUSEO ANGEL GALLA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
185 - INSTITUTO Nº 4 DE RECON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2017	30/04/2019	0,00	100,00	(80,37)	19,63	4,19	4,19
186 - PUESTA EN VALOR PLAZA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	28/02/2018	0,00	100,00	(49,68)	50,32	76,82	76,82
187 - PARQUE DE VENADO TUEF	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
188 - PARQUE DE RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
189 - ESCUELA SECUNDARIA - A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2017	31/01/2019	0,00	100,00	(89,53)	10,47	19,96	19,96
190 - CENTRO DIVULGACION NA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
192 - OBRAS LA ESQUINA ENCEI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
193 - MONUMENTO GRITO ALCO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/04/2017	01/04/2018	0,00	100,00	(20,14)	79,86	93,37	93,37
194 - ESC NORMAL SUP 2 - ESC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(33,04)	66,96	75,38	75,38
195 - SISTEMA DE CLIM. Y OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	80,46	80,46
196 - PAVIMENTACION CALLES E	31 - % de avance físico	82-84-0	16/02/2017	16/04/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
197 - CONST.INST.SUP.PROF. N°	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	01/04/2019	0,00	0,00	23,12	23,12	10,20	10,20
198 - BIBLIOTECA ARGENTINA- I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/03/2019	0,00	0,00	0,89	0,89	2,35	2,35
199 - CLIMAT. PILETA Y CONST. I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2017	7,83	0,00	92,17	92,17	91,48	99,31
200 - CERRAM. Y CLIMAT. PISCIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	51,25	0,00	48,75	48,75	44,58	95,83
201 - ESCUELA MANTOVANI - SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
202 - REFACCION MUSEO ROSA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32
203 - CERRAM. Y CLIMATIZ. PISC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/05/2018	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
204 - CENTRO DE ALTO RENDIM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
205 - INSTITUTO PROFESORADC	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/2017	31/08/2018	0,00	0,00	11,52	11,52	7,25	7,25
206 - REFAC. PARQUE ARQUEOI	31 - % de avance físico	82-35-0	01/10/2017	31/12/2018	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 62 - M. Obras Públicas											
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)											
Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - AVDA. PEÑALOZA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	02/02/2016	31/12/2017	21,96	75,00	3,04	78,04	74,64	96,60	
Proyecto: 16.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 11 - UEPA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
64 - POLO TECNOLOGICO RECO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
67 - AEROPUERTO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 11 - UEPA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
56 - ESTABLEC. SOCIO EDUC. PI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2011	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
64 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-84-0	23/06/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	
65 - CENTRO DE JUSTICIA PENA	31 - % de avance físico	82-84-0	22/10/2014	31/12/2017	79,01	13,67	7,32	20,99	20,99	100,00	
700 - EDIFICIO 2-EX-BATALLÓN-F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	
Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 11 - UEPA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
62 - HOSPITAL NODAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	10/06/2011	31/12/2017	86,30	10,00	3,70	13,70	13,70	100,00	
63 - CEMAFE 2ªETAPA- CERRAMI	31 - % de avance físico	82-63-0	26/05/2014	31/12/2017	98,02	1,98	0,00	1,98	1,98	100,00	
65 - HOSPITAL ITURRASPE 3ªET	31 - % de avance físico	82-63-0	17/03/2014	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	
67 - HOSPITAL NODAL DE VENAI	31 - % de avance físico	82-42-0	05/05/2014	31/12/2017	90,32	9,68	0,00	9,68	9,68	100,00	
68 - HOSPITAL NODAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	3,69	3,69	
69 - HOSPITAL NODAL RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2014	31/12/2017	99,57	0,43	0,00	0,43	0,43	100,00	
70 - HOSPITAL ITURRASPE 4 ET	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2016	30/11/2018	0,00	100,00	(66,49)	33,51	28,95	28,95	
71 - HOSPITAL NODAL VENADO	31 - % de avance físico	82-42-0	03/11/2014	31/12/2017	53,19	21,80	25,01	46,81	46,48	99,67	
72 - HOSPITAL DE RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
73 - CEMAFE 3 ETAPA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	23/08/2016	31/12/2017	7,49	100,00	(7,49)	92,51	88,29	95,78	
74 - HOSPITAL DE CERES 3 ETAP	31 - % de avance físico	82-91-0	05/05/2015	31/12/2017	74,89	26,00	(0,89)	25,11	25,03	99,92	
75 - HOSPITAL NODAL DE RAFAEL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2015	31/12/2018	25,69	88,17	(13,86)	74,31	64,99	90,68	
77 - RECONVERSIÓN OLIVEROS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
78 - CEMAFE TERMINACION (ET/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
79 - HOSPITAL DE RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2017	01/03/2019	0,00	100,00	(45,15)	54,85	19,68	19,68	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 11 - UEPA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64 - ESCUELA EDUCACION TECN	31 - % de avance físico	82-63-0	20/07/2015	31/12/2017	43,00	15,00	42,00	57,00	49,25	92,25
67 - CENTRO LOS ALEROS CIUD	31 - % de avance físico	82-63-0	04/05/2015	31/12/2017	90,00	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00
68 - JARDINES DE INFANTES ZO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/01/2018	0,00	100,00	(28,25)	71,75	66,59	66,59
70 - ESCUELA SECUNDARIA ZON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	30/09/2018	0,00	100,00	(98,58)	1,42	2,29	2,29
73 - ACUARIO 2 ETAPA - ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	15/05/2014	31/12/2017	96,50	0,00	3,50	3,50	3,50	100,00
75 - RIVERA CULTURAL FRANJA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(99,03)	0,97	8,03	8,03
77 - ACUARIO DE ROSARIO- 3 ET	31 - % de avance físico	82-84-0	25/11/2014	31/12/2017	96,51	35,53	(32,04)	3,49	3,49	100,00
78 - MUSEO DEL DEPORTE- ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	25/11/2014	31/12/2017	46,66	10,00	43,34	53,34	41,68	88,34
80 - ESCUELA CENTENARIA DE V	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2014	31/12/2017	98,77	0,00	1,23	1,23	1,23	100,00
85 - PARQUE MUSEO DEL DEPO	31 - % de avance físico	82-84-0	09/12/2015	31/12/2017	21,72	84,31	(6,03)	78,28	78,00	99,72
86 - MOLINO FRANCHINO - 2 ETA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	01/10/2018	0,00	100,00	(90,43)	9,57	11,75	11,75
87 - MUSEO DEL DEPORTE 2 ET,	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
88 - INSTITUTO Nº 16 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	01/04/2019	0,00	100,00	(65,52)	34,48	0,00	0,00
90 - ACUARIO - ETAPA 4 - ROSAF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/10/2018	0,00	0,00	74,24	74,24	75,06	75,06
91 - INSTITUTO Nº 3 - VILLA CON	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(11,62)	88,38	0,00	0,00
92 - INSTITUTO PROFESORADO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(24,54)	75,46	0,00	0,00
93 - INSTITUTO Nº 9 - TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
94 - ESC. TÉCNICA Nº 291-ARMSI	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 22.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 11 - UEPA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
8 - REMOD. Y REACOND. TERMIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
15 - AMPL. Y REFAC. EDIFICIO CI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16 - EJECUCION TERMINAL DE C	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17 - REFAC EDIFICIO JUZGADO (31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
18 - REFAC. SALON SOCIAL COM	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19 - REF.Y RENOV.ANTIG. TERM	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20 - AMPLIACION EDIFICIO COMI	31 - % de avance físico	82-133-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21 - AMPL. OFICINA COMUNAL Y	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22 - TERMIN. OFICINA ATENCION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23 - CIRCULAC.Y DARSENAS TEI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24 - REFACCIONES SEDE COMU	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
25 - REPARACIONES CONSEJO I	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
26 - CONT.CERCO SEGUR.AERC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
27 - REMOD. PLAZOLETA Y EDIF	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28 - AISLANTE TERMICO Y CIELC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29 - CONSTRUCCION ESTACION	31 - % de avance físico	82-105-0	15/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30 - AMPLIACION DEL SALON CC	31 - % de avance físico	82-21-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - CONSTRUCCION GALPON C	31 - % de avance físico	82-21-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.2 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES COMISARIA 1	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - REFORMA EDIFICIO COMUI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.3 - OBRAS MENORES EN SALUD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - REFORMA Y AMPLIACION DEI	31 - % de avance físico	82-28-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - CONST. EDIF. CENTRO DE SA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6 - REFACCIONES SAMCO LOCA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - REF Y ACOND. SAMCO DE CA	31 - % de avance físico	82-119-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8 - AMPL. REFORMA Y REFUN EI	31 - % de avance físico	82-56-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - AMPLIACION SAMCO- CRIS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
303 - CONST. CENTRO DE SALUI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304 - REFACCIONES SAMCO- LO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
305 - REFACCION Y AMPLIACION	31 - % de avance físico	82-112-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
306 - AMPLIA. HOSP. DR.C.GOYT	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
307 - REFACCION SAMCO-SAN J	31 - % de avance físico	82-112-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
308 - AMPL. Y REMOD. SAMCO- I	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
309 - AMPL. Y REMOD. SAMCO D	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.4 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PROYECTO HOGAR DE ANCI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - GERIATRICO VILLA LUZ- 2°E-	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
66 - REMODELACION PLAZA CEM	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
67 - TRANS.USINA VIEJA EN CEM	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68 - FINALIZ.TRAB.REMOD.Y PUE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69 - RECUP. EDIF. SOC. ITALIAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70 - CONSTR. MULTIESPACIO RE	31 - % de avance físico	82-63-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - CUB DE TECHO Y PISO MAD	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
72 - PTA. EN VALOR Y RECUP IN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73 - COMPLEJO RECREATIVO C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 - PTA. VALOR SEC. HISTORIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 - 3ra. ETAPA EDIF. JARDIN INF	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76 - REF. Y AMPL. SALON USOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
77 - PROYECTO REST. Y MEJOR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78 - REFACCION ESTACION FER	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
79 - OBRAS EN ESTACION FERR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80 - EJEC PISO CEMENTO ALISA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
81 - CONSTR. ESCENARIO FIJO I	31 - % de avance físico	82-63-0	15/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
82 - CONST.CANCHA CESP.SINT	31 - % de avance físico	82-70-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - CONT. GRUPO SANITARIO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
303 - REMOD.BAÑOS ALUM.Y CC	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304 - CONST.AULA Y HALL ESC.F	31 - % de avance físico	82-112-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
305 - REMODELACION ESCUELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
306 - REFACCION EDIF. PARROC	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
307 - CONST.AULA Y GALERIA E	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
308 - AULA Y GAL. ESC. ESP. SEI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
309 - CONST. FUENTE EN PLAZA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
310 - AMPL EDIF.ESC.PRIM. N°60	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311 - REF.INTEG.Y FIN. PLAZA G	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
312 - CONST. AULA ESC. PRIM. N	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
45 - MEJORADO CAMINO -STA. C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
46 - CONST.CORDON CUNETA Z	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
47 - RECONST. CARPETA DE CO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
48 - CONST. CORDON CUNETA C	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
49 - REMOD. ALCANTARILLADO I	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
50 - DENSIFICACION ALUMBRAD	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51 - PROYECTO DE ALUMBRADC	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
52 - EJEC DE 3 CUADRAS DE CC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53 - CORDON CUNETA DE H.SIM	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54 - MEJORAS URBANAS-COMUN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
55 - EJECUCION DE PAVIMENTO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 62 - M. Obras Públicas										
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)										
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - PROYECTO CINTA ASFALTIC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
57 - ALUMBRADO PUBLICO ZON	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
58 - ENRIPIADO 600 MTS. CALLE	31 - % de avance físico	82-77-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
59 - LUMINARIAS LED ALUMBRAI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
60 - AMPLIACION ALUMBRADO P	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
61 - PROYECTO CANTERO CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62 - RIPIADO CALLES Y REALIZ. '	31 - % de avance físico	82-77-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63 - OBRAS DE BACHEO - 2da. E'	31 - % de avance físico	82-119-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64 - ILUMIN. ACCESO A LA LOCA	31 - % de avance físico	82-119-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
65 - RIPIADO Y REPOSICION RIP	31 - % de avance físico	82-98-0	15/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
66 - OBRAS EN PLAZA CIVICA DE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
67 - PROYECTO PUENTE TRANS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
68 - AMPLIAC. CORDON CUNETA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
69 - CONST.CORDON CUNETA Y	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70 - REFACCION GENERAL PLAZ	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
71 - RENOVACION ALUMBRADO	31 - % de avance físico	82-84-0	15/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
72 - CONST. CORDON CUNETA I	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73 - CONST. PAVIM DE HORMIGC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74 - ESTABILIZADO CALZADA UF	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 - RECUP. DE ESTRUCTURAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76 - PAVIMENTO ASFALTICO - C	31 - % de avance físico	82-84-0	15/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
77 - CORDON CUNETA BARRIO N	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78 - CONSTRUCCION CORDON C	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
79 - ILUMINACION ACCESO SOBI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80 - PROYECTO CORDON CUNE'	31 - % de avance físico	82-91-0	15/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - CORDON CUNETA BARRIO C	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - REACOND.ILUM.CALLE L.DE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - CANTERO HORM.-ILUM.CAN	31 - % de avance físico	82-126-0	15/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
84 - CALLES Y VEREDAS CENTR	31 - % de avance físico	82-21-0	15/11/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85 - MEJORA DE CALLE EN EL E.	31 - % de avance físico	82-126-0	15/12/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.7 - OBRAS DE DESARROLLO ECONOMICO			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONST.LOCAL DE VENTA RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 27.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 7 - DIRECCION PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO.					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFAC. Y REMOD. COMISAR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	96,66	96,66

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 15.0.2 - Desarrollo Institucional Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 15.0.3 - Infraestructura Edilicia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Cerramiento ingreso principal	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/12/2017	15/02/2018	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.1 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Estudios y Proyectos Hídricos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.2 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Convenios y Contrataciones U	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.1 - Tubos para Obra de Arte Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Tubos para Obra de Arte	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Supervisión de Trabajos Public	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.1.1 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
90 - Reacondicionamiento Canal C	31 - % de avance físico	82-995-0	18/05/2009	31/12/2017	46,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	46,00
92 - Reacondicionamiento Canales	31 - % de avance físico	82-84-0	24/06/2008	01/01/2017	94,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	94,00
Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
66 - Readecuación Hidral y Est de t	31 - % de avance físico	82-995-0	27/02/2009	01/03/2077	96,00	4,00	(2,00)	2,00	1,00	97,00
Proyecto: 17.1.4 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras Nuevas a Distribuir	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.1.5 - Obras de Saneamiento Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - Construcción sistema de desa	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2004	30/09/2017	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
116 - Azud Localidad de Tostado-P	31 - % de avance físico	82-77-0	09/02/2011	31/12/2017	98,00	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00
Proyecto: 17.1.6 - Obras Imprevistas Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras a realizar en la Provinci	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Convenio con Municipios y Com	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
251 - Empalme Villa Constitución C	31 - % de avance físico	82-28-0	01/07/2017	28/02/2018	0,00	0,00	15,00	15,00	14,00	14,00
252 - Peyrano Direccionamiento tra	31 - % de avance físico	82-28-0	01/04/2017	30/06/2017	0,00	0,00	68,00	68,00	46,00	46,00
253 - Alteo de caminos y reacond c	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00
254 - Vera Optimización Sistema di	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
255 - Colonia Teresa Fe y Mn	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
256 - Tostado cambio cañerías Agu	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
261 - Laguna Paiva - Optimización	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2017	28/02/2018	0,00	0,00	21,00	21,00	14,00	14,00
262 - Refuerzo y sustit cañerías im	31 - % de avance físico	82-112-0	01/11/2017	31/03/2018	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
264 - Ampliac red desag cloacales	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2017	30/04/2018	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00
267 - Ampliación red de desagües	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2017	30/04/2018	0,00	0,00	100,00	100,00	24,00	24,00
268 - Acceso Hospital Ricardo Alda	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/2017	30/09/2018	0,00	0,00	20,00	20,00	11,00	11,00
269 - Desvío tránsito pesado - Com	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2017	31/07/2017	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
270 - Estabilizado de ripio - Toba	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	39,00	39,00
271 - Estabilizado de ripio - Colmer	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
272 - Estabilizado en caminos comi	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	30/09/2017	0,00	0,00	35,00	35,00	21,00	21,00
273 - Pavimentación 20 cuadras - C	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	62,00	62,00	36,00	36,00
275 - B° Fonavi-Cordón cuneta 1°et	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/2017	31/01/2018	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
278 - Ampliación red colectoras dor	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	55,00	55,00
279 - Defensa integral S.Rosa de C	31 - % de avance físico	82-35-0	01/12/2017	31/05/2018	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
280 - Obras Híd. Recreio-STomé y l	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2017	31/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2005	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
101 - Canal María Susana-Dpto. Sa	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2016	31/05/2017	22,00	2,00	70,00	72,00	12,00	34,00
102 - Canal Biolatto-Dpto. San Mar	31 - % de avance físico	82-126-0	01/09/2016	30/04/2017	39,00	10,00	35,00	45,00	39,00	78,00
103 - Canal Totoras: Desmalezami	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2016	31/07/2017	42,00	13,00	13,00	26,00	19,00	61,00
104 - Canal Principal 1°y Secundar	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2016	31/08/2017	44,00	20,00	25,00	45,00	36,00	80,00
105 - Canal Principal 4°y Secundar	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2017	31/05/2018	0,00	0,00	18,00	18,00	1,00	1,00
108 - Limpieza y acondicionamient	31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/2017	28/02/2018	0,00	0,00	24,00	24,00	11,00	11,00
110 - Limpieza canal Los Cuatrer	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2017	30/09/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00
111 - Limpieza canales y camino - /	31 - % de avance físico	82-112-0	01/04/2017	31/08/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
113 - Canal Romero Corralito Sagu	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/01/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
114 - Canal Hugentobler-Aldao y M	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/07/2017	0,00	0,00	59,00	59,00	41,00	41,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
115 - Reacondicionamiento Canal (31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	30/06/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00
116 - Reacondicionam Canal Sec A	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	15/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - Módulos para Alcantarillas - C	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/0017	30/01/2018	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
119 - Reacondicionamiento Canal I	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Construcc de alcantarillas en	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2017	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Finalización de obra Canal Sa	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2017	31/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.5.1 - Ejecución obras por administración propia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Ejecución obras por administrac	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - Ejecución obras por administrac	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
40 - Rosario: Pavimentación Bv. 27	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	28/02/2018	11,00	64,00	0,00	64,00	57,00	68,00
41 - Pavim desag y obras compl Ay	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/03/2018	28,00	60,00	12,00	72,00	65,00	93,00
42 - Rafaela Desvio transito pesad	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/03/2018	0,00	100,00	(71,00)	29,00	17,00	17,00
43 - Rosario Rehabilitación calle Ju	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/03/2018	0,00	100,00	(27,00)	73,00	53,00	53,00
51 - Remodelación integral Av. Riv:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	28/02/2018	0,00	69,00	2,00	71,00	53,00	53,00
52 - Mejoramiento pavimento Amst:	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	59,00	59,00
53 - Acceso Aeropuerto "Islas Malv	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2019	0,00	56,00	(33,00)	23,00	0,00	0,00
54 - Circunvalación loc Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
55 - Ampliación Circunvalación Gal	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(87,00)	13,00	0,00	0,00
56 - Ensanche ruta San Genaro	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
57 - Roldan	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
58 - Av. interurbana S Lorenzo, Fra	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
59 - La Gallareta, Intiyaco y Toba -f	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
60 - Acceso Parque Industrial Avell.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	01/03/2018	0,00	100,00	(18,00)	82,00	31,00	31,00
61 - Circunvalación Villa Constituci	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
62 - Conexión vial San Lorenzo N y	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2017	31/08/2018	0,00	100,00	(87,00)	13,00	0,00	0,00
63 - San Genaro R 65	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70 - Rehabilitacion y remod Av San	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00
71 - Rehabilitación y remod Av San	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	30/06/2018	0,00	0,00	98,00	98,00	85,00	85,00
101 - Ensanche Bv Urquiza San Lo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2017	31/05/2018	0,00	100,00	(58,00)	42,00	41,00	41,00
102 - Pavimentación calle French S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	30/06/2018	0,00	100,00	(63,00)	37,00	20,00	20,00
103 - Pavimentación ingreso barrio:	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/08/2017	0,00	55,00	5,00	60,00	39,00	39,00
104 - Calle Ecuador V.Gdor. Gálve:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2017	31/01/2018	0,00	55,00	(1,00)	54,00	26,00	26,00
105 - Calle Quintana Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
106 - Paviment., desag. y ob. comp	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(27,00)	73,00	52,00	52,00
107 - Calle Aguado Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
108 - Calle Moreno Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
109 - Calle J J Paso Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(99,00)	1,00	0,00	0,00
110 - Ruta 34 y R280	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2017	31/10/2018	0,00	100,00	(99,00)	1,00	0,00	0,00
112 - Nuevo intercambiador La Tat	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
113 - Mejoramiento Circuito de Trai	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	87,00	87,00	68,00	68,00
114 - Remodelac de calles de acce	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	47,00	47,00
115 - Pavimentación de Villa Ocam	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/2017	31/01/2018	0,00	0,00	12,00	12,00	8,00	8,00
116 - Pavimentación definitiva calle	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/01/2018	0,00	0,00	22,00	22,00	5,00	5,00
117 - Pavim., desag y o. compl.en c	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/10/2017	0,00	0,00	11,00	11,00	8,00	8,00
118 - Plan mejorado pétreo de 80 c	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	30/11/2017	0,00	0,00	44,00	44,00	25,00	25,00
119 - Pavimentación Av Belgrano u	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	30/11/2017	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
120 - Pavim. camino acceso a term	31 - % de avance físico	82-119-0	01/12/2017	31/05/2018	0,00	0,00	80,00	80,00	17,00	17,00
123 - Colectora en Roldan-mejorar	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00
124 - Camino de acceso a Pto Araç	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	41,00	41,00	40,00	40,00
125 - Desvío tránsito pesado - Com	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/2017	31/01/2018	0,00	0,00	69,00	69,00	52,00	52,00
126 - Reasfaltado calles J B Justo,l	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2017	31/03/2018	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
127 - Transitabilidad y pavim calles	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2017	31/05/2018	0,00	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00
129 - Circunvalar Norte Casilda - El	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/2017	31/03/2018	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
130 - Pavimentación de Av. Preside	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2017	31/03/2018	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
155 - Rosario pavimento definitivo /	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2017	31/05/2018	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
158 - Remodelación integral Av Sgr	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Rafaela Canal Norte 2da. Etap	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	30/04/2019	0,00	100,00	(65,00)	35,00	13,00	13,00
52 - Esperanza Obras Hidricas can.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00
53 - Santo Tome Obras de defensa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(2,00)	98,00	0,00	0,00
54 - Desagüe Cloacal San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2017	31/03/2018	0,00	67,00	0,00	67,00	50,00	50,00
55 - Rosario Emisario 28	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(5,00)	95,00	19,00	19,00
56 - Rosario Emisario 27	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/10/2018	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00
57 - Rosario Emisario 32	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(18,00)	82,00	5,00	5,00
58 - Desagües Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
59 - Defensa Inud Arroyo Las Tosca	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(1,00)	99,00	0,00	0,00
60 - Defensa Cañada de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(2,00)	98,00	14,00	14,00
101 - Desagües Boulogne Sur Mer	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	76,00	(50,00)	26,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Canal Roverano Santo Tomás	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	30/05/2018	0,00	50,00	(45,00)	5,00	2,00	2,00
103 - Desagües pluvio cloacales y r	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/03/2018	0,00	0,00	32,00	32,00	1,00	1,00
104 - Infraestructura IT-Red de agu	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2017	30/04/2018	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
151 - Santa Fe Iluminación Ornament	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	30/06/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	86,00	86,00
Proyecto: 17.9.1 - Ejecución de obras en puertos y aeropuertos			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Repavimentación Aeropuerto S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/03/2018	0,00	100,00	(9,00)	91,00	90,00	90,00
52 - Nuevo Sistema Balizamiento A	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	87,00	87,00
53 - Obras viales acceso Terminal	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
54 - Dársenas, refugios y paradas t	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
55 - Aeropuerto Islas Malvinas-Ros	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
60 - Sistema AWOS - Aeropuerto S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2017	15/11/2017	0,00	0,00	84,00	84,00	6,00	6,00
Proyecto: 20.0.4 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterráneas			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - Const. y puesta funcionamiento	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2016	31/05/2017	87,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	87,00
102 - Const. y puesta funcionamiento	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2018	16,00	12,00	(8,00)	4,00	2,00	18,00
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - Fray Luis Beltrán Readec. Es	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2016	31/03/2017	86,00	14,00	0,00	14,00	0,00	86,00
152 - Ampliación red agua potable l	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
154 - Ampliación red agua potable l	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
155 - Sistema de provisión de agua	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
156 - Providencia Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
157 - San Guillermo - San Cristóba	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
158 - Santa Margarita - 9 de Julio -f	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
159 - Laguna Paiva - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
160 - El Rabón - General Obligado-	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
161 - San Carlos Sud - Las Colonia	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
162 - Puerto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
163 - 2ª Etapa Las Toscas - Gral Ot	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
164 - San Justo - San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
165 - Lazzarino - Gral Lóez	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
166 - Bª María Auxiliadora - Gral Ot	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
167 - Gregoria P. de Denis - 9 de Ji	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
168 - Empalme San Carlos - Las C.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
169 - Santa Rosa de Calchines	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
170 - Pje. A°Leyes y Los Zapallos -	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
171 - B°Parque Vernazza Pueblo E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
172 - Teodelina - Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
173 - Villa Ocampo - Gral Obligado	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
174 - Chañar Ladeado - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
175 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
176 - Humberto Primo - Castellano:	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
177 - Arequito - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
178 - San Javier - San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
179 - Totoras - Iriondo	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
180 - La Gallareta km 38 - Vera -PT	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
181 - Sauce Viejo - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
182 - Cayastá - Garay	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
183 - Const Sistema de provisión a	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
184 - Optimización sistema de agu:	31 - % de avance físico	82-77-0	01/10/2017	31/07/2018	0,00	0,00	34,00	34,00	18,00	18,00
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - Fray Luis Beltran Est Bombec	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00
102 - San Jose de la Esquina-Cloac	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
103 - Las Parejas Ampliación Red (31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
104 - Ampliación Red Cloacal Arms	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Sistema Cloacal Las Rosas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
106 - Ampliación Planta San Carlos	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
107 - Ampliación Red Cloacal Chat	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
108 - Sistema desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2019	0,00	13,00	(8,00)	5,00	0,00	0,00
109 - Sistema Desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	51,00	(50,00)	1,00	0,00	0,00
110 - Alejandra Dpto San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(92,00)	8,00	0,00	0,00
111 - Desague Cloacal Romang	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
112 - Desague Cloacal San Cristob	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
151 - Ampliación desagües cloacal	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	58,00	59,00	86,00	86,00
152 - Álvarez - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
153 - B°Coop. Sector Norte Avellar	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
154 - Bella Italia - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
155 - VenadoTuerto - Venado Tuer	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
156 - Empalme Villa Constitución -	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
157 - Uranga - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor											
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)											
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
158 - Piamonte - San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
159 - El Araza - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
160 - Elortondo - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
161 - Teodelina - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
162 - Zavalla - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
163 - Soldini - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
164 - San Vicente - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
165 - Coronel Arnold - San Lorenzc	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
166 - Angélica - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
167 - Arrufo - San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
168 - Barrancas - San Jerónimo	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
169 - Berabevú - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
170 - Los Molinos - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
171 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
172 - Santa Teresa - Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
173 - Zenón Pereyra - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2019	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
174 - San Jorge - San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
175 - Ataliva - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
176 - Coronel Domínguez - Rosaric	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
177 - San Carlos Norte - Las Colon	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
178 - Escalada - San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
179 - Emilia - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	31/08/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
180 - Diego de Alvear - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
181 - Los Laureles-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
182 - Tartagal - Vera -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares				Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
54 - Obras de Arte en Canal Secun	31 - % de avance físico	82-995-0	23/04/2014	30/04/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	99,00
71 - Obras Arte Arroyos Calavera y	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2016	31/10/2018	12,00	10,00	49,00	59,00	66,00	78,00	78,00
72 - Obras de Arte canal Verra	31 - % de avance físico	82-91-0	24/06/2016	31/03/2018	3,00	3,00	19,00	22,00	21,00	24,00	24,00
104 - Laguna La Blanca Obras de r	31 - % de avance físico	82-112-0	15/10/2014	31/12/2017	50,00	6,00	(1,00)	5,00	16,00	66,00	66,00
109 - Lassaga Obras de Arte en Ca	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2017	30/06/2018	0,00	38,00	2,00	40,00	90,00	90,00	90,00
111 - La Picassa Obras de Arte en	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
112 - Puentes Viales y Ferroviarios	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2015	31/10/2018	45,00	7,00	30,00	37,00	38,00	83,00	83,00
113 - Agataura Obras Arte vincula	31 - % de avance físico	82-42-0	04/04/2017	31/12/2018	0,00	1,00	21,00	22,00	45,00	45,00	45,00
118 - Canal Patras	31 - % de avance físico	82-995-0	10/03/2015	31/05/2017	67,00	15,00	16,00	31,00	32,00	99,00	99,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Construcción Obras de Arte e	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2014	31/12/2017	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
153 - Canal Interlagunas Reacondi	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	30/04/2018	0,00	49,00	(43,00)	6,00	6,00	6,00
201 - Colector Principal El Sable-Ci	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2018	3,00	63,00	0,00	63,00	63,00	66,00
202 - Desagüe Pluvial Mariano Con	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2016	30/06/2018	9,00	90,00	0,00	90,00	33,00	42,00
203 - Obras Hídricas Dpto. Belgran	31 - % de avance físico	82-7-0	01/09/2017	31/12/2018	0,00	37,00	(15,00)	22,00	0,00	0,00
204 - Obras Hídricas Santo Tome, I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/05/2018	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
205 - Revestimiento canal Salvat F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	25,00	25,00
206 - Puente Arroyo San Lorenzo/F	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	1,00
207 - Canalización y Puentes Caña	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	77,00	0,00	77,00	9,00	9,00
251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/0017	30/04/2018	0,00	1,00	8,00	9,00	8,00	8,00
252 - Desagüe urbano Bombal	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
253 - Obras de Arte Canal Constitu	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
254 - Obras de Arte Canal Ppal Sar	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	45,00	46,00	75,00	75,00
255 - Canal Trasvasador Sanford A	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
256 - Reacondicionamiento Canal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
257 - Canal Interprovincial R35 C	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
258 - Canal Trasvasador Gessler L	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
259 - Canal Trasvasador Oliveros	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
260 - Readecuación Sistema Las M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
261 - Readecuación Vila Cululú	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
262 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
263 - Canal Cafferatta El Cantor	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/05/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
264 - Drenaje rural Colonia Cello	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	30/06/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
265 - Alcantarillas urbanas Coronel	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	30/04/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
266 - Modificación Final canal Corre	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	30/09/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
267 - Desagües Este Gral Lagos R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/07/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
268 - Desagües Timbúes	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/10/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
269 - Reacondicionamiento Canal /	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/10/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
270 - Alcantarillas R26S Lucio V. L	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	30/04/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
271 - Desagüe laguna urbana Máxi	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	30/06/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
272 - Alcantarillas canal San Sebas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	30/09/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
273 - Alcantarillas B°Carnevale Pér	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/10/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
274 - Canal B°Mocovi Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
275 - Reacondicionamiento Canal	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	30/09/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
276 - Reacondicionamiento y entub	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2017	30/09/2017	0,00	0,00	33,00	33,00	54,00	54,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
277 - Construcc de 2 alcantarillas e	31 - % de avance físico	82-28-0	01/05/2017	31/12/2017	0,00	0,00	66,00	66,00	41,00	41,00
278 - Read. hidrául y estruct de alc:	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/2017	31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 23.0.2 - Bajos Submeridionales			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
57 - Línea Arroyo Golondrina-Const	31 - % de avance físico	82-77-0	02/11/2015	30/04/2018	78,00	1,00	21,00	22,00	20,00	98,00
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - Acueducto Norte 1- 1era Etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2011	31/03/2018	73,00	26,00	(16,00)	10,00	24,00	97,00
55 - Acueducto Centro Oeste-Ampl	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2011	15/01/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	99,00
56 - Acueducto Noreste 3-1era Etap	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2011	15/01/2018	11,00	7,00	31,00	38,00	45,00	56,00
57 - Acueducto Noreste 2-1era Etap	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2011	31/12/2018	43,00	1,00	27,00	28,00	50,00	93,00
101 - Acueducto Villa Minetti-El Nor	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	31/12/2017	75,00	25,00	(10,00)	15,00	4,00	79,00
102 - Acueducto Villa Minetti-El Nor	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	30/06/2017	78,00	22,00	(19,00)	3,00	1,00	79,00
103 - Ac V Minetti-Tramo C-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2015	30/06/2017	68,00	32,00	(32,00)	0,00	0,00	68,00
153 - Acueducto Reconquista Fase	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
154 - Acueducto Reconquista Fase	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
155 - Acueducto Desvio Arjion 2da.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
156 - Acueducto de la costa - S. J.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/10/2018	0,00	15,00	39,00	54,00	37,00	37,00
201 - Acueducto San Javier (Villa N	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/10/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
202 - Acueducto Tostado - Villa Mir	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - Serodino: Reordenamiento Híc	31 - % de avance físico	82-56-0	03/12/2014	28/02/2017	85,00	1,00	7,00	8,00	12,00	97,00
63 - Alvarez: Ejecución de 3 alcant:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2011	31/12/2017	99,00	0,00	1,00	1,00	0,00	99,00
64 - Cavour y Zona Este Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2011	31/03/2017	97,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	97,00
65 - Canal Secundario La República:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2011	28/02/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	99,00
71 - Nelson Canal Perimetral de de	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2011	31/03/2017	95,00	1,00	3,00	4,00	3,00	98,00
82 - Conducto Emisario 7 - 2ª Etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	19/12/2013	30/04/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00
83 - Desagüe Pluvial Barrio Alberdi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2014	31/03/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00
87 - Rosario Aliviador 3 - 1ª etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	31/10/2012	28/02/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00
92 - Santa Fe Estación Bombeo Ba	31 - % de avance físico	82-63-0	22/03/2013	31/10/2018	19,00	1,00	(1,00)	0,00	1,00	20,00
99 - Amp. optim. y manten. Red Te	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2011	30/06/2018	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
100 - Obras de Arte Arroyo Matade	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/2014	31/07/2018	63,00	10,00	3,00	13,00	19,00	82,00
101 - Colector calle Larrea Lote 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2015	31/01/2018	64,00	36,00	(1,00)	35,00	34,00	98,00
102 - Colector calle Larrea Lote 2	31 - % de avance físico	82-63-0	28/03/2016	01/04/2018	30,00	60,00	8,00	68,00	65,00	95,00
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance físico	82-63-0	29/03/2016	31/05/2018	40,00	51,00	7,00	58,00	55,00	95,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
159 - Colector Llerena	31 - % de avance físico	82-63-0	08/07/2016	31/05/2017	90,00	11,00	(2,00)	9,00	2,00	92,00
168 - Peyrano Reacondicionamie	31 - % de avance físico	82-28-0	15/01/2014	01/02/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	99,00
175 - Mantenimiento y defensa terr:	31 - % de avance físico	82-63-0	19/11/2015	31/07/2018	25,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	25,00
201 - Saneamiento Hídrico Lag retz	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2017	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
251 - Restitución y protección talud	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(59,00)	41,00	0,00	0,00
252 - Ampl op y mant red telem Cc:	31 - % de avance físico	82-995-0	16/11/2015	01/05/2018	45,00	25,00	4,00	29,00	41,00	86,00
253 - Mant y rep sist defensas Sant	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2015	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	83,00	83,00
255 - Conducto Intreceptor Vera Mt	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/03/2018	29,00	59,00	8,00	67,00	65,00	94,00
268 - Protección urbana La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/10/2018	0,00	1,00	34,00	35,00	40,00	40,00
271 - Canal Perimetral Sur Carrera:	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	28/02/2018	0,00	90,00	(49,00)	41,00	77,00	77,00
273 - Desagüe calle Francia Capita	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2016	31/03/2018	8,00	81,00	(39,00)	42,00	65,00	73,00
274 - Desagüe B° 3 de Febrero Fra	31 - % de avance físico	82-119-0	30/09/2017	30/06/2018	0,00	1,00	28,00	29,00	85,00	85,00
280 - Arroyo Leyes Instalación Cas:	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	30/06/2018	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
281 - Defensas integrales Dpto Gar	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(7,00)	93,00	0,00	0,00
282 - Defensas Colastiné Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
283 - Defensa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
284 - Defensa Campo de la Gloria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
285 - Santa Fe Refuerzo desagüe T	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(72,00)	28,00	0,00	0,00
301 - Bustinza Protección contra in:	31 - % de avance físico	82-56-0	30/04/2017	31/07/2018	0,00	1,00	29,00	30,00	78,00	78,00
302 - Presa reguladora cuenca A°S	31 - % de avance físico	82-119-0	31/05/2017	30/09/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
303 - Regulación Laguna El Cristal	31 - % de avance físico	82-133-0	30/04/2017	31/07/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
304 - Ampliación Estación Bombeo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	31/08/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
305 - Defensa y canal perimetral lb:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	30/06/2018	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
306 - Readec. y Puente. A°Constit.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/07/2017	31/12/2018	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Proyecto: 41.0.2 - Obras Concesión Autopista AP-01			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Obras Concesión Autopista AP-	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 41.0.5 - Obras Viales Autopista-Brigadier General Estanislao Lopez			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Reconstrucción Tablero Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2014	30/06/2017	91,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	91,00
54 - Acceso Puerto San Martin	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2016	31/12/2017	77,00	23,00	0,00	23,00	20,00	97,00
55 - Acceso Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	01/02/2018	76,00	1,00	23,00	24,00	21,00	97,00
57 - Ensanche-Reconstrucción acc:	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2014	31/12/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	99,00
60 - Terceel carril pk 0,00 a 6,00	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2015	31/12/2017	11,00	0,00	19,00	19,00	3,00	14,00
61 - Autopista AP01 Convenio Deci	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor										
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)										
Proyecto: 50.0.1 - Proyecto Fenomeno Niño Precipitaciones Extraordinarias			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Proyecto Fenomeno Niño Precip	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
S.A.F.: 4 - PROAS										
Proyecto: 15.0.2 - Desarrollo Institucional			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.3.1 - Construcción Sistemas de Agua Potable			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Abastecimiento de Agua Potab	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2015	30/06/2017	63,00	17,00	20,00	37,00	37,00	100,00
52 - Sistema de Provisión de Agua	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	28,96	28,96
Proyecto: 20.3.2 - Construcción Servicios Cloacales			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Sistema de Desagües cloacale	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2017	30/09/2018	0,00	54,00	(7,00)	47,00	0,00	0,00
101 - Red Desagües Cloacales Bº I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo de Kuwait										
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Acueducto Reconquista (Fase	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2015	31/12/2019	9,00	43,00	(17,00)	26,00	73,00	82,00
152 - Acueducto Reconquista (Fase	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2016	31/12/2019	6,00	35,00	(8,00)	27,00	83,00	89,00
Institución: 71 - MTjo y SSoc										
S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA										
Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - DIR.REG. ROSARIO - ETAPA F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/10/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo										
Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - DIR.REG. ROSARIO - ETAPA F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2016	31/10/2017	35,00	65,00	0,00	65,00	65,00	100,00
Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE SANTA FE - M.T. Y S.S.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - AMPLIACION EDILICIA SEDE /	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2014	30/04/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
4 - REMODELACION Y RESTAUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	30/04/2017	60,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 77 - MDes. Soc											
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA											
Proyecto: 1.0.1 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - REFUNCIONALIZACION EDIL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2017	87,49	12,51	(9,62)	2,89	2,56	90,05	
52 - URBANIZACION EXTERIOR €	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(76,92)	23,08	11,09	11,09	
54 - ASCENSOR - SEDE MDS - S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. (31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	20,32	20,32	
Proyecto: 18.0.2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - SECRETARIA DE DESARROLLO DEPORTIVO											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CLIMATIZACION PILETA - ES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2017	52,33	47,67	(47,67)	0,00	47,67	100,00	
Proyecto: 19.0.3 - CONST. Y REFACCION DE CAF Y HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONST. Y REFACCIONES DE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2017	57,94	42,06	(17,21)	24,85	9,59	67,53	
53 - CONST. C.A.F. N°14 - HELV	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2016	31/12/2017	90,10	9,90	(0,11)	9,79	9,90	100,00	
56 - SEDE DE POLITICAS DE GEI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	88,82	11,18	0,00	11,18	11,18	100,00	
Proyecto: 21.0.4 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONTRUCCION Y REFACCIC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2017	47,21	52,79	0,00	52,79	1,69	48,90	
52 - HOGAR RODRIGUEZ - SISTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(95,98)	4,02	0,00	0,00	
Institución: 82 - Sec Estado Habitat											
S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat											
Proyecto: 18.0.1 - PROGRAMA MI TIERRA MI CASA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROGRAMA MI TIERRA MI CA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(82,91)	17,09	0,00	0,00	
0 - PROGRAMA MI TIERRA MI CA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(51,00)	49,00	0,00	0,00	
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROGRAMA ESFUERZO COM	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(13,64)	86,36	0,00	0,00	
Proyecto: 20.2.1 - PROGRAMA INTEGRAL INTERVENCION EN BARRIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PROG.INT.EN BARRIOS STA.F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	29,81	29,81	20,00	20,00	
1 - PROG.INT.EN BARRIOS STA.F	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	24,00	76,00	(36,00)	40,00	34,00	58,00	
Proyecto: 23.0.1 - PROG.ACCION PARA LA PROVISION DE TIERRAS P/EL HABITAT SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat											
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/03/2018	0,00	0,00	44,00	44,00	9,68	9,68	
2 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/03/2018	0,00	0,00	100,00	100,00	25,90	25,90	
3 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	13,27	13,27	
4 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	64,09	64,09	24,64	24,64	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 82 - Sec Estado Habitat										
S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat										
Proyecto: 23.0.1 - PROG.ACCION PARA LA PROVISION DE TIERRAS P/EL HABITAT SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - PROG.PROV.TIERRAS HAB SI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/05/2018	0,00	0,00	42,06	42,06	26,13	26,13
6 - PROG.PROV.TIERRAS HAB SI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	31/12/2018	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Institución: 83 - Sec Estado Energía										
S.A.F.: 1 - Sec Estdo Energía										
Proyecto: 18.1.1 - GASODUCTOS REGIONALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - UNIDAD SEC ESTADO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
52 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
53 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
54 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
55 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
56 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
57 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
58 - GASODUCTO REGIONAL SU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
59 - GASODUCTO REGIONAL R.F	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
60 - GASODUCTO REGIONAL DE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2017	31/12/2019	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Institución: 86 - Defensoría del Puebl										
S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl										
Proyecto: 18.0.1 - REFUNCIONALIZACIONES DEFENSORIA DEL PUEBLO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Defensoría del Pueblo										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION SEDE DEF. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2015	31/12/2017	36,00	0,00	64,00	64,00	64,00	100,00

Firma Responsable