


EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2017

Institución: 95 – TÚNEL SUBFLUVIAL		S.A.F.: 1 – Ente interprovincial								
Proyecto: 16. 0. 1. 0. - Actualización Túnel Subfluvial			Tipo: Proyecto Específico			Unidad Ejecutora: 1- Comisión Interprovincial Túnel Subfluvial				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej. Acum. Ej. Ant.	Pto. Inicial en U. Fis.	Modif. Aprob.	Pto. Vig. en U. Físicas	Deveng. al 31/12	Cant. Total ejec.
1 MODIFICACIONES EDILICIAS *	31- % de avance fisico	82 997 0	27/06/2017	18/05/2018	0,00	100,00		100,00	23,69	23,69
12 Repavimentación Losa Rodamiento	31- % de avance fisico	82 997 0	21/02/2017	26/10/2017	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
28 Prov. Y mont. de aliment. eléctrica y celdas media tensión P/ SE	31- % de avance fisico	82 997 0	02/01/2017	06/10/2017	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
29 REMODELACION SANITARIOS	31- % de avance fisico	82 997 0	27/06/2017	31/12/2017	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00



FIRMA RESPONSABLE

ROSANA FANTINO
ADMINISTRATIVA CONTABLE
ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

* La presente partida posee 2 obras diferentes, una finalizada en 2017 y otra finalizada en 2018. 23,69% representa el monto de la primera obra prorrateado sobre el total de la partida.