

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 98 - E.P.E.										
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí										
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2019	49,00	25,00	(11,00)	14,00	10,00	59,00
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.T	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	48,00	47,00	(45,00)	2,00	1,00	49,00
31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.T	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	29,00	38,00	2,00	40,00	15,00	44,00
52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2019	17,00	73,00	(31,00)	42,00	35,00	52,00
67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimer	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2019	10,00	26,00	64,00	90,00	88,00	98,00
68 - SALIDAS 132kvET 500/132Kv	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2019	1,00	75,00	(74,00)	1,00	1,00	2,00
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2012	31/12/2019	30,00	20,00	10,00	30,00	30,00	60,00
77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2019	6,00	57,00	(55,00)	2,00	38,00	44,00
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	33,00	(32,00)	1,00	0,00	0,00
80 - COMPENSACION CAPACITIV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2017	93,00	7,00	0,00	7,00	5,00	98,00
81 - ET GERDAU + ALIMENTACIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	3,00	63,00	(35,00)	28,00	30,00	33,00
83 - CONVERSION LAT´S	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	1,00	8,00	(7,00)	1,00	1,00	2,00
86 - NUEVA LAT ROSARIO OEST	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	48,00	(48,00)	0,00	0,00	0,00
88 - NUEVA ET AVELLANEDA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	30,00	25,00	(1,00)	24,00	29,00	59,00
20 - DISTRIBUCION SECUNDARI/	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	20,00	30,00	(4,00)	26,00	25,00	45,00
21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	27,00	49,00	(26,00)	23,00	32,00	59,00
22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	37,00	21,00	(21,00)	0,00	0,00	37,00
65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	30,00	23,00	0,00	23,00	2,00	32,00
79 - PREENSAMBLADO EN DISTI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	50,00	18,00	(5,00)	13,00	14,00	64,00
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-N	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	54,00	28,00	(14,00)	14,00	21,00	75,00
83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otra	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	40,00	40,00	(22,00)	18,00	28,00	68,00
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras C	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	48,00	33,00	(18,00)	15,00	26,00	74,00
95 - SUMINISTROS A USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	25,00	31,00	(11,00)	20,00	21,00	46,00
108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	41,00	20,00	0,00	20,00	7,00	48,00
109 - RENOV.DISTRIBUCION RO:	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	37,00	22,00	(7,00)	15,00	17,00	54,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 98 - E.P.E.										
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí										
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
114 - REMODELACION REDES RI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	0,00	43,00	4,00	47,00	27,00	27,00

Firma Responsable

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS – PLANILLA COMPLEMENTARIA
 AI 31/12/2017

Institución: 98 – EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA			S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía							
Proyecto: 16.0.6.0. - Varios			Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: 1- Gerencia de Infraestructura				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej. Acum. Ej. Ant.	Pto. Inicial en U. Fis.	Modif. Aprob.	Pto. Vig. en U. Físicas	Deveng. al 31/12	Cant. Total ejec.

1	ELECTRIFICACIÓN URBANA B° LAS MERCEDES RECREO	31- % de avance físico	82 63 0	13/11/2017	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------------------------	---------	------------	------------	------	------	------	------	------


~~INFORME DE LA COMISIÓN~~
FIRMA RESPONSABLE
 GERENTE
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
 Empresa Provincial de la Energía