

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.9 - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P.y M.A. 0233/2010			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - Planta Potabilizadora Granadere	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	01/04/2018	89,00	1,00	10,00	11,00	10,00	99,00
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - OBRAS EN CONEXIONES Y R	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/03/2018	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2017	01/12/2018	0,00	3,00	5,00	8,00	90,00	90,00
33 - RENOVACIÓN Y REHABILITA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	01/08/2018	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
36 - AMPLIACIÓN PLANTA DEPUI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2017	01/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	01/12/2019	0,00	13,00	(10,00)	3,00	6,00	6,00
38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDUL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2017	01/12/2018	0,00	80,00	6,00	86,00	95,00	95,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2018	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/2017	01/12/2018	0,00	21,00	(17,00)	4,00	0,00	0,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2018	0,00	22,00	2,00	24,00	25,00	25,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BA.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	01/12/2019	0,00	19,00	(17,00)	2,00	34,00	34,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	01/11/2018	0,00	80,00	(79,00)	1,00	2,00	2,00
57 - RENOVACIÓN RED AGUA R/	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	27,00	(22,00)	5,00	30,00	30,00
58 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	27,00	(21,00)	6,00	62,00	62,00
59 - RENOVACIÓN TRAMO COLE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2018	0,00	37,00	(31,00)	6,00	12,00	12,00
60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2017	01/12/2018	0,00	41,00	(41,00)	0,00	0,00	0,00
62 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	32,00	20,00	52,00	98,00	98,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/03/2018	0,00	80,00	(3,00)	77,00	0,00	0,00
66 - RENOVACIÓN RED AGUA R/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	27,00	(26,00)	1,00	0,00	0,00
67 - RENOVACIÓN RED CLOACA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	27,00	(9,00)	18,00	74,00	74,00
Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
28 - NUEVOS MODULOS POI Y PI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2017	01/12/2018	0,00	39,00	19,00	58,00	48,00	48,00
31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2017	01/12/2018	0,00	32,00	9,00	41,00	20,00	20,00
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAG	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2017	01/12/2018	0,00	30,00	(29,00)	1,00	0,00	0,00
34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2017	01/12/2018	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
36 - CISTERNAS P/VINCULACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	01/09/2018	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	01/06/2018	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
40 - POI B°GODOY - SALA DE CL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/06/2018	0,00	80,00	(21,00)	59,00	100,00	100,00
42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	01/12/2019	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
43 - AMPLIACION PLANTA SANT/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2016	01/12/2019	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47 - TABLEROS CAPACITORES C	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2016	01/03/2018	39,00	49,00	12,00	61,00	40,00	79,00
49 - COLECTOR CLOACAL CALLI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	73,00	0,00	27,00	27,00	27,00	100,00
50 - MOD.TRAZA ACUED. G.CANI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	01/06/2018	0,00	69,00	0,00	69,00	99,00	99,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS E	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/08/2018	0,00	78,00	19,00	97,00	89,00	89,00
2 - REHABILITACIONES EDILICIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/11/2018	0,00	28,00	(2,00)	26,00	81,00	81,00
3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	01/07/2018	0,00	78,00	(62,00)	16,00	39,00	39,00
4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	01/04/2018	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
5 - ACUED.PROTEC.CATOD.ESP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2017	01/06/2018	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
6 - REHAB.CISTERNA CAP.BERM	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2017	01/10/2018	0,00	48,00	(48,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2017	01/12/2018	0,00	27,00	(1,00)	26,00	47,00	47,00
8 - OBRAS VARIAS ACUED.DESV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2017	01/06/2018	0,00	93,00	(93,00)	0,00	0,00	0,00
9 - OBRAS VARIAS PLANTA MON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2017	01/08/2017	0,00	100,00	(65,00)	35,00	38,00	38,00
10 - OBRAS VARIAS ACUED. VILL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	01/08/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
11 - ACUED.REF.AGUA ZONA N \	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	01/05/2018	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
12 - RENOVAC.RED CLOACAL FI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	01/06/2018	0,00	40,00	(5,00)	35,00	100,00	100,00
13 - TABLERO ELEC.CORREC.FF	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	01/03/2018	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	100,00
14 - AMPL.PTA.POTAB. G.BAIG. E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/12/2019	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - P.ROS.ELIMINAC.CICLONS F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/12/2018	0,00	80,00	(59,00)	21,00	2,00	2,00
16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y V	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2017	01/12/2018	0,00	80,00	(49,00)	31,00	17,00	17,00
17 - ADEC.INST.DOSIF.FLUOR PF	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2017	01/12/2018	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
18 - REHAB.FILTROS 5 Y 6 PTA. I	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	01/12/2018	0,00	37,00	(37,00)	0,00	0,00	0,00
19 - EB CLOAC.B'SUR COLEC.E I	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2017	01/12/2018	0,00	7,00	(5,00)	2,00	0,00	0,00
20 - CONST.PRE RES.Y CIST. PT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	01/12/2018	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
21 - CONF.SALA FILTR. C Y REN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/11/2018	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
22 - RENOV.COMND.F "D" Y M PT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/12/2019	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
23 - COLECT.B'S.EDUARDO Z.SU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/12/2018	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
24 - COLECTOR ZONAS ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2019	0,00	22,00	(11,00)	11,00	40,00	40,00
25 - RENOV.COLECT.MAIPU ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	01/10/2018	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
26 - TABLERO ELEC.CORREC.FF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	01/03/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	67,00	67,00
27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	01/12/2019	0,00	18,00	(5,00)	13,00	24,00	24,00
28 - RENOVAC.RED CLOAC. SAN I	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	01/12/2019	0,00	27,00	25,00	52,00	61,00	61,00
29 - ACUED.VINCULAC.CIST.Y BC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2017	01/12/2018	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
30 - REHAB.EE CLOAC.GUADALL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	01/06/2018	0,00	80,00	(25,00)	55,00	100,00	100,00
31 - REHAB.EE CLOAC.EL POZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	01/06/2018	0,00	80,00	(29,00)	51,00	27,00	27,00
32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA ;	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	01/12/2018	0,00	16,00	14,00	30,00	40,00	40,00
33 - PROT.CATOD.TOMA HERN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	01/12/2018	0,00	43,00	(7,00)	36,00	60,00	60,00
34 - CONFIAB.ELECTR. CISTERN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	01/07/2018	0,00	80,00	1,00	81,00	100,00	100,00
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO C	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	01/12/2018	0,00	48,00	(16,00)	32,00	46,00	46,00
36 - PROJ.EJECUT.OBRAS INFR,	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/2017	01/12/2017	0,00	100,00	(56,00)	44,00	69,00	69,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.C	31 - % de avance físico	82-56-0	01/02/2017	01/06/2018	0,00	5,00	8,00	13,00	90,00	90,00
38 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2017	01/06/2018	0,00	18,00	2,00	20,00	9,00	9,00
39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.F	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2017	01/12/2019	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00
40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.E	31 - % de avance físico	82-70-0	01/02/2017	01/12/2018	0,00	1,00	9,00	10,00	0,00	0,00
41 - OBRAS P/REFUERZO DE AG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	01/06/2018	0,00	0,00	93,00	93,00	49,00	49,00
42 - ESTACION ELEV.CLOACAL E	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2018	0,00	0,00	44,00	44,00	14,00	14,00
43 - ACUEDUCTO J.NEWBERY R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	84,00	84,00
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS RC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2019	38,00	33,00	(28,00)	5,00	62,00	100,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	01/12/2018	8,00	5,00	(2,00)	3,00	15,00	23,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2019	23,00	26,00	(13,00)	13,00	67,00	90,00
5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRM	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	01/12/2019	18,00	45,00	(29,00)	16,00	0,00	18,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN L	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	01/12/2019	12,00	78,00	(45,00)	33,00	0,00	12,00
Proyecto: 20.0.1 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
7 - PA-CLOACAS B°EMPALME GF	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	01/04/2018	55,00	33,00	(2,00)	31,00	45,00	100,00
8 - PA-CLOACAS B°LARREA ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2014	01/04/2018	46,00	38,00	1,00	39,00	54,00	100,00
29 - PA -CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	01/12/2018	6,00	30,00	58,00	88,00	94,00	100,00
30 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2016	01/12/2018	6,00	58,00	36,00	94,00	94,00	100,00
31 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	01/12/2018	2,00	6,00	(5,00)	1,00	98,00	100,00
32 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	01/12/2018	0,00	3,00	(2,00)	1,00	69,00	69,00
33 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	01/12/2018	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
37 - PA-CLOACAS EXPANSIONE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	01/08/2018	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 21.0.1 - OBRAS EXTERNAS A AGUAS SANTAFESINAS - EPE			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - AMPL.POI Y PERF.MAT.EPE C	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/03/2018	0,00	0,00	100,00	100,00	86,00	86,00

---

 Firma Responsable

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS - PLANILLA COMPLEMENTARIA**  
**AJ 31/12/2017**

Institución: 94 – ASSA

S.A.F.: 1 – ASSA

Proyecto: 16. 0. 11. 0. - Obras Decreto 1358/07 Contratos Vinculación Transtorios

Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
32 Obra Agua – Perez - B° Cabin 9	% de avance fisico	82 84 0	1/1/2015	31/12/2016	100			0 (1)

Proyecto: 16. 0. 12. 0. - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio

Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: Gerencia ASSA

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
39 Estac. de bombeo Zona catastral 5 - Funes	% de avance fisico	82 84 0	1/3/2016	31/12/2016	100			0 (2)
45 P.O.I. Compacta B° San Francisco Solano - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	1/11/2014	31/12/2016	100			0 (3)

Proyecto: 16. 0. 15. 0. - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio

Tipo:

Unidad Ejecutora:

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
44 Expansión Agua B° Plata - Rosario	% de avance fisico	82 84 0	1/5/2018	31/12/2018	-			0 (4)

Proyecto: 20. 0. 1. 0. - Prog. de Intervención Integral en Barrios

Tipo:

Unidad Ejecutora:

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
14 Cloacas B° Barranquitas y Villa del Parque - Santa Fe	% de avance fisico	82 63 0	1/9/2014	28/2/2017	98			0 (5)

Proyecto: 21. 0. 1. 0. - Obras Externas a ASSA-EPE


Tipo:

Unidad Ejecutora:

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. Inicial en Unidades Fisicas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado en Unidades Fisicas
1 Obra Ext. Tendido ET Ibartucea – EPE	% de avance fisico	82 84 0	1/12/2014	1/1/2016	98			0 (6)
4 Colect. Cloacal Mat. EPE - Cda. de Gómez	% de avance fisico	82 56 0	1/12/2017	31/1/2018	-			0 (7)

**Observaciones:**

- (1) Obra terminada en Dic/2016. Corresponde a compra de materiales (Tapa de cámara de pozo)
- (2) Obra terminada en Dic/2016. Corresponde a compra de materiales (Alarma estac. elevadora)
- (3) Obra terminada en Dic/2016. Corresponde a compra de materiales (Materiales eléctricos)
- (4) Compra de materiales (caños). La obra se ejecutará en el 2018
- (5) Corresponde a redeterminaciones y adicionales
- (6) No tuvo ejecución en el 2017.
- (7) Compra de materiales (transformador).

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Aguas Santafesinas S.A.