

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 351 - A.P.I.										
S.A.F.: 1 - A.P.I.										
Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/2012	31/12/2017	35,00	65,00	0,00	65,00	2,50	37,50
Institución: 352 - Catastro										
S.A.F.: 1 - Catastro										
Proyecto: 16.0.1 - REFACCIONES EDILICIAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
12 - ADECUACIÓN RED DE DATOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2016	31/07/2017	40,00	60,00	(40,00)	20,00	20,00	60,00
12 - ADECUACIÓN RED DE DATOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2016	31/07/2017	40,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	40,00
16 - REMODELACIÓN OFICINAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	30/04/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment										
S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.										
Proyecto: 18.0.1 - ACTUALIZACION EDIFICIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 31 - SUBSECRETARIA DE AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - MODERNIZACION SEDE SANITARIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	64,00	6,00	70,00	60,00	61,00
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. I	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/2017	31/10/2018	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUCION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - RECONSTRUCCION DE BANCOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA	31 - % de avance físico	82-56-0	12/02/2015	31/01/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA	31 - % de avance físico	82-28-0	04/09/2014	31/01/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	1,00	100,00
342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - C/	31 - % de avance físico	82-35-0	20/07/2016	20/04/2017	94,00	2,00	3,00	5,00	2,00	96,00
343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	11/07/2016	11/04/2017	76,00	9,00	(1,00)	8,00	15,00	91,00
344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINCORNE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	31/12/2017	39,00	22,00	36,00	58,00	50,00	89,00
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	14,00	31,00	35,00	66,00	57,00	71,00
346 - R.P. 4 TR R.P. Nº 6-R.P. Nº 8	31 - % de avance físico	82-70-0	19/07/2016	19/04/2017	34,00	24,00	37,00	61,00	49,00	83,00
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- I	31 - % de avance físico	82-77-0	01/10/2016	31/12/2017	31,00	25,00	30,00	55,00	48,00	79,00
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAI	31 - % de avance físico	82-995-0	24/07/2016	24/05/2017	10,00	28,00	30,00	58,00	45,00	55,00
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00	80,00
350 - R.P. 225 S TR VILLA GOB. C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	88,00	88,00
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2016	31/12/2017	9,00	33,00	37,00	70,00	79,00	88,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	24,00	27,00	44,00	71,00	68,00	92,00
356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	73,00	10,00	15,00	25,00	20,00	93,00
357 - R.P. 70 - TR. R.N. 11 - LTE. F	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	2,00	36,00	46,00	82,00	75,00	77,00
361 - R.P. 2 - TOSTADO - LOGRO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	15,00	0,00	15,00	10,00	10,00
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AM	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2016	31/12/2019	1,00	20,00	7,00	27,00	20,00	21,00
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - I	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	38,00	7,00	45,00	35,00	36,00
365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS S	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	22,00	97,00	70,00	70,00
366 - R.P. 10 - NUEVO TORINO - I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	75,00	24,00	99,00	69,00	70,00
367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓP	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	40,00	(10,00)	30,00	27,00	27,00
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1,00
369 - R.P. 13 - TR: EL TRÉBOL - L	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	60,00	60,00
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRU	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	47,00	23,00	70,00	49,00	50,00
371 - R.P. 20 - TR. PIAMONTE - RI	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	(68,00)	7,00	0,00	0,00
372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	59,00	6,00	65,00	57,00	58,00
375 - R.P. 26 - TR. CARCARAÑA -	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	(20,00)	55,00	0,00	0,00
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUIN,	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	63,00	36,00	99,00	52,00	53,00
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VEI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	19,00	2,00	21,00	0,00	0,00
378 - R.P. 39 - LA PENCA - SAN CI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	75,00	0,00	75,00	52,00	53,00
379 - R.P. 49-S - TR: SAN JORGE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	40,00	(38,00)	2,00	0,00	0,00
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2019	1,00	17,00	9,00	26,00	19,00	20,00
381 - R.P. 62 - TR: PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE - MA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	45,00	0,00	45,00	11,00	12,00
383 - R.P. 68-S - R.P. 70 - GRUTL'	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	54,00	4,00	58,00	26,00	27,00
385 - R.P. 80 - AROCENA - SAN E	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SAN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
387 - R.P. 90 - BACHEO TR: 50 KM	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	19,00	19,00
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOME	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2019	1,00	27,00	40,00	67,00	47,00	48,00
389 - R.P. 94 - VILLA CAÑAS - R.N	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	52,00	52,00
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARIT,	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2016	31/12/2019	1,00	25,00	15,00	40,00	23,00	24,00
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA L	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	6,00	0,00	6,00	5,00	5,00
428 - AUTOPISTA SANTA FE - RC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(75,00)	25,00	15,00	15,00
431 - R.P. 14 - LTE. PCIA. DE BS.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00
507 - ALCANTARILLA DE ACCESI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00	
4 - OBRAS POR CONVENIOS COI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	72,00	72,00	
6 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
391 - R.P. 1-S - RUFINO - ESTABLI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
392 - R.P. 20 - TR: MONTES DE O	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
393 - R.P. 23-S - TR. CHABAS - AI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	(70,00)	5,00	0,00	0,00	
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	51,00	29,00	80,00	15,00	16,00	
395 - R.P. 32 - R.P. 77 - R.N. 95 -	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	51,00	(45,00)	6,00	0,00	0,00	
396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINI	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
397 - R.P. 290 - POZO BORRADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	67,00	(65,00)	2,00	0,00	0,00	
398 - R.P. 292 - VILLA MINETTI - F	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	60,00	(58,00)	2,00	0,00	0,00	
399 - R.P. 293 - SANTA MARGARI	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	50,00	(48,00)	2,00	0,00	0,00	
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00	
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 1	31 - % de avance físico	82-98-0	01/10/2016	31/12/2019	0,00	13,00	(5,00)	8,00	6,00	6,00	
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	27,00	43,00	70,00	52,00	52,00	
401 - PUENTE R.P. 10 ENTRE ELI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(50,00)	50,00	0,00	0,00	
402 - PUENTE R.P. 65 SOBRE CA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	1,00	99,00	(90,00)	9,00	0,00	1,00	
403 - PUENTE R.P. 68-S ENTRE I	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
404 - PUENTE R.P. 91 SOBRE CA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2017	1,00	99,00	(90,00)	9,00	0,00	1,00	
405 - PUENTE Y MEJOR. R.P. 64	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	1,00	99,00	(90,00)	9,00	0,00	1,00	
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES				Tipo: 5 - Proyecto específico				Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL			
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - OBRAS POR CONVENIOS COI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	91,00	91,00	
406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
407 - ACCESO A COLONIA BIGAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	8,00	50,00	45,00	45,00	
408 - ACCESO A COLONIA MAUÁ	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	8,00	50,00	45,00	45,00	
409 - ACCESO A COLONIA LA CL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	38,00	80,00	0,00	0,00	
410 - ACCESO A EUSTOLIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	3,00	45,00	35,00	35,00	
411 - ACCESO A FIDELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	42,00	50,00	92,00	26,00	27,00	
412 - ACCESO A HUGENTOBLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	42,00	36,00	78,00	71,00	72,00	
413 - ACCESO A ITURRASPE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	53,00	95,00	13,00	13,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
414 - ACCESO A SAN AGUSTIN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	41,00	(39,00)	2,00	0,00	0,00
415 - ACCESO A TRAIL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2016	31/12/2018	1,00	42,00	7,00	49,00	43,00	44,00
416 - ACCESO A AGUARÁ GRAN	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
417 - ACCESO A ÑANDUCITA - L/	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	34,00	(30,00)	4,00	0,00	0,00
418 - ACCESO A LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	38,00	80,00	0,00	0,00
430 - ACCESO A LOPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCO	31 - % de avance físico	82-63-0	27/03/2014	31/01/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. G/	31 - % de avance físico	82-84-0	25/02/2015	31/01/2017	99,00	1,00	(1,00)	0,00	1,00	100,00
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	36,00	(34,00)	2,00	0,00	0,00
352 - OBRAS DE INTERSECCION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	93,00	93,00
420 - ROTONDA INTERSECCIÓN	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
421 - ROTONDA INTERSECCION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
422 - ENSANCHE ACCESO A VEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
423 - CIRCUNVALACIÓN TRANSI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
425 - CIRCUNVALACIÓN R.P. 20 -	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
429 - ACCESO A PUERTO OCAMI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL -	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Proyecto: 40.0.1 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - REHABILITACION DE RUTA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00
104 - REHABILITACION OBRAS D	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	91,00	91,00
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.										
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(98,00)	2,00	0,00	0,00
343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	97,00	97,00
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	80,00	80,00	98,00	98,00
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- I	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	89,00	89,00	97,00	97,00
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA T	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	31/12/2017	15,00	31,00	14,00	45,00	60,00	75,00
350 - R.P. 225 S TR VILLA GOB. C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	44,00	20,00	0,00	20,00	51,00	95,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.											
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
354 - R.P.91 - TR. SERODINO-TOT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(10,00)	90,00	0,00	0,00	
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA L	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - RC	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	9,00	(4,00)	5,00	5,00	5,00	
432 - R.P. 70 - RAFAELA - LTE. P(31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00	
433 - R.P. 2 - SAN CRISTOBAL - I	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
434 - R.P. 39 - R.P. 74-S - ARRUF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00	
435 - R.P. 13 - LOS CARDOS - LA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	36,00	(36,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 1	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00	
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO					
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	
1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	87,00	87,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	10,00	10,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	33,00	67,00	0,00	67,00	37,00	70,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2017	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	43,00	57,00	0,00	57,00	57,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	57,00	43,00	(6,00)	37,00	37,00	94,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2017	10,00	90,00	0,00	90,00	50,00	60,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	32,00	68,00	(15,00)	53,00	35,00	67,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2017	45,00	27,00	0,00	27,00	27,00	72,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	91,00	91,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2016	31/12/2017	61,00	39,00	0,00	39,00	39,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2017	62,00	38,00	0,00	38,00	38,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2016	31/12/2017	34,00	66,00	0,00	66,00	66,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2016	31/12/2017	20,00	80,00	0,00	80,00	60,00	80,00
Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	85,00	85,00
1 - PERSONAL AFECTADO A OBI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	48,00	52,00	(41,00)	11,00	11,00	59,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	42,00	58,00	(48,00)	10,00	10,00	52,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2017	7,00	93,00	(91,00)	2,00	2,00	9,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(84,00)	16,00	16,00	16,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	45,00	55,00	(32,00)	23,00	23,00	68,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	31,00	69,00	(62,00)	7,00	7,00	38,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	16,00	84,00	(76,00)	8,00	8,00	24,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2017	38,00	62,00	0,00	62,00	62,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(97,00)	3,00	3,00	3,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(90,00)	10,00	10,00	10,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2016	31/12/2017	32,00	68,00	(67,00)	1,00	0,00	32,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	9,00	91,00	(90,00)	1,00	0,00	9,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/12/2017	47,00	53,00	(47,00)	6,00	5,00	52,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACIO	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO				
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(66,00)	34,00	30,00	30,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(96,00)	4,00	4,00	4,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(69,00)	31,00	25,00	25,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(98,00)	2,00	2,00	2,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(90,00)	10,00	10,00	10,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(89,00)	11,00	10,00	10,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(80,00)	20,00	10,00	10,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(77,00)	23,00	20,00	20,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(80,00)	20,00	20,00	20,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(93,00)	7,00	80,00	80,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(91,00)	9,00	9,00	9,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(67,00)	33,00	26,00	26,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(92,00)	8,00	8,00	8,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(82,00)	18,00	8,00	8,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(83,00)	17,00	10,00	10,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(50,00)	50,00	40,00	40,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EC	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.3 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	95,00	95,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	66,00	66,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	83,00	83,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	85,00	85,00
Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2017	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(81,44)	18,56	5,00	5,00
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	0,00	64,00	(52,53)	11,47	9,00	9,00
Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - Const. 78 viv.Esmeralda Este II-	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	41,03	41,03	0,00	0,00
7 - Const. 17 viv. por Cooperativas	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
8 - Construcción 260 viv.Arroyo Ser	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
9 - Construcción 44 viv.e Infra en B	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
10 - Construcción 30 viv. e Infraestr	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2017	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
11 - Construcción 30 viv.Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	69,19	69,19	0,00	0,00
12 - Construcción 34 viv.Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2017	31/12/2017	0,00	0,00	66,91	66,91	0,00	0,00
Proyecto: 23.0.1 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REVALORIZACION URBANA B	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Proyecto: 25.0.1 - MI TIERRA MI CASA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(82,00)	18,00	0,00	0,00
Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(5,00)	95,00	85,00	85,00
Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.INTERVENCION ASENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	91,00	91,00
Proyecto: 28.0.1 - PROG.INTERVENCION NINTEGRAL EN BARRIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROG.INTERVENCION NINTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	5,00	93,00	0,00	93,00	40,00	45,00
0 - PROG.INTERVENCION NINTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	(74,00)	26,00	20,00	20,00
Proyecto: 28.0.2 - PROG.FED.TECHO DIGNO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - ACU 156 Viviendas Parque Hab	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4 - ACU 78 Viv. Parque hab Ibarluc	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5 - ACU 90 Viv. Parque Hab Ibarluc	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6 - ACU 168 Viv. Parque Habitacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
7 - ACU 148 Parque Hab Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 602 - Vivienda										
S.A.F.: 1 - Vivienda										
Proyecto: 28.0.2 - PROG.FED.TECHO DIGNO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
8 - ACU 36 viv. Villa Moreno - Rosa	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	3,63	3,63
9 - ACU 65 Viv. La Palmera - Rosa	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario										
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario										
Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
40 - OBRAS DE REFACCIÓN Y RE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00
41 - OBRAS RELATIVAS AL SECT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	0,00	30,00	70,00	100,00	100,00	100,00
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	15,00	(10,00)	5,00	0,00	0,00
45 - OB.INFRAEST.CALLES DE R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

 Firma Responsable