

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2017

Ejercicio: 2017										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 702 - I.A.P.O.S.										
S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.										
Proyecto: 1.0.1 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S. Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif.Geogr.	Fec.Inicio	Fec.Finaliz.	Ej.Ac.Ejerc.Ant.	Pto.Inicial.U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig.U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - EDIFICIO SEDE SAN MARTÍN :	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	30/06/2018	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00
2 - EDIFICIO SEDE RIVADAVIA 34	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2016	31/12/2018	6,03	70,59	0,00	70,59	0,00	6,03
3 - EDIFICIO SEDE RIOJA 735 - R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2017	31/12/2018	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
5 - CAMBIO DE PISO SAN MARTÍN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8 - REFACCION NUEVA DELEGA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/11/2016	31/12/2017	21,50	78,50	0,00	78,50	0,00	21,50

 Firma Responsable