

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 95 - Tunel Subfluv.											
S.A.F.: 1 - ente interprovincial											
Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - PUESTA EN VALOR SANITARIOS AMBOS PEAJES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15 - ADQUISICION Y MONTAJE CONDUCTOR DE 13,2 KV.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	76,10	76,10	45,76	45,76	
21 - PROV. Y MONT. DE ALIM. ELECT. Y CELDAS DE MEDIA TENSION P/SE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
23 - OBRAS DE REFUNCIONALIZ.Y MEJORAS	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
24 - ENERGIA RENOVABLE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ESTACION DE BOMBEROS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
26 - AUDITORIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
27 - TENDIDO DE FIBRA OPTICA INTERIOR TUNEL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - REMODELACION COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(67,00)	33,00	0,00	0,00	
3 - CERRAMIENTO PERIMETRAL COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	