

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/19	59,00	30,00	(15,00)	15,00	7,00	66,00	
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	49,00	49,00	2,00	51,00	43,00	92,00	
31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	44,00	30,00	23,00	53,00	51,00	95,00	
52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/19	52,00	40,00	12,00	52,00	47,00	99,00	
62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/14	31/12/20	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	
68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/21	2,00	49,00	(49,00)	0,00	0,00	2,00	
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/12	31/12/19	60,00	20,00	(1,00)	19,00	19,00	79,00	
77 - ET 500/132kV ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/14	31/12/19	44,00	29,00	24,00	53,00	40,00	84,00	
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/14	31/12/20	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	0,00	33,00	(29,00)	4,00	3,00	3,00	
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/15	31/12/19	33,00	61,00	(11,00)	50,00	41,00	74,00	
83 - CONVERSION LAT`S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	2,00	70,00	(21,00)	49,00	49,00	51,00	
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/21	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/21	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00	
88 - NUEVA ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/17	31/12/19	0,00	96,00	2,00	98,00	72,00	72,00	
90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS 132 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	59,00	40,00	6,00	46,00	36,00	95,00	
20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	45,00	54,00	2,00	56,00	53,00	98,00	
21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	59,00	28,00	13,00	41,00	30,00	89,00	
22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	37,00	33,00	30,00	63,00	34,00	71,00	
79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	64,00	34,00	(1,00)	33,00	0,00	64,00	
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	75,00	13,00	3,00	16,00	12,00	87,00	
83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	68,00	30,00	(4,00)	26,00	22,00	90,00	
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/18	74,00	22,00	4,00	26,00	15,00	89,00	
95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	46,00	31,00	6,00	37,00	36,00	82,00	
108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	48,00	20,00	10,00	30,00	23,00	71,00	
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/19	54,00	22,00	3,00	25,00	19,00	73,00	
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	27,00	25,00	31,00	56,00	44,00	71,00	
115 - CONSTRUCCION LAMTs y SETAs IBARLUCEA Y ROLDAN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	90,00	95,00	92,00	92,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	91,00	96,00	90,00	90,00	
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	(4,00)	1,00	1,00	1,00	
119 - NUEVA SALIDA 13,2 KV ET NELSON HASTA INTERSECCION LMT 13,2KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	91,00	96,00	95,00	95,00	
120 - ACONDICIONAMIENTO RED DE MT DE LA CIUDAD DE SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
121 - REFORMA DE MT DEL CRD ARROYO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANEROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	69,00	70,00	15,00	15,00	
123 - REFORMA DE MT DISTRIBUIDOR SUR SETA N°755 FERLIPE MORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	91,00	96,00	74,00	74,00	
124 - REMODELACION RED MT CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	24,00	25,00	23,00	23,00	
125 - REEMP. CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF. BT ROSARIO ETAPA VIII	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	80,00	80,00	
126 - NUEVOS DISTRIBUIDORES 8Y9 DESDE ET CHAPER0-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	69,00	74,00	68,00	68,00	
127 - CONSTRUCCION SETs URBANAS EN LA CIUDAD DE ROSARIO ETAPA VI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
128 - REM RED 33KV LAS TOSCAS + RAT 33KV EN DERIVACION V.GUIL-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	
130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
131 - REEMP COND LAMT 33 KV ESPERANZA-RECREEO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
134 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA IX	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
135 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA X	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
136 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA XI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
140 - SUB ESTACION DE REBAJE 33/13,2 KV-LOC.DE RUEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - REEMPLAZO LINEAS CONVENCIONALES POR PREEN-LOC. JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	0,00	95,00	93,00	93,00	
2 - REMOD. LABT LOCALICAD LLAMBI CAMPBELL Y PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	0,00	95,00	88,00	88,00	
3 - REMOD. LAMT 13,2 KV INTIYACO - TARTAGAL-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	(3,00)	92,00	92,00	92,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - REMOD LMT RURALES CNEL FRAGA, EUSEBIA, RAMONA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	(41,00)	49,00	28,00	28,00	
5 - REMOD LMT RURALES EN DTOS.EGUSQUIZA, ROCA, SAN ANTONIO Y VIL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	
6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	(80,00)	10,00	0,00	0,00	
7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PEREYR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	(7,00)	83,00	71,00	71,00	
8 - LAMT 33 KV Y REMOD DE LMT 13,2KV Y 7,62 KV Y LABT LARRECHEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	(23,00)	67,00	56,00	56,00	
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	0,00	25,00	1,00	26,00	17,00	17,00	
10 - REM RED BT SOLEDAD - S CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	19,00	99,00	97,00	97,00	
11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	19,00	99,00	69,00	69,00	
12 - LAMT SAN GUILLERMO-SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/20	0,00	40,00	55,00	95,00	88,00	88,00	
13 - LMT 33KV LAS ROSAS-BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/20	0,00	60,00	(36,00)	24,00	7,00	7,00	
14 - PROVISION ENERGIA DISTRITO ALEJANDRA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	10,00	90,00	0,00	0,00	
15 - NUEVA LMT 13,2 KV + SETA HUANQUEROS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - REMOD RED DE BT PREENSAMBLADO B° YAPEYU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	(45,00)	50,00	0,00	0,00	
2 - PLASIS B° SANTA ROSA DE LIMA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	(90,00)	5,00	0,00	0,00	
3 - PLASIS B° LOS PUMITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	1,00	81,00	11,00	11,00	
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	0,00	80,00	30,00	30,00	
5 - PLASIS B° REPUBLICA DE LA SEXTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	15,00	95,00	15,00	15,00	
6 - PLASIS B° PUENTE GALLEGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	(60,00)	20,00	0,00	0,00	
7 - PLASIS B° PORORO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	(70,00)	10,00	0,00	0,00	
8 - PLASIS B° VILLA BANANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	
9 - PLASIS B° CORDON AYACUCHO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	1,00	21,00	0,00	0,00	
10 - PLASIS B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	
11 - PLASIS B° ALTO VERDE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ELECTRIFICACION URBANA B° LAS MERCEDES RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	4,00	99,00	98,00	98,00	
2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3 - OBRAS MENORES SUC OESTE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
4 - OBRAS MENORES SUC RAFAELA 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
5 - OBRAS MENORES SUC RECONQUISTA 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
6 - OBRAS MENORES SUC. ROSARIO 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	37,00	37,00	
7 - OBRAS MENORES SUC. SAN LORENZO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	48,00	48,00	
8 - OBRAS MENORES SUC. SANTA FE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	0,00	0,00	
9 - OBRAS MENORES SUC SUR 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	70,00	70,00	
10 - OBRAS MENORES SUC VILLA CONSTITUCION 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	46,00	46,00	
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	79,00	80,00	51,00	51,00	
13 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
14 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	