

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	31/10/17	31/12/18	90,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
33 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/18	30/09/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/17	31/12/19	6,00	48,00	(4,00)	44,00	94,00	100,00
38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDULO DE PLANTA OSMOSIS INVERSA Y PERFORAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/17	31/12/18	95,00	0,00	37,00	37,00	5,00	100,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/18	31/05/18	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/98	25,00	59,00	24,00	83,00	75,00	100,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	34,00	1,00	4,00	5,00	66,00	100,00
47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/19	2,00	69,00	(18,00)	51,00	52,00	54,00
50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/18	30,00	34,00	(16,00)	18,00	35,00	65,00
58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/18	62,00	69,00	(7,00)	62,00	1,00	63,00
59 - RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR PARQUEFIELD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/18	12,00	61,00	2,00	63,00	88,00	100,00
60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/18	01/07/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
62 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/17	31/12/18	98,00	0,00	4,00	4,00	2,00	100,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/17	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
67 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/17	31/12/18	74,00	12,00	23,00	35,00	26,00	100,00
Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
28 - NUEVOS MODULOS POI Y PERF CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/17	31/12/18	48,00	0,00	49,00	49,00	52,00	100,00
31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MODULOS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/17	28/02/18	20,00	20,00	23,00	43,00	80,00	100,00
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/17	31/12/18	0,00	86,00	(70,00)	16,00	0,00	0,00
34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FLUOR P.P. ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
36 - CISTERNAS P/VINCULACION REEMP. TANQUE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/17	31/01/19	0,00	84,00	(1,00)	83,00	100,00	100,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/18	31/07/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
40 - POI B° GODOY - SALA DE CLORO Y CERCO PERIM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/17	31/12/19	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	1,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	1,00
43 - AMPLIACION PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/17	31/12/20	1,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	1,00
47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/19	79,00	8,00	5,00	13,00	21,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
5 - ACUED.PROTEC.CATOD.ESP-RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/17	31/12/20	47,00	17,00	3,00	20,00	53,00	100,00
11 - ACUED.REF.AGUA ZONA N Y E ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/18	31/12/19	0,00	9,00	(1,00)	8,00	0,00	0,00
14 - AMPL.PTA.POTAB. G.BAIG. ETAPA 2	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - P.ROS.ELIMINAC.CICLONS P.CAL PTA.ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/17	31/12/18	2,00	41,00	53,00	94,00	98,00	100,00
16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/17	28/02/19	17,00	30,00	29,00	59,00	83,00	100,00
17 - ADEC.INST.DOSIF.FLUOR PP PTA.RQSTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - EB CLOAC.B°SUR COLEC.E IMP.PTA.RQSTA.-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/17	31/12/20	0,00	3,00	6,00	9,00	100,00	100,00
24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/20	40,00	11,00	(5,00)	6,00	60,00	100,00
26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	67,00	1,00	32,00	33,00	33,00	100,00
27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/17	31/12/20	24,00	23,00	2,00	25,00	76,00	100,00
28 - RENOV.C.RED CLOAC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/17	31/12/18	61,00	59,00	(19,00)	40,00	39,00	100,00
30 - REHAB.EE CLOAC.GUADALUPE PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/17	31/12/18	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
31 - REHAB.EE CLOAC.EL POZO PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/17	31/12/18	27,00	23,00	51,00	74,00	73,00	100,00
32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA 2 STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/17	31/12/20	40,00	3,00	23,00	26,00	60,00	100,00
33 - PROT.CATOD.TOMA HERNANDEZ STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/17	31/12/19	60,00	1,00	16,00	17,00	28,00	88,00
34 - CONFIAB.ELECTR. CISTERNA VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/17	31/12/19	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/17	31/12/20	46,00	2,00	5,00	7,00	48,00	94,00
36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/18	69,00	25,00	6,00	31,00	31,00	100,00
37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/16	31/12/18	90,00	19,00	1,00	20,00	10,00	100,00
38 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/17	31/12/18	9,00	16,00	6,00	22,00	91,00	100,00
39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/17	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/17	31/12/20	0,00	19,00	(19,00)	0,00	10,00	10,00
41 - OBRAS P/REFUERZO DE AGUA V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/18	49,00	39,00	4,00	43,00	51,00	100,00
42 - ESTACION ELEV.CLOACAL ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/17	31/12/18	14,00	69,00	10,00	79,00	86,00	100,00
43 - ACUEDUCTO J.NEWBERY ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/17	31/12/18	84,00	0,00	10,00	10,00	16,00	100,00
44 - EXPANSION AGUA B°PLATA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(4,00)	96,00	99,00	99,00
2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(23,00)	77,00	99,00	99,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(29,00)	71,00	100,00	100,00
4 - OBRAS REDES CLOACAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	31/12/21	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
5 - OBRAS REDES CLOACAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/18	31/12/21	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
6 - OBRAS REDES CLOACAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/18	31/12/21	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
7 - OBRAS REDES AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/18	31/12/21	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
8 - OBRAS REDES CLOACAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
9 - OBRAS REDES CLOACAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/18	31/12/21	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
10 - OBRAS REDES AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/18	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - OBRAS REDES CLOACAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/18	31/12/21	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
12 - OBRAS REDES AGUA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/18	31/12/21	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
13 - OBRAS REDES CLOACAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/18	31/12/21	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
14 - OBRAS REDES CLOACAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/18	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - OBRAS REDES CLOACAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/18	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
16 - AMPL PDLC RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
17 - REHAB.BARRED. Y DECANT. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
18 - INST. EN DECANTADORES P.P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - CONSTRUC. 2 SATURADORES DE CAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/18	30/06/19	0,00	66,00	(49,00)	17,00	10,00	10,00
21 - ENTUBADO DESAGUE EFLUE ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
22 - CONST.BOOSTER CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/18	30/11/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
23 - CONST.GALPON DEPOS. POI FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	31/12/19	0,00	2,00	(1,00)	1,00	0,00	0,00
24 - ACUED. REFUERZO ZN G.BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	01/10/19	0,00	1,00	90,00	91,00	77,00	77,00
25 - BOOSTER ZN GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REF. AGUA B° ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/18	31/12/20	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00
28 - COLECTOR B° LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/18	01/03/19	0,00	1,00	7,00	8,00	0,00	0,00
29 - EB CLOAC.B° NADAL Y LA HERMOSA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/18	31/03/20	0,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00
30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y O. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
31 - PTA.ABATIM.FE Y MN 2DO.MOD.ZONA N.O.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/18	31/05/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
32 - TABL.ELECTR.CORRECT. F.P. ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
33 - RENOV. COLECTOR VELEZ SANSFIELD	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - RENOV. DESCARGA EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/18	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
36 - REHAB. LAGUNAS FAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - RENOV. ELECT.SUB ESTAC.TRANSF. E.E.C.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/18	31/12/19	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
38 - RENOV.ESTAC.BOMBEO CL.SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
39 - AUTOMATISMO y TELEGESTION EE CLOACAS RUTA N° 168 SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	15/11/18	31/12/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	62,00	5,00	5,00	10,00	20,00	82,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/20	15,00	3,00	6,00	9,00	27,00	42,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	67,00	4,00	0,00	4,00	8,00	75,00
5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/15	31/12/20	0,00	6,00	(3,00)	3,00	0,00	0,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/15	31/12/20	0,00	6,00	16,00	22,00	65,00	65,00
Proyecto: 20.0.1 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
14 - PA-CLOACAS B° BARRANQUITA Y VILLA DEL PARQUE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/14	31/12/18	98,00	8,00	5,00	13,00	2,00	100,00
29 - PA -CLOACAS EXPANSIONES V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/16	01/01/18	98,00	1,00	(1,00)	0,00	2,00	100,00
31 - PA-CLOACAS EXPANSIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/16	31/12/20	2,00	15,00	(2,00)	13,00	98,00	100,00
32 - PA-CLOACAS EXPANSIONES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/16	31/12/19	69,00	4,00	17,00	21,00	8,00	77,00
Proyecto: 21.0.1 - OBRAS EXTERNAS A AGUAS SANTAFESINAS - EPE										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - COLECT.CLOACAL MAT.EPE CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/10	31/12/18	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	100,00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS - PLANILLA COMPLEMENTARIA
Al 31/12/2018

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.9.0. - Acueducto Gran Rosario - Nota MASPMA 0233/10

Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: GERENCIA ASSA

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
3 PA - Planta Potabilizadora Granadero Baigorria	% de avance fisico	82 64 0	01/07/2011	31/10/2017	100			0 (1)

Proyecto: 16.0.14.0. - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio


Tipo: Proyecto Especifico

Unidad Ejecutora: Gerencia ASSA

Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej.Acum.Ej. Anteriores	Pres. inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
32 Adecuacion PDLC Nuevos DesagUes	% de avance fisico	82 105 0	01/08/2017	31/12/2020	0			0 (2)

Observaciones:

- (1) Obra terminada en Dic/2017. Corresponde a diferencia de cotizacion entre provision al 31/12/17 y carga factura 2018
- (2) Corresponde a elaboracion de proyecto ejecutivo de obra, cuyo inicio esta previsto en el año 2019.



Lic. MARIA FLORENCIA BESSONE
Gerente de Administración y Finanzas
Aguas Santafesinas S.A.

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION