

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov										
S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ										
Proyecto: 16.0.2 - PLANTAS DE ALMACENAMIENTO, VAPORIZACIÓN DE GLP										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PLANTA ALMACENAMIENTO - MOISES VILLE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/18	31/05/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52 - PLANTA ALMACENAM - SANTA CLARA BUE VISTA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/18	31/05/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53 - PLANTA ALMACENAM - VILLA MINETTI-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/18	30/06/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.3 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PARQUE FOTOVOLTAICO TOSTADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52 - PTA TURBINA HIDROKINETICA TOSTADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/18	31/10/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53 - TORRE MEDICION EOLICA AMENABAR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	30/09/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
54 - TORRE MEDICION EOLICA BIGAND	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/18	30/09/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
55 - TORRE MEDICION EOLICA MURPHY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	30/09/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
56 - TORRE MEDICION EOLICA LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/18	30/09/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
57 - TORRE MEDICION EOLICA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/18	30/09/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
58 - TORRE MEDICION EOLICA SA PEREIRA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/18	30/09/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
59 - AEROGENERADOR SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/18	31/12/19	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - BIOCMBUSTIBLES										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PLANTA BIOCMBUSTIBLES PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52 - PLANTA BIOCMBUSTIBLE LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00