

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 351 - A.P.I.											
S.A.F.: 1 - A.P.I.											
Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/12	31/12/18	37,50	65,00	0,00	65,00	6,65	44,15	
Institución: 352 - Catastro											
S.A.F.: 1 - Catastro											
Proyecto: 16.0.1 - REFACCIONES EDILICIAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
12 - ADECUACIÓN RED DE DATOS REG. SANTA DE Y ROSARIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/17	31/12/18	60,00	90,00	0,00	90,00	0,00	60,00	
12 - ADECUACIÓN RED DE DATOS REG. SANTA DE Y ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/17	31/12/18	40,00	90,00	0,00	90,00	0,00	40,00	
Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment											
S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.											
Proyecto: 18.0.1 - ACTUALIZACION EDIFICIOS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 31 - SUBSECRETARIA DE AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARI							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
56 - REFACCION SEDE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO Y SUPERVISIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA - AMBROSETTI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/17	31/12/19	43,00	0,00	37,00	37,00	37,00	80,00	
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/17	31/12/18	25,00	75,00	(26,00)	49,00	45,00	70,00	
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	(45,00)	5,00	0,00	0,00	
505 - R.P. 10 - TR. R.N. 19 - R.P. 70 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/19	0,00	40,00	(35,00)	5,00	0,00	0,00	
506 - R.P. 70 - TR. RAFAELA - NUEVO TORINO - REPAV.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	30,00	(25,00)	5,00	0,00	0,00	
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	85,00	85,00	
314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/18	0,00	40,00	(35,00)	5,00	0,00	0,00	
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/19	80,00	10,00	8,00	18,00	10,00	90,00	
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP N°2 - REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	30,00	30,00	26,00	26,00	
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1° ETAPA - PAV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	31/01/17	31/01/19	0,00	0,00	56,00	56,00	53,00	53,00	
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/17	31/12/19	16,00	0,00	73,00	73,00	70,00	86,00	
365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS SUD - RN N° 19 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/17	31/12/19	18,00	0,00	71,00	71,00	65,00	83,00	
366 - R.P. 10 - NUEVO TORINO - FELICIA - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/17	31/12/18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/17	31/12/19	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	0,00	0,00	79,00	79,00	78,00	78,00	
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGROYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/17	31/01/19	0,00	0,00	80,00	80,00	75,00	75,00	
369 - R.P. 13 - TR: EL TRÉBOL - LOS CARDOS - REPAV.1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/17	31/12/19	53,00	0,00	39,00	39,00	30,00	83,00	
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/17	31/12/18	81,00	0,00	18,00	18,00	3,00	84,00	
372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BAUEL Y SIGEL - MARINI -COL. BICHA -	31 - % de avance físico	82-995-0	31/01/18	31/05/19	0,00	0,00	38,00	38,00	30,00	30,00	
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/19	50,00	0,00	44,00	44,00	38,00	88,00	
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/19	40,00	0,00	53,00	53,00	40,00	80,00	
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1° ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	31/01/18	31/01/19	0,00	0,00	31,00	31,00	21,00	21,00	
378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/19	60,00	0,00	30,00	30,00	22,00	82,00	
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	31/12/19	9,00	0,00	82,00	82,00	67,00	76,00	
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/17	31/12/19	10,00	0,00	69,00	69,00	58,00	68,00	
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/17	31/12/19	20,00	0,00	74,00	74,00	60,00	80,00	
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	31/01/18	31/01/19	0,00	0,00	19,00	19,00	8,00	8,00	
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/17	31/12/18	90,00	0,00	7,00	7,00	5,00	95,00	
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/17	31/12/19	14,00	0,00	72,00	72,00	58,00	72,00	
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/17	31/12/18	30,00	70,00	(4,00)	66,00	48,00	78,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/17	31/12/18	30,00	70,00	0,00	70,00	32,00	62,00	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
440 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-4° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	
6 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/17	31/12/19	9,00	0,00	77,00	77,00	61,00	70,00	
396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINTADO - LA CAMILA - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-112-0	31/01/18	31/01/19	0,00	0,00	18,00	18,00	8,00	8,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	31/01/18	31/01/19	0,00	0,00	49,00	49,00	30,00	30,00	
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/17	31/12/19	80,00	10,00	5,00	15,00	10,00	90,00	
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V.LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	56,00	56,00	48,00	48,00	
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
407 - ACCESO A COLONIA BIGAND	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/17	31/12/18	36,00	0,00	58,00	58,00	48,00	84,00	
408 - ACCESO A COLONIA MAUÁ	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/17	31/12/19	14,00	0,00	74,00	74,00	70,00	84,00	
409 - ACCESO A COLONIA LA CLARA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/17	31/12/19	2,00	0,00	76,00	76,00	58,00	60,00	
410 - ACCESO A EUSTOLIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/17	31/12/18	45,00	0,00	55,00	55,00	50,00	95,00	
411 - ACCESO A FIDELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/17	31/12/19	21,00	0,00	54,00	54,00	50,00	71,00	
412 - ACCESO A HUGENTOBLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/17	31/12/18	68,00	0,00	32,00	32,00	30,00	98,00	
413 - ACCESO A ITURRASPE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/17	31/12/18	20,00	0,00	70,00	70,00	68,00	88,00	
415 - ACCESO A TRAIL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/17	31/12/19	25,00	0,00	69,00	69,00	65,00	90,00	
418 - ACCESO A LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/17	31/12/19	1,00	0,00	70,00	70,00	68,00	69,00	
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/08/18	0,00	0,00	45,00	45,00	10,00	10,00	
352 - OBRAS DE INTERSECCION E ILUMINACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL - CUNETA SUR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/17	31/12/18	10,00	90,00	0,00	90,00	80,00	90,00	
Proyecto: 87.0.1 - SALDOS NO INVERTIDOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-LEY13543			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - FINALIDAD 4-CRÉDITOS A DIST SEGÚN LÍNEAS AUTORIZADAS L.13543	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(15,00)	85,00	60,00	60,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(85,00)	15,00	0,00	0,00	
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(90,00)	10,00	0,00	0,00	
505 - R.P. 10 - TR. R.N. 19 - R.P. 70 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(90,00)	10,00	0,00	0,00	
506 - R.P. 70 - TR. RAFAELA - NUEVO TORINO - REPAV.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(90,00)	10,00	0,00	0,00	
508 - R.P. 277-S Tr. Int. R.P. 91-s Int. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/18	31/07/19	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	
509 - R.P. 10 - Tr. DIAZ - CARRIZALES - Repar. en Pte.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/18	31/10/18	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	
510 - R.P. 16-s - TR. LTE DE ZONA - R.P. 31-S CONST. DE ALCANTARIL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/18	01/04/19	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
511 - R.P. 13 - TR. R.P.277-S - R.P. 90-S REP. PTE. S/LAG. LA VERD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/09/18	01/04/19	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
512 - R.P. 1 - TR. RINCON - STA ROSA DE CALCH - CONST. DE VEREDAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/18	30/11/19	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
513 - ACCESO A SAN MARIANO - TR. RP 10 - SAN MARIANO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/18	31/05/19	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	
314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(80,00)	20,00	0,00	0,00	
344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINCUE REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00	
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	85,00	85,00	
346 - R.P. 4 TR R.P.Nº 6-R.P. Nº 80-S	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00	
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAN GENARO (SECC I)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	98,00	98,00	
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHER-AR.SECO-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	8,00	8,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.											
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V.LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	85,00	85,00	
514 - PUENTE SOBRE EL RIO SALADO EN RP 4 - REP. DE ELEM. ESTRUCT.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/18	31/03/19	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
409 - ACCESO A COLONIA LA CLARA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/01/19	0,00	100,00	(7,08)	92,92	90,77	90,77	
1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/03/19	0,00	100,00	(26,61)	73,39	66,61	66,61	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/17	31/12/18	10,00	61,00	0,00	61,00	51,00	61,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/17	31/12/18	20,00	65,00	0,00	65,00	45,00	65,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/17	31/12/18	10,00	45,00	0,00	45,00	35,00	45,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/17	31/12/18	5,00	67,00	0,00	67,00	62,00	67,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/17	31/12/18	12,00	71,00	9,64	80,64	68,00	80,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/17	31/12/18	15,00	63,00	0,00	63,00	48,00	63,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/17	31/12/18	3,00	61,00	4,20	65,20	62,20	65,20	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/17	31/12/18	0,00	40,00	20,96	60,96	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/17	31/12/18	0,00	89,00	5,24	94,24	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/17	31/12/18	0,00	63,00	0,00	63,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/17	31/12/18	30,00	69,00	0,00	69,00	70,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/18	31/12/18	24,00	100,00	0,00	100,00	76,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/06/17	31/12/18	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/17	31/12/18	0,00	47,00	10,89	57,89	55,00	55,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/17	31/12/18	0,00	58,00	3,53	61,53	61,53	61,53	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/17	31/12/18	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/17	31/12/18	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	
Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/08/17	31/12/18	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/17	31/12/18	0,00	56,00	11,85	67,85	67,85	67,85	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/17	31/12/18	0,00	45,00	11,38	56,38	56,38	56,38	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/17	31/12/18	0,00	50,00	30,50	80,50	80,50	80,50	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/17	31/12/18	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/17	31/12/18	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/17	31/12/18	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/17	31/12/18	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/17	31/12/18	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/17	01/12/18	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/17	31/12/18	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/17	31/12/18	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	97,00	97,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	98,00	98,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/05/19	0,00	100,00	(37,08)	62,92	62,92	62,92	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/05/19	0,00	100,00	(42,08)	57,92	57,92	57,92	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	30/04/19	0,00	100,00	(20,00)	80,00	80,00	80,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 17.0.3 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/18	30/04/19	0,00	100,00	(70,00)	30,00	30,00	30,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	30/04/19	0,00	100,00	(80,00)	20,00	20,00	20,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/05/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/18	31/03/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	28/02/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	30/06/19	0,00	100,00	(80,00)	20,00	20,00	20,00	
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	99,00	0,00	57,07	57,07	0,00	99,00	
Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/18	34,00	53,00	0,13	53,13	12,71	46,71	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ROSARIO 640 V.- 156 V. EX.V.OLIMPICA G.6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	30/06/19	0,00	100,00	(42,16)	57,84	0,00	0,00	
2 - ROSARIO 640 V.-78 V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	30/06/19	0,00	100,00	(53,42)	46,58	24,78	24,78	
3 - ROSARIO 640 V.-90 V. EX V.OLIMPICA G. 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	30/06/19	0,00	100,00	(39,84)	60,16	0,00	0,00	
4 - ROSARIO 640 V.- 168. V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	30/06/19	0,00	100,00	(41,20)	58,80	25,79	25,79	
5 - ROSARIO 640 V.-148 V. EX.V.OLIMPICA G.4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	30/06/19	0,00	100,00	(31,78)	68,22	34,23	34,23	
6 - 78 viv.B.Esmeralda Este II-SANTA FE-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	53,75	53,75	
7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8 - Construcción 260 VIV. Arroyo Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(21,52)	78,48	0,00	0,00	
9 - Construcción 44 viv. Barrio Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(9,00)	91,00	0,00	0,00	
10 - 30 VIV. CABIA Y MONTEVIDEO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(15,88)	84,12	0,00	0,00	
11 - Construcción 30 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	5,96	5,96	
11 - Construcción 30 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
12 - Construcción 34 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	6,94	6,94	
12 - Construcción 34 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 28.0.1 - PROG.INTEGRAL EN BARRIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ACU 352-120 V.IBARLUCEA -G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	
2 - ACI 355 -140 V. IBARLUCEA -G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	69,19	69,19	
3 - ACU 306 -66 V. B.POLLEDO G.1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	51,03	51,03	
4 - ACU 351 -70 V.B.POLLEDO G.2-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	38,09	38,09	
5 - ACU 356- 86 V.B.E.VILLA OLIMPICA G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	95,89	95,89	
6 - ACU-350 -66 V.EX.VILLA OLIMPICA G.2 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	47,36	47,36	
7 - ACU 347-82 VIV.EX.V.OLIMPICA G.3 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 28.0.2 - PROG.FED.TECHO DIGNO		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
8 - ACU 36 viv. Villa Moreno - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	3,63	0,00	63,75	63,75	0,00	3,63	
9 - ACU 65 Viv. La Palmera - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 28.0.3 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/03/19	0,00	100,00	(23,12)	76,88	58,48	58,48	
0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 87.0.1 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública-Ley13543		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - Finalidad 3-Créditos a dist según líneas autorizadas L.13543	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(19,17)	80,83	0,00	0,00	
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario											
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario											
Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	0,00	61,00	(51,00)	10,00	5,00	5,00	
43 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(10,00)	90,00	70,00	70,00	
44 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR OPERATIVO Y EXTERNO DEL AIR 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	(10,00)	90,00	40,00	40,00	
45 - OB.INFRAEST.CALLES DE RODAJE Y AMPLIAC.PLATAF.COMERC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/01/18	25,00	75,00	0,00	75,00	72,00	97,00	