

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2018

Ejercicio: 2018										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 702 - I.A.P.O.S.										
S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.										
Proyecto: 1.0.1 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S. Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - EDIFICIO SEDE SAN MARTÍN 3145 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/17	31/05/18	0,00	88,94	0,00	88,94	100,00	100,00
2 - EDIFICIO SEDE RIVADAVIA 3452 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/17	31/12/18	6,03	80,00	0,00	80,00	43,11	49,14
3 - EDIFICIO SEDE RIOJA 735 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/18	0,00	95,24	0,00	95,24	0,00	0,00
5 - CAMBIO DE PISO SAN MARTÍN 3145	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/18	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8 - REFACCION NUEVA DELEGACION RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/01/18	31/12/18	21,50	100,00	0,00	100,00	0,00	21,50