

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal


S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP

Proyecto: 20.0.2 - NUEVO INMUEBLE PROPIO SEDE DEFENSOR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PROPIO S	31 - % de avance fisico	82-21-255	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PROPIO S	31 - % de avance fisico	82-83-308	01/01/19	31/12/19	80,50	32,00	10,00	42,00	0,00	80,50



Firma Responsable

C.P.N. Nestor C. Cattaneo
 Director de Administración
 S.P.P.N.P

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 21 - MJ y DH

S.A.F.: 1 - JDH (DGA)

Proyecto: 19.0.1 - Construcciones

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Remodelaciones Registro Civil	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

Proyecto: 23.0.1 - Sistema Penal Juvenil

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 5 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENALES

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
57 - Pabellón Juvenil Las Flores Etapa 1º	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/19	30/04/19	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
58 - 2da Etapa CTRO ESPECIALIZADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	30/05/19	53.85	0.00	46.15	46.15	46.15	100.00
59 - 2da Etapa Pabellón Juvenil Las Flores	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/05/19	31/05/20	0.00	0.00	50.00	50.00	43.30	43.30

Firma Responsable

C.P.N. EDUARDO ALLEN GALLO
DIRECTOR GENERAL AJC
Dirección General de Administración
Ministerio de Gobierno, Justicia
Derechos Humanos y Diversidad

G.P.N. CAROLINA L. GALLO
Subdirector General de Personal
Presupuestaria y Contable
Ministerio de Gobierno, Justicia
Derechos Humanos y Diversidad

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.2 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	90,00	10,00	0,00	10,00	0,00	90,00

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	95,00	17,00	0,00	17,00	0,00	95,00
60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/19	53,00	44,00	0,00	44,00	0,00	53,00
78 - ADECUACION EDILICIA MODULO DETENIDOS COMISARIA 5TA ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
82 - DEMILICIÓN AREA DETENIDOS COMISARIA 9 DE ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MTERIO.SEG. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/16	31/12/19	0,00	50,00	0,00	50,00	25,00	25,00
87 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA 4TA U.R. II ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
88 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA. 3RA. U.R. II ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
92 - REFACCION EDILICIA COMISARIA 18 UR II - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
93 - CONSTRUCCION POLIGONO ISEP	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	28,58	71,42	100,00	0,00	0,00
95 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	0,00	70,00	18,25	88,25	90,00	90,00
96 - REFACCIONES SEDE MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
97 - REMODELACION CUARTEL BOMBEROS ZAPADORES ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
98 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION CABALLERIZAS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
99 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION CANILERAS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
100 - CONSTRUCCIÓN ARMERIAS UR I, UR II Y D4	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
101 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA RAFAELA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
102 - CONST. ALCAIDIA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/18	31/12/19	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
103 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
104 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA MELINCUE	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/18	31/12/19	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
105 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA CAÑADA GOMEZ	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/18	31/12/19	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
108 - REFACCIONES CARCEL CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	10,00	60,00	75,00	75,00
110 - REFUNCIONALIZACIÓN EDICILIA CRIA. 30 UR II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
111 - ARREGLOS HELIPUERTO D 3 SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	78,00	0,00	78,00	85,00	85,00
112 - DEMOLICIÓN ESP.DETEN.CRIAS. U.R.II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	(6,00)	94,00	85,00	85,00
113 - CONSTRUCCIÓN EDIF. CRIAS. DE LA MUJER	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00
114 - ADECUAC. EDIFICIOS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D. V. CONSTITUCIÓN	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
116 - ADECUAC. EDIF. CRIA 26 V. GDOR. GÁLVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
118 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
119 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
120 - ADECUAC. EDIF. COM. RADIOELECT. CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
122 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. STA. FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
123 - REFUNC. EDIFICIO SEC. ANALISIS Y ART. DE PROC.-OJO SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124 - AMPLIACIÓN LAB. FORENSE Y CRIMINALISTICO - RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
125 - CONSTRUCC. DEP. EVIDENCIAS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
126 - ADEC. EDILICIA JEFATURA U. R. I.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
127 - ADEC. PROYECT. INTEGRAL PREDIO U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
128 - ADEC. C.A.T.M. VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129 - ADEC. EDIL.COM. RADIOELECT. SAN GENARO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130 - ADEC. EDIL. COMISARÍA OLIVEROS	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
131 - ADEC. EDIL. COMISARÍA SAN JERÓNIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
132 - ADEC. EDIL. COMISARÍA TOSTADO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE LA MUJER DIV. UNID. REG.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
134 - OBRA INTEGRAL SEC. CONTROL Y ASTOS. INTERNOS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
135 - ADECUACIÓN EDILICIA SALA VIDEOCONFERENCIA Y CONTROL U. 11 -	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - REFACCION LABORATORIOS FORENSE Y CRIMINALISTICO RECREO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/14	31/12/19	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
58 - REFACCIONES GRALES. SUBCRIA. 2DA. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/19	95,00	58,00	0,00	58,00	0,00	95,00
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR Y NORTE SECTOR D EX LICEO ISEP	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/19	80,00	44,00	0,00	44,00	5,00	85,00
74 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR SECTOR E ISEP EX LICEO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/19	95,00	7,00	0,00	7,00	0,00	95,00
75 - REFUNC. SECRETARIA ANALISIS Y ARTICULACIÓN DE PROCESOS ROSARI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	100,00	27,00	0,00	27,00	0,00	100,00
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	20,00	99,00	(44,22)	54,78	0,00	20,00
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/20	40,00	81,00	(15,00)	66,00	40,00	80,00
78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/20	40,00	73,00	14,00	87,00	40,00	80,00
79 - NUEVA SALA DE TERMOTANQUES ISEP - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	58,00	0,00	58,00	10,00	10,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 17.0.1 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 8 - Dirección General del Servicio Penitenciario

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/16	31/12/19	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00

Firma Responsable

Adrover
Exequiel ADROVER
 Jefe de Departamento Operaciones
 Administrativas y Contables a/c
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

Antivero
ANTIVERO EDUARDO
 Coordinador Gral. de Contabilidad
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 6 - Agenc Seguridad Vial

Proyecto: 30.0.1 - OBRAS SEGURIDAD VIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - PUESTOS DE CONTROL	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/19	0,00	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00

Proyecto: 30.0.2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

[Firma]
EDUARDO ADROVER
 Jefe de Departamento Operaciones
 Administrativas y Contables al
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

[Firma]
ANTIVERO EDUARDO
 Coordinador Gral. de Contabilidad
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ejecución del presupuesto de gastos por Unidades Físicas al 31-12-2019

Jurisdicción: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - REMODELACIONES EN SEDE CENTRAL

Tipo: Proyecto central

Unidad ejecutora: SEC. C. TEC. ADM. LE

SAFoP	Obra o Actividad	Unidad de Medida	Clasificación Geográfica	Fecha inicio	Fecha de Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto Inicial U.físicas	Modif. Aprob	Pto vig en U. físicas	Devengado al 31/12/19	Cant. Total Ejecutada
0	1 - REMODELACION SEDE CENTRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	50	0	100		0	50

Proyecto: 32.0.2.0 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA

Tipo: Proyecto específico

Unidad Ejecutora: SUBS. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SAFoP	Obra o Actividad	Unidad de Medida	Clasificación Geográfica	Fecha inicio	Fecha de Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto Inicial U.físicas	Modif. Aprob	Pto vig en U. físicas	Devengado al 31/12/19	Cant. Total Ejecutada
0	1 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA (techos)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0	0	100		100	100
0	2 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA (oficinas)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0	0	100		0	0

Proyecto: 32.1.1.0 - ACONDICIONAMIENTO CENTRO OPERATIVO EXPERIMENTAL LAS GAMAS

Tipo: Proyecto específico

Unidad Ejecutora: SEC. DE GANADERÍA, LECHERÍA Y RECURSOS NATURALES

SAFoP	Obra o Actividad	Unidad de Medida	Clasificación Geográfica	Fecha inicio	Fecha de Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto Inicial U.físicas	Modif. Aprob	Pto vig en U. físicas	Devengado al 31/12/19	Cant. Total Ejecutada
0	1 - REFACCIONEES EN LA INFRAESTRUCTURA LAS GAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0	0	0		0	0

Proyecto: 32.2.1.0 - ACONDICIONAMIENTO ALA - COE SANTA FELICIA

Tipo: Proyecto específico

Unidad Ejecutora: SUBS. ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

SAFoP	Obra o Actividad	Unidad de Medida	Clasificación Geográfica	Fecha inicio	Fecha de Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto Inicial U.físicas	Modif. Aprob	Pto vig en U. físicas	Devengado al 31/12/19	Cant. Total Ejecutada
0	1 - REFUNCIONALIZ. SEDE OFICINA Y CTRO CAPAC.-ALA-COE S FELICIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0	0	0		0	0


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 G. A. U.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Coord. Gral. de Informes y Liq. de gastosDZ

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENSIÓN PLANTA BAJA PROMUDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/19	31/12/19	79,00	100,00	0,00	100,00	0,00	79,00
Proyecto: 19.0.13 - LEY 13751 FINANC. A MM.Y CC. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-7-0	01/01/19	31/12/19	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-14-0	01/01/19	31/12/19	0,00	13,00	0,00	13,00	4,00	4,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-21-0	01/01/19	31/12/19	0,00	46,00	0,00	46,00	11,00	11,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-28-0	01/01/19	31/12/19	0,00	20,00	0,00	20,00	2,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-35-0	01/01/19	31/12/19	0,00	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-42-0	01/01/19	31/12/19	0,00	31,00	0,00	31,00	18,00	18,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	22,00	0,00	22,00	14,00	14,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-56-0	01/01/19	31/12/19	0,00	12,00	0,00	12,00	5,00	5,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	15,00	0,00	15,00	7,00	7,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-70-0	01/01/19	31/12/19	0,00	37,00	0,00	37,00	6,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-77-0	01/01/19	31/12/19	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	24,00	0,00	24,00	9,00	9,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-91-0	01/01/19	31/12/19	0,00	32,00	0,00	32,00	13,00	13,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-98-0	01/01/19	31/12/19	0,00	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-105-0	01/01/19	31/12/19	0,00	21,00	0,00	21,00	3,00	3,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-112-0	01/01/19	31/12/19	0,00	18,00	0,00	18,00	2,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-119-0	01/01/19	31/12/19	0,00	15,00	0,00	15,00	7,00	7,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-126-0	01/01/19	31/12/19	0,00	17,00	0,00	17,00	6,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-133-0	01/01/19	31/12/19	0,00	12,00	0,00	12,00	3,00	3,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-7-0	01/01/19	31/12/19	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-14-0	01/01/19	31/12/19	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-21-0	01/01/19	31/12/19	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-28-0	01/01/19	31/12/19	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-35-0	01/01/19	31/12/19	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-42-0	01/01/19	31/12/19	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
2 - ART.12° L.13751-PAVIMENTOS URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-56-0	01/01/19	31/12/19	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía


S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng al 31/12	Cant. total ejec.
52 - FORESTACION COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/19	30/04/20	0,00	90,00	(50,00)	40,00	0,00	0,00



Firma Responsable

Arq. RAÚL HÉCTOR VACOU
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA



C.P.N. NATALIA V. YORIS
Administrativa Area Contable
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - CONSTR.REFAC.Y AMPL.DE EDIF.DEL AMBITO DE SEG.PROV.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/19	31/12/19	12,50	100,00	0,00	100,00	17,00	29,50
54 - CONSTRUCCION REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMBITO DE SALUD PCIAL.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/19	31/12/19	37,00	100,00	0,00	100,00	19,00	56,00
55 - CONSTRUCCION REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMB DE EDUC.CULT.YDEP PC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
56 - CONSTR. Y REFAC.DE OBRAS DE ARTE Y VIALES PCIALES.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/19	31/12/19	31,00	100,00	0,00	100,00	0,00	31,00
61 - ESSO N° 262 - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	02/05/17	31/05/19	87,00	15,00	0,00	15,00	13,00	100,00
62 - ESSO N° 510 - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/17	31/05/19	72,00	30,00	0,00	30,00	28,00	100,00
63 - ESSO ARROYO LEYES	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/17	31/05/19	78,00	30,00	0,00	30,00	22,00	100,00
64 - ESCUELA PRIMARIA N° 16 - SAN JOSÉ DEL RINCÓN	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/18	31/05/21	9,00	85,00	(75,00)	10,00	0,00	9,00
65 - ESCUELA PRIMARIA BARRIO SANTA TERESITA - HELVECIA	31 - % de avance fisico	82-35-0	02/01/18	31/10/19	49,00	65,00	0,00	65,00	51,00	100,00
66 - ESSO B° LA ORILLA - ESPERANZA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/12/17	31/12/19	36,00	65,00	0,00	65,00	64,00	100,00
67 - JARDIN N° 8134 - SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/04/19	31/03/20	0,00	30,00	(20,00)	10,00	0,00	0,00
68 - OBRAS DE ILUMINACION	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	63,50	63,50
71 - REF. INM. - FUNC. COCINA CENTRALIZ. RECONQ. 2° ETAPA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	02/01/19	31/12/19	0,00	95,00	5,00	100,00	85,00	85,00
73 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS - ESCUELAS VARIAS-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/19	30/06/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
76 - 3°ET.CONSTR. AULAS EN 10 ESCUELAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/06/18	28/02/19	74,00	5,00	0,00	5,00	26,00	100,00
77 - Centro Atenc.Fliar. CAF Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/19	31/07/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
78 - Instituto Sup. N° 6 de Coronda	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/12/18	31/12/19	0,00	95,00	(51,00)	44,00	16,00	16,00
79 - Comedor ESSO 382 Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/19	31/10/19	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00
80 - Escuela Especial N° 2095 de Las Toscas	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/08/20	0,00	40,00	0,00	40,00	54,00	54,00
81 - Esc. Secund. de Los Quirquinchos	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/03/19	31/08/20	0,00	40,00	0,00	40,00	33,00	33,00
82 - 4° Etapa Construcción de Aulas	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/04/19	30/09/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
83 - COMEDOR ESC.N°1078 ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/07/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
84 - REFACIÓN SEDE 4° PISO M.ED.Y 8° PISO M.EC.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/19	31/07/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
85 - ESC. ED. TEC. N° 335 RUFINO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/19	30/09/20	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2° Etapa

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - Consultoría Ley 13488 - 2° Etapa	2 - Horas hombre	82-995-0	01/12/18	31/08/20	47,50	1.100,00	0,00	1.100,00	1.090,00	1.137,50
51 - INFRAESTRUCT. COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/19	30/04/20	0,00	80,00	(30,00)	50,00	0,00	0,00

Arq. RAÚL HÉCTOR VACCO
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversión.
MINISTERIO DE ECONOMÍA

C.P.N. NATALIA V. YORIS
Administrativa Area Contable
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía


S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng al 31/12	Cant. total ejec.
52 - FORESTACION COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/19	30/04/20	0,00	90,00	(50,00)	40,00	0,00	0,00



Firma Responsable

Arq. RAÚL HÉCTOR VACOU
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA



C.P.N. NATALIA V. YORIS
Administrativa Area Contable
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía


S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8 - DAMI GRAN ROSARIO -LEY 13488


Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D. G. Promudi

Obra	Unidad de Medida	Clasif Geogr	F. Inicio	F. Finaliz	Ej Ac Real	Ej Ant	Pto Inicial U Fis	Modif Aprob.	Pto Vig U físicas	Deveng 31/12	Al	Cant. Total ejec
69 - CENTRO DE ATENCION FAMILIAR CAF 16- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/17	30/09/18	100,00					0,00		100,00
70 - COMEDOR FUNES - ESCUELA N° 1061	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/17	31/07/18	99,00					1,00		100,00
72 - ESCUELA N° 9020 - G BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/17	30/10/18	100,00					0,00		100,00
74 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 11 ESCUELAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/10/17	31/12/18	68,50					31,50		100,00
75 - 2° ET. CONSTR. DE AULAS EN 10 ESC.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/12/17	31/12/18	100,00					0,00		100,00



C.P.N. NATALIA V. MORIS
Administración de Análisis Contable
Programa Municipal de Inversión
Presupuesto 2019 - PRODISM



Firma Responsable

Arq. RAÚL HÉCTOR VACOU
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversión
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S A F : 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 38.0.1 - DAMI GRAN ROSARIO -LEY 13488

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D. G. Promudi

Obra	Unidad de Medida	Clasif Geogr	F Inicio	F Finaliz	Ej Ac. Ej Ant Real	Pto Inicial U Fis	Modif Aprob	Pto Vig U físicas	Deveng. Al 31/12	Cant. Total ejec.
51- GIRSU- RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LEY 13488	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/12/15	30/04/16	100,00				0,00	100,00
52- GIRSU- INFRAESTRUCTURA EDILICIA EQUIPAMIENTO LEY 13488	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/09/18	31/12/19	100,00				0,00	100,00



C. EN. NATALIA V. YORIS
 Administrativa Área Capital
 Programa Municipal de Inversiones
 MINISTERIO DE ECONOMÍA



Firma Responsable

Arq. PAÚL HECTOR VAGOU
 DIRECTOR GENERAL
 Programa Municipal de Inversiones
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.39 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA-PN

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/19	31/12/22	0,00	3,00	(2,46)	0,54	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.40 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESI-PN

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESI-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/19	31/12/21	0,00	6,00	(5,16)	0,84	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED.RECONQ.-ET. II-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/16	31/12/19	82,00	16,00	9,45	25,45	16,00	98,00
52 - RAMAL DE AGUA Y SIST.GEST.ACUED. RECONQ. ET. II -RAMAL 2-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/17	30/04/21	58,00	57,00	(19,49)	37,51	35,00	91,00

Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/18	31/03/21	3,00	70,00	18,65	88,65	38,00	41,00

Proyecto: 20.1.44 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	30/08/21	0,00	14,00	(13,70)	0,30	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.45 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE - ETAPA 1	31 - % de avance físico	82-83-0	01/07/19	30/06/21	0,00	6,00	(5,30)	0,70	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.46 - PAVIMENTACIÓN DE RUTAS PCIALES. N° 3, 31, 32, 38 Y 39

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PAVIM. RP N° 3 - TRAMOS I, II Y III - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/19	30/11/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
52 - PAVIM. RP N° 31 - TR. TARTAGAL - RP N° 3 - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/19	28/02/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
53 - PAVIM. RP N° 32 -TR. 3 BOCAS-VILLA ANA-DPTO.GRAL.OBLIG.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/19	28/02/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
54 - PAV.RP N°36-TR.COLONIA SAGER Y RN N°11-DP. SAN JAVIER Y VERA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/19	30/11/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
55 - PAV.RP N°39-TR.LÍM.DEP.SAN CR-SAN JUSTO-RP N°2-DPTO. SAN CR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/19	30/11/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.7.1 - CAF-PR.DE EMERG. PROY. RPTA. INUND. DE 2016-2016

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - DEF.Y ESTABIL.DE BARRANCAS S.JAVIER - DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/19	30/09/21	0,00	6,00	(5,96)	0,04	0,00	0,00

C. ERIC GEORGE BIRCHALL
DIRECTOR GENERAL

Firma Responsable

Ministerio de Economía

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe

Proyecto: 23.0.1 - RECONVERSIÓN PUERTO SANTA FE - INVERSIÓN

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 21 - Coord. de Unid. Prep. Puerto

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - SUPERVISIÓN DE OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/19	31/12/21	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
2 - UNIDAD DE GESTIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/19	31/12/21	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
51 - PUERTO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/19	31/12/21	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C.R.N. JORGE DIPCHNER
 Director de Inversión
 Programa de Asesoría Técnica
 Bases de Datos, P.O.
 Ministerio de Economía

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176

Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/11	30/06/19	99,50	62,00	0,00	62,00	0,00	99,50
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE ESCUELAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/11	30/08/19	99,30	5,00	0,00	5,00	0,00	99,30
3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/19	31/12/21	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
51 - AMPLY REF.ESC.-FOCEM II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/19	31/12/21	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C.R.N. JORGE BURCHNER
 Director General
 Programa de Atención a la Ciudadanía
 Dirección de Gestión Económica
 Ministerio de Economía

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 40 - Educación

S.A.F.: 1 - Educación (DGA)

Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS

Tipo: 8 - Proyecto común

Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	156 - Escuelas Asistidas	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	830,00	830,00

Proyecto: 5.0.11 - REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC.

Tipo: 8 - Proyecto común

Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	31 - % de avance físico	82-896-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES

Tipo: 8 - Proyecto común

Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	179,00	(179,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	250,00	(250,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/19	31/12/19	0,00	666,00	(543,00)	123,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	79,00	(66,00)	13,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/19	31/12/19	0,00	333,00	(333,00)	0,00	0,00	0,00


 Firma Responsable

CPN PABLO D. MEIER
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Educación

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2019

Institución: 40 – MINISTERIO de EDUCACION			S.A.F.: 1 – Educación - DGA				
Proyecto: 5. 0. 10. 0. - Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas			Tipo: Proyecto Común		Unidad Ejecutora: D. P. Infr. Y Eq. Esc.		
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
1 FANI	156 – Escuelas Asistidas	82 0 0	01/01/2019	31/12/2019	3.000,00	3000	830




DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPN PABLO D. MEIER
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Educación

Scanned by Easy Scanner

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2019

Institución: 40 – Educación		S.A.F.: 3 - Ley Nacional de Educación 26206					
Proyecto: 5. 0. 7. 700. - PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL							
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 21 0	01/01/2019	31/12/2019	860	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 42 0	01/01/2019	31/12/2019	0	493	493
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 49 0	01/01/2019	31/12/2019	305	0	820
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 77 0	01/01/2019	31/12/2019	281	0	218
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 84 0	01/01/2019	31/12/2019	1.128	0	848
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 126 0	01/01/2019	31/12/2019	1.034	0	1034




.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CPN PABLO D. MEIER
Director Gral. de Administración
Ministerio de Educación

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
 Al 31/12/2019

Institución: 40 – Educación		S.A.F.: 3 - Ley Nacional de Educación 26206					
Proyecto: 5. 0. 8. 700. - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL							
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 14 0	01/01/2019	31/12/2019	0	152	152
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 21 0	01/01/2019	31/12/2019	992	0	497
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 28 0	01/01/2019	31/12/2019	0	540	540
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 42 0	01/01/2019	31/12/2019	26	0	56
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 84 0	01/01/2019	31/12/2019	882	0	672
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 112 0	01/01/2019	31/12/2019	0	840	840
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 133 0	01/01/2019	31/12/2019	265	0	947
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 63 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 70 0	01/01/2019	31/12/2019	75	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	m2 construidos	82 91 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0




.....
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
CPN PABLO D. MEIER
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Educación

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2019

Institución: 40 – Educación		S.A.F.: 3 - Ley Nacional de Educación 26206					
Proyecto: 5. 0. 1. 600. - INFRAESTRUCTURA LEY FEDERAL							
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 21 0	01/01/2019	31/12/2019	15	378	378
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 28 0	01/01/2019	31/12/2019	0	294	294
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 42 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 49 0	01/01/2019	31/12/2019	253	1.092	1092
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 56 0	01/01/2019	31/12/2019	118	0	0
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 63 0	01/01/2019	31/12/2019	465	0	163
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 70 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 84 0	01/01/2019	31/12/2019	2.292	0	506
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 91 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 105 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 112 0	01/01/2019	31/12/2019	0	124	124
600 OBRAS NIVEL INICIAL Y PRIMARIO	m2 construidos	82 119 0	01/01/2019	31/12/2019	0	557	557
700 OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	m2 construidos	82 42 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	m2 construidos	82 49 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	m2 construidos	82 56 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	m2 construidos	82 84 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0
700 OBRAS NIVEL MEDIO Y TÉCNICO	m2 construidos	82 70 0	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPN PABLO D. MEIER
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Educación

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F. 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 1.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo: 7 - Proyecto central

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
75 - PRESERVACION DE MANZARDAS ALA ESTE-CASA GOB.STA.FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/19	88,04	2,00	22,94	24,94	10,76	98,80
192 - NUEVO EDIFICIO SEGURIDAD - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
193 - AEROPUERTO DE SAUCE VIEJO- SANTA FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/19	89,87	1,00	19,79	20,79	10,33	100,00
194 - REHABILITACION DE GALERIAS Y OBRAS COMPLEM. 2 E. SEDE ROSARI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/18	86,70	2,00	(2,00)	0,00	13,30	100,00
199 - EDIFICIO JUZGADO REGISTRO CIVIL ALEJANDRA-DPTO.SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/09/18	31/12/19	60,81	40,00	21,54	61,54	39,19	100,00
200 - REHAB. FACHADAS- SEDE DE GOBIERNO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	59,26	25,00	37,83	62,83	37,79	97,05
202 - INSTALACION ELECTRICA - SEDE DE GOB- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/18	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
208 - REMODELACION DE LA EX TORRE MANGUERA-SEDE GOB. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	77,09	45,00	(16,81)	28,19	22,91	100,00
211 - OFICINA 228-SEC. DE ESTADO DE ENERGIA-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	09/04/18	31/12/19	96,47	50,00	13,27	63,27	3,53	100,00
212 - REFOR. FISCALIA DE ESTADO-IGPJ-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	100,00	10,00	(8,60)	1,40	0,00	100,00
213 - CUBIERTAS MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	95,93	8,00	5,41	13,41	4,07	100,00
216 - RESTAUR. Y REFUNCION. IMPRENTA OFICIAL-SANTA FE-D.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/18	24/12/19	15,38	84,00	10,52	94,52	78,82	94,20
218 - REMODELACION OFICINAS - 3° PISO-DIPAI ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	32,98	40,00	60,00	100,00	67,02	100,00
219 - REMODELACION OFICINAS - 4° PISO-DIPAI ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	98,21	40,00	23,81	63,81	1,79	100,00
220 - ESTACIONAM FUNC.-GUARDIA- POL. Y CHOFERES-CASA GOBIER-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/19	30,65	85,00	6,63	91,63	68,50	99,15
221 - REFAC VARIAS- MINIST SEGURIDAD- STA. FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
222 - CLIMATIZACION CENTRAL ALA STA FE- SEDE GOBIERNO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	30/06/19	0,00	16,00	84,00	100,00	85,73	85,73
223 - ACONDICIONAMIENTO TERMICO - SEDE ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
224 - LABORATORIO PROVINCIAL Y MUNICIPAL-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
225 - DROGUERIA NODO SANTA FE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
226 - SEDE DEFENSORIA DEL PUEBLO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
227 - EDIFICIO HOSPITAL EX-ITALIANO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
228 - INSTALACION ELECTRICA Y AIRE ACOND. SUBSECRET. NIÑEZ- S. FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/19	31/08/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
229 - REP CUBIERTA SEC. TURISMO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	30/07/19	0,00	0,00	100,00	100,00	93,93	93,93
230 - READEC EDILICIA OFICINAS APRECOD -SANTA FE- DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/10/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - READEC EDIF.SEC.TECNOL. P/ GESTION-SANTA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/08/19	0,00	0,00	54,22	54,22	65,85	65,85

COORDINADOR GENERAL
JEFE DPTO. OBRAS P.
COORDINACION CONTAB.
DGA-MOP

Subdirección Contable a/c
D.T.A. - M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
232 - RETARDADORES PLUVIALES-ARCHIVO INTERM.-SANTA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/19	31/07/19	0,00	0,00	100,00	100,00	97,24	97,24
233 - IMPERM. CUB Y REFAC. EDIF CTRO. PROC. DATOS PRAL. STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - NUEVA SEDE ARCHIVO PROVINCIAL MEMORIA-STA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/19	31/08/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
58 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/12/15	31/12/19	90,64	9,00	20,48	29,48	9,12	99,76
115 - EX LICEO - ADAPTACION INSTALACIONES - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	99,14	100,00	(71,90)	28,10	0,86	100,00
208 - COMISARIA N°2 DE CERES- DPTO.SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/17	31/12/19	99,39	0,00	15,22	15,22	0,61	100,00
214 - ALCALDIA RECONQUISTA- ATENCION DE MENORES-GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
228 - UNIDAD PENITENCIARIA 5 CARCEL DE MUJERES-PIÑERO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	94,66	10,00	10,24	20,24	5,34	100,00
235 - CENTRO DETENCIÓN SANTA FELICIA -PN	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/02/18	31/12/19	85,78	30,00	12,52	42,52	14,19	99,97
236 - NUEVA ALCAIDIA DE MELINCUE - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	40,00	(15,75)	24,25	0,00	0,00
241 - INSTITUTO DE DETENCION MENORES LAS FLORES - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
242 - PUESTA EN VALOR COMISARIA N° 2-V. TUERTO - DPTO. GRAL.LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
244 - TRATAMIENTOS CLOACALES- CARCEL DE CORONDA- DPTO. SAN JERONIM	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	70,24	25,00	15,65	40,65	26,88	97,12
246 - INSTALACION CLOACAL U16- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	100,00	0,00	1,55	1,55	0,00	100,00
247 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL - TERMIANCION - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
248 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTRITO SUDOESTE- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	24/04/18	31/12/19	37,62	92,00	(10,41)	81,59	50,62	88,24
249 - SUB COMISARIA 19- BARRIO LAS FLORES- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	3,68	100,00	0,00	100,00	79,24	82,92
250 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTR. SUR - ROSARIO -	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/19	0,00	55,00	(6,63)	48,37	41,00	41,00
251 - REMODELACION CUERPO BOMBEROS ZAPADORES- ROSARIO- DPTO. RRIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	30,00	(9,30)	20,70	48,13	48,13
252 - COMISARIA DE LA MUJER - LAS PAREJAS - DPTO. BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/04/19	10/10/19	0,00	55,00	45,00	100,00	0,00	0,00
253 - CTRO.JUSTICIA PENAL-EX HOSP.GUTIERREZ-VENADO TUERTO-G. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/19	28/02/20	0,00	1,00	3,83	4,83	4,99	4,99
254 - CONST. NVA. UNIDAD PENITENCIARIA N°3- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	2,52	18,00	60,78	78,78	53,33	55,85
255 - ALCAIDIA RAFAELA - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/19	31/12/20	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
256 - ALCAIDIA SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
257 - CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO-RECREO- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
258 - BOMBEROS VOLUNTARIOS - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
259 - ESTACIONES PROVINCIALES -ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

C.P.N. LUCIA PEREZ
JEFE DPTO. OBRAS A/C
COORDINACIÓN CONTABLE
DGA-MOP

Téc. Sup. L. ANIBAL J. SENCAR
Subdirec. T.C. Contable a/c
D.G.A. - M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
94 - CAPS CONSTRUCCION EDIFICIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
254 - PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS PATOLÓGICOS RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
274 - CENTRO DE SALUD BARRIO CHALET- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	72,63	60,00	(7,66)	52,32	27,37	100,00
275 - CENTRO DE SALUD BARRIO CORONEL DORREGO- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	22/05/17	31/12/19	99,99	0,00	1,02	1,02	0,01	100,00
278 - HOSPITAL CORONDA - TERMINACION	31 - % de avance físico	82-105-0	18/09/18	21/11/19	24,33	70,00	25,85	95,85	74,73	99,06
278 - HOSPITAL LAS ROSAS - DPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
279 - AMPL. REFUNC. HOSP. SAMCO "DR. J.E. MILICH"-VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/12/20	0,00	40,00	(37,49)	2,51	1,90	1,90
280 - AMPLIACION HOSPITAL SAN LORENZO - DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/18	31/12/19	95,43	20,00	10,54	30,54	4,57	100,00
281 - NUEVA GUARDIA HOSPITAL DE NIÑOS ALASSIA-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
282 - HOSPITAL DE CASILDA-DPTO.CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/18	31/12/19	68,68	60,00	4,38	64,38	27,83	96,51
283 - ADECUACION HOSPITAL ITURRASPE - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/17	31/12/20	51,35	5,00	8,13	13,13	48,85	100,00
284 - HOSPITAL CENTENARIO 2DA ETAPA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/19	98,24	15,00	5,98	20,98	1,76	100,00
285 - SAMCO DE SANTO TOME- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	99,46	10,00	14,24	24,24	0,54	100,00
286 - GUARDIA HOSPITAL J. M. CULLEN - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/17	02/08/19	88,21	40,00	18,92	58,92	11,77	99,98
289 - GUARDIA HOSPITAL ZONA NORTE - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/18	31/12/20	41,67	50,00	27,56	77,56	53,90	95,57
290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/19	31/12/20	0,00	85,00	(84,31)	0,69	0,00	0,00
291 - CONST. CTRO. SALUD GUADALUPE NORTE- GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/18	31/12/19	46,70	70,00	(26,65)	43,35	23,60	70,30
292 - REF. Y AMPL. SISTEMA INTEGRADO EMERG. SANITARIAS- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	73,90	40,00	23,95	63,95	26,10	100,00
293 - REFORMA Y AMPLIACION HOSPITAL DE SAN JORGE- DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-128-0	01/01/19	31/12/20	9,51	40,00	(5,64)	34,36	27,78	37,29
294 - DEMOLICION Y CERRAMIENTO- EX HOSP. GUTIERREZ- VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/18	31/12/19	99,08	50,00	(12,84)	37,16	0,92	100,00
295 - REHAB. FACHADAS, CUB. OB. COMPL. HOSP. GRAN A CABALLOS S LOREN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/18	31/12/20	24,90	75,00	17,49	92,49	75,10	100,00
298 - CTRO. DE SALUD JUVENTUD DEL NORTE-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	83,00	(11,39)	71,61	85,49	85,49
297 - REPOTENCIACION ELECTRICA HOSP. CENTENARIO-ROSARIO-DTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
298 - REAC. INSTALAC. ELECTRICA - SAMCO TARTAGAL - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/19	31/05/19	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
300 - REFACCION SAMCO - VILLA GUILLERMINA - DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/19	08/12/19	0,00	100,00	(23,85)	76,15	82,19	82,19
301 - CTRO. DE SALUD LA CORTADA - RECONQUISTA- DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
302 - HOSPITAL CULLEN TOXICOS - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
303 - HOSP. CULLEN INFRAESTR. ELECTRICA - SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
304 - HOSP. ESC. EVA PERON-UNID. TERAP. INTENS.-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
305 - HOSP. ESC. EVA PERON -INFRAEST. ELECTR. - ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
306 - HOSP. ESC. EVA PERON -QUIROFANOS- ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F. 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
307 - HOSP. NIÑOS ZONA NORTE - TOMOGRAFO - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
308 - HOSP. PROV. CENTENARIO - LABORATORIO - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
309 - HOSP. PROV. CENTENARIO - AIRE ACOND. - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
310 - REPARAC. VS. CTRO. DE SALUD-VILLA OCAMPO-DPTO. GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	37,88	37,88
88 - CAF N° 27 ALTO VERDE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64 - CASA DE LA CULTURA DE SANTA FE-RESTAURAC.Y P. EN VALOR	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/17	31/01/19	73,31	30,00	32,45	62,45	26,42	99,73
181 - REP VS FACHADAS Y CUBIERTAS- CASA BRIGADIER- ARCHIVO PCIA SF	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/10/19	58,67	70,00	(0,87)	69,13	5,23	63,90
182 - PISTA DE ATLETISMO DE SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	17/10/17	31/12/19	98,53	0,00	19,31	19,31	1,47	100,00
185 - INSTITUTO N° 4 DE RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/17	31/12/19	40,67	70,00	3,21	73,21	38,46	80,13
186 - PUESTA EN VALOR PLAZA 25 DE MAYO - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	10/07/17	31/12/19	95,79	0,00	15,22	15,22	4,13	99,92
187 - PARQUE DE VENADO TUERTO- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	27/08/18	31/12/19	40,00	80,00	2,11	82,11	58,61	98,61
188 - PARQUE DE RUFINO- DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/19	31/12/20	0,00	100,00	(83,37)	16,63	0,00	0,00
189 - ESCUELA SECUNDARIA - AVELLANEDA - GRAL. OBLIGADO-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/08/17	31/12/19	98,73	20,00	0,00	20,00	1,27	100,00
194 - ESC NORMAL SUP 2 - ESC PCIAL 35- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	23/01/17	31/08/19	98,77	0,00	11,85	11,85	1,23	100,00
197 - CONST INST. SUP. PROF. N°16 BERNARDO HOUSAY-ROSARIO-DPTO ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/17	31/12/19	59,12	50,00	12,77	62,77	37,86	96,98
198 - BIBLIOTECA ARGENTINA- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	50,04	60,00	16,98	76,98	49,96	100,00
199 - CLIMAT. PILETA Y CONST. BAÑOS ESQ. ENQ. ENCENDIDA- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/19	31/08/19	98,31	0,00	100,00	100,00	1,69	100,00
201 - ESCUELA MANTOVANI - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	26,32	80,00	(3,94)	76,06	52,63	78,95
202 - REFACCION MUSEO ROSA GALISTEO-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	99,05	10,00	5,66	15,66	0,95	100,00
203 - CERRAM. Y CLIMATIZ. PISCINA MUNICIPAL-RECREO-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	80,34	55,00	2,44	57,44	19,66	100,00
204 - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	48,01	70,00	1,65	71,65	50,51	98,52
205 - INSTITUTO PROFESORADO N° 20 - SAN JUSTO - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/17	31/12/19	63,42	40,00	17,14	57,14	36,35	99,77
206 - REFAC. PARQUE ARQUEOLOGICO RUINAS DE CAYASTA- DPTO GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/18	31/12/19	94,47	40,00	11,46	51,46	5,53	100,00
207 - INST.SUP.PROF N° 3 "E. LAFERRIERE-V.CONST.-DPTO.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

C.P.N. J. J. J. J.
JEFE DPTO. G. G.
COORDINACION CONTRA
DGA-MOP

Sup. Contable
Sub. Contable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Instrucción: 52 - M. Obras Públicas											
S.A.F. 1 - MOP y V.V. (DGA)											
Proyecto: 16 0 5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico. Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U. Fis.	Deveg. al 31/12	Carif. total ejer.	
208 - INT SUP PROF. Nº9 "J.M. SCALENGUE" -TOSTADO- DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/19	31/03/20	0,00	100,00	(72,88)	27,12	24,86	24,86	24,86
211 - ESC ARTES VISUALES ROSARIO- SCALABRINI ORTIZ- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - INSTITUTO SUPERIOR Nº 24 - VILLA GDOR. GALVEZ- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - ESC. SEC. Nº 326 "DI CARLO" - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - INSTITUTO SUP. Nº 8 "ALTE. BROWN"-SANTA FE-DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - REFAC. MUSEO ETNOGRAFICO Y COLONIAL J. DE GARAY-1 E. STA FE	31 - % de avance físico	82-83-0	01/09/18	31/12/19	84,56	100,00	(33,48)	66,52	35,44	100,00	100,00
218 - PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EX SOCIEDAD RURAL - ROSARIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	24/09/18	31/12/19	9,18	100,00	(2,26)	97,74	79,04	88,22	88,22
219 - CERRAM/CLIM. PISCINA-OBRAS COMPL. 2º E-CEF 33-S.TOME-STA. FE	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - DEM/CONST. ESC EDUC SEC TEC Nº 291 "F.L.BELTRAN"-ARMSTRONG	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/19	31/12/20	0,00	100,00	(82,36)	17,64	19,91	19,91	19,91
221 - IMPERM CUB Y REF. SALA MAYOR CTRO CULTURAL STA FE	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	96,03	96,03	96,03
222 - CTRO. INTERPR. AMBIENTAL BOSQUE DE LOS CONSTITUYENTES-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/19	0,00	7,00	68,57	75,57	84,43	84,43	84,43
223 - SALA BRAHMS - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/19	31/12/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - ESC EDUC. SEC. ORIENTADA Nº430 D.F. SARMIENTO-ROSARIO-D. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
226 - INST. SUP. PROFESORADO Nº26 - CERES - DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/20	0,00	3,00	(0,55)	2,45	0,00	0,00	0,00
227 - ESC. PROV. DE DANZAS "NIGELIA SORIA"-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
228 - ESC. PROV. DE ARTES Nº3 - VENADO TUERTO - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - INST. SUP. PROFESORADO Nº 5 -CAÑADA DE GOMEZ- DPTO. IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - ESC EDUC. TECNICA Nº 492 -SAN GUILLERMO- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - LA CALAMITA-CTRO DETEN CLANDESTINO-GRANAD. BAIGORRIA-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - ESTAB. EDILICIA CASA SOR J DIAZ Y CLUCELLAS- STA FE- LA CAPI	31 - % de avance físico	82-83-0	01/05/19	15/06/19	0,00	0,00	100,00	100,00	99,75	99,75	99,75
233 - REFAC.MUSEO PROV.R.G DE RODRIGUEZ-2º ETAPA-STA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-83-0	01/06/19	31/03/20	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00
234 - ADEC. Y AMPLIAC. EDILICIA CEF 40 -CERES- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/19	28/02/20	0,00	0,00	7,29	7,29	9,21	9,21	9,21
235 - REST. SALAS RESERVA Y DESAG PLUV MUSEO ROSA G RODRIG. STA FE	31 - % de avance físico	82-83-0	01/06/19	30/06/19	0,00	0,00	74,86	74,86	66,70	66,70	66,70
236 - PARQUE MUNIC/CONSTR. INFRAES. DEPORT.Y URBANA-RUFINO-G LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/19	31/03/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,58
237 - AMPL. MUSEO MUNIC. BELLAS ARTES J. CASTAGNINO EHA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/19	31/07/20	0,00	0,00	1,72	1,72	6,19	6,19	6,19
238 - RENOV. SIST. SEGURIDAD-MUSEO HIST.PROV. DR.JULIO MARC-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/19	01/10/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
239 - PUESTA EN VALOR MUSEO HISTORICO JULIO MARC- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/19	31/12/20	0,00	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00
240 - ESCUELA TECNICA Nº483- VENADO TUERTO- DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/19	31/08/20	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00

C.P.N. LUCIA FERRER
JEFE DPTO. OBRAS AN
COORDINACIÓN CONTAB.
DGA - MOP

1er Sup. *[Signature]*
Subdir. 1er. Contable
D.G.A. M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F. 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - AVDA. PEÑALOZA SANTA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-83-0	02/02/16	31/12/19	96,62	1,00	0,90	1,90	2,05	98,67

Proyecto: 16.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
68 - REHABILITACION OFICINA UEPA- 1°PISO- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	29,52	85,00	15,00	100,00	70,48	100,00

Proyecto: 22.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
68 - HOSPITAL NODAL ROSARIO- 2 ETAPA CERRAMIENTO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	06/11/17	27/10/19	70,48	30,00	33,29	63,29	29,52	100,00
70 - HOSPITAL ITURRASPE 4 ETAPA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	12/12/16	31/12/19	89,39	30,00	14,31	44,31	10,61	100,00
75 - HOSPITAL NODAL DE RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS-	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/15	31/12/19	91,24	0,00	12,95	12,95	8,76	100,00
79 - HOSPITAL DE RECONQUISTA -ETAPA IV-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	11/04/17	10/04/19	89,59	35,00	5,53	40,53	10,41	100,00
81 - HOSPITAL NODAL DE RAFAELA - 2° ETAPA - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/19	30/11/21	0,00	0,10	(0,10)	0,00	0,00	0,00
82 - HOSPITAL NODAL DE ROSARIO-3° ETAPA - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	0,00	0,10	(0,10)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VS PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	30 - km señalizado	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70 - ESCUELA SECUNDARIA ZONA CERO- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/17	05/05/19	76,65	30,00	23,65	53,65	23,35	100,00
75 - RIVERA CULTURAL FRANJA JOVEN- 2 ETAPA- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	02/10/17	31/12/19	96,22	20,00	11,99	31,99	3,78	100,00

JEFE DPTO. OBRAS AF
COORDINACION CONTAB.
DGA MOP

Téc. Sup. Contable
Subd. Tec. Contable a/c
D.G.A. - M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F. 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
86 - MOLINO FRANCHINO - 2 ETAPA- SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	03/07/17	25/03/19	75,75	40,00	17,81	57,81	24,25	100,00
87 - MUSEO DEL DEPORTE 2 ETAPA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	03/04/18	31/12/19	53,07	85,00	(0,14)	84,86	46,93	100,00
95 - CETIICS-CTRO.EDUC.CIENT.TECNO.PROV.-ROSARIO-DPT. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
96 - USINA DEL PUERTO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/19	31/12/20	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 11 - UEPA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 26.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCION EDIFICIO COMUNAL - COLONIA MAUA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - REMOD.INTER.Y FACHASDAS EDIF.COMUNAL-COL.BELGRANO-SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - REFAC. TERMINAL OMNIBUS-2ª ETAPA-WHEELWRIGHT-DPTO.GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4 - REF. TERM. OMNIBUS GRAL. M.BELGRANO-SASTRE Y ORTIZ-SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	15/03/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - EDIF JUZGADO COMUN.Y OF.REGISTRO CIVIL-CLUCELLAS-CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CONSTR. SANITARIOS SUM COMUNA - RAMONA - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - CONSTRUC. GALPON P HERRAMIENTAS-2ª E- EUSTOLIA-DPTO. CASTELL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8 - REFAC Y REMOD. EDIF. COMUNAL - PIAMONTE - DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9 - CONST SANIT. Y GALER EN EL SALON USOS MULTIPLES CAMPO ANDINO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PLANTA RECUP MATERIALES RESIDUOS SOLIDOS URBANO- MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11 - PLAYA DE MANIOBRAS EN TERMINAL DE OMNIBUS - AMENABAR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12 - REMODELACION DE JUZGADO COMUNAL - CRISTOPHERSEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 - REMOD Y PUESTA EN VALOR DEL EDIF MUNIC- 2ªETAPA- SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - AMPLIACION SUM 1 ETAPA- MIGUEL TORRES- DPTO. GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	15/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - TERMIN. SUM-AUDIT-SERV-CTRO.MUN.DIST.SUDOESTE-ET. 2-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 26.0.2 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD


Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CENTRO DE DATOS Y VIDEOVIGILANCIA-BOUQUET-DPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - 2ª ETAPA NUEVO EDIF POLICIAL -MARIA SUSANA- DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - REFAC.GUARDIA RURAL "LOS PUMAS" Nº9-V. OCAMPO-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
300 - REFAC DE LA COMISARIA 4ta - SANTA MARGARITA- DPT. 9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - FINALIZ OBRA COMANDO RADIOELECTRICO-FIRMAT-DPTO.GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

21/05/2020 - 10:10

COORDINADORA CONTABLE
DGA MOP


 Nombre: [Handwritten Name]
 Cargo: Sec. Contable a/c
 A. M. O. P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 62 - M. Obras Públicas

S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)

Proyecto: 26.0.3 - OBRAS MENORES EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - AMPLIACION SAMCO - CAÑADA RICA - DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - TERM. PROY CUBIERTAS Y DRENAJES SAMCO-ESPERANZA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TERM. PROY CUBIERTAS Y DRENAJES SAMCO-ESPERANZA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - AMP COCHERAS AMBULANCIAS CEN SALUD FRANK - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/05/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4 - FIN AMPLIACION SAMCO S MARTIN DE LAS ESCOBAS DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - CONST SALA DE ESTIMUL TEMPRANA MULTISENSORIAL -SAN GUILLERMO	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/08/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - AMPL. REF. Y REFUN. HOSPITAL TOTORAS-2ª ETAPA-DPTO. IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - REFACCION Y ACONDIC. SAMCO 2ªE CAP. BERMUDEZ-S LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/10/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - AMPLIACION Y REFACCION SAMCO 3ª ET -ARRUFO-SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304 - CONST.DORMIS Y SALA ESTAR MEDICO GUARDIA-HOSP.NIÑOS-SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/09/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 26.0.4 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFAC VS.HOGAR MADRE T. DE CALCUTA-SAN GUILLERMO-S.CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - AMPLIACION DEL VIVERO INCLUSIVO- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONSTRUCCION CENTRO DE JUBILADOS - BAUER Y SIGEL	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - TERMINACION DEL SUM - VIDELA - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1 - TERMINACION DEL SUM - VIDELA - DPTO. SAN JUSTO	111 - Edificio Restaurado	82-112-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - EJECUCION CICLOVIA ACCESO ESTE - PUJATO - DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - REFORMA POLIDEPORTIVO COMUNAL - PEYRANO - DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4 - CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO-LAS BANDURRIAS-DPTO.SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - CONST. SALON MULTIESPACIOS-CLUB S. BELGRANO-OLIVEROS-IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	15/03/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PROYECTO COMPLEJO POLIDERPOTIVO 1ª ETAPA LA GALLARETA - VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	15/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - PLAZA DE DEPORTES - COMUNA DE CORONEL BOGADO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8 - PROYECTO CASA DE LA CULTURA - 2ª ETAPA - SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9 - MANT Y REPARACION NATATORIO CLIMAT - CLUB REGATA - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10 - TERMINACION DEL CENTRO DEPORTIVO - LANDETA - DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - CLIMATIZ PILETA C. INDEPENDIENTE RAFAELA - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	15/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12 - REST. Y PUESTA VALOR BASIL.NTRA.SRA.CARMEN-2ªETAPA-SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13 - REF.Y AMPL. SEDE CASITA DEL BOSQUE-COM.DE LOPEZ-SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 62 - M. Obras Públicas											
S.A.F.: 1 - MOP y VIV (DGA)											
Proyecto: 26.0.5 - OBRAS MENORES EN EDUCACION Y CULTURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
14 - CONSTRUCCION PILETA SEMIOLIMPICA- CLUCELLAS- DPTO. CASTELLAN	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
15 - CONST.PLAYON DEPOR.CLUB S.MARTIN-LLAMBI CAMPBELL-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - PLAYON DEPORTIVO-COMUNA CORONEL DOMINGUEZ-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
17 - CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL - MARGARITA - DPTO VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	15/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - 2ª ETAPA NUEVO CENTRO CULTURAL DE LA UNION - S. GENARO -	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/08/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
19 - CONST. DE DOS AULAS CASA DE LA CULTURA - SOLDINI - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
20 - CAMBIO DE TECHO SALON PRINC DEL CLUB HALCON - HELVECIA	31 - % de avance fisico	82-35-0	15/08/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - RECONSTRUCCION EDIF. EESOPÍ Nº8098-WHEELWRIGHT-D.GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	15/09/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
22 - RESTAUR Y PUESTA EN VALOR PARROQUIA SAN JERONIMO DEL SAUCE	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/10/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
23 - RESTAUR Y PUESTA EN VALOR CASA DE JUAN JOSE SAER - SERODINO	31 - % de avance fisico	82-56-0	15/11/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
24 - PROYECTO CENTRO DE CREAC PARA LA CULTURA Y EMPREND - RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
24 - PROYECTO CENTRO DE CREAC PARA LA CULTURA Y EMPREND - RECREO	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - CONST NVA AULA ESC EDUC SEC ORIENT PART N°3002 ZENON PEREYRA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
26 - REMOD.Y REFAC.ESC.N°390 G.S.M.STA.CLARA SAGUIER-CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - REMODELACION Y REFUNCFIONALI FUENTE PLAZA PUBLICA SAN VICENTE	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - RESTAURACIÓN DE GALPÓN FERROVIARIO - CORREA	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - REFAC EDIF CTRO CULTURAL- 2ªE- ESMERALDA- DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	10/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 - FINALIZACION CONST. EDIF. ESC. ESP.N°2122- AREQUITO- CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL - SARMIENTO - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - PAVIMENTO DE AVDA INGRESO OE - COL TERESA - DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3 - DEMOLICION EDIF HOSPITAL RURAL LAS TOSCAS - GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4 - CORDON CUNETAS E ILUMINACION -MARIA LUISA- DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
5 - CONST. CORDON CUNETAS - LAS PALMERAS - DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
6 - CONST. CORDON CUNETAS Y BADENES-JUAN DE GARAY-DPTO.9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
7 - RELLENO RIPIO EJIDO URBANO-SAN ANTONIO DE OBLIGADO-GRAL.OBLI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
8 - ENTUBAMIENTO BV.J.DE SAN MARTIN-SAN JERONIMO SUD-SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
9 - CONSTR. PLAZA PARAJE SAN JOAQUIN-COLONIA MASCAS-DPTO GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
10 - RECAMBIO ILUMINACION URBANA-CORONEL FRAGA-DPTO.CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
11 - CONSTR. BICISENDAS AV.CIRCUNV.-AVELLANEDA-DPTO.GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

JEFE DPTO. OBRAS A/C
COORDINACIÓN CONTABLE
DGA-MOP

REVISADO
SANCAR
SANCAR
G.A. - M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 62 - M. Obras Públicas											
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)											
Proyecto: 26.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
12 - REP.INTEG.VEREDAS/CAZUELAS AFEC.ARBOL.PCO.-ROSARIO-D.ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
13 - CORDON CUNETA EN ZONA NORTE Y SUR-LOS MOLINOS-DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/03/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
14 - CORDON CUNETA Y ESTABILIZADOR GRANULADO - CARCARAÑA	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
15 - ILUMINACION AVENIDA 50 -VILLA CAÑAS- DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
16 - PUESTA VALOR ROTONDA CENTRAL ARROYO AGUIAR - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
17 - ILUMINACION PLAZA PRINCIPAL - SOLEDAD - DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
18 - EMBELLEZ Y MODERNIZAC CALLE CENTRICA C. LADEADO - D. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	15/04/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - CONSTRUCCION PLAYA DE CAMIONES- CHABAS-DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
21 - CORD CUN Y MANT CRUCES PLUV. SUBTE. CANDIOTI- DPTO L CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - CONST. CORDON CUNETA Y BADENES-PALACIOS-DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
23 - CONST.ROTONDA/VEREDAS PLAZA S.MARTIN-2ºE-S.J.ESQUINA-CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
24 - ACOND. Y DISEÑO PLAZA MANUEL BELGRANO-V.MUGUETA-SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - CONST.PASEO PEATONAL-EMPALME V.CONSTITUCION-DTO.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
26 - REMOD. PLAZA PUBLICA FERMIN LAPRADE- SAN CARLOS- LAS COLON	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - CORDON CUNETA EN CALLE SAN LUIS - PUEBLO ESTHER - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
28 - RIPIO Y CORDON CUNETA CALLE ACCESO CEMENTERIO - LA GALLARETA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
29 - REMODELACION PLAZA MITRE - PRIMERA ETAPA - RUEDA	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
30 - RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO-ALVEAR-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
31 - CONSTRUCCION DE CICLOVIA 2ª ETAPA - CAYASTA	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 - OBRAS EN PLAZA CIVICA DE AREQUITO - DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
67 - EJECUCION CORDON CUNETA -VILLA ANA- DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 - ENSANCHE CALZADA CALLE SAN MARTIN-GESSLER-DPTO.SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	10/12/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 - CONSTRUC. VEREDAS-COMUNA COLONIA BOSSI-DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/07/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Proyecto: 27.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - DIRECCION PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO.											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - REFAC. Y REMOD. COMISARIAS VARIAS- DPTO. ROSARIO Y SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	87,28	100,00	0,00	100,00	12,72	100,00	

C.P.N. LUCÍA FERRER
JEFE DPTO. OBRAS AL
COORDINACIÓN CONTABLE
DGA - MOP


Firma Responsable

léc. Sup. LEANDRO J. SENCAR
Subdirec. Téc. Contable a/c
D.G.A. - M.O.P.

obras que no estaban 2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS
Al 31/12/2019

Institución: 62 - MINISTERIO de OBRAS PUBLICAS y VIVIENDA		S.A.F.: 1 - MOP y Vivienda (DGA)						
Proyecto: 16. 0. 3. 0. - Obras en Salud		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
261	NUEVO HOSPITAL DE CORONDA. CONST. EHA	% de avance fisico	82	105	0	99,75	100,00	0,25
Proyecto: 16. 0. 4. 0. - Obras en Bienestar Social		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
83	REF. REM. Y AMP. HOGAR MENORES MADRES (HOMEMA) RE	% de avance fisico	82	21	0	95,23	100,00	1,77
86	REF. CUBIERTA DE TECHOS Y GRUPOS SANITARIOS DE	% de avance fisico	82	84	0	95,77	100,00	4,23
Proyecto: 16. 0. 5. 0. - Obras en Cultura y Educacion		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
136	TERMINACION NUEVO INST. 12 GASTON GORI	% de avance fisico	82	63	0	99,86	100,00	0,12
Proyecto: 22. 0. 3. 0. - Obras en Salud		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: UEPA			
71	HOSPITAL NODAL VENADO TUERTO ETAPA 4	% de avance fisico	82	42	0	99,87	100,00	0,13
74	HOSP. DE CERES 3 ET. SAN CRISTOBAL	% de avance fisico	82	91	0	99,86	100,00	0,14
Proyecto: 22. 0. 5. 0. - Obras en Cultura y Educacion		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: UEPA			
90	ACUARIO RIO PARANA 4TA ETAPA	% de avance fisico	82	42	0	95,30	100,00	4,70


C.P.N. LUCIA FERRAR
JEFE DPTO. OBRAS A.M.
COORDINACION CONTABLE
DGA MOP


Eéc. Sup. ESANDRO SENCAR
Subdirec. Terc. Contable a/c
D.G.A. - M.O.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor											
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)											
Proyecto: 15.0.3 - Infraestructura Edilicia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Cerramiento ingreso principal sede MlyT	31 - % de avance fisico	82-63-0	06/12/16	30/04/19	100,00	22,00	(12,00)	10,00	0,00	100,00	
Proyecto: 16.0.1 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Estudios y Proyectos por Administración	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Convenios y Contrataciones Universidades	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Publicos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Supervisión de Trabajos Publicos	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.1.1 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
90 - Reacondicionamiento Canal Cañada Carrizales-Arroyo	31 - % de avance fisico	82-995-0	18/05/09	01/02/19	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - Reacondicionamiento Canales Ibarlucea y Salvat	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/09	30/04/19	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
61 - Readeacuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-995-0	28/02/09	31/01/19	0,00	6,00	35,00	41,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.1.4 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Obras nuevas a realizar en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.1.6 - Obras en ejecución en la Provincia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Obras en ejecución en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - Correa -Refuncionalización vial Puente Blanco	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/19	30/11/19	0,00	0,00	47,00	47,00	100,00	100,00
102 - Sto. Tomé - Readec. sist. bombeo - Acued. Norte I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/19	31/07/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
261 - Laguna Paiva - Optimización servicio agua potable	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/17	30/04/19	39,00	0,00	46,00	46,00	30,00	69,00
262 - Refuerzo y sustit cañerías impulsión-sist. agua potable	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/10/17	30/04/19	26,00	0,00	14,00	14,00	8,00	34,00
264 - Ampliac red desag cloacales urbanos sectores C y D-Soldini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/17	30/06/19	26,00	0,00	34,00	34,00	20,00	46,00
265 - Optimización servicio de agua potable - El Rabón-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/18	31/03/19	58,00	0,00	22,00	22,00	42,00	100,00
268 - Acceso Hospital Ricardo Aldao - Calchaqui	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/07/17	30/05/19	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
270 - Estabilizado de ripio - Toba	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/11/17	30/11/19	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
275 - B° Fonavi-Cordón cuneta 1° etapa-7 cuadras - La Gallareta	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/11/17	30/06/19	22,00	0,00	70,00	70,00	25,00	47,00
276 - Optimización sistema de agua potable - Arequito	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/10/18	31/03/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
279 - Defensa integral S.Rosa de Calchines-Est. Bombeo B° La Viña	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/09/18	30/06/19	78,00	0,00	73,00	73,00	5,00	83,00
280 - Obras Híd. Recreo-STomé y M.Vera - Canales y alcantarillas	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/18	31/03/19	22,00	0,00	78,00	78,00	22,00	44,00
284 - Construcción cisterna y tanque - Sist agua potable - Recreo	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/18	30/04/19	42,00	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00
287 - Construcción Av. Interurbana-Colectora del ferrocarril Mitre	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/05/19	30/06/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
288 - Duplicación de calzada Av. Est. López entre Oroño y Dorrego	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/18	30/06/19	4,00	0,00	90,00	90,00	96,00	100,00

Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101 - Canal María Susana-Dpto. San Martín	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/17	30/04/19	100,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00
116 - Reacondicionam Canal Sec Agrelo y módulos para alcantarillas	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/12/17	31/03/19	26,00	0,00	73,00	73,00	30,00	56,00
120 - Construcc de alcantarillas en canal La Maravita-Humberto 1°	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/18	31/08/19	3,00	0,00	54,00	54,00	34,00	37,00
124 - Canal km446-1° Etapa - Excavación de canal y alcantarillas	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/06/19	28/02/20	0,00	0,00	100,00	100,00	31,00	31,00
125 - Reacond de canal y construc de 6 alcantarillas-Col. Médici	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/11/19	30/06/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.5.1 - Ejecución obras por administración propia

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Ejecución obras por administración propia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.7.1 - Obras a realizar en Puertos provinciales

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Remodelación paseo costero Puerto de Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/19	30/06/20	0,00	100,00	(8,00)	92,00	90,00	90,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
40 - Rosario: Pavimentación Bv. 27 de Febrero entre Moré y Av Cir	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/16	31/01/19	94,00	2,00	0,00	2,00	2,00	96,00
42 - Rafaela Desvío tránsito pesado	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/02/17	31/01/19	62,00	2,00	32,00	34,00	38,00	100,00
43 - Rosario Rehabilitación calle Junín	31 - % de avance fisico	82-84-0	11/01/17	31/01/19	77,00	18,00	0,00	18,00	23,00	100,00
51 - Remodelación Integral Av. Rivarola - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/17	31/10/19	100,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00
53 - Pavimentación Avda Newbery-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/19	30/04/20	17,00	0,00	13,00	13,00	0,00	17,00
54 - Circunvalación loc Galvez	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/17	30/09/19	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
60 - Acceso Parque Industrial Avellaneda-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/17	31/05/19	100,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00
62 - Puente Arroyo San Lorenzo y accesos-Pto Gral San Martín	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/02/18	12/03/19	75,00	0,00	34,00	34,00	25,00	100,00
70 - Rehabilitación y remod Av San Martín-Av Arjón y Battle Ros	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/17	28/02/19	97,00	19,00	(19,00)	0,00	3,00	100,00
71 - Rehabilitación y remod Av San Martín-Av Arjón-Seguí	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/17	31/05/19	95,00	0,00	8,00	8,00	5,00	100,00
102 - Pavimentación calle French Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/17	31/03/19	65,00	0,00	4,00	4,00	4,00	69,00
103 - Pavimentación ingreso barrios Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/17	31/01/19	80,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	80,00
116 - Pavimentación definitiva calle Francia - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	14/06/17	13/06/19	81,00	56,00	(19,00)	37,00	19,00	100,00
117 - Pavim., desag y o. compl.en calles Quintana, Moreno y JPaso	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/17	31/03/19	74,00	0,00	24,00	24,00	26,00	100,00
119 - Pavimentación Av Belgrano unión Cabán 9 - Pérez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/17	30/04/19	63,00	20,00	(16,00)	4,00	5,00	68,00
120 - Pavim. camino acceso a terminales - Pto San Martín y Timbúes	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/05/18	31/05/19	99,00	0,00	12,00	12,00	1,00	100,00
123 - Colectora en Roldán-Mejoramiento transitabilidad -Dpto San L	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/10/17	30/04/19	65,00	0,00	11,00	11,00	12,00	77,00
125 - Desvío tránsito pesado - Comuna de Aldao	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/18	30/04/19	84,00	0,00	2,00	2,00	2,00	86,00
127 - Transitabilidad y pavim calles Hospital Vera y Calchaquí	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/04/18	31/03/19	99,00	0,00	47,00	47,00	1,00	100,00
129 - Circunvalar Norte Casilda - Etapa 1	31 - % de avance fisico	82-14-0	16/02/18	15/10/18	66,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	66,00
151 - Rafaela pavimentación Avda. Pte. Peron y Avda 500 Millas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/08/19	31/01/20	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
155 - Rosario pavimento definitivo Avda. Wilde	31 - % de avance fisico	82-84-0	18/12/17	30/12/20	61,00	68,00	(67,00)	1,00	39,00	100,00
156 - Reconquista repavimentación calle 47-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	21/05/18	30/06/19	43,00	56,00	(14,00)	42,00	57,00	100,00
158 - Suardi pavimento y desagües	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/18	31/03/19	76,00	0,00	10,00	10,00	11,00	87,00
159 - San Cristóbal repavimentación Avda. De Los Trabajadores	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/12/19	30/04/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
161 - Acceso a Aeropuerto Malvinas Argentinas por Av. J. Newbery	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/19	31/01/20	10,00	81,00	7,00	88,00	90,00	100,00
162 - Nuevo pavimento para Av. Calasanz - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/18	31/10/20	0,00	36,00	33,00	69,00	67,00	67,00
163 - Suardi pavimentación Avda S del Estero- 2º etapa	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/12/19	30/05/20	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
173 - Remodelación Integral Av. del Libertador - VGGalvez	31 - % de avance fisico	82-84-0	16/08/19	15/08/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
201 - Av colectora FFCC Mitre SLOren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/18	31/10/20	0,00	29,00	70,00	99,00	84,00	84,00
202 - Av colectora FFCC Mitre SLOren-FLBel-C.Bermudez Tramo II	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/18	21/10/20	0,00	31,00	69,00	100,00	90,00	90,00
205 - San Francisco pavimentación ejido urb -RP 15	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	30/11/20	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
206 - Monte Vera calle Facundo Quiroga	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	30/11/19	0,00	100,00	(53,00)	47,00	90,00	90,00
207 - Perez conectividad vial Av Roque Perez y Av Uriburu-Ros	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	31/10/19	0,00	100,00	(99,00)	1,00	0,00	0,00
208 - Puente sobre Paraná-Mini	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/09/19	30/11/20	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00

Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 4 - UNIDAD EJECUTORA MlyT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Rafaela Canal Norte 2da. Etapa	31 - % de avance fisico	82-21-0	10/07/17	28/02/19	65,00	30,00	21,00	51,00	35,00	100,00
52 - Esperanza Obras Hidricas canal Alem	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/17	31/01/19	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
54 - Desagüe Cloacal San Javier	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/04/17	31/03/19	85,00	0,00	17,00	17,00	15,00	100,00
55 - Rosario Emisario 28	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/17	30/04/19	84,00	15,00	(1,00)	14,00	16,00	100,00
56 - Rosario Emisario 27	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/17	30/04/19	75,00	0,00	5,00	5,00	5,00	80,00
57 - Rosario Emisario 32	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/17	30/09/19	57,00	37,00	(4,00)	33,00	43,00	100,00
58 - Desagües pluviales Firmat-Plan Integral Obras Hidricas 1º	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/18	31/03/19	54,00	36,00	10,00	46,00	46,00	100,00
59 - Defensa Inud Arroyo Las Toscas-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
60 - Defensa Cañada de Gomez	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/09/17	30/04/19	79,00	0,00	11,00	11,00	19,00	98,00
102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/17	31/07/19	38,00	26,00	26,00	52,00	50,00	88,00
103 - Desagües pluviocloacales y repavimentación calle Maipú-Rosar	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/17	28/02/19	60,00	23,00	27,00	50,00	35,00	95,00
104 - Infraestructura IT-Red de agua, cloaca pavim-Reconquista-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/18	30/04/19	79,00	0,00	27,00	27,00	21,00	100,00
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/19	30/09/19	0,00	0,00	52,00	52,00	34,00	34,00
152 - Saneamiento y mejora Bº Cullen y Sorrento - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/18	31/01/20	0,00	72,00	21,00	93,00	86,00	86,00
153 - Reconstrucción Paseo CosteroCampo de la Gloria - San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/19	30/06/19	0,00	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00

Proyecto: 17.9.1 - Ejecución de obras en puertos y aeropuertos

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 3 - TRANSPORTE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Nuevo Sistema Balizamiento Aeropuerto Sauce Viejo	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/17	30/04/19	100,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00

Proyecto: 20.0.4 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterranas

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Const. y puesta func perforaciones distintas loc.	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/19	31/10/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
152 - Ampliación red agua potable BªSanta Rosa San Javier	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/19	31/10/19	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Santa Margarita - 9 de Julio -PN	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/19	30/04/20	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00

C.P.N. MATIAS G. BREZZA
 SUB-DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION SA
 -OBRAS DE INFRAESTRUCTURA-
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 64 - M.Infraest. Transpor											
S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)											
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
168 - Empalme San Carlos - Las Colonias	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	28/02/20	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - B° Parque Vernazza Pueblo Esther - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	28/02/20	0,00	69,00	(69,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/19	30/04/20	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
187 - Arrufo Sistema de Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/19	31/03/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Colonia Alda Red Distribución 1 etapa	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/19	30/09/20	0,00	19,00	(19,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
191 - HUMBOLT optimizacion sistema de cap. tratamiento y red	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/19	31/05/20	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - Los Quirquinchos red de distribución de agua potable	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/03/19	31/10/20	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
104 - Ampliación Red Cloacal Armstrong	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/12/19	31/10/20	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - Sistema Cloacal Las Rosas	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/04/19	31/03/20	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Ampliación Planta San Carlos Centro	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	31/05/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Alejandra Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/04/19	31/03/21	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Desagues Cloacales San Cristobal-ampliación	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/07/18	30/06/19	14,00	26,00	57,00	83,00	83,00	97,00	97,00
120 - San Carlos Sur Sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/06/19	30/11/20	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Cañada Rosquín readecuacion sistema cloacal	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/19	30/11/20	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Centeno Sintema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/19	30/11/20	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Clason red colectora domiciliaria	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/19	31/10/20	0,00	9,00	(8,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
124 - Pujato-Readecuación del Sistema de desagües cloaclaes	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/19	30/09/19	0,00	0,00	56,00	56,00	47,00	47,00	47,00
153 - B° Coop. Sector Norte Avellaneda - Gral. Obligado-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	30/06/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - Ampliación del sistema de desagües cloacales - Piamonte	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
159 - El Araza - Gral Obligado-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/19	31/03/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - Sistema de desagües cloacales-Elortondo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/18	30/04/20	76,00	16,00	19,00	35,00	24,00	100,00	100,00
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/19	31/10/20	5,00	19,00	5,00	24,00	25,00	30,00	30,00
169 - Berabevú - Caseros	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/19	31/05/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/19	31/03/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - San Jorge - San Martín	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/19	30/11/20	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - Ataliva - Castellanos	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/19	31/05/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
177 - San Carlos Norte - Las Colonias	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/19	30/04/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
186 - Guadalupe Norte Sistema de Desagües Cloacales-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/19	31/03/21	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
188 - Coronel Bogado Red Desagües Cloacales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	30/04/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
189 - Elisa Red Desagües Cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/19	30/11/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
190 - Helvecia Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/19	31/05/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
191 - Perez- Red cloacal Barrio FOPROVI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/05/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
192 - Pueblo Esther Ampliación Red Cloacal	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	31/05/20	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
193 - San Justo Ampliación Red Cloacal B° Reyes	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/19	31/03/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
194 - Santo Tome Ampliación desagües cloacales B° Tanque	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/03/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
195 - Santo Tome desagües cloacales B° Lujan	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/03/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
64 - Reacondicionamiento Obras de Arte canal Vila Cululú y trib	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/14	31/12/19	99,00	0,00	2,00	2,00	1,00	100,00
71 - Obras Arte Arroyos Calavera y Las Penquitas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/16	30/04/19	98,00	15,00	(14,00)	1,00	1,00	99,00
72 - Obras de Arte canal Verra	31 - % de avance fisico	82-91-0	14/06/16	30/04/20	24,00	3,00	0,00	3,00	1,00	25,00
104 - Laguna La Blanca Obras de regulación y alc	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/03/18	30/06/20	93,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	93,00
109 - Lassaga Obras de Arte en Canal	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/11/16	31/05/19	99,00	2,00	0,00	2,00	1,00	100,00
112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93	31 - % de avance fisico	82-995-0	24/07/15	30/04/20	85,00	7,00	5,00	12,00	11,00	96,00
113 - Agataura Obras Arte vinculación El Hinojo	31 - % de avance fisico	82-42-0	06/12/16	30/04/20	67,00	9,00	5,00	14,00	1,00	88,00
118 - Canal Patras	31 - % de avance fisico	82-42-0	10/03/15	31/05/20	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
118 - Canal Patras	31 - % de avance fisico	82-70-0	10/03/15	31/05/20	99,00	0,00	10,00	10,00	1,00	100,00
153 - Canal Interlagunas Reacondicionamiento Hídrico	31 - % de avance fisico	82-63-0	18/11/16	31/08/20	7,00	1,00	3,00	4,00	5,00	12,00
163 - Ejecución de desagües urbanos - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	16/12/19	15/09/20	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
164 - Desagües pluviales calle San Luis y Espora-VGGalvez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/19	30/08/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
165 - Alcantarilla RP N°80 - San Eugenio	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	31/05/20	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
166 - Mitigac de anegam en casco urbano-Readec. Canal Garelló	31 - % de avance fisico	82-14-0	16/12/19	15/10/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
201 - Colector Principal El Sable-Cuenca Roca-Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	30/11/16	31/05/20	93,00	13,00	3,00	16,00	7,00	100,00
202 - Desagüe Pluvial Mariano Comas-Cuenca Unión-Prov de Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	09/01/17	30/06/19	94,00	46,00	(2,00)	44,00	6,00	100,00
205 - Revestimiento canal Salvat Funes	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/17	30/04/20	70,00	15,00	37,00	52,00	28,00	98,00
208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/17	31/03/20	38,00	31,00	19,00	50,00	55,00	93,00
251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/08/17	30/06/20	87,00	18,00	37,00	55,00	12,00	99,00
254 - Obras de Arte Canal Ppal San Ricardo-Villa Eloisa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/12/16	30/11/19	99,00	2,00	4,00	6,00	1,00	100,00
257 - Mant, limpieza, construc de puentes en Canal Norte-Sunchales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/19	30/08/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
261 - Readecuación Vila Cululú	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/19	30/05/20	0,00	59,00	(59,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
270 - Alcantarillas R26S Lucio V. López	31 - % de avance fisico	82-58-0	01/12/19	30/09/20	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
276 - Reacondicionamiento y entubamiento canal Tucumán -Carcarañá	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/17	31/05/19	99,00	5,00	(2,00)	3,00	1,00	100,00
277 - Construcc de 2 alcantarillas en Cañada Rica - Godoy y Rueda	31 - % de avance fisico	82-28-0	27/07/17	28/04/20	85,00	15,00	12,00	27,00	15,00	100,00
278 - Read. hidrául y estruct de alcant.-S José de la Esquina y Ca	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/03/18	30/04/20	25,00	10,00	70,00	80,00	75,00	100,00
300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/06/18	31/03/20	4,00	24,00	34,00	58,00	54,00	58,00
301 - Canal km446-1° Etapa-Construc de alcant-Cda Rosquín-Traill	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/10/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	17,00	17,00
302 - O. Arte - Construccion 2 alc Canal Ppal Sastre	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/18	30/04/20	52,00	9,00	10,00	19,00	36,00	88,00
305 - Canal Aliviador Arequito	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/18	31/05/20	7,00	2,00	39,00	41,00	77,00	84,00
312 - Reacondicionamiento canal interno - Pueblo Esther	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/18	31/07/19	0,00	75,00	25,00	100,00	88,00	88,00
313 - Adq. módulos HªAª para red drenaje urbano y alcant-M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/19	30/11/19	0,00	100,00	(7,00)	93,00	100,00	100,00

Proyecto: 23.0.2 - Bajos Submeridionales

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
57 - Línea Arroyo Golondrina-Construcción Obras Hidráulica-PN	31 - % de avance fisico	82-77-0	02/11/15	31/05/20	98,00	5,00	(3,00)	2,00	0,00	98,00
101 - Canal Aliviador La Loquita	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/07/19	14/10/19	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - Acueducto Norte 1- 1era Etapa-Desvío Arijón	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/09/11	31/03/19	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
56 - Acueducto Noreste 3-1era Etapa-Norte Santafesino-PN	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/11	30/04/19	70,00	1,00	1,00	2,00	30,00	100,00
57 - Acueducto Noreste 2-1era Etapa-Reconquista-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/11	30/04/19	95,00	4,00	16,00	20,00	5,00	100,00
105 - Acueducto Tostado-Villa Minetti-PN	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/12/19	30/12/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
156 - Acueducto de la costa - S. J. Rincon	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/17	31/05/19	99,00	22,00	7,00	29,00	1,00	100,00
202 - Acueducto Tostado - Ceres	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/12/19	31/12/20	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - Nelson Canal Perimetral de defensa y alteo de calzada	31 - % de avance fisico	82-63-0	17/10/11	30/04/19	98,00	2,00	(1,00)	1,00	0,00	98,00
87 - Rosario Aliviador 3 - 1ª etapa	31 - % de avance fisico	82-84-0	31/10/12	31/03/20	99,00	5,00	(2,00)	3,00	1,00	100,00
100 - Obras de Arte Arroyo Mataderos y Sec. San Eugenio	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/02/17	31/05/20	97,00	2,00	3,00	5,00	2,00	99,00
101 - Colector calle Larrea Lote 1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/15	31/03/19	99,00	1,00	(1,00)	0,00	1,00	100,00
102 - Colector calle Larrea Lote 2	31 - % de avance fisico	82-63-0	28/03/16	31/05/20	98,00	4,00	0,00	4,00	2,00	100,00
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance fisico	82-63-0	29/03/16	31/03/20	99,00	12,00	23,00	35,00	1,00	100,00
104 - Emisario 27-Fisherton Norte-2 da etapa	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/19	28/02/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

C.P.N. MATIAS BREZZA
 SUB-DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION A/O
 -OBRAS DE INFRAESTRUTURA-
 MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra inundaciones

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
105 - Laguna Melincué-alteo de camino y borde del canal de bombeo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/19	31/03/20	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/19	30/05/20	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
159 - Colector Llerena	31 - % de avance fisico	82-63-0	08/07/16	31/03/19	99,00	2,00	(1,00)	1,00	0,00	99,00
203 - Adquisición de electrobombas - Sist de reservorio Est Bbeo 0	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/19	31/10/20	0,00	0,00	37,00	37,00	32,00	32,00
252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance fisico	82-995-0	16/11/15	07/06/19	99,00	7,00	13,00	20,00	1,00	100,00
253 - Mant y rep sist defensas Santa Fe, Sto Tomé, Rincon y	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/15	31/10/19	99,00	16,00	(14,00)	2,00	0,00	99,00
255 - Conducto Intreceptor Vera Mujica Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/16	31/05/20	99,00	7,00	(6,00)	1,00	1,00	100,00
268 - Protección urbana La Chispa	31 - % de avance fisico	82-42-0	15/03/17	30/06/19	94,00	21,00	(21,00)	0,00	0,00	94,00
271 - Canal Perimetral Sur Carreras	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/17	30/04/19	99,00	20,00	9,00	29,00	1,00	100,00
273 - Desagüe calle Francia Capitan Bermudez	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/16	31/05/19	99,00	0,00	4,00	4,00	1,00	100,00
281 - Defensas integrales Dto Garay-Costanera Sta Rosa Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/07/18	31/05/19	31,00	0,00	55,00	55,00	24,00	55,00
284 - Defensa Campo de la Gloria	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/19	30/11/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
301 - Bustinza Protección contra inundaciones	31 - % de avance fisico	82-56-0	21/12/16	31/05/19	94,00	20,00	(18,00)	2,00	3,00	97,00
306 - Readec. y Puente. A° Constitución-Defensa c/Inund.	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/18	31/10/20	7,00	13,00	36,00	49,00	48,00	55,00
321 - Refuerzo Pie de Cascada Arroyo Saladillo	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/10/20	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
325 - Estación Bombeo 0 - Const sistema de reservorio - Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/18	31/07/19	28,00	68,00	(3,00)	65,00	65,00	93,00
330 - Cascada Saladillo	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/19	30/11/20	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
331 - Venado Tuerto Emiario Urbanos	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/19	30/11/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C.P.N. MATIAS G. BREUZA
 SUB-DIRECTOR GRAL ADMINISTRACION a/c
 -OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019


Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado


Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 15.0.2 - Desarrollo Institucional		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Cayatá Planta de Tratamiento y Turbiedad	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/19	31/12/19	0,00	100,00	(33,00)	67,00	0,00	0,00	
52 - San Justo Refuerzo y sustitución cañenas de impulsión Agua	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/19	31/12/19	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
110 - Alejandra Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/04/19	30/06/21	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	
113 - Lanteri, Dpto G Obligado Sist. desagües cloacales y tratamie	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/19	30/04/20	0,00	50,00	(16,00)	34,00	0,00	0,00	
156 - Empalme Villa Constitución Const colector ppal. red des. clo	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/02/19	31/01/20	15,94	95,00	0,00	95,00	17,45	33,39	
160 - Sistema de desagües cloacales-Elortondo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/19	30/04/20	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/19	30/04/20	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
167 - Arrufo - San Cristóbal	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/06/19	31/05/21	0,00	40,00	(13,00)	27,00	0,00	0,00	
168 - Barrancas Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/06/19	31/05/21	0,00	40,00	(13,00)	27,00	0,00	0,00	
170 - Los Molinos Red des. cloacales y tratamiento - Caseros	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/06/19	31/05/21	0,00	40,00	5,00	45,00	0,00	0,00	
178 - Marcelino Escalada - Sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/06/19	31/05/21	0,00	40,00	(13,00)	27,00	0,00	0,00	
180 - Diego de Alvear Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/19	31/05/21	0,00	40,00	5,00	45,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.3.1 - Construcción Sistemas de Agua Potable		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/18	28/02/19	78,58	24,00	23,00	47,00	21,15	99,73	
Proyecto: 20.3.2 - Construcción Servicios Cloacales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Sistema de Desagües cloacales San José de la Esquina	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/06/18	30/06/19	64,14	33,00	44,00	77,00	33,74	97,88	
51 - Sistema de Desagües cloacales San José de la Esquina	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/06/18	30/06/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 - Red Desagües Cloacales B° Roque Saenz Peña-Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/18	30/11/19	32,16	99,00	(15,00)	84,00	67,84	100,00	


 Dra. MARÍA VICTORIA MONTECINOS
 Comisionada Administrativa, Registro y
 Contabilidad Asistencia Hacienda Exterior
 M. I. T.

Firma Responsable


 MATIAS G. BREUZA
 DIRECTOR GRAL ADMINISTRACION a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 64 - M.Infraest. Transpor

S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo de Kuwait

Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - INFRAESTRUTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sección B) Planta Potabiliz-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	12/03/15	15/08/19	65,19	17,00	26,00	43,00	24,58	89,77
152 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sección C) Ramal Oeste-PN	31 - % de avance fisico	82-995-0	27/06/16	06/04/19	69,78	11,00	27,00	38,00	9,85	79,63


Firma Responsable

C.P.N MATIAS G. BREUZA
 SUB-DIRECTOR GRAL ADMINISTRACION a/c
 -OBRAS DE INFRAESTRUCTURA-
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Lia. MARÍA VICTORIA MONTAÑA
 Coordinadora Administración, Registro y
 Contabilidad Asesorado Financiero y Legal
 M. I. T.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 71 - MTjo y SSoc										
S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA										
Proyecto: 50.0.4 - CONSTRU. Y MEJORAM. EDIFICIO - INMUEB. CPS LEYS 5110- MTYSS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAUR. DE INTERIORES EN EDIF CPS LEY 5110 - MTYSS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/08/20	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00



Firma Responsable

C.PN. MIELNICZUK, MATIAS HERNÁN
 A/C Dirección Gral. Administración
 Cív. 4259/15
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Scanned by Easy Scanner

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 71 - MTJo y SSoc

S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo

Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDIFICIO SEDE SANTA FE - M.T. Y S.S.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - AMPLIAC. EDILICIA Y REACOND. EXTERIORES - DIR. REG. STA. FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 50.0.4 - CONSTRUC. Y MEJORAM. EDIFICIO - INMUEB. CPS LEYS 5110- MTYSS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAUR. DE INTERIORES EN EDIF CPS LEY 5110 - MTYSS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/19	31/08/20	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00



Firma Responsable

C.N. MELNICEUR MATA HERNAN
A/C Dirección Gral. Administración
Dcto. 4253/15
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 77 - MDes. Soc

S.A.F.: 1 - MDes. Soc - DGA

Proyecto: 1.0.1 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RR.HH.

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA - MDS SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/15	31/12/19	91,98	9,62	0,00	9,62	4,62	96,60
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. COSTANERA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	20,32	100,00	0,00	100,00	0,00	20,32

Proyecto: 19.0.3 - CONST. Y REFACCION DE CAF y HOGARES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 10 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONST. Y REFACCIONES DE C.A.F. Y HOG. MENORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/13	31/12/19	68,67	11,00	0,00	11,00	1,00	69,67

Proyecto: 21.0.4 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 21 - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES DE ADULTOS MAYORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/13	31/12/19	51,54	52,79	0,00	52,79	12,74	64,28

C.P.N. MARIANO MUCIUTTI
SUBDIRECTOR GENERAL IJC - S.A.F.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 78 - M Inn y Cultura

S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA

Proyecto: 7.0.1 - MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - SECRETARIA DE PRODUCCIONES, INDUST Y ESPACIOS CULTURALES

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	1,24	50,00	48,76	98,76	98,76	100,00



Firma Responsable

Mg. C.P.N. CAROLINA DE FEO
 Coordinación General Contable
 Dirección General de Administración
 MINISTERIO DE CULTURA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 81 - Tribunal de Cuentas

S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas

Proyecto: 16.0.1 - edificio tribunal de cuentas Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - TRIBUNAL DE CUENTAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Edificio Tribunal de Cuentas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/22	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00

ARRIETA, SILVIA NOEMI
 Coordinador General de Presupuesto
 Tribunal de Cuentas de la Provincia



Firma Responsable

C.P.N. LEONARDO E. PANCERA
 Director Gral. De Administración (a/c)
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 82 - Sec Estado Habitat

S.A.F.: 1 - Sec Estado Habitat

Proyecto: 18.0.1 - PROGRAMA MI TIERRA MI CASA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROGRAMA MI TIERRA MI CASA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.2.1 - PROGRAMA INTEGRAL INTERVENCION EN BARRIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PROG.INT.EN BARRIOS STA.FE-ROS Y V.GDOR GALVEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	31/12/19	0,00	38,79	19,84	58,63	100,00	100,00
2 - PROG.INT.EN BARRIOS-ROS.Bo.LA GRANADA-INF.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/08/19	0,00	100,00	(55,87)	44,13	100,00	100,00
3 - PROG.INT.EN BARRIOS-ROS.Bo LAS FLORES.ESTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	30/09/19	0,00	100,00	(63,48)	36,52	99,00	99,00
4 - PROG.INT.EN BARRIOS-ROS.Bo. LAS FLORES SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/19	30/06/19	0,00	100,00	(31,07)	68,93	100,00	100,00
5 - PROG.INT.EN BARRIOS-ROS.MODULAR III	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/19	31/08/20	0,00	100,00	(100,00)	0,00	98,00	98,00
5 - PROG.INT.EN BARRIOS-ROS.MODULAR III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/19	31/10/20	0,00	0,00	54,72	54,72	100,00	100,00
6 - PROG.INT.EN BARRIOS-STA.FE-MODULA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/19	28/02/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.1 - PROGRAMA INTEGRACION ASENTAMIENTOS IRREGULARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROGRAMA INTEGRACION ASENTAMIENTOS IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	98,24	(92,34)	5,90	0,00	0,00

Proyecto: 23.0.1 - PROG.ACCION PARA LA PROVISION DE TIERRAS P/EL HABITAT SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Secretaría de Estado del Hábitat

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SOCIAL-SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/17	31/12/19	73,42	58,65	7,67	66,32	25,52	98,94
2 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SOCIAL -GALVEZ-	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/19	0,00	9,12	43,09	52,21	100,00	100,00
3 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SOCIAL-ARROYO SECO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	92,37	50,83	(4,05)	46,78	7,63	100,00
5 - PROG.PROV.TIERRAS HAB SOCIAL-SUNCLÁLES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/17	31/12/19	80,15	37,77	13,95	51,72	17,94	98,09
6 - PROG.PROV.TIERRAS HAB.SOCIAL-SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	26,18	82,37	(23,87)	58,50	23,40	49,58



CPN VERÓNICA ESTENOZ
Subdirectora General a/c
Subdirección Técnico - Contable
D.P.V. y U.
M.I.S.P. Y H.



CPN MARTIN F. DELL'ALI
Subdirector Gral. de Administración a/c
Firma Responsable y H.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 83 - Sec Estado Energía

S.A.F. 1 - Sec Estado Energía

Proyecto: 87.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-LEY13543

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - UNIDAD SEC ESTADO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GASODUCTO RUTA PROVINCIAL N° 1	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
2 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 20	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
3 - GASODUCTO RUTA NAC. N° 34 SUR	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	4,30	(4,30)	0,00	0,00	0,00
4 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 14 - 17S	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,01	(0,01)	0,00	0,00	0,00
5 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 93 1er. Etapa	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,01	(0,01)	0,00	0,00	0,00
6 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 90	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	4,27	(4,27)	0,00	0,00	0,00
7 - GASODUCTO RUTA NAC. N° 19	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00
8 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 23	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,01	(0,01)	0,00	0,00	0,00
9 - GASODUCTO RUTA PCIAL. N° 4 - 80S	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,02	(0,02)	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable


M. N. MARIELA A. ZEN
 Jefe Dpto. Contable Presupuesto y
 Patrimonio
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA