

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 95 - Tunel Subfluv.

S.A.F.: 1 - ente interprovincial

Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
15 - ADQUISICION Y MONTAJE CONDUCTOR DE 13,2 KV.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/19	31/12/19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/19	0,00	99,00	0,00	99,00	87,49	87,49
21 - PROV. Y MONT. DE ALIM. ELECT. Y CELDAS DE MEDIA TENSION P/SE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	28,24
22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/19	0,00	99,00	(20,00)	79,00	7,74	7,74
25 - ESTACION DE BOMBEROS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	95,00	95,00	100,00	100,00
26 - AUDITORIO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/19	0,00	99,00	(27,00)	72,00	99,65	99,65
28 - ESTACION DE PESAJE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/19	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REMODELACION COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/19	0,00	99,00	(2,00)	97,00	50,56	50,56
3 - CERRAMIENTO PERIMETRAL	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/19	0,00	99,00	(99,00)	0,00	0,00	0,00