

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/20	86,00	6,00	8,00	14,00	4,00	90,00
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	90,00	1,00	9,00	10,00	5,00	95,00
31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	94,00	6,00	0,00	6,00	4,00	98,00
52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/20	85,00	1,00	14,00	15,00	14,00	99,00
62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/14	31/12/20	18,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	18,00
68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/21	0,00	50,00	20,00	70,00	16,00	16,00
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/12	31/12/21	38,00	21,00	1,00	22,00	19,00	57,00
77 - ET 500/132kV ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
77 - ET 500/132kV ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/14	31/12/19	95,00	1,00	0,00	1,00	4,00	99,00
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/14	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/25	25,00	41,00	0,00	41,00	35,00	60,00
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/15	31/12/20	75,00	5,00	20,00	25,00	20,00	95,00
83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	50,00	42,00	1,00	43,00	19,00	69,00
84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/18	31/12/21	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/22	59,00	24,00	(23,00)	1,00	1,00	60,00
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/21	0,00	50,00	(49,00)	1,00	0,00	0,00
88 - NUEVA ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/17	31/12/20	32,00	46,00	14,00	60,00	54,00	86,00
90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS 132 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	0,00	49,00	(49,00)	0,00	0,00	0,00
91 - AMPLIACION ET 132/13,2 KV IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	90,00	2,00	8,00	10,00	7,00	97,00
20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	95,00	1,00	4,00	5,00	1,00	96,00
21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	95,00	1,00	4,00	5,00	1,00	96,00
22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	81,00	9,00	10,00	19,00	8,00	89,00
83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	86,00	5,00	9,00	14,00	9,00	95,00
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	86,00	6,00	8,00	14,00	6,00	92,00
95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	78,00	22,00	0,00	22,00	20,00	98,00
108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/19	75,00	22,00	3,00	25,00	11,00	86,00
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/19	60,00	25,00	15,00	40,00	26,00	86,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	56,00	25,00	6,00	31,00	26,00	82,00
115 - CONSTRUCCION LAMTs y SETAs IBARLUCEA Y ROLDAN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	94,00	(94,00)	0,00	0,00	0,00
116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	95,00	5,00	0,00	5,00	3,00	98,00
117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	95,00	5,00	0,00	5,00	0,00	95,00
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	5,00	95,00	(95,00)	0,00	0,00	5,00
119 - NUEVA SALIDA 13,2 KV ET NELSON HASTA INTERSECCION LMT 13,2KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	95,00	5,00	0,00	5,00	4,00	99,00
120 - ACONDICIONAMIENTO RED DE MT DE LA CIUDAD DE SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	30,00	66,00	96,00	93,00	93,00
122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANEROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	16,00	30,00	54,00	84,00	34,00	50,00
123 - REFORMA DE MT DISTRIBUIDOR SUR SETA N°755 FERLIPE MORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	74,00	5,00	21,00	26,00	1,00	75,00
124 - REMODELACION RED MT CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/18	31/12/19	49,00	50,00	1,00	51,00	50,00	99,00
125 - REEMP. CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF. BT ROSARIO ETAPA VIII	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	79,00	20,00	1,00	21,00	21,00	100,00
126 - NUEVOS DISTRIBUIDORES 8Y9 DESDE ET CHAPERO-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/19	74,00	26,00	0,00	26,00	25,00	99,00
128 - REM RED 33KV LAS TOSCAS + RAT 33KV EN DERIVACION V.GUIL-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/20	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1,00
129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/20	0,00	46,00	6,00	52,00	14,00	14,00
130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(79,00)	1,00	0,00	0,00
131 - REEMP COND LAMT 33 KV ESPERANZA-RECREEO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	10,00	20,00	66,00	86,00	49,00	59,00
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	0,00	98,00	1,00	99,00	80,00	80,00
134 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA IX	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00
135 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA X	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	99,00	(99,00)	0,00	0,00	0,00
136 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA XI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	49,00	(49,00)	0,00	0,00	0,00
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
140 - SUB ESTACION DE REBAJE 33/13,2 KV-LOC.DE RUEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/18	31/12/20	0,00	88,00	(88,00)	0,00	0,00	0,00
141 - PREENSAMBLADO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	90,00	8,00	98,00	75,00	75,00
142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	10,00	2,00	12,00	12,00	12,00
144 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
145 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
152 - NUEVA SET 33/13,2KV CURUPAITY	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	53,00	53,00

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REEMPLAZO LINEAS CONVENCIONALES POR PREEN.-LOC. JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	95,00	5,00	0,00	5,00	0,00	95,00
2 - REMOD. LABT LOCALICAD LLAMBI CAMPBELL Y PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	95,00	5,00	0,00	5,00	4,00	99,00
3 - REMOD. LAMT 13,2 KV INTIYACO - TARTAGAL-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/18	31/12/19	96,00	4,00	0,00	4,00	2,00	98,00
4 - REMOD LMT RURALES CNEL FRAGA, EUSEBIA, RAMONA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	60,00	20,00	20,00	40,00	31,00	91,00
5 - REMOD LMT RURALES EN DTOS.EGUSQUIZA, ROCA, SAN ANTONIO Y VIL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	9,00	99,00	85,00	85,00
6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	0,00	90,00	9,00	99,00	38,00	38,00
7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PEREYR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/19	70,00	5,00	25,00	30,00	11,00	81,00
8 - LAMT 33 KV Y REMOD DE LMT 13,2KV Y 7,62 KV Y LABT LARRECHEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/19	79,00	5,00	16,00	21,00	18,00	97,00
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	17,00	25,00	2,00	27,00	11,00	28,00
10 - REM RED BT SOLEDAD - S CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/19	98,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00
11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/19	69,00	1,00	30,00	31,00	10,00	79,00
12 - LAMT SAN GUILLERMO-SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/19	59,00	40,00	1,00	41,00	41,00	100,00
13 - LMT 33KV LAS ROSAS-BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/20	9,00	74,00	16,00	90,00	59,00	68,00
14 - PROVISION ENERGIA DISTRITO ALEJANDRA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	90,00	90,00	99,00	99,00
15 - NUEVA LMT 13,2 KV + SETA HUANQUEROS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
16 - OBRAS FER PARA CONTRATOS DE MUTUO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/20	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING CHANOURDIE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/18	31/12/20	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
20 - REMOD LMT SAN BERNARDO Y RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	0,00	20,00	4,00	24,00	6,00	6,00
21 - LMT 13,2KV RUTA PROV. N° 65 ESTACION BOMBEO N° 4 - ACUEDUCTO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
22 - PREENS. BT VIDELA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23 - REFACCION LAMT 33KV ARRUFU CERES - 47KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	26,00	26,00	22,00	22,00
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/21	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD RED DE BT PREENSAMBLADO B° YAPEYU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
2 - PLASIS B° SANTA ROSA DE LIMA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	0,00	95,00	(95,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - PLASIS B° LOS PUMITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	11,00	19,00	29,00	48,00	17,00	28,00
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	30,00	20,00	49,00	69,00	29,00	59,00
5 - PLASIS B° REPUBLICA DE LA SEXTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	15,00	5,00	80,00	85,00	0,00	15,00
6 - PLASIS B° PUENTE GALLEGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PLASIS B° PORORO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	0,00	90,00	(89,00)	1,00	0,00	0,00
8 - PLASIS B° VILLA BANANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	79,00	(19,00)	60,00	5,00	5,00
9 - PLASIS B° CORDON AYACUCHO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	0,00	79,00	1,00	80,00	14,00	14,00
10 - PLASIS B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	15,00	95,00	64,00	64,00
11 - PLASIS B° ALTO VERDE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	80,00	15,00	95,00	83,00	83,00
12 - PLASIS B° LOS HORNOS (SANTO TOME)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	0,00	1,00	98,00	99,00	61,00	61,00
13 - PLASIS B° ADELINA CENTRO (SANTO TOME)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
14 - PLASIS B° VILLA DEL PARQUE Y B° VILLA OCULTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - PLASIS B° ISLAS MAVINAS (FUNES)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ELECTRIFICACION URBANA B° LAS MERCEDES RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/19	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	80,00	19,00	99,00	37,00	37,00
3 - OBRAS MENORES SUC OESTE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
4 - OBRAS MENORES SUC RAFAELA 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
6 - OBRAS MENORES SUC. ROSARIO 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	40,00	20,00	40,00	60,00	11,00	51,00
7 - OBRAS MENORES SUC. SAN LORENZO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	60,00	20,00	20,00	40,00	40,00	100,00
8 - OBRAS MENORES SUC. SANTA FE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	0,00	20,00	80,00	100,00	100,00	100,00
9 - OBRAS MENORES SUC SUR 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/19	80,00	20,00	(1,00)	19,00	19,00	99,00
11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	40,00	20,00	40,00	60,00	52,00	92,00
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/20	48,00	20,00	32,00	52,00	31,00	79,00
15 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
16 - OBRAS MENORES SUC OESTE 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
17 - OBRAS MENORES SUC RAFAELA 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
18 - OBRAS MENORES SUC RECONQUISTA 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
19 - OBRAS MENORES SUC ROSARIO 2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
20 - OBRAS MENORES SUC SAN LORENZO 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
21 - OBRAS MENORES SUC SANTA FE 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
22 - OBRAS MENORES SUC SUR 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
23 - OBRAS MENORES SUC VILLA CONSTITUCION 2019	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	2,00	82,00	33,00	33,00
25 - SUMINISTRO A USUARIOS PUNTUALES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	0,00	80,00	10,00	90,00	50,00	50,00
26 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
27 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	0,00	98,00	(98,00)	0,00	0,00	0,00