

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019										
Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/17	31/12/21	100,00	24,00	(23,00)	1,00	0,00	100,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/18	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/17	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/21	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/20	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/21	52,00	40,00	(14,00)	26,00	35,00	87,00
50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/07/19	35,00	0,00	0,00	0,00	65,00	100,00
58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/12/21	63,00	1,00	0,00	1,00	0,00	63,00
60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/17	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/17	01/12/22	0,00	45,00	(45,00)	0,00	0,00	0,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/16	01/12/22	100,00	1,00	33,00	34,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/20	01/06/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
5 - ACUED.PROTEC.CATOD.ESP-RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/17	01/09/21	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
17 - ADEC.INST.DOSIF.FLUOR PP PTA.RQSTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	01/12/23	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/17	01/12/22	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA 2 STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
33 - PROT.CATOD.TOMA HERNANDEZ STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/17	31/12/20	88,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	88,00
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/17	01/12/23	94,00	1,00	1,00	2,00	4,00	98,00
36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/17	31/12/21	100,00	1,00	15,00	16,00	0,00	100,00
37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/16	31/12/20	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR										
			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/17	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/17	31/12/22	10,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	10,00
43 - ACUEDUCTO J.NEWBERY ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/17	31/12/20	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR										
			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
17 - REHAB.BARRED. Y DECANT. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - CONSTRUC. 2 SATURADORES DE CAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/18	31/03/20	10,00	83,00	(6,00)	77,00	45,00	55,00
24 - ACUED. REFUERZO ZN G.BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	28/02/19	77,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00
26 - AMPL. PDL C RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REF. AGUA B° ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/20	01/09/21	0,00	43,00	(43,00)	0,00	0,00	0,00
28 - COLECTOR B° LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
29 - EB CLOAC.B° NADAL Y LA HERMOSA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/20	01/09/21	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y O. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
32 - TABL.ELECTR.CORRECT. F.P. ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - RENOV. DESCARGA EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
39 - AUTOMATISMO Y TELEGESTION EST.ELEV.CLOACAL RUTA 168	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/03/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.17 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA										
			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	29/02/20	0,00	99,00	(6,00)	93,00	72,00	72,00
2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	25,00	26,00	51,00	96,00	96,00
3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/20	0,00	4,00	(3,00)	1,00	44,00	44,00
4 - REHABILITAC. PDL C CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
5 - REHABILITAC. PDL C RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/19	31/03/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
6 - CONFIABILIZ.PLANTA GRAN. BAIG.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - ACUED.VINCULAC. CDA. GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/06/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
8 - BOOSTER REF. SURESTE CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/20	01/07/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
9 - REFUERZO AGUA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - COLECTOR B° LA LOMA CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - REHABILITAC. ESTAC.BOMBEO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
12 - RENOV. RED CLOACAL CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 16.0.17 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA										
Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
13 - RENOV. RED CLOACAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
14 - RENOV. RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - RENOV.RED AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
16 - RENOV. RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
17 - RENOV. RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
18 - RENOV.RED AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - RENOV. RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - AMPL.PERF. Y VINCULAC. GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
21 - OBRA TOMA SUPLEM. ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
22 - BOOSTER CENTENO - ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
23 - ESTAC.ELEV.PTA.ARAMBURU RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
24 - COLECTOR AVELLANEDA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
25 - REHABILITAC.SIST.FLOCUL. PTA. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - REHABILITAC.E.E.CENTRAL SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REHABILITAC.SIST.BOMBEO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
28 - COLECTOR CLOACAL NOROESTE STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29 - RENOV. RED CLOACAL GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
30 - RENOV. RED CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
31 - RENOV. RED AGUA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
32 - RENOV. RED AGUA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
33 - RENOV. RED CLOACAL SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - COLECTOR CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
35 - CLOACAS V.G.G. ZONA CENTRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
36 - MODIF.SIST.BOMBEO PTA. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/19	01/02/20	0,00	0,00	65,00	65,00	61,00	61,00
37 - OPCT-RED COLECT.CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/08/21	0,00	0,00	95,00	95,00	32,00	32,00
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES										
Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	82,00	19,00	15,00	34,00	12,00	94,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/20	42,00	22,00	(15,00)	7,00	3,00	45,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	75,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	75,00
5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/15	31/12/21	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/15	31/12/21	65,00	25,00	0,00	25,00	8,00	73,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 94 - ASSA										
S.A.F.: 1 - ASSA										
Proyecto: 20.0.1 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
31 - PA-CLOACAS EXPANSIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/16	31/12/18	100,00	1,00	1,00	2,00	0,00	100,00
32 - PA-CLOACAS EXPANSIONES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/16	28/02/19	77,00	7,00	1,00	8,00	23,00	100,00