

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 351 - A.P.I.

S.A.F.: 1 - A.P.I.

Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/12	31/12/19	44,15	59,80	0,00	59,80	3,27	47,42

Institución: 353 - Lotería

S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S

Proyecto: 16.0.1 - REFACCION EDIFICIO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - CAJA ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REFACCION EDIFICIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment

S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.

Proyecto: 18.0.1 - ACTUALIZACION EDIFICIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 31 - SUBSECRETARIA DE AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
57 - ACTUALIZACION SEDE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1 - GESTION DE PROGRAMAS Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 3.0.2 - JEFATURAS ZONALES Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA - AMBROSETTI	31 - % de avance físico	82-91-0	20/03/17	31/01/20	80,00	8,00	2,00	10,00	10,00	90,00
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	06/03/18	31/01/20	70,00	55,00	(18,00)	37,00	15,00	85,00
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(10,00)	70,00	70,00	70,00
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/19	31/12/20	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
508 - R.P. 277-S Tr. Int. R.P. 91-s Int. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	3,00	83,00	83,00	83,00
509 - R.P. 10 - Tr. DIAZ - CARRIZALES - Repar. en Pte.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	10,00	90,00	90,00	90,00
510 - R.P. 16-s - TR. LTE DE ZONA - R.P. 31-S CONST. DE ALCANTARIL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(4,00)	76,00	76,00	76,00
511 - R.P. 13 - TR. R.P.277-S - R.P. 90-S REP. PTE. S/LAG. LA VERD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(2,00)	78,00	78,00	78,00
512 - R.P. 1 - TR. RINCON - STA ROSA DE CALCH - CONST. DE VEREDAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(5,00)	75,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
513 - ACCESO A SAN MARIANO - TR. RP 10 - SAN MARIANO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	17,00	97,00	97,00	97,00	
515 - R.P. 98-S - Tr R.P. 91 - ACCESO A MOUSSY	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
516 - R.P. 70 - TR. R.N. 34 - R.P. 13 - REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
519 - R.P. 22 - TR. RP 280-s - COLONIA BICHA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/19	30/04/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
520 - R.P. 25-s - R.P. 13-s TR. R.P. 26 - CORONEL BOGADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/19	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
521 - R.P 90 - KM 0 + 000 - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/09/19	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
525 - MANTENIM. PTE. COLGANTE - ING. M. CANDIOTI - 2DA ETAPA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/19	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	70,00	100,00	0,00	100,00	30,00	100,00	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	85,00	100,00	0,00	100,00	15,00	100,00	
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	25/11/16	31/01/20	90,00	15,00	4,00	19,00	10,00	100,00	
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	29/08/16	31/01/20	20,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	20,00	
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/17	31/01/20	0,00	15,00	3,00	18,00	18,00	18,00	
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	26/10/16	31/01/20	5,00	8,00	2,00	10,00	5,00	10,00	
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP N°2 - REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	31/08/16	31/01/20	26,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	26,00	
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1° ETAPA - PAV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/01/17	31/01/20	53,00	30,00	(9,00)	21,00	21,00	74,00	
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	20/02/17	31/01/20	86,00	15,00	(5,00)	10,00	10,00	96,00	
365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS SUD - RN N° 19 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	09/05/17	31/01/20	83,00	15,00	(2,00)	13,00	13,00	96,00	
367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	02/11/17	31/01/20	78,00	15,00	5,00	20,00	20,00	98,00	
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/17	31/01/20	75,00	40,00	(20,00)	20,00	18,00	93,00	
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	14/02/17	31/01/20	84,00	30,00	0,00	30,00	16,00	100,00	
372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BAUEL Y SIGEL - MARINI -COL. BICHA -	31 - % de avance físico	82-995-0	10/04/18	31/01/20	30,00	35,00	11,00	46,00	30,00	60,00	
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	20/01/17	31/01/20	88,00	20,00	3,00	23,00	12,00	100,00	
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-14-0	09/01/17	31/01/20	0,00	30,00	(12,00)	18,00	18,00	18,00	
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1° ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	24/08/18	31/01/20	21,00	75,00	(21,00)	54,00	50,00	71,00	
378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	24/01/17	31/01/20	82,00	10,00	0,00	10,00	10,00	92,00	
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-995-0	11/07/17	31/01/20	76,00	15,00	3,00	18,00	18,00	94,00	
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	17/04/17	31/01/20	68,00	40,00	(4,00)	36,00	32,00	100,00	
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/17	31/01/20	80,00	15,00	(2,00)	13,00	13,00	93,00	
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/02/18	31/01/20	8,00	60,00	(20,00)	40,00	35,00	43,00	
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	27/04/17	31/01/20	95,00	25,00	11,00	36,00	5,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
389 - R.P. 94 - VILLA CAÑAS - R.N. Nº 8 - 1ª ETAPA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/19	31/12/20	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	16/06/17	31/01/20	72,00	35,00	10,00	45,00	28,00	100,00	
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	27/10/17	31/01/20	78,00	40,00	(4,00)	36,00	22,00	100,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	21/06/17	31/01/20	62,00	40,00	5,00	45,00	38,00	100,00	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/18	31/12/19	0,00	80,00	(55,00)	25,00	25,00	25,00	

Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	90,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00	
3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	83,00	83,00	
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	90,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00	
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1ª ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	04/07/17	31/01/20	70,00	15,00	5,00	20,00	20,00	90,00	
396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINTADO - LA CAMILA - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-112-0	18/04/18	31/01/20	8,00	65,00	7,00	72,00	72,00	80,00	
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/01/18	31/01/20	30,00	20,00	1,00	21,00	21,00	51,00	
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	100,00	

Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	54,00	54,00	

Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V.LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	22/11/16	31/01/20	48,00	4,00	(1,00)	3,00	3,00	51,00	
514 - PUENTE SOBRE EL RIO SALADO EN RP 4 - REP. DE ELEM. ESTRUCT.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	9,00	89,00	89,00	89,00	

Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	20/01/19	31/12/19	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
409 - ACCESO A COLONIA LA CLARA	31 - % de avance físico	82-91-0	22/11/17	31/01/20	60,00	15,00	4,00	19,00	19,00	79,00	
418 - ACCESO A LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	20/11/17	31/01/20	69,00	30,00	(1,00)	29,00	29,00	98,00	

Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	20/11/17	31/12/19	10,00	70,00	(14,00)	56,00	56,00	66,00	
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	90,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00	
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/18	31/12/20	0,00	70,00	(18,00)	52,00	52,00	52,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL - CUNETA SUR	31 - % de avance físico	82-70-0	06/03/18	31/01/20	90,00	8,00	0,00	8,00	8,00	98,00
517 - RECONST. DE ALCANT. Y ACC. EN R.P. 1 - KM 190+00	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00
518 - READEC. DE SIST. SEMAFORIZ. EN R.P. 1 - KM. 0+300 A KM 6+600	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
523 - ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/19	31/03/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP01 - TR. ACC. A FRAY LUIS BELTRAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/19	01/10/19	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 40.0.1 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA - AMBROSETTI	31 - % de avance físico	82-91-0	20/03/17	31/01/20	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	06/03/18	31/01/20	60,00	55,00	10,00	65,00	40,00	100,00
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
508 - R.P. 277-S Tr. Int. R.P. 91-s Int. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	2,00	82,00	78,00	78,00
509 - R.P. 10 - Tr. DIAZ - CARRIZALES - Repar. en Pte.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	0,00	80,00	70,00	70,00
510 - R.P. 16-s - TR. LTE DE ZONA - R.P. 31-S CONST. DE ALCANTARIL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	1,00	81,00	81,00	81,00
511 - R.P. 13 - TR. R.P.277-S - R.P. 90-S REP. PTE. S/LAG. LA VERD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(30,00)	50,00	70,00	70,00
512 - R.P. 1 - TR. RINCON - STA ROSA DE CALCH - CONST. DE VEREDAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	(30,00)	50,00	0,00	0,00
513 - ACCESO A SAN MARIANO - TR. RP 10 - SAN MARIANO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00

Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	100,00
345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	25/11/16	31/01/20	85,00	15,00	0,00	15,00	15,00	100,00
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	29/08/16	31/01/20	100,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	100,00
349 - R.P. 14 TR R.N. 8 - MARIA TERESA (SECC. I) REPAV.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/17	31/01/20	100,00	15,00	0,00	15,00	0,00	100,00
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	26/10/16	31/01/20	100,00	8,00	1,00	9,00	0,00	100,00
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP N°2 - REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	31/08/16	31/01/20	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1° ETAPA - PAV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/01/17	31/01/20	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	02/02/17	31/01/20	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS SUD - RN N° 19 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	09/05/17	31/01/20	0,00	15,00	(5,00)	10,00	10,00	10,00	
367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	02/11/17	31/01/20	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGROYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/17	31/01/20	0,00	40,00	10,00	50,00	50,00	50,00	
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	14/02/17	31/01/20	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	
372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BAUEL Y SIGEL - MARINI -COL. BICHA -	31 - % de avance físico	82-995-0	10/04/18	31/01/20	0,00	35,00	8,00	43,00	43,00	43,00	
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	20/01/17	31/01/20	0,00	20,00	5,00	25,00	25,00	25,00	
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-14-0	09/01/17	31/01/20	0,00	30,00	(2,00)	28,00	28,00	28,00	
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1º ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	24/08/18	31/01/20	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	
378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	24/01/17	31/01/20	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-995-0	11/07/17	31/01/20	0,00	15,00	5,00	20,00	20,00	20,00	
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	17/04/17	31/01/20	0,00	40,00	0,00	40,00	38,00	38,00	
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/17	31/01/20	0,00	15,00	0,00	15,00	100,00	100,00	
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/02/18	31/01/20	0,00	60,00	4,00	64,00	3,00	3,00	
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	27/04/17	31/01/20	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	16/06/17	31/01/20	0,00	35,00	(5,00)	30,00	30,00	30,00	
427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	27/10/17	31/01/20	50,00	40,00	(10,00)	30,00	0,00	50,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	21/06/17	31/01/20	60,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/18	31/01/20	0,00	80,00	(10,00)	70,00	70,00	70,00	

Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	04/07/17	31/01/20	0,00	15,00	1,00	16,00	16,00	16,00	
396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINTADO - LA CAMILA - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-112-0	18/04/18	31/01/20	0,00	65,00	(5,00)	60,00	54,00	54,00	
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/01/18	31/01/20	0,00	20,00	(10,00)	10,00	5,00	5,00	
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	8,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8,00	

Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V.LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	22/11/16	31/01/20	85,00	4,00	0,00	4,00	4,00	89,00	
514 - PUENTE SOBRE EL RIO SALADO EN RP 4 - REP. DE ELEM. ESTRUC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/20	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	

Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
409 - ACCESO A COLONIA LA CLARA	31 - % de avance físico	82-91-0	22/11/17	31/01/20	0,00	15,00	0,00	15,00	12,00	12,00	
418 - ACCESO A LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	20/11/17	31/01/20	0,00	30,00	(2,00)	28,00	26,00	26,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	20/11/17	31/01/20	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	90,00	100,00	0,00	100,00	10,00	100,00
437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL - CUNETAS SUR	31 - % de avance físico	82-70-0	06/03/18	31/01/20	0,00	8,00	0,00	8,00	100,00	100,00

Proyecto: 40.0.1 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERS., BIENES Y SERVCs. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	90,77	100,00	0,00	100,00	9,23	100,00
1 - PERS., BIENES Y SERVCs. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	66,61	100,00	0,00	100,00	33,39	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/18	31/12/19	61,00	16,53	0,00	16,53	39,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/18	31/12/19	0,00	44,13	0,00	44,13	98,00	98,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/18	31/12/19	65,00	70,99	0,00	70,99	35,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/19	31/12/19	45,00	100,00	0,00	100,00	55,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/18	31/12/19	67,00	90,96	0,00	90,96	33,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/18	31/12/19	80,00	28,38	0,00	28,38	20,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/18	31/12/19	63,00	85,85	(54,88)	30,97	37,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/18	31/12/19	65,20	79,32	0,00	79,32	34,80	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/18	31/12/19	100,00	93,83	(30,83)	63,00	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/18	31/12/19	100,00	74,29	0,00	74,29	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/18	31/12/19	100,00	61,65	13,21	74,86	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/19	100,00	34,32	0,00	34,32	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/18	31/12/19	0,00	45,71	0,00	45,71	100,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/18	31/12/19	100,00	50,99	0,00	50,99	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	02/05/18	31/12/19	100,00	63,06	0,00	63,06	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/18	31/12/19	100,00	92,93	(25,00)	67,93	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/18	31/12/19	100,00	80,18	0,00	80,18	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	98,00	100,00	0,00	100,00	2,00	100,00
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	98,00	100,00	0,00	100,00	2,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/19	31/12/19	57,00	100,00	(85,72)	14,28	43,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	02/05/18	31/12/19	55,00	51,41	0,00	51,41	45,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(60,00)	40,00	40,00	40,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/18	31/12/19	61,53	55,06	0,00	55,06	38,47	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/18	31/12/19	67,00	88,65	0,00	88,65	23,00	90,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00	40,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/19	31/12/19	69,00	100,00	(42,86)	57,14	31,00	100,00

Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/19	31/12/19	77,00	100,00	0,00	100,00	23,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/18	31/12/19	67,85	59,13	15,19	74,32	32,15	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/18	31/12/19	56,38	60,57	21,60	82,17	43,62	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/18	31/12/19	80,50	52,72	9,19	61,91	19,50	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/18	31/12/19	56,00	82,27	0,00	82,27	44,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/18	31/12/19	60,00	64,60	0,00	64,60	40,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	02/05/18	31/12/19	50,00	58,03	0,00	58,03	50,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/18	31/12/19	55,00	67,97	0,00	67,97	45,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/18	31/12/19	0,00	78,56	0,00	78,56	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/18	31/12/19	50,00	86,72	0,00	86,72	50,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/07/18	31/12/19	91,00	79,62	0,00	79,62	9,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	02/05/18	31/12/19	67,00	70,20	12,26	82,46	33,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/18	31/12/19	50,00	46,10	0,00	46,10	50,00	100,00

Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/19	97,00	100,00	(9,52)	90,48	3,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/19	31/12/19	98,00	100,00	0,00	100,00	2,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	62,92	100,00	(6,60)	93,40	37,08	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	(7,14)	92,86	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	57,92	100,00	0,00	100,00	42,08	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/19	31/12/19	80,00	100,00	(20,83)	79,17	20,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Proyecto: 17.0.3 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/19	31/12/19	30,00	100,00	0,00	100,00	70,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/19	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/19	31/12/19	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	100,00
0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	99,00	0,00	100,00	100,00	1,00	100,00	

Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	46,71	77,50	(29,89)	47,61	11,98	58,69	

Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ROSARIO 640 V.- 156 V. EX.V.OLIMPICA G.6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	0,00	65,22	22,57	87,79	90,67	90,67	
2 - ROSARIO 640 V.-78 V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	24,78	66,18	5,64	71,82	62,17	86,95	
3 - ROSARIO 640 V.-90 V. EX V.OLIMPICA G. 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 - ROSARIO 640 V.- 168. V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	25,79	67,05	2,56	69,61	73,22	99,01	
5 - ROSARIO 640 V.-148 V. EX.V.OLIMPICA G.4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/18	31/12/19	34,23	61,22	20,59	81,81	59,82	94,05	
6 - 78 viv.B.Esmeralda Este II-SANTA FE-	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/18	31/12/19	0,00	65,84	0,00	65,84	100,00	100,00	
7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	32,79	32,79	
8 - Construcción 260 VIV. Arroyo Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
9 - Construcción 44 viv. Barrio Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	40,85	40,85	
10 - 30 VIV. CABIA Y MONTEVIDEO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
11 - Construcción 30 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/18	31/12/19	5,96	97,28	0,00	97,28	94,04	100,00	
12 - Construcción 34 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/18	31/12/19	6,94	96,80	0,00	96,80	93,06	100,00	
13 - SANTA FE 230 V.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
14 - ROSARIO 200 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/19	100,00	70,35	2,24	72,59	0,00	100,00	

Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Proyecto: 28.0.3 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/18	31/12/19	58,48	67,86	(24,61)	43,25	32,84	91,32	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	5,00	24,00	0,00	24,00	17,00	22,00
43 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	70,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00
44 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR OPERATIVO Y EXTERNO DEL AIR 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/19	40,00	52,00	0,00	52,00	60,00	100,00
45 - OB.INFRAEST.CALLES DE RODAJE Y AMPLIAC.PLAT.COM.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	31/07/19	97,00	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00
46 - READECUACION SECTOR CHECK IN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
47 - OBRA EN ZONA DE CARGA SECTOR SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
48 - EJECUCION DEPOSITO MANTENIMIENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
49 - DESARROLLO NORTE SSEI-YPF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(50,00)	50,00	50,00	50,00
50 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR OPERATIVO Y EXTERNO DEL AIR 2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
51 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/19	0,00	100,00	(10,00)	90,00	100,00	100,00
52 - OBRAS EN ZONA DE AVIACION GENERAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
53 - OBRA SISTEMA ALS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	30,00	30,00	25,00	25,00