

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020**

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal

S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP

Proyecto: 20.0.2 - NUEVO INMUEBLE PROPIO SEDE DEFENSOR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PROPIO S	31 - % de avance fisico	82-21-255	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



**C.P.N. Nestor C. Cattaneo**  
 Director de Administración  
 S.P.D.P.

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.2 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	90,00

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	95,00	33,00	0,00	33,00	0,00	95,00
60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	53,00	30,00	0,00	30,00	0,00	53,00
63 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITAL 19NA. U.R.II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
70 - REFACCION MODULO DETENIDOS SUBCRIA 19 ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MTERIO.SEG. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	25,00	87,00	0,00	87,00	0,00	25,00
87 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA 4TA U.R. II ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
91 - REFACCION EDICILIA COMISARIA 13 U.R. II - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92 - REFACCION EDILICIA COMISARIA 18 UR II - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
93 - CONSTRUCCION POLIGONO ISEP	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00
95 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES VARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/20	90,00	72,00	0,00	72,00	0,00	90,00
96 - REFACCIONES SEDE MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
97 - REMODELACION CUARTEL BOMBEROS ZAPADORES ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100 - CONSTRUCCIÓN ARMERIAS UR I, UR II Y D4	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA RAFAELA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
102 - CONST. ALCAIDIA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
103 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA MELINCUE	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
108 - REFACCIONES CARCEL CORONDA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	75,00	77,00	0,00	77,00	0,00	75,00
111 - ARREGLOS HELIPUERTO D 3 SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	85,00	52,00	0,00	52,00	10,00	95,00
112 - DEMOLICIÓN ESP.DETEN.CRIAS. U.R.II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	85,00	84,00	0,00	84,00	15,00	100,00
113 - CONSTRUCCIÓN EDIF. CRIAS. DE LA MUJER	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	90,00	76,00	0,00	76,00	0,00	90,00
114 - ADECUAC. EDIFICIOS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D. V. CONSTITUCIÓN	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
116 - ADECUAC. EDIF. CRIA 26 V. GDOR. GÁLVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
117 - ADECUAC. EDIF. GUARDIA RURAL STA. FELICIA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
118 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
119 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
121 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

ANTIVERO EDUARDO  
Coordinador Gral. de Contabilidad  
MINISTERIO DE SEGURIDAD

PN MARCOS MAUR  
Director Gral. de Administración a/  
MINISTERIO DE SEGURIDAD

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
122 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. STA. FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
123 - REFUNC. EDIFICIO SEC. ANALISIS Y ART. DE PROC.-OJO SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
125 - CONSTRUCC. DEP. EVIDENCIAS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
127 - ADEC. PROYECT. INTEGRAL PREDIO U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
128 - ADEC. C.A.T. M. VENADO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/19	31/12/20	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
129 - ADEC. EDIL.COM. RADIOELECT. SAN GENARO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/19	31/12/20	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE LA MUJER DIV. UNID. REG.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
134 - OBRA INTEGRAL SEC. CONTROL Y ASTOS. INTERNOS	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
135 - ADECUACIÓN EDILICIA SALA VIDEOCONFERENCIA Y CONTROL U. 11 -	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/19	31/12/20	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
136 - REFACCION CRIA. VILLA GUILLERMINA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
137 - REFACCIÓN JEFATURA U.R. XII TOSTADO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR Y NORTE SECTOR D EX LICEO ISEP	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/20	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/21	20,00	97,00	0,00	97,00	0,00	20,00
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/20	80,00	40,00	0,00	40,00	5,00	85,00
78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/20	80,00	48,00	0,00	48,00	0,00	80,00
79 - NUEVA SALA DE TERMOTANQUES ISEP - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Proyecto: 17.0.1 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - Dirección General del Servicio Penitenciario

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/16	31/12/20	0,00	86,00	(86,00)	0,00	0,00	0,00

ANTIVERO EDUARDO  
Coordinador Gral. de Contabilidad  
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Firma Responsable

CPN MARCOS MAURI  
Director Gral. de Administración a/c  
MINISTERIO DE SEGURIDAD

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad


S.A.F.: 6 - Agenc. Seguridad Vial

Proyecto: 30.0.1 - OBRAS SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - PUESTOS DE CONTROL	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/18	31/12/20	0,00	68,00	(68,00)	0,00	0,00	0,00
57 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 30.0.2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

  
**ANTIVERO EDUARDO**  
 Coordinador Gral. de Contabilidad  
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

Firma Responsable


  
**ERN MARGOS MAURI**  
 Director Gral. de Administración  
 MINISTERIO DE SEGURIDAD



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 23 - M.G.J.D.H y D.										
S.A.F.: 1 - M.G.J.D.H.yD.(DGA)										
Proyecto: 23.0.1 - SISTEMA PENAL JUVENIL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 5 - SECRETARIA DE JUSTICIA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
59 - 2DA ETAPA PABELLON JUVENIL LAS FLORES	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/05/19	01/05/20	43,30	0,00	50,00	50,00	56,70	100,00
Proyecto: 24.0.1 - REFUNCIONALIZACIÓN UNIDADES PENITENCIARIAS      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - SEC. ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS MENORES	31 - % de avance físico	82-0-0	01/01/16	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - OBRAS MENORES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Proyecto: 86.0.1 - HOSPITAL MODULAR EN UP11 PIÑERO-COVID19      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - SEC. ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PLATEA HORMIGON PARA MONTAJE HOSPITAL MODULAR PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	10/09/20	20/09/20	0,00	0,00	100,00	100,00	96,65	96,65


  
 Firma Responsable


  
 C.P.N. CAROLINA L. GALLO  
 Subdirectora General de Personal,  
 Presupuestaria y Contable  
 Ministerio de Gobierno, Justicia,  
 Derechos Humanos y Diversidad

 C.P.N. Ariel A. Gómez  
 Director Gral. de Administración  
 Ministerio de Gobierno, Justicia,  
 Derechos Humanos y Diversidad

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020**

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 1 - Economía (DGA)

Proyecto: 1.0.1 - CONSTRUCCION CENTRO CIVICO      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 4 - D.G. de Administración

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFUNCIONALIZACION OFICINAS CENTRO CIVICO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma Responsable  
 C.P.N. IVANNA L. ARCE de FASSINO  
 Director General de Administración  
 Ministerio de Economía

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv

Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENSIÓN PLANTA BAJA PROMUDI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/20	31/12/20	79,00	100,00	0,00	100,00	0,00	79,00


Proyecto: 19.0.13 - LEY 13751 FINANC. A MM.Y CC.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 14 - D. P. de Proy. Invers.y Fin. Externo

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-7-0	01/01/20	31/12/20	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-14-0	01/01/20	31/12/20	4,00	10,00	(6,00)	4,00	0,00	4,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-21-0	01/01/20	31/12/20	11,00	38,00	(36,00)	2,00	0,00	11,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-28-0	01/01/20	31/12/20	2,00	18,00	(16,00)	2,00	0,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-35-0	01/01/20	31/12/20	2,00	4,00	(3,00)	1,00	0,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-42-0	01/01/20	31/12/20	18,00	20,00	(16,00)	4,00	0,00	18,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-49-0	01/01/20	31/12/20	14,00	10,00	(8,00)	2,00	0,00	14,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-56-0	01/01/20	31/12/20	5,00	8,00	(7,00)	1,00	0,00	5,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-63-0	01/01/20	31/12/20	7,00	9,00	(6,00)	3,00	0,00	7,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-70-0	01/01/20	31/12/20	6,00	33,00	(31,00)	2,00	0,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-77-0	01/01/20	31/12/20	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-84-0	01/01/20	31/12/20	9,00	18,00	(15,00)	3,00	0,00	9,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-91-0	01/01/20	31/12/20	13,00	29,00	(27,00)	2,00	1,00	14,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-98-0	01/01/20	31/12/20	3,00	3,00	(2,00)	1,00	0,00	3,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-105-0	01/01/20	31/12/20	3,00	20,00	(19,00)	1,00	0,00	3,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-112-0	01/01/20	31/12/20	2,00	19,00	(19,00)	0,00	0,00	2,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-119-0	01/01/20	31/12/20	7,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	7,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-126-0	01/01/20	31/12/20	6,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	6,00
1 - ART.11° LEY 13751 - PAVIM.URBANOS	13 - Convenios Firmados	82-133-0	01/01/20	31/12/20	3,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	3,00

  
**C. M. NATALIA V. YORIS**  
 Administrativa Area Contable  
 Programa Municipal de Inversiones  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

  
 Firma Responsable

Arq. S. A. P. C. A. P. M. A. S. S. I.  
 Coord. Gral. Evaluación  
 Técnico de Proyectos  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED.RECONQ.-ET. II-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/16	28/02/21	98,00	2,00	1,00	3,00	1,00	99,00
52 - RAMAL DE AGUA Y SIST GEST.ACUED. RECONQ. ET. II -RAMAL 2-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/17	31/10/21	91,00	20,00	5,00	25,00	6,00	97,00

Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/18	31/12/21	41,00	52,00	0,00	52,00	17,00	58,00

Proyecto: 20.1.44 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/20	31/03/22	0,00	19,00	(14,00)	5,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.45 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE - ETAPA 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/20	31/03/22	0,00	20,00	(14,00)	6,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.1.46 - PAVIMENTACIÓN DE RUTAS PCIALES. N° 3, 31, 32, 36 Y 39

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PAVIM. RP N° 3 - TRAMOS I, II Y III - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/20	31/05/22	0,00	11,00	(8,00)	3,00	0,00	0,00
52 - PAVIM. RP N° 31 - TR. TARTAGAL - RP N° 3 - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/20	31/08/21	0,00	23,00	(16,00)	7,00	0,00	0,00
53 - PAVIM. RP N° 32 -TR. 3 BOCAS-VILLA ANA-DPTO.GRAL.OBLIG.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/20	31/08/21	0,00	22,00	(16,00)	6,00	0,00	0,00
54 - PAV.RP N°36-TR.COLONIA SAGER Y RN N°11-DP. SAN JAVIER Y VERA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/07/20	31/05/21	0,00	53,00	(39,00)	14,00	0,00	0,00
55 - PAV.RP N°39-TR.LÍM.DEP.SAN CR.-SAN JUSTO-RP N°2-DPTO. SAN CR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/20	31/05/22	0,00	17,00	(12,00)	5,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.7.1 - CAF-PR.DE EMERG. PROJ. RPTA. INUND. DE 2015-2016

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej. Ant. Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - DEF.Y ESTABIL.DE BARRANCAS S.JAVIER - DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/20	31/08/22	0,00	10,00	(7,00)	3,00	0,00	0,00

Sra. MARIA LAZARUS  
COORD. GRAL. PRESUP Y CONT. AD.  
DIRECCIÓN GRAL. COORD. Y PROG. ADM.  
MINISTERIO DE ECONOMÍA

C.P.N. JORGE BIRCHNER  
DIRECTOR GENERAL  
Prog. y Coord. Administrativa  
Sec. Finanzas  
Firma Responsable

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020**

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176

Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/11	30/06/20	99,50	67,00	0,00	67,00	0,00	99,50
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE ESCUELAS	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/11	30/06/20	99,30	5,00	0,00	5,00	0,00	99,30

*[Handwritten Signature]*  
**Sra. MARTA JAZMINA**  
 COORD. GRAL. PRESUP. Y CONT. a/c  
 DIRECCIÓN GRAL. COORD. Y PROG. ADM.  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

*[Handwritten Signature]*  
**C.R.N. JORGE BIRCHNER**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Firma Responsable  
 Plan y Coord. Administrativa  
 Sec. Finanzas - Ministerio de Economía

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - CONSTR.REFAC.Y AMPL.DE EDIF.DEL AMBITO DE SEG.PROV.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	29,50	100,00	0,00	100,00	0,00	29,50
54 - CONSTRUCCION DE REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMBITO DE SALUD PCIAL.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	56,00	100,00	0,00	100,00	0,00	56,00
55 - CONSTRUCCION DE REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMB.DE EDUC.CULT.YDEP.PC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
56 - CONSTR. Y REFAC.DE OBRAS DE ARTE Y VIALES PCIALES.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	31,00	100,00	0,00	100,00	0,00	31,00
64 - ESCUELA PRIMARIA N° 16 - SAN JOSÉ DEL RINCÓN	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,75	0,75
68 - OBRAS DE ILUMINACION	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	63,50	100,00	0,00	100,00	0,00	63,50
71 - REF. INM. - FUNC. COCINA CENTRALIZ. RECONQ. 2° ETAPA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	02/01/19	31/03/20	85,00	5,00	10,00	15,00	15,00	100,00
73 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS - ESCUELAS VARIAS-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
77 - Centro Atenc.Fliar. CAF Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/09/19	31/01/20	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00
78 - Instituto Sup. N° 6 de Coronda	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/07/19	30/09/20	16,00	60,00	(26,00)	34,00	47,50	63,50
79 - Comedor ESSO 382 Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/19	31/03/20	52,00	26,00	20,00	46,00	48,00	100,00
80 - Escuela Especial N° 2095 de Las Toscas	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/19	23/06/20	54,00	51,00	0,00	51,00	46,00	100,00
81 - Esc. Secund. de Los Quirquinchos	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/19	30/09/20	33,00	57,00	0,00	57,00	67,00	100,00
82 - 4ª Etapa Construcción de Aulas	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
83 - COMEDOR ESC.N°1078 ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84 - REFACIÓN SEDE 4° PISO M.ED.Y 8° PISO M.EC.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85 - ESC. ED. TEC. N° 335 RUFINO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/20	30/09/21	0,00	89,00	(40,00)	49,00	0,00	0,00

Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2ª Etapa

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - Consultoría Ley 13488 - 2ª Etapa	2 - Horas hombre	82-995-0	01/12/18	31/08/20	1.137,50	500,00	0,00	500,00	262,50	1.400,00
51 - INFRAESTRUCT. COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/20	30/04/21	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
52 - FORESTACION COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

  
**C.P.N. NATALIA V. YORÍS**  
 Administrativa Area Contable  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

  
 Firma Responsable

**Arg. SONIA BEATRIZ MAGGI**  
 Coord. Gral. Evaluación  
 Técnico de Proyectos  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios

Proyecto: 19.0.14 - PROGR.MEJORAM.BARRIOS-PROMEBA


Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONEX.AGUA Y CLOACAS B° LA CORTADA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/20	31/03/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2 - CONEX.AGUA Y CLOAC. B° GUADALUPE Y LUJAN DE RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/20	31/05/21	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00

Firma Responsable

  
**C.P.N. NATALIA V. YORIS**  
 Administrativa Area Contable  
 Programa Municipal de Inversiones  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

  
**Arq. SONIA BEATRIZ MAGGI**  
 Coord. Gral. Evaluación  
 Técnico de Proyectos  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO ECONOMÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 40 - Educación

S.A.F.: 1 - Educación (DGA)

Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	156 - Escuelas Asistidas	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.123,00	3.123,00

Proyecto: 5.0.11 - REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC. Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REFACCION INMUEBLES FUNCIONAMIENTO COCINAS CENTRALIZADAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	258,00	(258,00)	0,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	164,00	(164,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	624,00	(624,00)	0,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	595,00	(30,00)	565,00	0,00	0,00


 Firma Responsable

CPN PABLO D. MEIER  
 Director Gral. de Administración  
 Ministerio de Educación

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS

Al 31/12/2020

Institución: 40 – MINISTERIO de EDUCACION		S.A.F.: 3 – Ley Federal de Educación							
Proyecto: 5. 0. 1. 0. - Infraestructura Escuelas Ley Federal		Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
600 Obras nivel inicial p.y e.	m2 construidos	82	21	0	01/01/2020	31/01/2020	-	129	129
	m2 construidos	82	28	0	01/01/2020	31/01/2020	-	236	236
	m2 construidos	82	42	0	01/01/2020	31/01/2020	1.014	1.014	65
	m2 construidos	82	49	0	01/01/2020	31/01/2020	341	341	261
	m2 construidos	82	63	0	01/01/2020	31/01/2020	2.142	2.142	447
	m2 construidos	82	70	0	01/01/2020	31/01/2020	-	5	5
	m2 construidos	82	77	0	01/01/2020	31/01/2020	-	21	-
	m2 construidos	82	84	0	01/01/2020	31/01/2020	4.257	4.257	956
	m2 construidos	82	98	0	01/01/2020	31/01/2020	-	20	-
	m2 construidos	82	112	0	01/01/2020	31/01/2020	662	697	697
	m2 construidos	82	119	0	01/01/2020	31/01/2020	228	524	524
	m2 construidos	82	133	0	01/01/2020	31/01/2020	-	40	-
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	56	0	01/01/2020	31/01/2020	1.013	1.013	3

Proyecto: 5. 0. 8. 0. - Plan de Mejoras Educación Técnica Profes.		Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	21	0	01/01/2020	31/01/2020	844	844	599
	m2 construidos	82	28	0	01/01/2020	31/01/2020	-	177	142
	m2 construidos	82	70	0	01/01/2020	31/01/2020	575	575	-
	m2 construidos	82	84	0	01/01/2020	31/01/2020	896	896	311
	m2 construidos	82	112	0	01/01/2020	31/01/2020	-	492	492
	m2 construidos	82	133	0	01/01/2020	31/01/2020	-	260	260

Proyecto: 5. 0. 7. 0. - PROMER		Tipo: Proyecto Común			Unidad Ejecutora: U.C.P. Prog. Nación.				
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en Unidades Físicas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado en Unidades Físicas
700 Obras medias y técnicas	m2 construidos	82	21	0	01/01/2020	31/01/2020	580	736	736
	m2 construidos	82	49	0	01/01/2020	31/01/2020	448	678	677
	m2 construidos	82	84	0	01/01/2020	31/01/2020	1.149	1.325	1.313
	m2 construidos	82	126	0	01/01/2020	31/01/2020	530	569	449

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CPN PABLO D. MEIER  
 Director General de Administración  
 Ministerio de Educación

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 40 - Educación											
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación											
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL DE EDUCACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	4.257,00	0,00	4.257,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/20	31/12/20	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	1.013,00	(354,00)	659,00	0,00	0,00	
Proyecto: 5.0.7 - PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/20	31/12/20	0,00	580,00	889,40	1.469,40	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	448,00	440,55	888,55	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	1.149,00	933,66	2.082,66	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-126-0	01/01/20	31/12/20	0,00	530,00	328,59	858,59	0,00	0,00	
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/20	31/12/20	0,00	844,00	1.273,80	2.117,80	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	380,19	380,19	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	575,00	105,31	680,31	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	896,00	4,67	900,67	0,00	0,00	
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	
800 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	1.431,00	(1.431,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

CPN PABLO D. MEIER  
Firma Responsable  
Director Gral. de Administración  
Ministerio de Educación

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**

Al 31/12/2020

Institución: 50 - Salud		S.A.F.: 1 - Salud									
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial U. Fis.	Modif. Aprobadas	Pres. Vigente en Unidades Fisicas	Devengado al 31/12	Cant. Total Ejec.	
<b>Proyecto: 16.0.4 - Remodelación Ctros. De Salud y Hospitales</b>			<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud</b>					
0 Remod. Ctros Salud y Hosp.	31 - % de avance fisico	82 996 0	01/03/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	40,91	40,91	
<b>Proyecto: 16.0.10 - Obras y Refacciones en Centros de Salud</b>			<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud</b>					
51 S.A.M.Co y Hospitales	31 - % de avance fisico	82 996 0	01/03/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	87,66	87,66	
<b>Proyecto: 19.0.1 - Remodelación Edilicia Ex Hosp. Italiano</b>			<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud</b>					
0 Remod. Edilicia Ex Hosp. Italiano	31 - % de avance fisico	82 63 0	01/03/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Proyecto: 86.0.1 - Obras y Refacciones COVID-19</b>			<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: Secretaría de Salud</b>					
1 COVID/19	14 - Proy. Etapa Licitat.	82 63 0	21/04/20	31/12/20	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
1 COVID/19	14 - Proy. Etapa Licitat.	82 996 0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	3.610.604,54	3.610.604,54	3.610.604,54	3.610.604,54	
1 COVID/19	111 - Edificio Restaurado	82 996 0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	1.274.600,30	1.274.600,30	1.274.600,30	1.274.600,30	

  
 FIRMA RESPONSABLE  
 CFN FERNANDO ANGEL MONJO  
 s/c SUBDIRECTOR GRAL.  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 MINISTERIO DE SALUD

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FISICAS**

Al 31/12/2020

Institución: 50 - Salud		S.A.F.: 8 - Salud										
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica	Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial U. Fis.	Modif. Aprobadas	Pres. Vigente en Unidades Físicas	Devengado al 31/12	Cant. Total Ejec.		
<b>Proyecto: 16.0.4 - Remodelación Ctros. De Salud y Hospitales</b>				<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>								
0 Remod. Ctros Salud y Hosp.	31 - % de avance fisico	82 996 0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

.....  
FIRMA RESPONSABLE


*[Handwritten Signature]*  
CFN FERNANDO ANEL MONJO  
a/c SUBDIRECTOR GRAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE SALUD



**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020**

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 15.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS      Tipo: 8 - Proyecto común      Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
75 - PRESERVACION DE MANZARDAS ALA ESTE-CASA GOB.STA.FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/20	98,80	0,00	6,00	6,00	1,20	100,00	
116 - GRANJA LA ESMERALDA - Etapa 1 - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	
164 - EDIFICIO TRIBUNALES CASILDA- DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
199 - EDIFICIO JUZGADO REGISTRO CIVIL ALEJANDRA-DPTO.SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/09/18	31/12/20	100,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	
200 - REHAB. FACHADAS- SEDE DE GOBIERNO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	97,05	0,00	14,00	14,00	0,88	97,93	
216 - RESTAUR. Y REFUNCION. IMPRENTA OFICIAL-SANTA FE-D.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/18	31/12/20	88,08	0,00	25,00	25,00	4,39	92,47	
220 - ESTACIONAM FUNC.-GUARDIA- POL. Y CHOFERES-CASA GOBIER-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/17	31/12/20	99,15	0,00	19,00	19,00	0,85	100,00	
221 - REFAC VARIAS- MINIST SEGURIDAD- STA. FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
222 - CLIMATIZACION CENTRAL ALA STA FE- SEDE GOBIERNO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/19	31/12/20	85,73	0,00	33,00	33,00	12,09	97,82	
226 - SEDE DEFENSORIA DEL PUEBLO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
229 - REP. CUBIERTA SEC. TURISMO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	93,93	0,00	100,00	100,00	6,07	100,00	
230 - READEC. EDILICIA OFICINAS APRECOD -SANTA FE- DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	76,94	76,94	0,00	0,00	
231 - READEC. EDIF.SEC.TECNOL. P/ GESTION-SANTA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	65,85	0,00	100,00	100,00	33,00	98,85	
232 - RETARDADORES PLUVIALES-ARCHIVO INTERM.-SANTA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/19	31/12/20	97,24	0,00	5,33	5,33	2,76	100,00	
233 - IMPERM. CUB Y REFAC. EDIF CTRO. PROC. DATOS PRAL. STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
234 - NUEVA SEDE ARCHIVO PROVINCIAL MEMORIA-STA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	100,00	0,00	64,21	64,21	0,00	100,00	
235 - DESAGUE CASA DE GOBIERNO - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
236 - IMPERBEABILIZACION CUBIERTAS PDI - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
237 - PUESTA EN VALOR EDIFCIO LEY 5110- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	
238 - PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS MINIST. SEG. STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	55,26	55,26	0,00	0,00	
239 - CTRO. TERRITORIAL DENUNCIA V. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
240 - CTRO CIVICO RINCON SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	
241 - DAT POLO TECNOLOGICO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
242 - INSTALAC. ELECT. Y AIRE ACOND. SUBS. NIÑEZ STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	54,01	54,01	0,00	0,00	
243 - SEDE DEFENSORIA DEL PUEBLO - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
244 - READ. EDILICIA TRASLADO EX-MIT -1º ET- J.M.ROSAS 847-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARIA  
COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA



C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
245 - REEMP.BAJADAS TRONCALES PROV.AGUA CTRO.CIVICO-SF-LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/20	30/11/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
248 - ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CALCHAQUI-VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
254 - CASA DE GOBIERNO-REHAB. ESTRUCT.LOSAS/ MESA DE ENTRADA- STA F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
58 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	15/12/15	31/12/20	99,76	0,00	11,39	11,39	0,24	100,00	
214 - ALCALDIA RECONQUISTA- ATENCION DE MENORES-GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	
228 - UNIDAD PENITENCIARIA 5 CARCEL DE MUJERES-PIÑERO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	
235 - CENTRO DETENCIÓN SANTA FELICIA -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/02/18	31/12/20	99,97	0,00	11,91	11,91	0,03	100,00	
236 - NUEVA ALCAIDIA DE MELINCUE - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	
244 - TRATAMIENTOS CLOACALES- CARCEL DE CORONDA- DPTO. SAN JERONIM	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/20	97,12	0,00	38,00	38,00	2,88	100,00	
248 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTRITO SUDOESTE- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	24/04/18	31/12/20	88,24	0,00	36,00	36,00	8,95	97,19	
249 - SUB COMISARIA 19- BARRIO LAS FLORES- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	82,92	0,00	26,00	26,00	2,96	85,88	
250 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTR. SUR - ROSARIO -	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/20	41,00	0,00	76,00	76,00	43,57	84,57	
251 - REMODELACION CUERPO BOMBEROS ZAPADORES- ROSARIO- DPTO. RRIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	48,13	0,00	40,00	40,00	0,00	48,13	
252 - COMISARIA DE LA MUJER - LAS PAREJAS - DPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/04/19	31/12/20	91,83	0,00	27,00	27,00	8,17	100,00	
253 - CTRO.JUSTICIA PENAL-EX HOSP.GUTIERREZ-VENADO TUERTO-G. LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/19	31/12/20	4,99	0,00	78,00	78,00	0,00	4,99	
254 - CONST. NVA. UNIDAD PENITENCIARIA N°3- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	55,85	0,00	67,71	67,71	26,80	82,65	
256 - ALCAIDIA SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
260 - DEMOLICION EX CARCEL MUJERES - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
261 - COMISARIA 7ª COMANDO SAN GENARO- DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	64,27	64,27	0,00	0,00	
262 - REHABIL. FACHADAS POLIGONO DE TIRO- STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00	
263 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL STA FE ETAPA 2	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
264 - CONSTRUC. PUNTO DE CONTROL SPV KM0- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	3,77	3,77	0,00	0,00	
265 - EDIF. COMISARIA XII-OLIVEROS-DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	
266 - EDIF. COMISARIA XIII-PUEBLO ANDINO-DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	
267 - REFACC. INTEG. EDIF. JEFATURA UNIDAD REGIONAL X-DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	
268 - REFACC. INTEG. COMISARIA 2ª-C. DE GOMEZ-DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
269 - MODULOS DE DETENCION TRANSITORIA-C. DE GOMEZ-DPTO IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	
270 - CONST.ESP.SOCIAL/RECR.INST.CORRECCIONAL-UI-CORONDA-S.JERONIM	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/20	31/01/21	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
 JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARIA  
 COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA  
 D.G.A.- MISPyH

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
271 - CONST.ESP.SOCIAL Y RECREATIVO-UNID.Nº2 LAS FLORES-D. CAPITAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	
281 - UNIDAD PENITENCIARIA-PREDIO DE LAS ALCAIDIAS DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
254 - PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS PATOLÓGICOS RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	
274 - CENTRO DE SALUD BARRIO CHALET- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	100,00	0,00	11,13	11,13	0,00	100,00	
276 - HOSPITAL CORONDA - TERMINACION	31 - % de avance físico	82-105-0	18/09/18	31/12/20	99,06	0,00	30,17	30,17	0,94	100,00	
278 - HOSPITAL LAS ROSAS - DPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00	
279 - AMPL. REFUNC. HOSP. SAMCO "DR. J.E.MILICH"-VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/19	31/12/20	1,90	0,00	91,42	91,42	0,07	1,97	
280 - AMPLIACION HOSPITAL SAN LORENZO - DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/18	31/12/20	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
281 - NUEVA GUARDIA HOSPITAL DE NIÑOS ALASSIA-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
282 - HOSPITAL DE CASILDA-DPTO.CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/18	31/12/20	96,51	0,00	3,00	3,00	0,00	96,51	
285 - SAMCO DE SANTO TOME- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
286 - GUARDIA HOSPITAL J. M. CULLEN - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/17	31/12/20	99,98	0,00	9,00	9,00	0,02	100,00	
289 - GUARDIA HOSPITAL ZONA NORTE - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/18	31/12/20	95,57	0,00	33,00	33,00	4,43	100,00	
290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	27,46	27,46	
291 - CONST. CTRO. SALUD GUADALUPE NORTE- GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/18	31/12/20	70,30	0,00	35,70	35,70	29,70	100,00	
292 - REF. Y AMPL. SISTEMA INTEGRADO EMERG. SANITARIAS- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/18	31/12/20	100,00	0,00	19,13	19,13	0,00	100,00	
293 - REFORMA Y AMPLIACION HOSPITAL DE SAN JORGE- DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/19	31/12/20	37,29	0,00	71,00	71,00	0,19	37,48	
295 - REHAB. FACHADAS, CUB OB.COMPL. HOSP. GRAN A CABALLOS S LOREN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/18	31/12/20	100,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	
296 - CTRO. DE SALUD JUVENTUD DEL NORTE-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	85,49	0,00	52,00	52,00	14,51	100,00	
297 - REPOTENCIACION ELECTRICA HOSP.CENTENARIO-ROSARIO-DTO.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	
298 - REAC. INSTALAC. ELECTRICA - SAMCO TARTAGAL - DPTO. VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/19	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
300 - REFACCION SAMCO - VILLA GUILLERMINA - DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/19	31/12/20	82,19	0,00	50,00	50,00	8,13	90,32	
301 - CTRO. DE SALUD LA CORTADA -RECONQUISTA- DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
310 - REPARAC. VS. CTRO. DE SALUD-VILLA OCAMPO-DPTO. GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	90,66	90,66	0,00	0,00	
311 - NVA GUARDIA HOSPITAL DE SUNCHALES- DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
312 - SAMCO ESPERANZA - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
313 - REFACC. Y AMP. SAMCO GDOR. CRESPO-DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
314 - REFUNC. EX MATER. Y ENTORNO-HOSP. SAN JOSE-C. DE GOMEZ-IRION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
315 - REFUNC. HOSP. DE DIA SAN JOSE-C. DE GOMEZ-DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
316 - HOSPITAL SAYAGO -REFAC / AMPLIAC - SANTA FE -DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
323 - HOSPITAL DE PILAR - CONSTRUC - PILAR -DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
331 - CENTRO DE SALUD IBARLUCEA - CONSTRUCCIÓN - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
338 - HOSPITAL SAMCO DE CALCHAQUI- DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
340 - IMPERM. Y REFACCIONES CTRO SALUD B*SAN LORENZO- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
88 - CAF N° 27 ALTO VERDE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	24,34	0,00	2,50	2,50	11,31	35,65	
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PARQUE OESTE- SENDEROS PERIMETRALES- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00	
2 - PARQUE AMBIENTAL BELLA VISTA- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	8,74	8,74	0,00	0,00	
3 - RED DE MERCADO- MERCADO DEL RIO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00	
4 - MERCADO DEL PATIO- ACOND- SUM- ESTAC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
64 - CASA DE LA CULTURA DE SANTA FE-RESTAURAC.Y P. EN VALOR	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/17	31/12/20	99,72	0,00	12,00	12,00	0,28	100,00	
132 - CASA DE LOS ALDAO- REST Y PUESTA EN VALOR-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
181 - REP VS FACHADAS Y CUBIERTAS- CASA BRIGADIER- ARCHIVO PCIA SF	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	63,90	0,00	65,00	65,00	33,63	97,53	
182 - PISTA DE ATLETISMO DE SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	17/10/17	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
185 - INSTITUTO N° 4 DE RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/17	31/12/20	80,13	0,00	41,00	41,00	8,27	88,40	
186 - PUESTA EN VALOR PLAZA 25 DE MAYO - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	10/07/17	31/12/20	99,92	0,00	4,09	4,09	0,08	100,00	
187 - PARQUE DE VENADO TUERTO- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	27/08/18	31/12/20	98,61	0,00	22,00	22,00	1,39	100,00	
189 - ESCUELA SECUNDARIA - AVELLANEDA - GRAL. OBLIGADO-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/08/17	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
194 - ESC NORMAL SUP 2 - ESC PCIAL 35- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	23/01/17	31/12/20	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	
197 - CONST.INST.SUP.PROF. N°16 BERNARDO HOUSSAY-ROSARIO-DPTO ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/17	31/12/20	95,82	0,00	16,00	16,00	0,94	96,76	
198 - BIBLIOTECA ARGENTINA- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	100,00	0,00	11,45	11,45	0,00	100,00	
199 - CLIMAT. PILETA Y CONST. BAÑOS ESQ. ENQ. ENCENDIDA- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/19	31/12/20	100,00	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00	
201 - ESCUELA MANTOVANI - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	76,80	0,00	37,00	37,00	2,85	79,65	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
 JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARIA  
 COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 ENERGÍA Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
202 - REFACCION MUSEO ROSA GALISTEO-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	100,00	0,00	11,11	11,11	0,00	100,00	
203 - CERRAM. Y CLIMATIZ. PISCINA MUNICIPAL-RECREO-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	100,00	0,00	5,15	5,15	0,00	100,00	
204 - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	98,52	0,00	24,00	24,00	1,48	100,00	
205 - INSTITUTO PROFESORADO N° 20 - SAN JUSTO - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/17	31/12/20	99,77	0,00	12,23	12,23	0,23	100,00	
206 - REFAC. PARQUE ARQUEOLOGICO RUINAS DE CAYASTA- DPTO. GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/18	31/12/20	77,21	0,00	20,00	20,00	21,02	98,23	
207 - INST.SUP.PROF.N° 3 "E. LAFERRIERE-V.CONST.-DPTO.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	
208 - INT.SUP.PROF.N°9 "J.M.SCALENGUE" -TOSTADO- DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
210 - CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/19	31/12/20	24,86	0,00	63,00	63,00	23,10	47,96	
214 - ESC. SEC. N° 326 "DI CARLO" - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	
215 - INSTITUTO SUP. N° 8 "ALTE. BROWN"-SANTA FE-DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	
217 - REFAC. MUSEO ETNOGRAFICO Y COLONIAL J. DE GARAY-1 E. STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/18	31/12/20	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	
218 - PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EX SOCIEDAD RURAL - ROSARIO.	31 - % de avance fisico	82-84-0	24/09/18	31/12/20	88,22	0,00	32,00	32,00	9,63	97,85	
220 - DEM/CONST.ESC.EDUC.SEC.TEC.N° 291 "F.L.BELTRAN"-ARMSTRONG	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/19	31/12/20	19,91	0,00	86,00	86,00	7,20	27,11	
221 - IMPERM CUB Y REF. SALA MAYOR CTRO CULTURAL STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	99,03	0,00	53,00	53,00	0,97	100,00	
222 - CTRO. INTERPR.AMBIENTAL BOSQUE DE LOS CONSTITUYENTES-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/20	64,43	0,00	55,00	55,00	11,55	75,98	
224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00	0,00	
226 - INST. SUP. PROFESORADO N°26 - CERES - DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
228 - ESC. PROV. DE ARTES N°3 - VENADO TUERTO - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	
229 - INST. SUP. PROFESORADO N° 5 -CAÑADA DE GOMEZ- DPTO. IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	
231 - LA CALAMITA-CTRO.DETEN.CLANDESTINO-GRANAD. BAIGORRIA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	47,87	47,87	0,00	0,00	
232 - ESTAB. EDILICIA CASA SOR J DIAZ Y CLUCELLAS- STA FE- LA CAPI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	99,75	0,00	95,00	95,00	0,25	100,00	
233 - REFAC.MUSEO PROV.R.G.DE RODRIGUEZ-2° ETAPA-STA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
234 - ADEC. Y AMPLIAC. EDILICIA CEF 40 -CERES- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	9,21	0,00	96,00	96,00	18,49	27,70	
235 - REST. SALAS RESERVA Y DESAG PLUV MUSEO ROSA G RODRIG. STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	66,70	0,00	62,00	62,00	12,33	79,03	
236 - PARQUE MUNIC/CONSTR. INFRAES. DEPORT.Y URBANA-RUFINO-G. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,58	0,00	75,00	75,00	4,77	5,35	
237 - AMPL. MUSEO MUNIC. BELLAS ARTES J. CASTAGNINO EHA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	6,19	0,00	99,00	99,00	5,32	11,51	
238 - RENOV.SIST SEGURIDAD-MUSEO HIST.PROV. DR.JULIO MARC-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
239 - PUESTA EN VALOR MUSEO HISTORICO JULIO MARC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
240 - ESCUELA TECNICA N°483- VENADO TUERTO- DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	
242 - CTRO EDUC Y RECR CAÑADA DE GOMEZ- DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
243 - LA POSTA CAYASTA- DPTO GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARI  
ORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA  
D.G.A. - MISPyH

C. P. N. MATIAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
244 - MUSEO CASTAGNINO ETAPA 2 ARQ. DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
249 - ESC. TEC.Nº 481- STA. FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	
250 - JARDIN NUCLEADO SAN GUILLERMO- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
251 - JARDIN DIONISIO OVELAR - SAN JAVIER - DPTO. SAN JARVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
252 - JARDIN ALEJANDRA - DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
253 - COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2ºET.-DPTO.GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
254 - PROY. ESCUELA NIVEL TERCARIO-FLORENCIA-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	
255 - CONSTR. JARDIN INFANTES Nº 220 ROSA J.BOCCA-SAN JUSTO-D. SJ	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	
256 - CONSTR. NUEVA ESC. PRIMARIA BARRIO STA ROSA-GDOR.CRESPO-D.SJ	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	
257 - TERM. ESC. Nº 335 RUFINO - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	0,00	
258 - TERM. ESC. Nº 238 VENADO TUERTO - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00	
259 - CONSTR. ESC. ESPECIAL MARIA TERESA - DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	32,26	32,26	0,00	0,00	
260 - CONSTR. JARDIN Nº 251 SAN GREGORIO-DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	26,32	26,32	0,00	0,00	
261 - NUEVO EDIFICIO JARDIN NUCLEADO-SALTO GRANDE-DPTO. IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
262 - EDIF. ESC. SEC. TEC. Nº386-DR.J. MAIZTEGUI-P. ANDINO-IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	
263 - EDIF. JARDIN NUC. Nº295-BARRILETE DE COL-C.DE GOMEZ-IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
264 - EDIF. CENTRO DE ESTIM. TEMP. Nº2132-C. DE GOMEZ-DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
265 - CONST. EDIF ISEF Y PILETAS OLIMPICAS- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	15,56	15,56	0,00	0,00	
266 - CONST. BAÑOS ESCUELAS VARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
267 - ESC. SECUNDARIA BARRIO POSTA 16-ROLDAN-DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
268 - ESC. SEC. BARRIO MONTI - RICARDONE - DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
273 - CERARD - CONST. PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO-S. LOR	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
346 - CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES Nº82- CASILDA. DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
61 - PLAN 50 DESTINOS- MEJORA INFRAEST TURISTICA-RECONQUISTA-G OB	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARI-  
COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA  
D. G. A. - M. I. S. P. Y H.

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y TURISMO



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Públicos		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Supervisión de Trabajos Públicos	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.5 - Fortalecimiento socio-economico de las comunidades		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - Rosario Recambio parque luminico- LED	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/20	30/09/21	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
61 - Readecuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/08	30/04/21	40,00	0,00	19,00	19,00	14,00	54,00	
Proyecto: 17.1.4 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Obras nuevas a realizar en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
61 - Puesta en valor Cine Teatro Verdi - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.1.6 - Obras en ejecución en la Provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Obras en ejecución en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - Christophersen-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/19	30/11/20	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
2 - Melincué-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/19	30/09/20	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	
262 - Refuerzo y sustit cañerías impulsion-sist. agua potable	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/10/17	31/08/20	34,00	0,00	72,00	72,00	66,00	100,00	
279 - Defensa Integral S Rosa de Calchines-Est de Bombeo	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/19	30/09/20	11,00	0,00	41,00	41,00	10,00	21,00	
289 - Reparación Planta Potabilizadora - FL Beltrán	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
290 - Abastecimiento de agua Potable al B° Oeste - V. Eloisa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	30,00	30,00	
291 - Optimización del sistema de provisión de agua potable - Ing.	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/10/20	01/01/21	0,00	0,00	26,00	26,00	20,00	20,00	
292 - Perforac de explot para abastec de agua potable-Cnia Dolores	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/10/20	30/11/20	0,00	0,00	100,00	100,00	30,00	30,00	
293 - Perforacion, medidores y mejora de planta osmosis-Labordeboy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/20	28/02/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294 - Ampliacion red de servicios cloacales sector noroeste - Cent	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARI  
COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA  
D. G. A. - MISP y H

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
122 - Alcant de módulos premold para canal drenaje-Armstrong	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/18	30/06/20	94,50	0,00	6,00	6,00	5,50	100,00	
131 - Canal María Susana 2 etapa	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/20	31/10/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.5.1 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - Pavimentación Avda Newbery-Dpto Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	13,00	0,00	87,00	87,00	47,00	60,00	
61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	
151 - Rafaela pavimentación Avda. Pte. Peron y Avda 500 Millas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/20	30/09/20	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
161 - Acceso a Aeropuerto Malvinas Argentinas por Av. J. Newbery	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/18	30/04/20	79,00	0,00	5,00	5,00	3,00	82,00	
162 - Nuevo pavimento para Av. Calasanz - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	30/06/20	67,00	0,00	60,00	60,00	30,00	97,00	
163 - Suardi Pavimentación Avda S del estero sda etpa	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/19	30/11/20	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	
171 - Reasfaltado y equipamiento en distintas calles - S.Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/19	30/11/20	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
172 - Pavimentación 8 cuadras - Bouquet	31 - % de avance físico	82-7-0	01/05/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
173 - Remodelación integral Av. del Libertador - VGGalvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	
201 - Av colectora FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/18	30/09/20	65,00	0,00	50,00	50,00	15,00	80,00	
202 - Av colectora FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo II	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/18	30/09/20	78,00	0,00	34,00	34,00	15,00	93,00	
208 - Puente sobre Paraná-Mini	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/19	30/04/21	2,00	0,00	95,00	95,00	5,00	7,00	
209 - Tortugas cordón cuneta	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
210 - Terminación ensanchamiento Av. Santa Fe - V. Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 - Remod Av Carrasco entre Bajada Escauriza y Av Puccio-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
252 - Remodelación Av Baigorria - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
253 - Remod Av Sorrento - Tramo Provincias Unidas-Casiano Casas	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	
254 - Remodelación Mendoza y Av Perón-Tramo Wilde-Circunvalación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
255 - Remodelación Juan José Paso - Tramo Prov Unidas-Vías FC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
256 - Remodelación Av. Rouillón - Tramo Pellegrini-27 de Febrero	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
257 - Consolidación nudo 27 de Febrero - J D Perón	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
258 - Apertura Bv. Seguí-Tramo Ayacucho-Grandoli	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
259 - Plan de transformación urbana B° República de la Sexta	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
260 - Entorno Estación Terminal de Omnibus-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/08/21	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
261 - Funes pavim Av Bernado Houssey desde R 9	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Esperanza Obras Hídricas canal Alem	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/18	31/12/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/17	31/05/20	86,00	0,00	17,00	17,00	14,00	100,00	
103 - Desagües pluviocloacales y repavimentación calle Maipú-Rosar	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/17	31/05/20	95,00	0,00	6,00	6,00	5,00	100,00	
105 - Pavimento y obras hídricas calle Alberdi Yapeyú-Bouquet	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
106 - Costanera ciudad San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/20	31/10/20	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/20	31/10/20	51,00	0,00	70,00	70,00	26,00	77,00	
152 - Saneamiento y mejora B° Cullen y Sorrento - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/18	31/05/20	66,00	0,00	26,00	26,00	3,00	69,00	
153 - Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria - San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	16/01/19	30/04/21	10,00	0,00	2,00	2,00	9,00	19,00	
Proyecto: 17.9.1 - Ejecución de obras en puertos y aeropuertos			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Nuevo Sistema Balizamiento Aeropuerto Sauce Viejo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/17	31/12/20	95,00	0,00	11,00	11,00	5,00	100,00	
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
72 - Canal San Martín - Sto Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	30/04/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
75 - Defensa Garelo - San José del Rincón	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
99 - Elementos de seguridad Estación de bombeo "0" - Sta Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	31/10/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
100 - Provisión y colocación de rejas y tapas fundición - C.Larrea	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/20	31/10/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hídrico - Sector productivo			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
101 - Reconstrucción alcantarilla RP14-s Bigand	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.4 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - Estación de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/20	31/10/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.16.1 - Evaluación Estudios y Proyectos      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Estudios y proyectos por Administración	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.16.2 - Política Hídrica      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Convenio y Contrataciones Universidades	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
105 - S Rosa Calchines toma y planta de tratamiento - Los Zapallos	31 - % de avance físico	82-35-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
109 - Sistema de Provisión de Agua Potable-Pto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
184 - Optimización sistema de agua potable - Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/20	30/11/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
207 - Planta potabilizadora Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/20	31/10/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
103 - Las Parejas Red Cloacal	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	
112 - Desagues Cloacales San Cristobal-ampliación	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/18	31/03/20	41,00	0,00	12,00	12,00	59,00	100,00	
113 - Red Cloacal - Arteaga	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
114 - Sist desagües Cloacales Marcelino Escalada-Dpto S Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	15/12/20	30/06/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
124 - Readequación del sistema de desagües cloacales - Pujato	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/19	30/06/20	44,00	0,00	12,00	12,00	12,00	56,00	
125 - Vera construcción red cloacal 1ra etapa	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	
131 - Ataliva sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/20	01/04/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
132 - Murphy sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
136 - San Gregorio Sistema de sagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/20	30/11/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
158 - Ampl Sist. desagües cloacales-Piamonte- Dpto San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	16/12/19	15/04/20	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/18	31/07/20	0,00	0,00	60,00	60,00	39,00	39,00	
182 - Ampliación sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/11/20	30/11/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/15	28/02/20	95,00	0,00	6,00	6,00	5,00	100,00	
122 - Redimensionamiento canales calle 1º de Mayo y Castelli-Esper	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	
161 - Estac bombeo y red colectora para desagües pluviales - Pérez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
162 - Desagües pluviales calle Moreno - Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/20	31/07/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
163 - Ejecución de desagües urbanos - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/19	31/08/20	8,00	0,00	100,00	100,00	32,00	40,00	
164 - Desagües pluviales calle San Luis y Espora-VGGalvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/19	30/04/20	45,00	0,00	100,00	100,00	55,00	100,00	
165 - Alcantarilla RP N°80 - San Eugenio	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/19	30/04/20	10,00	0,00	100,00	100,00	26,00	36,00	
166 - Mitigac de anegam en casco urbano-Readec. Canal Garello	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/20	30/11/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
201 - Colector Principal El Sable-Cuenca Roca-Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/16	30/11/20	99,00	0,00	2,00	2,00	1,00	100,00	
205 - Revestimiento canal Salvat Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/17	31/03/20	78,00	0,00	3,00	3,00	2,00	80,00	
208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/17	28/02/21	55,00	0,00	45,00	45,00	30,00	85,00	
251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/17	30/04/20	94,00	0,00	3,00	3,00	2,00	96,00	
257 - Canal Norte-Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/19	31/07/20	25,00	0,00	99,00	99,00	47,00	72,00	
270 - Alcantarillas R26S Lucio V. López	31 - % de avance físico	82-56-0	01/02/20	30/11/20	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	
278 - Read. hidrául y estruct de alcant.-S José de la Esquina y Ca	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/18	31/12/19	69,00	0,00	42,00	42,00	10,00	79,00	
300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/18	30/11/20	26,00	0,00	73,00	73,00	18,00	44,00	
301 - Canal km446-1° Etapa-Construc de alcant-Cda Rosquín-Traill	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/19	28/02/20	67,00	0,00	82,00	82,00	6,00	73,00	
302 - O. Arte - Construccion 2 alc Canal Ppal Sastre	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/18	30/09/20	0,00	0,00	23,00	23,00	100,00	100,00	
305 - Canal Aliviador Arequito	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/18	28/02/21	54,00	0,00	59,00	59,00	21,00	75,00	
312 - Reacondicionamiento canal interno - Pueblo Esther	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/18	31/03/20	78,00	0,00	24,00	24,00	22,00	100,00	
314 - Reacondicionamiento canales interceptores - Col. Margarita	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/20	31/07/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
315 - Obra Hídrica Los Barriles - Hughes	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316 - Obra Hídrica Agataura - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317 - Obra Hídrica Canal Alberto Ricordi Murphy	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318 - Obra Hídrica Canal Cayetano Silva - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319 - Terminación desagües urbanos - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320 - Obra Hídrica Canal por gravedad - Dpto Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
69 - NVO EDIFICIO TRIBUNAL DE CUENTAS- STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
68 - HOSPITAL NODAL ROSARIO- 2 ETAPA CERRAMIENTO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	06/11/17	31/12/20	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	
70 - HOSPITAL ITURRASPE 4 ETAPA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	12/12/16	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75 - HOSPITAL NODAL DE RAFAELA-DPTO.CASTELLANOS-	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/09/15	31/12/20	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	
79 - HOSPITAL DE RECONQUISTA -ETAPA IV-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	11/04/17	31/12/20	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	
81 - HOSPITAL NODAL DE RAFAELA - 2º ETAPA - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	
82 - HOSPITAL NODAL DE ROSARIO-3º ETAPA - ROSARIO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
84 - REFUNC. COLONIA PSIQUIATRICA OLIVEROS-DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
98 - HOSPITAL DE FIRMAT - AMPLIAC Y REMODELAC - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/20	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
70 - ESCUELA SECUNDARIA ZONA CERO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/17	31/12/20	100,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	
75 - RIVERA CULTURAL FRANJA JOVEN- 2 ETAPA- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	02/10/17	31/12/20	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	
86 - MOLINO FRANCHINO - 2 ETAPA- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	03/07/17	31/12/20	100,00	0,00	2,13	2,13	0,00	100,00	
87 - MUSEO DEL DEPORTE 2 ETAPA ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	03/04/18	31/12/20	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	
90 - ACUARIO - ETAPA 4 - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/20	100,00	0,00	5,98	5,98	0,00	100,00	
95 - CETIICS-CTRO.EDUC.CIENT.TECNO.PROV.-ROSARIO-DPT. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	
97 - CENTRO CULTURAL J.J.SAER-SERODINO-DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 24.2.1 - Obras de Gasoductos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Gasoducto Ruta Nacional Nº 19	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/20	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 25.1.1 - Progr. Prov. Tierras Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
6 - Progr. Prov. Tierras Hab. Social- Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/19	31/12/21	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
Proyecto: 25.2.1 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - Prog.Integral en Barrios de Sta Fe-Ros y Villa Gdor Galvez	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/19	31/12/21	93,66	0,00	5,67	5,67	6,34	100,00	
2 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° La Granada Inf.	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	54,01	0,00	9,00	9,00	2,40	56,41	
3 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Este	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	37,18	0,00	10,00	10,00	2,52	39,70	
4 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Sur	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	76,12	0,00	9,00	9,00	0,48	76,60	
5 - Prog.Integral en Barrios -Rosario Modular III	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	67,50	0,00	33,00	33,00	31,67	99,17	
6 - Prog.Integral en Barrios- Santa Fe Modular III	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	0,00	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - Acueducto Norte 1ra Etapa-Desvío Arijón	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/09/11	30/06/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
55 - Acueducto Centro Oeste-Ampliacion	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/09/11	30/04/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
61 - Acueducto Desvio Arijon-Ampliacion 1° Et -Ramal B° J.Newbery	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/20	30/11/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
100 - Obras de Arte Arroyo Mataderos y Sec. San Eugenio	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/06/17	30/06/20	80,00	0,00	1,00	1,00	1,00	81,00	
101 - Colector calle Larrea Lote 1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/15	30/06/20	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	
102 - Colector calle Larrea Lote 2	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/16	31/08/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/16	31/03/20	91,00	0,00	4,00	4,00	1,00	92,00	
105 - Laguna Melincué-alteo de camino y borde del canal de bombeo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/20	31/05/20	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	
106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/20	31/08/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
107 - Estudios Geotécnicos Cascada A° Saladillo	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/20	30/04/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
108 - Regulación Hídrica Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	15/11/20	31/12/20	0,00	0,00	49,00	49,00	38,00	38,00	
203 - Adquisición de electrobombas - Sist de reservorio Est Bbeo 0	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/19	30/12/20	19,00	0,00	73,00	73,00	60,00	79,00	
252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/15	31/12/21	57,00	0,00	9,00	9,00	0,00	57,00	
253 - Mant y rep sist defensas Santa Fe, Sto Tomé, Rincon y	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/15	30/04/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
268 - Proteccion urbana La Chispa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/17	31/07/20	99,00	0,00	6,00	6,00	1,00	100,00	
284 - Defensa Campo de la Gloria	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/19	30/06/21	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	
306 - Readec. y Puente. A° Constitución-Defensa c/Inund.	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/18	15/07/20	90,00	0,00	18,00	18,00	10,00	100,00	

G. P. N. MARTIN ROSSI  
 JEFE DE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARIA  
 COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA

C. P. N. MATIAS G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
325 - Estación Bombeo 0 - Const sistema de reservorio - Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/18	31/08/20	99,00	0,00	3,00	3,00	1,00	100,00	
Proyecto: 30.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PLAYA MANIOBRAS TERMINAL OMNIBUS- AMENABAR- DPTO. GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - REMOD/CONST. NVO CTRO CIVICO- PROVINDENCIA- DPTO. LAS COLONI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3 - CONST. PABELLON 28 NICHOS CEMENT VERA Y PINT- DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4 - CONST.1º E CEMENTERIO COMUNAL- ARROYO LEYES- DPTO. LA CAPITA	31 - % de avance físico	82-63-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.2 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - AMPLIACION SISTEMA DE VIGILANCIA BOUQUET - DPTO BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
300 - REFAC. TOTAL EDIF. FORESTAL- COMISARIA V.GUILLERMINA- G OBL	31 - % de avance físico	82-49-0	20/01/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.3 - OBRAS MENORES EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CONST.SALA ESTIMULACION TEMPRANA-SAN GUILLERMO-SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - CONST DOS CONSULT SUM CENT SALUD SELMA KARST -S. CARLOS SUD	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
300 - RENOV INSTALAC ELECTR TRONCAL HOSP DR EMILIO MIRA Y LOPEZ	31 - % de avance físico	82-63-0	28/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.4 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CENTRO DE DIA-EDIFICIO DEL BUEN PASTOR-ARZOBISPADO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	20/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.5 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PISCINA SEMIOLIMPICA POLIDEPORTIVO COMUNAL- EMILA- STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - CONST. MUSEO LOCAL Y SUM 2 ETAPA- VERA Y PINTADO- S JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3 - CONSTRUCCION SUM- COLONIA DOLORES- DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4 - PASEO PLAZOLETA EL VIEJO LAUREL-COM. BUSTINZA-DPTO. IRIONDO	31 - % de avance físico	82-56-0	20/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
5 - CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO - CASAS - DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	15/10/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - AMPLIACION SALON USOS MULTIPLES(SUM)-PILAR-DPTO.LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
7 - CONST.SALON COMEDOR-ESC.Nº1415 SANTA MONICA-STA FE-LA CAPITA	31 - % de avance físico	82-63-0	15/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
8 - TERMINACION GUARDERIA INFANTIL COMUNAL- PIAMONTE- SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
9 - AMPLIACION SALON USOS MULTIPLES - COLONIA ITURRASPE	31 - % de avance físico	82-21-0	02/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

C. P. N. MARTIN G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.5 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
10 - PILETA COMUNAL - DESVIO ARIJON - DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	20/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
11 - COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL-3ª ET.-ARROYO SECO-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12 - PLAYON DEPORTIVO- BARRANQUITAS- STA FE- LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
13 - CONST.SUM JARDIN INF.Nº337-SAN CARLOS SUD-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	24/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
300 - REMOD Y AMPL ESC. D.F. SARMIENTO Nº458- VIRGINIA- DPTO. CAST	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
301 - REPOS CUB Y REPARAC. ESC PRIM Nº12654 Y SEC Nº526 JOSEFINA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
302 - CONST. PLAYON DEPORTIVO COMUNAL-CASAS-DPTO.SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	20/11/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - NEXO PEATONAL Y CICLOVIA -2º ET-CACIQ.ARIACAIQUIN-SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	13/07/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - CONSTRUC PLAZA PUBLICA - LA BRAVA - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/08/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3 - CONST CORDON CUN Y CANT CENTRAL - SAN MARTIN NORT- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4 - RECAMBIO LUMINARIAS ALUM PUBL AVDA FILIPINI V. GOB GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
5 - COSNT.CORD.CUNETA Y PAV. INTERTRAB- A. LEYES- DPTO. LA CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
6 - ACOND. Y DISEÑO PLAZA MANUEL BELGRANO-V.MUGUETA-SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
7 - CONSTRUCCION CORDON CUNETA - MAXIMO PAZ - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
8 - FRENTE BARRIO RINCON DE PAVON PRIM ETAPA- PAVON - CONSTITUC.	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
9 - ESTABILIZADO GRANULAR - DESVIO ARIJON- DPTO SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
10 - CONSTRUC AREA ESPECIAL VEHICULO GRAN PORTE - LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
11 - PROY DE ILUMINACION - PROVISIO 140 LUMINARIAS LED LABORDEBOY	31 - % de avance fisico	82-42-0	15/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
12 - CORDON CUNETA - GOB CRESPO - DPTO SAN SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
13 - PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO N.KIRCHNER-M.TERESA-GRAL.LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
14 - CONST.COR.CUNETA Y BOCACALLES H.S-PROVIDENCIA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
15 - CONSTRUC CORDON CUNETA CALLE ISLAS MALVINAS - GRAL LAGOS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
16 - BACHEO ZONA URBANA - COMUNA DE PILAR - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
17 - PAVIMENTACION ROTONDA 12 DE ABRIL-GRAL. LAGOS-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
18 - PAVIMENTO URBANO EN TRES CUADRAS- LABORDEBOY- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
19 - REEMP ALUM PUB EN 20 CUADRAS E INSTAL EN 5- P. ANDINO- IRIJON	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
20 - RECAMBIO LUMINARIAS EN CALLES ALVEAR Y MITRE - SALTO GRANDE	31 - % de avance fisico	82-56-0	02/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
21 - CONSTR. CORDON CUNETA Y BOCACALLES-VIDELA-DPTO.SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
22 - CONSTRUCCION CORDON CUNETA - CAYASTACITO - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
23 - EJEC.CARPETA ASFALTICA UNION BARRIOS-F.L.BELTRAN-SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	20/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
24 - GIMNASIOS A CIELO ABIERTO Y COMPL- DESVIO ARIJON-SAN JERONIM	31 - % de avance fisico	82-105-0	15/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
25 - CONSTRUCCION DARSENA ESTACIONAMIENTO NELSON DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	16/11/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - PLAN ALUMBRADO EFICIENTE 2DA ET -BOUQUET - DPTO BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	16/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
27 - RECAMBIO LUMINARIAS ALUMBRADO PCO.-VILLA GDOR.GALVEZ-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
28 - CORDON CUN-RIPIO-CICLOVIA-ILUMIN-EL SOMBRERITO-GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
29 - CORDON CUNETA ESTABILIZADO GRANULADO OBRAS COMPLEM - ARRUFUO	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - RECAMBIO LUMINARIAS - COMUNA ARROYO SECO - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
31 - CONST. CORDON CUNETA- IBARLUCEA- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 - MEJORAMIENTO SIST.ALUMBRADO PCO-PROVIDENCIA-DP.LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
33 - CORDON CUNETA Y BADENES DE HORMIGON-GODEKEN- DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	15/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 - PAVIM CALLES LINIERS Y RECONQUISTA- GALVEZ- SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - ADQUISICION Y REPOSICION 370 LUMINARIAS LED - BELLA ITALIA	31 - % de avance fisico	82-21-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 - ESTABILIZADOR GRANULAR Y CORDON CUNETA - HIPATIA -	31 - % de avance fisico	82-70-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 - REVALOR ARTERIA CENTR CAL DR. PEDRO LORETTO -MARIA TERESA	31 - % de avance fisico	82-42-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
38 - PAVIMENTACION CALLE DON ORIONE- GRAL. LAGOS-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
39 - ILUMINACION URBANA-SANTA TERESA- DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - CONSTRUCCION CORDON CUENTA - SA PEREIRA - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	22/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - CORDON CUNETA CALLE LAPRIDA - SAN GREGORIO	31 - % de avance fisico	82-42-0	22/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - CORDON CUNETA CURVAS Y BADENES CALLES - ALBARELLOS	31 - % de avance fisico	82-84-0	22/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - ADQUISICION DE 280 LUMINARIAS LED - MAXIMO PAZ	31 - % de avance fisico	82-28-0	22/12/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
44 - CONSTRUCCION CORDON CUNETA-COMUNA ELISA-DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	24/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 - COMPRA Y RECAMB.GARITAS COLECTIVOS S/RPN*21-FIGHIERA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	10/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 86.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - REHAB. NUCLEO SANITARIO "C"-EX LIC.MILITAR-RECREO-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	24/04/20	07/06/20	0,00	0,00	100,00	100,00	98,42	98,42	
53 - CONST. PRIVADO DE CELADORES- COMPLEJO PENIT PIÑERO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 - CONST. PRIVADO DE CELADORES- COMPLEJO PENIT PIÑERO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/20	31/03/21	0,00	0,00	30,00	30,00	25,13	25,13	
Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ACCESO ALT. DESDE BVRAD. LOVATO COLECT AL HOSP REG RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CARPETA ASFALTICA ARTERIAS PERIM. DEL HOSP SAMCO VILLA CONST	31 - % de avance físico	82-28-0	01/09/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - AMPLIAC CENTRO SALUD SEDE BARR PARANA - COVID- FIGHIERA	31 - % de avance físico	82-84-0	26/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4 - AMPLIAC.CTRO.SALUD BARRIO MITRE-COVID-PAVON-DPTO.CONSTITUCIO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - TERMNACION. AC ALT. BV. LOVATO COLECT AL HOSP REG RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	20/12/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - AMPLIAC.TERAPIA INTENSIVA COVID 19-HOSP.SAMCO V.CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/20	31/12/20	0,00	0,00	99,28	99,28	100,00	100,00
53 - IMPERM. CUB. CTRO SALUD S. CARLOS CENTRO- DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	17/07/20	30/09/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54 - HOSP RAFAELA- ARQUITEC. E INSTALACIONES- E 2- DPTO. CASTELLA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/20	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
55 - READEC. INSTAL. TERMOM. UTI Y GUARDIA COVID- HOSP PCIAL RRIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	98,48	98,48
56 - AMPL. MODULOS EMERG. COVID19 Y REFORM- CTRO AGUDO AVILA RRIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57 - HOSPITAL ANSELMO GAMEN- UTI COVID19	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00
300 - PABELLON HOSPITALARIO MODULAR - GRANADERO BAIGORRIA -ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - PABELLON HOSPITALARIO MODULAR-ET. II-GRAN. BAIGORRIA-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	06/04/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - OBRAS ANEXAS HOSP.SAMCO VILLA CONSTITUCION-DPTO.CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/05/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
303 - PABELLON HOSPITALARIO MODULAR-ET. IV-GRAN. BAIGORRIA-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	15/10/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

C. P. N. MARTÍN ROSSI  
JEFE DIVISION ANALISIS Y PRES. PRESUPUESTARIA  
COORD. CONTABLE PRESUPUESTARIA  
D.G.A.- MISPyH

Firma Responsable

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 4 - PROAS											
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
203 - Red de vinculacion a Acueducto - Santo Tome	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/20	28/02/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
156 - Empalme Villa Constitución Const colector ppal. red des. clo	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/08/18	31/03/20	33,39	0,00	48,00	48,00	9,28	42,67	
171 - E. B. Renovacion cloaca Maxima -Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/10/20	31/10/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
174 - Colector Obra Elevadora e Impulsion Los Alamos-Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/10/20	30/06/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
175 - Cloacas B° Antartida, Mora, Italia y otros - Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/10/20	31/12/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
176 - Cloacas B° Villa Clelia y Gral. Obligado Reconquista	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/10/20	31/08/21	0,00	0,00	10,00	10,00	1,98	1,98	
177 - Cloacas B° Itati, S.Rosa, Distrito IT y otros-Reconquista	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/10/20	31/12/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.3.1 - Construcción Sistemas de Agua Potable			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/17	30/04/20	99,73	0,00	10,00	10,00	0,00	99,73	
Proyecto: 20.3.2 - Construcción Servicios Cloacales			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Sistema de desagües cloacales S. José de la Esquina	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/11/17	30/04/20	97,88	0,00	1,00	1,00	0,00	97,88	
101 - Red Desagües Cloacales B° Roque Saenz Peña-Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/18	30/04/20	100,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	

Firma Responsable

C.RN. ADRIANA M. E. CATANEO  
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN a/c  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

  
Lic. MARÍA VICTORIA MONTAGNA  
Coord. Asistencia Financiera Externa  
DGA  
Ministerio de Infraestructura,  
Servicios Públicos y Hábitat

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwait

Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sec B) Planta Potabilizadora	31 - % de avance físico	82-49-0	12/03/15	10/11/20	89,77	0,00	17,00	17,00	5,77	95,54
152 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sec C) Ramal Oeste	31 - % de avance físico	82-995-0	27/06/16	30/12/20	79,63	0,00	25,00	25,00	8,17	87,80

Firma Responsable

Lic. **MARÍA VICTORIA MONTAÑA**  
 Coord. Asistencia Financiera Externa  
 DGA  
 Ministerio de Infraestructura,  
 Servicios Públicos y Hábitat

C.P.N. **ADRIANA M. E. CATÁNEO**  
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN a/c  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc

S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo

Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDILICIO SEDE SANTA FE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - AMPLIACION EDILICIA Y REACONDICIONAMIENTO EXTERIORES - DRSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 50.0.4 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDILICIO- INMUEBLES CPS LEY 5110

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Firma Responsable

**CPN MIELNICZUK MATÍAS HERNÁN**  
 a/c Dirección Gral. Administración  
 Dcto. 4263/15  
 M.T.E.y.S.S. Pcia. Santa. Fe

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 77 - MDes. Soc											
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA											
Proyecto: 1.0.1 - REFUNCIÓNALIZACION EDILICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RR.HH.											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - REFUNCIÓNALIZACION EDILICIA - MDS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/21	96,60	5,00	0,00	5,00	2,00	98,60	
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. COSTANERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	20,32	50,00	0,00	50,00	0,00	20,32	
Proyecto: 19.0.3 - CONST. Y REFACCION DE CAF y HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONST. Y REFACCIONES DE C.A.F. Y HOG. MENORES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/13	31/12/20	69,67	10,00	0,00	10,00	0,00	69,67	
Proyecto: 21.0.4 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES DE ADULTOS MAYORES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/13	31/12/21	64,28	40,00	0,00	40,00	3,50	67,78	
52 - HOGAR RODRIGUEZ - SISTEMA PROTECCIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	70,00	0,00	65,00	26,00	26,00	

Firma Responsable

C.P.N. GUILLERMO CRISTALDO  
DIRECTOR GENERAL A/C - S.A.F.  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL