

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 95 - Tunel Subfluv.

S.A.F.: 1 - ente interprovincial

Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/20	31/12/20	87,49	100,00	(100,00)	0,00	0,00	87,49
21 - PROV. Y MONT. DE ALIM. ELECT. Y CELDAS DE MEDIA TENSION P/SE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	28,24	0,00	100,00	100,00	61,00	89,24
22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	7,74	0,00	100,00	100,00	92,26	100,00
26 - AUDITORIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	99,65	0,00	100,00	100,00	0,35	100,00
27 - TENDIDO DE FIBRA OPTICA INTERIOR TUNEL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28 - ESTACIONES DE PESAJE	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REMODELACION COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/10/18	31/12/20	50,56	69,00	0,00	69,00	4,44	55,00