

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/20	90,00	13,00	(10,00)	3,00	1,00	91,00
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	95,00	0,00	5,00	5,00	0,00	95,00
31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/20	98,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00
62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/14	31/12/21	18,00	77,00	(77,00)	0,00	0,00	18,00
68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/22	16,00	44,00	30,00	74,00	53,00	69,00
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/12	31/12/22	57,00	20,00	20,00	40,00	6,00	63,00
77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/14	31/12/20	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/20	31/12/23	0,00	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/25	60,00	15,00	1,00	16,00	15,00	75,00
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/15	31/12/20	95,00	1,00	5,00	6,00	5,00	100,00
83 - CONVERSION LAT`S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	69,00	7,00	19,00	26,00	17,00	86,00
84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/22	60,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	60,00
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/22	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
88 - NUEVA ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/17	31/12/20	86,00	1,00	6,00	7,00	0,00	86,00
90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS 132 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
91 - AMPLIACION ET 132/13,2 KV IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/20	31/12/21	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	96,00	0,00	1,00	1,00	1,00	97,00
21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	96,00	0,00	3,00	3,00	2,00	98,00
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	82,00	15,00	9,00	24,00	18,00	100,00
83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	95,00	1,00	0,00	1,00	1,00	96,00
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/20	92,00	10,00	(1,00)	9,00	6,00	98,00
108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	86,00	0,00	14,00	14,00	11,00	97,00
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/20	86,00	5,00	0,00	5,00	4,00	90,00
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	82,00	18,00	2,00	20,00	11,00	93,00
117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	95,00	0,00	5,00	5,00	4,00	99,00
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	5,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	5,00
119 - NUEVA SALIDA 13,2 KV ET NELSON HASTA INTERSECCION LMT 13,2KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
120 - ACONDICIONAMIENTO RED DE MT DE LA CIUDAD DE SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/20	93,00	0,00	2,00	2,00	1,00	94,00
122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANEROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	50,00	40,00	20,00	60,00	47,00	97,00
124 - REMODELACION RED MT CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	99,00	0,00	1,00	1,00	0,00	99,00
126 - NUEVOS DISTRIBUIDORES 8Y9 DESDE ET CHAPEROPN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/21	14,00	30,00	21,00	51,00	49,00	63,00
130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	59,00	4,00	25,00	29,00	23,00	82,00
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	80,00	1,00	0,00	1,00	0,00	80,00
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	2,00	53,00	(50,00)	3,00	2,00	4,00
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
140 - SUB ESTACION DE REBAJE 33/13,2 KV-LOC.DE RUEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/20	31/12/21	0,00	91,00	(91,00)	0,00	0,00	0,00
141 - PREENSAMBLADO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	75,00	2,00	23,00	25,00	23,00	98,00
142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	12,00	90,00	(80,00)	10,00	9,00	21,00
144 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
145 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
147 - NUEVA ALIMENTACION CURUPAYTI-MONIGOTES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/22	0,00	45,00	(45,00)	0,00	0,00	0,00
152 - TENDIDO CABLE MT PARA TRASLADO ALIMENTADORES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	0,00	99,00	(99,00)	0,00	0,00	0,00
153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/21	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/21	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	47,00	47,00

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - REMOD. LAMT 13,2 KV INTIYACO - TARTAGAL-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
4 - REMOD LMT RURALES CNEL FRAGA, EUSEBIA, RAMONA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/20	91,00	10,00	0,00	10,00	7,00	98,00
5 - REMOD LMT RURALES EN DTOS.EGUSQUIZA, ROCA, SAN ANTONIO Y VIL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/20	85,00	1,00	0,00	1,00	1,00	86,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/20	38,00	1,00	1,00	2,00	2,00	40,00
7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PEREYR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/20	81,00	5,00	0,00	5,00	3,00	84,00
8 - LAMT 33 KV Y REMOD DE LMT 13,2KV Y 7,62 KV Y LABT LARRECHEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/20	97,00	1,00	0,00	1,00	1,00	98,00
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	28,00	38,00	(1,00)	37,00	19,00	47,00
11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	79,00	0,00	21,00	21,00	0,00	79,00
13 - LMT 33KV LAS ROSAS-BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/20	68,00	1,00	33,00	34,00	28,00	96,00
14 - PROVISION ENERGIA DISTRITO ALEJANDRA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/18	31/12/20	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING CHANOURDIE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - REMOD.RED RURAL MT Y BT DIST.VILLA GUILLERMINA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20 - REMOD LMT SAN BERNARDO Y RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	6,00	76,00	14,00	90,00	90,00	96,00
22 - PREENS. BT VIDELA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/20	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00
23 - REFACCION LAMT 33KV ARRUFU CERES - 47KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/21	16,00	73,00	7,00	80,00	62,00	78,00
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/18	31/12/20	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/20	22,00	0,00	14,00	14,00	24,00	46,00
25 - LMT 33KV ELISA-LA PELADA Y SET 33/13,2KV	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26 - RED TRIFASICA MONTE ORCURIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/21	0,00	50,00	(49,00)	1,00	0,00	0,00
28 - REMOD RED MY Y BT COMUNA MOISES VILLE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62KV DIST. LAS PALMERAS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33 - CONST Y REMOD LMT DIST CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
34 - SUMINISTRO ELECTRICO RURAL FLORENCIA - PO. PIRACUA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - PLASIS B° LOS PUMITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	28,00	4,00	(3,00)	1,00	0,00	28,00
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	59,00	1,00	39,00	40,00	0,00	59,00
8 - PLASIS B° VILLA BANANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	5,00	40,00	(39,00)	1,00	1,00	6,00
9 - PLASIS B° CORDON AYACUCHO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	14,00	20,00	(19,00)	1,00	1,00	15,00
10 - PLASIS B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/20	64,00	5,00	30,00	35,00	35,00	99,00
11 - PLASIS B° ALTO VERDE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	83,00	9,00	8,00	17,00	17,00	100,00
12 - PLASIS B° LOS HORNOS (SANTO TOME)	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/20	61,00	1,00	38,00	39,00	39,00	100,00
15 - PLASIS B° ISLAS MAVINAS (FUNES)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/20	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/20	37,00	1,00	52,00	53,00	46,00	83,00
6 - OBRAS MENORES SUC. ROSARIO 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/20	51,00	60,00	(11,00)	49,00	43,00	94,00
7 - OBRAS MENORES SUC. SAN LORENZO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/20	88,00	1,00	0,00	1,00	1,00	89,00
11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	92,00	0,00	7,00	7,00	2,00	94,00
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/20	58,00	20,00	20,00	40,00	29,00	87,00
24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	33,00	18,00	0,00	18,00	14,00	47,00
25 - SUMINISTRO A USUARIOS PUNTUALES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/21	50,00	50,00	(5,00)	45,00	36,00	86,00
26 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	20,00	100,00	83,00	83,00
27 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(48,00)	32,00	29,00	29,00
28 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(5,00)	95,00	63,00	63,00
29 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(40,00)	40,00	13,00	13,00
30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	0,00	80,00	(70,00)	10,00	0,00	0,00
31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Proyecto: 86.0.6 - CORONAVIRUS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS POR CORONAVIRUS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00