

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/20	01/10/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/17	31/12/21	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/17	31/12/21	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCUA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/17	01/12/21	87,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	87,00
50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	30/11/21	63,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	63,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/17	30/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/17	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/16	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/20	01/06/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/17	31/12/21	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/23	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA 2 STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	01/12/23	98,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	98,00
36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/17	31/12/21	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/17	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/17	01/12/22	10,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	10,00

Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/18	30/06/21	55,00	5,00	(2,00)	3,00	17,00	72,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
23 - CONST.GALPON DEPOS. POI FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/10/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REF. AGUA B° ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
28 - COLECTOR B° LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
29 - EB CLOAC.B° NADAL Y LA HERMOSA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y O. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
32 - TABL.ELECTR.CORRECT. F.P. ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - RENOV. DESCARGA EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
36 - REHAB. LAGUNAS FAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.17 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - CONFIABILIZ.PLANTA GRAN. BAIG.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
8 - BOOSTER REF. SURESTE CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	01/07/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - COLECTOR B° LA LOMA CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - REHABILITAC.ESTAC.BOMBEO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - AMPL.PERF. Y VINCULAC. GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
21 - OBRA TOMA SUPLEM. ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	33,00	34,00	0,00	0,00
25 - REHABILITAC.SIST.FLOCUL. PTA. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - REHABILITAC.E.E.CENTRAL SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REHABILITAC.SIST.BOMBEO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - COLECTOR CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
36 - MODIFICACION SISTEMA BOMBEO PLANTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	61,00	0,00	39,00	39,00	39,00	100,00
37 - OPCT-RED COLECT.CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/08/21	32,00	1,00	99,00	100,00	68,00	100,00

Proyecto: 16.0.18 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/21	0,00	67,00	(43,00)	24,00	97,00	97,00
2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	13,00	14,00	30,00	30,00
3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
4 - ADEC.SALA DE VARIAD. CRUDA Y TRATADA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
5 - ESTAC.BOMBEO AGUA PTA.RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
6 - REF.AGUA CENTRO - RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
7 - REF.AGUA Z.ESTE -RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
8 - OPCT-RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
9 - OPCT-RED CLOACAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - OPCT-RED CLOACAL CDA.DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - ACUED.J.NEWBERY ET. 3	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
12 - POI B°GRAFICO Y REDES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
13 - COLECTOR CLOACAL NORESTE STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
14 - RENOVAC.RED CLOACAL CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - PDLC REEMPL.CUB.DIGESTOR 2	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
16 - RENOVAC.RED CLOACAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
17 - RENOVAC.RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
18 - RENOVAC.RED CLOACAL GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - RENOVAC.RED CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - RENOVAC. RED AGUA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
21 - RENOVAC.RED AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	11/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
22 - RENOVAC.RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	01/12/30	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
23 - RENOVAC.RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
24 - RENOVAC.RED AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
25 - RENOVAC.RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	0,00
26 - REHAB.CLOACA MAXIMA STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - RENOVAC.RED AGUA STA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
28 - RENOVAC.RED CLOACAL SATA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
29 - REHAB.ACUED.AGUA CRUDA COLASTINE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
30 - COLECTOR CLOACAL B°OESTE ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	01/12/21	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	01/12/21	94,00	1,00	15,00	16,00	5,00	99,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	01/12/21	45,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	45,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	01/12/21	75,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	75,00
5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/15	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/15	01/12/21	73,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	73,00

### Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 86.0.3 - CORONAVIRUS (COVID - 19)

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSION OPERATIVA EN PRODUCCION	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	89,00	89,00