

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 351 - A.P.I.											
S.A.F.: 1 - A.P.I.											
Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/12	31/12/20	47,42	52,59	0,00	52,59	0,00	47,42	
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 3.0.1 - GESTION DE PROGRAMAS			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 3.0.2 - JEFATURAS ZONALES			Tipo: 7 - Proyecto central			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA - AMBROSETTI	31 - % de avance físico	82-91-0	20/03/17	31/10/20	90,00	1,00	0,00	1,00	0,00	90,00	
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	20/03/18	31/10/20	85,00	30,00	0,00	30,00	15,00	100,00	
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	25/11/18	31/10/20	70,00	40,00	0,00	40,00	30,00	100,00	
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	90,00	90,00	
508 - R.P. 277-S Tr. Int. R.P. 91-s Int. R.N. 34	31 - % de avance físico	82-91-0	09/01/19	31/10/20	83,00	40,00	0,00	40,00	17,00	100,00	
511 - R.P. 13 - TR. R.P.277-S - R.P. 90-S REP. PTE. S/LAG. LA VERD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/19	31/10/20	78,00	99,00	0,00	99,00	12,00	90,00	
513 - ACCESO A SAN MARIANO - TR. RP 10 - SAN MARIANO	31 - % de avance físico	82-70-0	29/04/19	31/10/20	97,00	5,00	0,00	5,00	0,00	97,00	
515 - R.P. 98-S - Tr R.P. 31 - ACCESO A MOUSSY	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
516 - R.P. 70 - TR. R.N. 34 - R.P. 13 - REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	(69,00)	30,00	30,00	30,00	
519 - R.P. 22 - TR. RP 280-s - COLONIA BICHA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	(84,00)	15,00	0,00	0,00	
520 - R.P. 25-s - R.P. 13-s TR. R.P. 26 - CORONEL BOGADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	(79,00)	20,00	0,00	0,00	
521 - R.P 90 - KM 0 + 000 - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	(74,00)	25,00	25,00	25,00	
525 - MANTENIM. DEL PUENTE COLGANTE - ING. M. CANDIOTI - 2DA ETAPA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
526 - RP 20 - TR. MARÍA SUSANA - TORGUGAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(80,00)	20,00	0,00	0,00	
527 - PAVIMENTACION RP 76-S ACC. J.L. ARAUZ TR- RP4 A LOCALIDAD	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
528 - NUEVO PUENTE Y ALTEO CALZADA SOBRE RP10	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
529 - NUEVO PUENTE Y ALTEO CALZADA SOBRE RP 68S	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
530 - ESTABILIZADO GRANULAR RP91 TR. NOCHERO - MARGARITA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
531 - R.P. 55-S CACIQUE ARIACAIQUIN - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
532 - R.P. 72-S LA BRAVA - CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
533 - R.P. 36-S - TR. ROMANG - VERA - 2º ETAPA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
534 - CONSTRUCCION CARRRILES DE SOBRE PASO EN R.P. 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
535 - ROTONDA R.N. Nº 11 Y ACCESO A RP 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
536 - PAVIMENTACIÓN RP 10 ENTRE CARRIZALES Y BERNARDO DE YRIGOYEN	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
537 - CIRCUNVALACION SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538 - PAVIMENTACION RP 26-S ENTRE RP10 Y RN9	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
539 - ROTONDA INTERSECCION RN 34 RP 91S	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
540 - ROTONDA INTERSECCION RN 9 Y RP91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
541 - BICISENDA RN9 ENTRE CAÑADA DE GOMEZ Y AREA INDUSTRIAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
542 - ROTONDA DE ACCESO A CAÑADA DE GOMEZ CASTELLI PRINGLES	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
543 - REPARACION Y CONSTRUCCION PUENTE RP13 ENTRE HUANQUEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
544 - ENSANCHE PUENTES EXISTENTES SOBRE RP 4	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
545 - RP 94 TR. RN8 VILLA CAÑAS TERMINACION TR 1 Y CONSTR TRAMO 2	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
546 - CIRCUNVALACION VENADO TUERTO CONT TR RP4S Y RP 7S	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
547 - RP 14 EJECUCION 2º TR DESDE CHRISTOPHENSEN HASTA LTE PCIA BS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
548 - CONEXION AMENABAR - LAZZARINO CONST. DE CALZADA CON ESTAB. G	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
549 - RP 39 TR. RIO SALADO RP 2	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
550 - RP 22 Y 69 S PALACIOS COLONIA BOSSI DOS ROSAS Y LA LEGUA SUA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
551 - RP 13 Y RP 93 S DESDE RP 2 ACC. DESDE LA CABRAL RIPIO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
552 - RP 2 TR. VILLA SARALEGUI - SAN JUSTO RIPIO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
553 - RP 76 CONSTANZA ELISA PAV.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
554 - RP 39 Y RN 34 ARRUFÓ CONST. ROTONDA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
555 - RP 69 MOISES VILLE RP 13 VIRGINIA REPAV.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
556 - RP 61 ELISA SOLEDAD - REPAV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
557 - RP 39 SAN CRISTÓBAL - VILLA TRINIDAD REPAV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
558 - RP 23 VILLA TRINIDAD - SAN GUILLERMO SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
559 - RP 13 SAN CRISTOBAL CAPIVARA CONSTANZA REPAV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
560 - RP 87s EL ARAZA EL RICARDITO RIPIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
561 - RP 88S MALABRIGO LOS LAURELES RIPIO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
562 - RP 22S CEPEDA LA VANGUARDIA PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
563 - RP 68 S HIPATIA GRUTLY PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
564 - RPA 50 S SAN GERÓNIMO NORTE HUMBOLT PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
565 - RP 3 LOS TÁBANOS CAÑADA OMBÚ PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
566 - RP 3 CAÑADA OMBU LOS AMORES PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
567 - RP 3 LOS AMORES LÍMITE CHACO PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 1 - Vialidad											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
568 - RP 31 INTIYACO TARTAGAL PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
569 - RP 32 TRES BOCAS VILLA ANA PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
570 - AMPLIACION PUENTE RP 91 CANAL SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	29/08/16	31/10/20	20,00	50,00	0,00	50,00	0,00	20,00	
354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	26/10/16	31/10/20	10,00	1,00	0,00	1,00	0,00	10,00	
355 - R.P.17 - TR. CERES-RP N°2 - REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	31/08/16	31/10/20	26,00	30,00	0,00	30,00	0,00	26,00	
362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1° ETAPA - PAV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/01/17	31/10/20	74,00	5,00	0,00	5,00	0,00	74,00	
364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	09/05/17	31/10/20	96,00	5,00	0,00	5,00	3,00	99,00	
365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS SUD - RN N° 19 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	09/05/17	31/10/20	96,00	20,00	0,00	20,00	3,00	99,00	
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/17	31/10/20	93,00	60,00	0,00	60,00	3,00	96,00	
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	14/02/17	31/10/20	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00	
372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BAUEL Y SIGEL - MARINI -COL. BICHA -	31 - % de avance físico	82-995-0	10/04/18	31/10/20	60,00	15,00	0,00	15,00	38,00	98,00	
374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	23/02/17	31/10/20	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	
376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-14-0	09/01/17	31/10/20	18,00	2,00	0,00	2,00	72,00	90,00	
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1° ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	09/01/17	31/10/20	71,00	50,00	0,00	50,00	25,00	96,00	
378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	24/01/17	31/10/20	92,00	2,00	0,00	2,00	7,00	99,00	
380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-995-0	11/07/17	31/10/20	94,00	2,00	0,00	2,00	5,00	99,00	
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	17/07/17	31/10/20	100,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00	
384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	17/04/17	31/10/20	93,00	2,00	0,00	2,00	1,00	94,00	
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	09/02/18	31/10/20	43,00	50,00	0,00	50,00	40,00	83,00	
388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	27/04/17	31/10/20	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	
389 - R.P. 94 - VILLA CAÑAS - R.N. N° 8 - 1° ETAPA	31 - % de avance físico	82-42-0	25/06/19	31/10/20	36,00	95,00	0,00	95,00	55,00	91,00	
390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	16/06/17	31/10/20	100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	
428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	15/12/17	31/10/20	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3° ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	06/03/19	31/10/20	25,00	70,00	0,00	70,00	42,00	67,00	
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	83,00	100,00	0,00	100,00	17,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 601 - Vialidad										
S.A.F.: 1 - Vialidad										
Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	04/07/17	31/10/20	90,00	10,00	0,00	10,00	1,00	91,00
396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINTADO - LA CAMILA - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-112-0	06/08/18	31/10/20	80,00	20,00	0,00	20,00	0,00	80,00
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/01/18	31/10/20	51,00	60,00	0,00	60,00	6,00	57,00
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	54,00	100,00	0,00	100,00	37,00	91,00
Proyecto: 35.0.1 - PUENTES PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	31 - % de avance físico	82-98-0	13/10/16	31/10/20	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
514 - PUENTE SOBRE EL RIO SALADO EN RP 4 - REP. DE ELEM. ESTRUC.	31 - % de avance físico	82-995-0	03/05/19	31/10/20	89,00	2,00	0,00	2,00	0,00	89,00
Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	03/07/19	31/10/20	26,00	90,00	0,00	90,00	1,00	27,00
Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	05/06/18	31/10/20	66,00	55,00	0,00	55,00	30,00	96,00
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	03/04/19	31/10/20	52,00	70,00	0,00	70,00	14,00	66,00
437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL - CUNETAS SUR	31 - % de avance físico	82-70-0	06/03/18	31/10/20	98,00	10,00	0,00	10,00	0,00	98,00
517 - RECONST. DE ALCANT. Y ACC. EN R.P. 1 - KM 190+00	31 - % de avance físico	82-98-0	20/06/19	31/10/20	89,00	30,00	0,00	30,00	10,00	99,00
518 - READEC. DE SIST. SEMAFORIZ. EN R.P. 1 - KM. 0+300 A KM 6+600	31 - % de avance físico	82-63-0	23/07/19	31/10/20	51,00	70,00	0,00	70,00	26,00	77,00
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	4,00	4,00
523 - ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
524 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP01 - TR. ACC. A FRAY LUIS BELTRAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/12/19	31/10/20	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
Proyecto: 40.0.1 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 601 - Vialidad											
S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.											
Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
571 - PUENTE SOBRE ARROYO SALADILLO DULCE RP 73-S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
572 - RP 61 - TR: VIDELA - NARE - RP 1	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
573 - RP 281-S TR: SAN JUSTO - SALADERO CABAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
574 - RP 93: TR: LA CRIOLLA - LA NEVADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
575 - ACCESO PAV. DESDE RN 11 HASTA COL. ESTHER - RP 54-S	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
576 - ACCESO RIPIADO DESDE RN 11 HASTA COL. SAN BERNARDO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
577 - RP 80-S TR: TACURAL - COL. TACURALES - PAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00	
646 - R.P. 49-s - SAN JORGE - LAS PETACAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/20	31/12/21	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
648 - PUENTE S/CAÑADA LOS LEONES Y ACC.- R.P. 16-S TR. FIRMAT - SA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/20	31/12/21	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
649 - R.P. 6-S TR: R.P. 93- GODEKEN- REPAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/20	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650 - REPARACION PUENTE S/RIO CARCARAÑA- AP01 KM 29+422.60	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/20	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/20	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/19	31/12/20	100,00	31,32	21,56	52,88	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/19	31/12/20	98,00	13,38	0,00	13,38	2,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/19	31/12/20	100,00	40,57	0,00	40,57	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/19	31/12/20	100,00	79,02	4,17	83,19	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/19	31/12/20	100,00	3,10	84,38	87,48	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/19	31/12/20	100,00	68,03	31,97	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/19	31/12/20	100,00	52,92	13,78	66,70	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/19	31/12/20	100,00	93,17	1,05	94,22	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/19	31/12/20	100,00	60,01	0,00	60,01	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/19	31/12/20	100,00	43,89	19,60	63,49	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/20	100,00	47,89	0,00	47,89	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/19	31/12/20	100,00	33,26	(1,83)	31,43	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/19	31/12/20	100,00	35,27	0,00	35,27	0,00	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/19	31/12/20	100,00	33,40	58,39	91,79	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/19	31/12/20	100,00	60,54	0,00	60,54	0,00	100,00	
Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	02/05/19	31/12/20	100,00	30,77	(28,07)	2,70	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/19	31/12/20	100,00	31,34	14,78	46,12	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/19	31/12/20	0,00	71,49	0,00	71,49	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/19	31/12/20	0,00	78,14	(7,74)	70,40	100,00	100,00	
Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/19	31/12/20	100,00	47,50	0,00	47,50	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/19	31/12/20	100,00	47,67	25,78	73,45	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	02/05/19	31/12/20	100,00	48,32	8,38	56,70	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/20	31/12/20	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/19	31/12/20	100,00	40,86	14,46	55,32	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/19	31/12/20	100,00	9,31	0,00	9,31	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/19	31/12/20	100,00	46,74	0,00	46,74	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/02/19	31/12/20	100,00	96,30	(45,58)	50,72	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/20	31/12/20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/19	31/12/20	100,00	43,99	0,00	43,99	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/19	31/12/20	100,00	42,03	0,00	42,03	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/19	31/12/20	100,00	32,60	26,25	58,85	0,00	100,00	
Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/19	31/12/20	58,69	50,27	(4,40)	45,87	0,00	58,69	
Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ROSARIO 640 V.- 156 V. EX.V.OLIMPICA G.6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	90,67	83,65	2,44	86,09	2,24	92,91	
2 - ROSARIO 640 V.-78 V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	86,95	56,58	6,39	62,97	13,05	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 602 - Vivienda											
S.A.F.: 1 - Vivienda											
Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - ROSARIO 640 V.-90 V. EX V.OLIMPICA G. 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	100,00	81,48	3,78	85,26	0,00	100,00	
4 - ROSARIO 640 V.- 168. V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	99,01	55,69	5,75	61,44	0,09	99,10	
5 - ROSARIO 640 V.-148 V. EX.V.OLIMPICA G.4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	94,05	9,18	29,64	38,82	5,95	100,00	
7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/19	31/12/20	32,79	83,33	6,03	89,36	19,89	52,68	
9 - Construcción 44 viv. Barrio Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/12/20	40,85	67,72	6,24	73,96	10,34	51,19	
10 - 30 VIV. CABIA Y MONTEVIDEO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/19	31/12/20	70,00	50,15	(15,27)	34,88	20,00	90,00	
Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/19	31/12/20	100,00	11,87	16,76	28,63	0,00	100,00	
Proyecto: 28.0.3 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/19	31/12/20	91,32	1,03	40,26	41,29	0,00	91,32	
Institución: 603 - Aeropuerto Rosario											
S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario											
Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/21	22,00	35,00	0,00	35,00	2,00	24,00	
46 - READECUACION SECTOR CHECK IN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
47 - OBRA EN ZONA DE CARGA SECTOR SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
49 - DESARROLLO NORTE SSEI-YPF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/19	28/02/20	50,00	40,00	0,00	40,00	50,00	100,00	
50 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR OPERATIVO Y EXTERNO DEL AIR 2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/01/20	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	
51 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/01/20	100,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	
52 - OBRAS EN ZONA DE AVIACION GENERAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
53 - OBRA SISTEMA ALS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/19	31/05/20	25,00	70,00	0,00	70,00	43,00	68,00	
54 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR EXTERNO Y OPERATIVO DEL AIR 2020	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	5,00	
55 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION DE LA AEROESTACION 2020	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
56 - OBRA REPAVIMENTACION DE LA PISTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo

S.A.F.: 1 - Aerop. Sauce Viejo

Proyecto: 19.0.1 - Obras Aeropuerto Sauce Viejo

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - Directorio Ente Aeropuerto Sauce Viejo

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Nuevo Sistema de Balizamiento en el Aeropuerto Sauce Viejo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/20	31/12/20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
52 - Reconstrucción plataforma	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00