Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.

S.A.F.: 1 - Caja Jub. y Pens.

Proyecto: 17.0.1 - Refacciones Edificio Caja de Jub y Pensiones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - Dirección Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Refacciones Edificio Caja de Jub y Pensiones	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 702 - I.A.P.O.S.

S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S. Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - EDIFICIO SEDE RIVADAVIA 3452 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/17	31/03/20	91,17	35,35	0,00	35,35	8,54	99,71
3 - EDIFICIO SEDE RIOJA 735 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/19	31/05/20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5 - CAMBIO DE PISO SAN MARTÍN 3145	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/19	31/12/20	0,00	79,69	0,00	79,69	38,42	38,42
8 - REFACCION NUEVA DELEGACION RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/06/19	31/05/20	21,50	100,00	0,00	100,00	0,00	21,50