

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal


S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP

Proyecto: 20.0.2 - NUEVO INMUEBLE PROPIO SEDE DEFENSOR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PRO	31 - % de avance físico	82-84-264	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(78,00)	22,00	45,01	45,01
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PRO	111 - Edificio Restaurado	82-84-264	01/10/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Firma Responsable

 C.P.N. Nestor C. Cattaneo
 Director de Administración
 S.P.D.P

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 9 - Min. Pub. Acusación

S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación

Proyecto: 21.0.1 - Obras dependencias MPA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - FISCAL GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	41,67	41,67
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	9,90	9,90
1 - Refuncionalizacion de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(16,00)	84,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C.P.N. JULIO AGUSTÍN VIGETTI
Jefe de Oficina Presupuesto y Contaduría
Ministerio Público de la Acusación

C.P.N. VALENTINA M. QUERCIA
Subdirectora de Administración Econ. Financ. A/C
Ministerio Público de la Acusación

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 22 - M. Seguridad											
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)											
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	95,00	33,00	0,00	33,00	0,00	95,00	
60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	53,00	43,00	(40,00)	3,00	0,00	53,00	
61 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 2DA. U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
62 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 6TA. U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
63 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRICTAL 19NA. U.R.II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
64 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARIA 9NA. U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	
66 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITO 12DA. U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
67 - ADECUACION GENERAL EDIF. Y AREA DETENC. ALCAIDIA U.R. VI	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/16	31/12/21	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
70 - REFACCION MODULO DETENIDOS SUBCRIA 19 ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00	
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MTERIO.SEG. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	25,00	97,00	(57,00)	40,00	0,00	25,00	
87 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA 4TA U.R. II ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/20	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
91 - REFACCION EDICILIA COMISARIA 13 U.R. II - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - REFACCION EDILICIA COMISARIA 18 UR II - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
93 - CONSTRUCCION POLIGONO ISEP	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
95 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES VA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/21	90,00	60,00	0,00	60,00	0,00	90,00	
96 - REFACCIONES SEDE MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
97 - REMODELACION CUARTEL BOMBEROS ZAPADORES ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(7,00)	93,00	0,00	0,00	
100 - CONSTRUCCION ARMERIAS UR I, UR II Y D4	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(67,00)	33,00	0,00	0,00	
111 - ARREGLOS HELIPUERTO D 3 SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	95,00	52,00	(10,00)	42,00	5,00	100,00	
112 - DEMOLICION ESP.DETEN.CRIAS. U.R.II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	100,00	84,00	(44,00)	40,00	0,00	100,00	
113 - CONSTRUCCION EDIF. CRIAS. DE LA MUJER	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/19	31/12/21	0,00	73,00	(73,00)	0,00	0,00	0,00	
114 - ADECUAC. EDIFICIOS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D. V. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
116 - ADECUAC. EDIF. CRIA 26 V. GDOR. GÁLVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
117 - ADECUAC. EDIF. GUARDIA RURAL STA. FELICIA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
118 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(80,00)	20,00	0,00	0,00	
119 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(80,00)	20,00	0,00	0,00	
121 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
122 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. STA. FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
123 - REFUNC. EDIFICIO SEC. ANALISIS Y ART. DE PROC.-OJO SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
125 - CONSTRUCC. DEP. EVIDENCIAS P.D.I. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
127 - ADEC. PROYECT. INTEGRAL PREDIO U.R. I	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(90,00)	10,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
128 - ADEC. C.A.T. M. VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(79,00)	21,00	0,00	0,00
129 - ADEC. EDIL.COM. RADIOELECT. SAN GENARO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(68,00)	32,00	0,00	0,00
133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE LA MUJER DIV. UNID. REG.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
134 - OBRA INTEGRAL SEC. CONTROL Y ASTOS. INTERNOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(84,00)	16,00	0,00	0,00
136 - REFACCION CRIA. VILLA GUILLERMINA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
137 - REFACCIÓN JEFATURA U.R. XII TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR Y NORTE SECTOR D EX LICEO ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	85,00	8,00	0,00	8,00	8,00	93,00
74 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR SECTOR E ISEP EX LICEO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/16	31/12/21	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
75 - REFUNC.SECRETARIA ANALISIS Y ARTICULACIÓN DE PROCESOS RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/16	31/12/21	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARI,	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/22	20,00	97,00	(56,00)	41,00	0,00	20,00
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/17	31/12/21	85,00	42,00	49,00	91,00	5,00	90,00
78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/17	31/12/21	80,00	51,00	19,00	70,00	0,00	80,00
79 - NUEVA SALA DE TERMOTANQUES ISEP - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	10,00	91,00	0,00	91,00	90,00	100,00
80 - OBRAS MENORES DE POLICÍA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
81 - REFAC EDILICIAS BLOQUE C ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable

CPN FEDERICO P. BUSSE
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION A/C
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad


S.A.F.: 6 - Agenc. Seguridad Vial

Proyecto: 30.0.2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GOBIER

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN GO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/21	97,00	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00



Firma Responsable

CPN FEDERICO P. BUSSER
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION AC
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 23 - M.G.J. y D.H.

S.A.F.: 1 - M.G.J.D.H.yD.(DGA)

Proyecto: 19.0.1 - CONSTRUCCIONES REGISTRO CIVIL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 10 - SUBSEC. REGISTRO PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - REMODELACIONES REGISTRO CIVIL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Proyecto: 24.0.1 - REFUNCIONALIZACIÓN UNIDADES PENITENCIARIAS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - SEC. ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS MENORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2 - COMPLEJO PENITENCIARIO PIÑERO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0.00	75.00	(75.00)	0.00	0.00	0.00
3 - COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/23	0.00	25.00	(25.00)	0.00	0.00	0.00
101 - CONSTRUCCION ALCALDIA RAFAELA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
102 - CONSTRUCCION ALCALDIA RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
103 - CONSTRUCCION ALCALDIA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00
104 - CONSTRUCCION ALCALDIA MELINUE	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00


Proyecto: 34.0.1 - PROTECCION CIVIL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 8 - SEC. PROTECCION CIVIL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - Ampliación del Centro de Operaciones y Oficinas del Área Ope	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00


Firma Responsable



C.P.N. Ariel A. Gómez
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Gobierno, Justicia
 y Derechos Humanos.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 31 - M.P.C. y Tecn.										
S.A.F.: 1 - M.P.C.yT (DGA)										
Proyecto: 1.0.1 - REMODELACION EN SEDE CENTRAL Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - RECICLADO Y PUESTA EN VALOR OFICINAS SEC. DE INDUSTRIA	31 - % de avance físico	82-63-0	15/12/21	28/04/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RECICLADO OFICINAS COMERCIO INTERIOR ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/21	15/11/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Firma Responsable

G. B. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D.G.A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía


S.A.F.: 1 - Economía (DGA)

Proyecto: 1.0.1 - CONSTRUCCION CENTRO CIVICO

Tipo: 7 - Proyecto central


Unidad Ejecutora: 4 - D.G. de Administración

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFUNCIONALIZACION OFICINAS CENTRO CIVICO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/21	31/03/21	0,00	100,00	0,00	100,00	98,68	98,68



Firma Responsable

C.P.N. SOLEDAD FRANCO
Subdirectora Gral. de Administración A/C
MINISTERIO DE ECONOMÍA



CLAUDIO DANIEL ZUVINIKAR
Coordinador General Administrativo
Dirección General de Administración
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv										
Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENSIÓN PLANTA BAJA PROMUDI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	79,00	100,00	0,00	100,00	0,00	79,00

Firma Responsable


 ARG. RAÚL HÉCTOR VACOU
 DIRECTOR GENERAL
 Programa Municipal de Inversiones
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Obras devengadas a partir del año 2006 y finalizadas en el período 2006-2021

SAF : 2 PROMUDI – Fdo. Mun. Inv.

Categoría programática	Descripción	Objeto del gasto	Devengado							Total	Resolución	Observaciones
			2006-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
19.0.5.51	Extensión Planta Baja PROMUDI	4.2.2.2	276.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.283,21	Expte. Nº 00301-0063161-1 Expte. Nº 00301-0065192-5	
19.0.5.51	Extensión Planta Baja PROMUDI	4.2.2.1	0,00	300.273,61	1.515.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.230,80	Expte. Nº 00301-0067441-0 Expte. Nº 00301-0068724-1 Expte. Nº 00301-0069028-9	
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
										0,00		
Total Proyecto			276.283,21	300.273,61	1.515.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.514,01		

Arq. RAÚL HÉCTOR VACCA
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
64 - ESCUELA PRIMARIA Nº 16 - SAN JOSÉ DEL RINCÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/20	30/06/22	0,75	60,00	0,00	60,00	28,25	29,00
78 - Instituto Sup. Nº 6 de Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/19	31/03/21	63,50	26,00	0,00	26,00	35,50	99,00
Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - INFRAESTRUCT. COMPL. PAGANINI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/20	31/07/21	0,00	84,00	0,00	84,00	40,00	40,00
52 - FORESTACION COMPL. PAGANINI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/21	31/07/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable



 Arq. RAÚL HÉCTOR VACOU
 DIRECTOR GENERAL
 Programa Municipal de Inversiones
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 36 - M. Economía											
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar											
Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED.RECONQ.-ET. II-PN	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/16	28/02/21	99,00	1,00	1,00	2,00	0,70	99,70	
52 - RAMAL DE AGUA Y SIST GEST.ACUED. RECONQ. ET. II -RAMAL 2-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/06/17	31/10/21	97,00	1,00	1,00	2,00	2,33	99,33	
Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	58,00	49,00	0,00	49,00	21,00	79,00	
Proyecto: 20.1.44 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO - ETAPA II	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/21	30/03/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.1.45 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE - ETAPA 1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/21	30/09/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.1.46 - PAVIMENTACIÓN DE RUTAS PCIALES. N° 3, 31, 32, 36 Y 39											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - PAVIM. RP N° 3 - TRAMOS I, II Y III - DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/08/21	31/07/23	0,00	5,00	(4,00)	1,00	0,00	0,00	
52 - PAVIM. RP N° 31 - TR. TARTAGAL - RP N° 3 - DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	7,00	(6,00)	1,00	0,00	0,00	
53 - PAVIM. RP N° 32 - TR. 3 BOCAS-VILLA ANA-DPTO.GRAL.OBLIG.	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/08/21	31/10/22	0,00	7,00	(5,00)	2,00	0,00	0,00	
54 - PAV.RP N°36-TR.COLONIA SAGER Y RN N°11-DP. SAN JAVIER Y VERA	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/08/21	31/07/22	0,00	16,00	(14,00)	2,00	0,00	0,00	
55 - PAV.RP N°39-TR.LÍM.DEP.SAN CR.-SAN JUSTO-RP N°2-DPTO. SAN CR	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/08/21	31/07/23	0,00	6,00	(5,00)	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.8.1 - EXPANSIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE DATOS DE SANTA FE											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA DE LA PCIA.	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/07/21	30/06/23	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
52 - CONSTRUCC. DE RADIO ENLACES PARA SUMINISTRO DE CONECTIV	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(57,00)	43,00	0,00	0,00	
53 - CONECTIVIDAD A BARRIOS POPULARES DE SANTA FE Y ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/12/21	31/12/23	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.8.2 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/07/21	30/06/23	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar										
Proyecto: 20.8.2 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - ADQUISICIÓN DE BS. TECN. Y MUEBLES ESCOLARES	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/07/21	30/06/23	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.9.1 - GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - SIST. ABASTECIM. DE AGUA PARA GANADO EN EL NORTE PCIAL.	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	31/12/23	0,00	8,00	(5,00)	3,00	0,00	0,00
52 - MEJORAM. DE CAMINOS ÁREAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	31/12/23	0,00	8,00	(5,00)	3,00	0,00	0,00
53 - OBRAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO AGROP. EN EL SECTOR HORTÍ	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	31/12/23	0,00	8,00	(4,00)	4,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.10.1 - PROGR. FORTALECIM.DE LA GESTION PCIAL. II			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CAMINOS DE LA PRODUC. - MEJORADO PETREO	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	30/09/24	0,00	8,00	(5,00)	3,00	0,00	0,00
52 - CONECT.DIGITAL A ESCUELAS	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	30/09/24	0,00	8,00	(6,00)	2,00	0,00	0,00
53 - OBRAS DE ALCANTARILL.Y CANALIZ - SIST.BAJOS SUBMERIDIONAL	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/21	30/09/24	0,00	8,00	(6,00)	2,00	0,00	0,00
54 - CONSTR. DEL CAMPUS DE INVEST. Y TRANSFER.EN LA REGION RAF	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/10/21	30/09/24	0,00	8,00	(5,00)	3,00	0,00	0,00


Sra. MARTA JAZMIN
 COORD. GRAL. PRESUP. Y CONT. a/c
 DIRECCIÓN GRAL. COORD. Y PROG. ADM.
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

Firma Responsable


G.R.N. JORGE BIRCHNER
DIRECTOR GENERAL
 Prog. y Coord. Administrativa
 Sec. Finanzas - Ministerio de Economía

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios										
Proyecto: 19.0.14 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - D.G.Promudi										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONEX.AGUA CLOAC.BºLA CORTADA RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/20	30/09/21	0,00	50,00	50,00	100,00	16,00	16,00
2 - CONEX.AGGUA CLOAC.BºGUADAL.LUJAN RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/20	31/12/21	0,00	83,00	17,00	100,00	0,00	0,00
4 - PUERTO DE RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/21	31/08/22	0,00	52,00	(5,00)	47,00	0,00	0,00
5 - PROYECTO INTEGR.COMUNITARIA PIC Bº LA CORTADA DE RECONQU	31 - % de avance fisico	82-49-0	15/11/21	31/10/22	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Firma Responsable



Arq. RAÚL HÉCTOR VAGO
DIRECTOR GENERAL
Programa Municipal de Inversiones
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía


S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176

Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/10/11	30/06/21	99,50	1,00	0,00	1,00	0,10	99,60
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE ESCUELAS	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/11	30/06/21	99,30	4,00	0,00	4,00	0,00	99,30



Sra. MARTA JAZMIN
 COORD. GRAL. PRESUP. Y CONT. a/c
 DIRECCIÓN GRAL. COORD. Y PROG. ADM.
 MINISTERIO DE ECONOMÍA



Firma Responsable
C.P.N. JORGE BIRCHNER
DIRECTOR GENERAL
 Prog. y Coord. Administrativa
 Sec. Finanzas - Ministerio de Economía

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	156 - Escuelas Asistidas	82-996-0	01/01/21	31/12/21	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	712,00	3.712,00
Proyecto: 5.0.11 - REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC. Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	61,00	61,00
Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	29,00	29,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIO Y TECNICO	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00

Firma Responsable


 ALEJANDRA CASTELLANOS
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN


 CPN PABLO D. MEIER
 Director Gral. de Administración
 Ministerio de Educación

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL										
Tipo: 8 - Proyecto común										
Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL DE EDUCACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	829,00	229,45	1.058,45	574,00	574,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	376,68	376,68	1,00	1,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/21	31/12/21	0,00	918,00	0,00	918,00	93,00	93,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	2.101,00	209,00	2.310,00	1.572,00	1.572,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	85,00	85,00	64,00	64,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-77-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	3.566,00	1.824,62	5.390,62	4.892,00	4.892,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	210,60	210,60	43,00	43,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	46,42	46,42	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	452,87	452,87	452,87	452,87
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/21	31/12/21	0,00	550,00	500,36	1.050,36	470,00	470,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	160,19	160,19	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	409,63	409,63	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-98-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,27	100,27	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	46,35	46,35	46,00	46,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-133-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.7 - PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCACION RURAL										
Tipo: 8 - Proyecto común										
Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	199,00	514,00	713,00	713,00	713,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	117,00	431,00	548,00	548,00	548,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL										
Tipo: 8 - Proyecto común										
Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-7-0	01/01/21	31/12/21	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	280,00	48,00	328,00	328,00	328,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TECNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	232,00	0,00	232,00	1,00	1,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	510,00	0,00	510,00	128,00	128,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/21	31/12/21	0,00	386,00	32,00	418,00	133,00	133,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	232,00	0,00	232,00	148,00	148,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00

Firma Responsable


ALEJANDRA CASTELLANOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CPN PABLO D. MEIER
Director Gral. de Administración
Ministerio de Educación

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 43 - M. Iguald, Gen y Div										
S.A.F.: 1 - M. Iguald, Gen y Div										
Proyecto: 18.0.1 - PUESTA EN VALOR INMUEBLE ESPACIO MULTIAGENCIAL										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 2 - SEC. PLANIF., COOR. ADM. LEGAY Y TCA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION Y ADECUACION INMUEBLE ESPACIO MULTIAGENCIA	31 - % de avance físico	82-996-0	23/06/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable


C.P.N. NANCY C. ORTIZ
 Directora General de Administración
 D.G.A. - MINISTERIO DE IGUALDAD,
 GÉNERO Y DIVERSIDAD


C.P.N. MARIELA ZEN
 Jefe Dpto. Contable y Presupuesto
 DGA - Ministerio de Igualdad,
 Género y Diversidad

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 50 - M. de Salud

S.A.F.: 1 - Salud (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS Y REFACCIONES MENORES Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - EX-HOSPITAL ITALIANO	31 - % de avance fisico	82-63-0	31/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.10 - OBRAS Y REFACCIONES EN CTROS. DE SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - S.A.M.Co. Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	31/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 19.0.1 - REMODELACION EDILICIA EX-HOSPITAL ITALIANO Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION EDILICIA EX-HOSPITAL ITALIANO	31 - % de avance fisico	82-63-0	31/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 86.0.1 - OBRAS Y REFACCIONES COVID/19 Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COVID/19	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - OBRA EX HOSPITAL ITURRASPE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable
 CPN ERNESTO MAZZEI
 DIRECTOR GRAL. a/c
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE SALUD

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 50 - M. de Salud


S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CTROS DE SALUD Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	31/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00


 Firma Responsable
 GPN ERNESTO MAZZEI
 DIRECTOR GRAL. a/c
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE SALUD

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 15.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
52 - PREPAC- ADM. GENERAL	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
216 - RESTAUR. Y REFUNCION. IMPRENTA OFICIAL-SANTA FE-D.LA CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/18	31/12/21	92,47	7,00	11,00	18,00	7,53	100,00	
221 - REFAC VARIAS- MINIST SEGURIDAD- STA. FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
231 - READEC. EDIF.SEC.TECNOL. P/ GESTION-SANTA FE-DPTO.LA CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	26/08/19	31/12/21	70,35	14,00	39,00	53,00	27,95	98,30	
245 - REEMP.BAJADAS TRONCALES PROV.AGUA CTRO.CIVICO-SF-LA CAF	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	97,56	97,56	
246 - CASA DE GOBIERNO - REFACCIÓN, RESTAUR Y PINTURA -SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00	
247 - SEDE GOBIERNO ROSARIO -REFUERZO POLIG TIRO Y GRUPO ESCI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(6,00)	1,00	0,00	0,00	
248 - ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CALCHAQUI-VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	93,56	93,56	
250 - AEROP INTERNAC ROSARIO ISLAS MALVINÁS-OBRAS VARIAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 - CENTRO CÍVICO - TRASLADO MINISTERIO DE CULTURA - READ STA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00	
253 - MANT, REFAC, AMPL EDIFICIOS PÚBLICOS VS MINISTERIOS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	26,00	(15,00)	11,00	0,00	0,00	
254 - CASA DE GOBIERNO-REHAB. ESTRUC.LOSAS/ MESA DE ENTRADA-	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/02/21	17/03/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
255 - RESTAURACION EDIFIO CORREO ARGENTINO- ESPERANZA- LAS CC	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	
256 - CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/21	31/12/22	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	
257 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TRIBUNALES EN CAÑILDA. DPTO. S	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258 - REFAC EDIF DEL JUZGADO, REGISTRO CIVIL Y COM- CHABAS-CASE	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259 - REFAC EDIFICIO JUZGADO, REGISTRO CIVIL Y COMISAR- S.J.ESQUI	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 - REFACCIÓN DEL EDIFICIO DEL JUZGADO, REGISTRO CIVIL- AREQUI	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 - AEROPUERTO DE SAUCE VIEJO. REFACCIONES Y OBRAS- DPTO. LA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
262 - REFAC Y PUESTA EN VALOR EDIF CORREO- ESPERANZA- LAS COLC	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267 - REFACCIONES REGISTRO CIVIL CALLE SALTA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
52 - PREPAC- FINALIDAD SEGURIDAD	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
235 - CENTRO DETENCIÓN SANTA FELICIA -PN	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/14	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

C. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable arc
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Rec. Sup. de la SENAR
 SUBDIRECTORÍA CONTABLE AG
 D.G. - MISP y H

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
248 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTRITO SUDOESTE- ROSAF	31 - % de avance fisico	82-84-0	24/04/18	31/12/21	97,19	1,00	14,00	15,00	2,81	100,00
249 - SUB COMISARIA 19- BARRIO LAS FLORES- ROSARIO- DPTO. ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
250 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTR. SUR - ROSARIO -	31 - % de avance fisico	82-84-0	29/04/19	31/12/21	84,57	29,00	15,00	44,00	14,64	99,21
251 - REMODELACION CUERPO BOMBEROS ZAPADORES- ROSARIO- DPT	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/21	48,13	0,00	16,00	16,00	12,05	60,18
254 - CONST. NVA. UNIDAD PENITENCIARIA N°3- ROSARIO- DPTO. ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	03/12/18	31/12/21	82,65	43,00	4,00	47,00	17,35	100,00
256 - ALCAIDIA SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	67,00	1,00	68,00	65,85	65,85
270 - CONST.ESP.SOCIAL/RECR.INST.CORRECCIONAL-UI-CORONDA-S.JEI	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/21	31/07/21	0,00	29,00	71,00	100,00	59,26	59,26
271 - CONST.ESP.SOCIAL Y RECREATIVO-UNID.N°2 LAS FLORES-D. CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/21	31/12/21	0,00	67,00	33,00	100,00	36,07	36,07
272 - P.P.S-CONST.ESTAC.POLICIAL Y PTO.INGRESO-RAFAELA-CASTELLA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
273 - REFACCIONES ALCAIDIA-MELINCUE-GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
274 - P.P.S-CONST.EST.POLICIAL Y PTO.INGRESO-VENADO TUERTO-G.LOI	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
275 - P.P.S-CONST.EST.POLICIAL Y PTO.INGRESO-RECONQUISTA-G.OBLIC	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
276 - P.P.S-CONST.EST.POLICIAL Y PTO.INGRESO STA.FE-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
277 - P.P.S-CONST.EST.POLICIAL Y PTO.INGRESO.TOSTADO-9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
278 - REFACCIONES Y OBRAS COMPL.-SUBCOMISARIA 1-TOSTADO-9 DE	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
279 - P.P.S-CONST.ESTACION POLICIAL CENTRO-ROSARIO-DPTO. ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
280 - TERMIN.1°ET.Y EJEC.2°ET-BOMBEROS ZAPADORES-ROSARIO-DPTO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
281 - UNIDAD PENITENCIARIA-PREDIO DE LAS ALCAIDIAS DE ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	60,00	74,00	55,97	55,97
282 - UNIDAD PENITENCIARIA RECREO-UP9-DPTO.CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
283 - CONST. CERCO SEGURIDAD- UP11- PIÑERO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
284 - MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA- VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
285 - MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
286 - MODULOS OFENSORES SEXUALES PIÑERO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
294 - UP12 2A. ETAPA - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES IDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52 - PREPAC- FINALIDAD SALUD	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(39,00)	61,00	0,00	0,00
279 - AMPL. REFUNC. HOSP. SAMCO "DR.J.E.MILICH"-VILLA CONSTITUCIO	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/20	31/12/21	1,97	0,00	12,00	12,00	0,27	2,24
290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	27,46	82,00	5,00	87,00	68,74	96,20
293 - REFORMA Y AMPLIACION HOSPITAL DE SAN JORGE- DPTO. SAN MA	31 - % de avance fisico	82-126-0	03/09/18	31/12/21	37,48	0,00	86,00	86,00	52,73	90,21
316 - HOSPITAL SAYAGO -REFAC / AMPLIAC - SANTA FE -DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	2,00	10,00	97,37	97,37

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
317 - HOSP. MIRA Y LOPEZ - REPARC. ARQUIT. INTER. Y OBRAS COMPL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
318 - DEPOS. DROGUERÍA Y FARM -REFUNC ACONDIC. EDILIC HOSP. SAY.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
319 - SAMCO CAMPO ANDINO - CONSTRUCCION - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
320 - SAMCO LAS ROSAS - CONSTRUC SUSTITUC REFUNC NUEVA GUAR	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/21	31/12/22	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
321 - PLANTA RESIDUOS PATOLOGICOS - CONSTRUC. RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
322 - HOSP SAN CARLOS Y GERIÁTRICO - REFAC GENERA - C DE GOMEZ	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
323 - CENTRO SALUD DE PILAR - CONSTRUC - PILAR -DPTO LAS COLONI	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(35,00)	(10,00)	17,32	17,32
324 - SAMCO VILLA ANA -AMPLIACIÓN Y REFORMAS -DPTO GRAL OBLIGA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
325 - CUDAI0 - 3 LABORATORIOS Y AREAS COMPLEMENT - G BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
326 - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA - C. BAIGORRIA - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	19,00	(19,00)	0,00	0,00	0,00
327 - HOSP EVA PERON -UTI -SALAS INTERN -SANIT -FACH - C BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
328 - LABORAT BIOLOGÍA MOLECULAR DEFIN -REFUNC SECT HOSP EVA I	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	35,00	(35,00)	0,00	0,00	0,00
329 - HOSP ANSELMO GAMEN 2a. ET -MATERN -TPR -OBSTETRIC -REPAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
330 - HOSPITAL ROSARIO - INFRAESTRUCTURA URBANA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
331 - CENTRO DE SALUD IBARLUCEA - CONSTRUCCIÓN - DPTO ROSARIC	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/21	31/12/22	0,00	27,00	24,00	51,00	24,31	24,31
332 - CENTRO SALUD ZAVALLA - CONSTRUCCIÓN - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
333 - SAMCO DE ALVAREZ -INST. ELECTRICA Y VARIOS - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
334 - HOSP CENTENARIO ROSARIO- SISTEMA ELECTRICO INTEGRAL-RO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
335 - AMPLIAC CENTRO SALUD -TRIAGE- FEBRILES -C ARNOLD	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
336 - TERMINACION CENTRO MATERNO -INFANTIL - CARCARAÑA	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
337 - MINIST EDUCACIÓN ESC EVA PERÓN' - REPARACIÓN TECHOS-G.BA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
339 - HOSP SAMCO DR. MILICH -GAL CONEX MOD COVID19 -SANIT PERSC	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
340 - IMPERM. Y REFACCIONES CTRO SALUD B°SAN LORENZO- SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	90,22	90,22
341 - SAMCO DE CALCHAQUI REFACCIONES- DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/22	0,00	67,00	(67,00)	0,00	0,00	0,00
342 - HOSPITAL DE HUMBERTO PRIMO- AMLP. Y REFOR- CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	29,00	(27,00)	2,00	0,00	0,00
343 - SAMCO DE FORNTERA- AMPLIACION Y REFORMA- CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	21,00	(21,00)	0,00	0,00	0,00
344 - CTRO DE SALUD BARRIO ACAPULCO Y VERA CRUZ CONTRUC JOSE	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
345 - SAMCO DE ESPERANZA- AMPLIAC Y REFAC-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
346 - SAMCO DE SAN JAVIER REFACCIONES	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
347 - SAMCO DE HELVECIA- REFACC- DPTO. GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(14,00)	11,00	0,00	0,00
348 - HOSPITAL CULLEN DE STA FE- REFACCIONES	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
349 - REFUNCIONALIZACION COLONIA PSIQUIATRICA OLIVEROS- IRIOND	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. SUBDIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CONTABLE
D.G.A.-MISF

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
350 - REFAC CTRO DE SALUD B° LAS LOMAS SANTA FE- DPTO LA CAPITA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
351 - HOSP. PCIAL. DE ROSARIO-NUEVO TABLERO GRAL. BAJA TENSION	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	31/12/21	0,00	0,00	80,00	80,00	61,03	61,03	
352 - ISONORIZACION SALA GASES MEDIC.-HOSP. NIÑOS Z NORTE- ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	88,88	88,88	
354 - IMPERM. CTRO SALUD-J. MAISTEGUI-CASILDA-DPTO.CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	20/10/21	31/01/22	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	
355 - SAMCO DE ARROYO LEYES - CONSTRUCCIÓN - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
356 - IMPERM CTRO DE SALUD VILLA MANUELITA- ROSARIO-DPTO ROSAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
357 - AMPL. REHAB. Y REFUNC CTRO SALUD N°17 CARITAS GUADALUPE	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/21	31/03/22	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
358 - IMPERM. CUB Y REPAR VS CTRO DE SALUD MOSCONI.V.G GALVEZ-	31 - % de avance fisico	82-84-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
359 - AMPLIAC. SAMCO DE BIGAND- DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
360 - AMPLIACION SAMCO DE CHAÑAR LADEADO- DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 - HOSP. SUCHON S.CARLOS CTRO. MEJOR Y PUESTA VALOR- LAS CC	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362 - HOSP. SUCHON S.CASLOS CTRO. ARREGLO CUBIERTA- LAS COLON	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 - SAMCO ESPERANZA - CONST TERAPIA Y NEONATOLOGÍA- DPTO. LA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 - IMPERM Y REPARA. CTRO SALUD PUEBLO NVO. VG GALVEZ-ROSAS	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 - SAMCO DE PAVON ARRIBA - DPTO VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/12/21	31/07/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
368 - HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
380 - HOSPITAL DE RAFAELA 3E. - DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	30/11/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
429 - CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	31/05/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMINETO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
52 - PREPAC- FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	09/01/19	31/12/21	35,65	69,00	5,00	74,00	63,75	99,40	
89 - GERIATRICOS E INFRAESTRUC ADULTOS MAYORES - REFAC Y REFU	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
90 - HOGAR DE NIÑOS VARONES - RECONSTRUCCIÓN - BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(15,00)	12,00	0,00	0,00	
91 - CENTRO DE ACCIÓN INFANTIL "ALERO LA JUNTADA -OBRAS COMP S	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - PROTOTIPOS CTRO CUIDADO INFANTIL- CONTRUCCION	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
93 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RECONQUISTA-DPTO. GRAL. OBLIC	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
94 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
95 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAÑADA DE GOMEZ-DPTO. IRIONDI	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
96 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- EL TREBOL-DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
97 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- GATO COLORADO-DPTO. 9 DE JULI	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. *[Firma]*
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 D.G.A. - MISP

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
98 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- LAS ROSAS-DPTO. BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
100 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
101 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VERA- DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
102 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL GALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
103 - CTRO DESAR INFANT- CALLE PIEDRAB Y AZOPARDO-STA. FE- LA CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
104 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- E.ZEBALLOS 5600- STA. FE- LA CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
105 - CTRO DESARRO INFANTIL- CALLE WASHINGTON Y RAUCH- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
106 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VILLA GDOR GALVEZ- DPTO. ROS/	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
107 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CALLE ARIJON 650- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
108 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- PEREZ- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
109 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAPITAL BERMUDEZ- DPTO. SAN I	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIK	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
52 - PREPAC- FINALIDAD EDUCACION	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
132 - CASA DE LOS ALDAO- REST Y PUESTA EN VALOR-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00
181 - REP VS FACHADAS Y CUBIERTAS- CASA BRIGADIER- ARCHIVO PCIA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/19	31/12/21	97,53	0,00	32,00	32,00	2,47	100,00
185 - INSTITUTO N° 4 DE RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	22/09/17	31/12/21	88,40	18,00	19,00	37,00	6,93	95,33
187 - PARQUE DE VENADO TUERTO- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
199 - CLIMAT. PILETA Y CONST. BAÑOS ESQ. ENQ. ENCENDIDA- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
201 - ESCUELA MANTOVANI - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	02/05/18	31/12/21	79,65	23,00	14,00	37,00	14,32	93,97
205 - INSTITUTO PROFESORADO N° 20 - SAN JUSTO - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/14	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
206 - REFAC. PARQUE ARQUEOLOGICO RUINAS DE CAYASTA- DPTO. GAF	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/18	31/12/21	98,23	0,00	58,00	58,00	0,62	98,85
207 - INST.SUP.PROF.N° 3 "E. LAFERRIERE-V.CONST.-DPTO.CONSTITUCIO	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
210 - CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	17/04/19	31/12/21	47,96	70,00	(4,00)	66,00	48,38	96,34
220 - DEM/CONST.ESC.EDUC.SEC.TEC.N° 291 "F.L.BELTRAN"-ARMSTRONC	31 - % de avance fisico	82-7-0	12/11/18	31/12/21	27,11	82,00	(19,00)	63,00	51,32	78,43
222 - CTRO. INTERPR.AMBIENTAL BOSQUE DE LOS CONSTITUYENTES-R	31 - % de avance fisico	82-84-0	25/03/19	31/12/21	75,98	27,00	(5,00)	22,00	24,02	100,00
234 - ADEC. Y AMPLIAC. EDILICIO CEF 40 -CERES- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	16/09/19	24/02/21	27,70	27,00	34,00	61,00	72,27	99,97
235 - REST. SALAS RESERVA Y DESAG PLUV MUSEO ROSA G RODRIG. ST	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	79,03	0,00	29,00	29,00	20,11	99,14
236 - PARQUE MUNIC/CONSTR. INFRAES. DEPORT.Y URBANA-RUFINO-G.I	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	5,35	100,00	(11,00)	89,00	74,48	79,83
239 - PUESTA EN VALOR MUSEO HISTORICO JULIO MARC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. ENRIQUE J. SENDRA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO
 D.G.A. - M.I.S.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
240 - ESCUELA TECNICA N° 483-VENADO TUERTO-DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/21	31/10/21	0,00	0,00	53,00	53,00	30,71	30,71	
241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00	
253 - COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2°ET.-DPTO.GRAL OBLIGAD	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262 - ISP N°16 ROSARIO- TERMINACION	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
269 - CONST. ESCUELA PRIMARIA N° 1397-FUNES-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00	
270 - CONST.ESC.PRIMARIA-BARRIO NUEVO ALBERDI OESTE-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00	
271 - JARDIN DE INFANTES DE HUMBOLT-DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	
272 - AMPL.JARDIN INFANTES N°332-VILLA GDOR. GALVEZ-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00	0,00	
273 - CERARD - CONST. PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	58,00	(56,00)	2,00	0,00	0,00	
274 - FABLA-PARQUE TECNOLOGICO-RESTAUR.PARQUE BATALLON 121-F	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
275 - REHAB-AMPL-RESTAUR EDIF. HISTORICO - E. E. T. N° 392 - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
276 - ECUELA NORMAL SUPERIOR N°40 M. MORENO- REFAC- SAN CRISTO	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/21	31/12/22	0,00	38,00	(38,00)	0,00	0,00	0,00	
277 - NVA ESC.ESPEC N°2059 NTRA SRA DE LA MED MILAGROSA- S LORE	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	23,00	(14,00)	9,00	0,00	0,00	
278 - CONST. EDIF. ESC. EDUC. SECUNADRIA N°605-ZAVALLA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	12,00	(3,00)	9,00	0,00	0,00	
279 - CONST.COMEDOR Y GIM ESC.PRIMARIA N°6086-FIGHIERA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00	
280 - JARDIN N°349 CONTRUC. FUNES- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
281 - ISP N° 5 TERMINACION- CARCARAÑA-SAB LOENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
282 - CONST. ESC.EDUC.INICIAL N°359-ROLDAN-DPTO.SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	35,00	(34,00)	1,00	0,00	0,00	
283 - CEF N°57- TERMINACION- MALABRIGO-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
284 - CEF N°31- TERMANCION- RECONQUISTA- GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
285 - ESCUELA SECUNDARIA DE RICARDONE-SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
286 - HOGAR ESCUELA GANADERO BAIGORRIA-AMP Y REFAC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
287 - CONST. ESC. EDUC. INICIAL-TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00	0,00	
288 - ISEF N°11- TERMINACION ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
289 - REFAC. ESC.PRIMARIA N°782-V.CONSTITUCION-D.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/11/21	31/03/22	0,00	27,00	(13,00)	14,00	65,43	65,43	
290 - AMPL.ESC.PRIMARIA N°371 M.BELGRANO-RECONQUISTA-GRAL.OBL	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00	
291 - TERM. CTRO. EDUC. FISICA N° 17-ESPERANZA-DPTO. LAS COLONIA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00	
292 - ISP N°4 TERMINACION- RECONQUISTA-GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
293 - JARDIN DE INFANTES CONTRUC. V. GOBER GALVEZ- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
294 - CEF N°43 TERMANCION- SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
295 - JARDIN DE INFANTES CONTRYUCCION- ROMANG-SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
296 - CONST.CTRO.EDUC.FISICA N°1 OSCAR MALVICINO-STA FE-LA CAPIT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. ANDRÉS SERRANO
SUBDIRECTOR TÉCNICO
D.G.A.-MIEP

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
297 - REF. ESC. NIVEL INICIAL N°52-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
298 - ESCUELA SECUNDA CONSTR SAN CARLOS DUD- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
299 - ESCUELA SECUNDARIA CONST. SANTO DOMINGO- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
300 - TALLER DE EDUC MANUAL N°89 MITRE- CONST. PROGRESO- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
301 - JARDIN N°190-P. J. LARRAMBERE- TERM. BOMBAL- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
302 - E.E.S. ORIENTADA N°326 PATRIARCA DE LA FED-CONTRUC STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
303 - AMPL. ESC. EDUC. TEC. N°495-RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
304 - CONST. JARDIN DE INF. FIGHIERA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
305 - CEF N°17-TERMINACION ESPERANZA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
306 - CENTRO EDUCATIVO DE OFICIOS- ESPERANZA- LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
307 - ESCUELA DE EDUC ESPECIAL LEY 13690-PROGRESO LAS COLONIA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
309 - READ.Y REF. VS-CTROS.HISTORICOS Y POLO CULTURAL-STA FE-CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
310 - ESC. PROVINCIAL DE ARTES VISUALES N°3031-ROSARIO-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
311 - INST.SUP.MUSICA N°5932 Y ESC. ESPECIAL DANZAS-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
312 - PARQUE DEL FUERTE SANCTI SPIRITU-PUERTO GABOTO-SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/21	31/12/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
313 - CONST. CASA DE LA CULTURA-FIGHIERA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
314 - REF.ESC.PROV.N°9000-1ER.CAMPAMENTO CULTURAL-CAYASTA-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
315 - CONST.INST.SUP.FORM.DOC.N°5074-G.BEL-RECONQUISTA-G.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
316 - CASA DE EVITA -REFAC, RESTAUR Y OBRAS REFUEZ ESTRUC - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(24,00)	3,00	0,00	0,00
318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	23,00	(15,00)	8,00	11,84	11,84
319 - JARDIN DE INFANTES CONST- EL TREBOL-SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
320 - ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES VISUALES "PROF. JUAN MANTOVA" - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
321 - SALON CERVANTES- OBRAS DE RECUP, ACÚSTICAS- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00
322 - CINE TEATRO ALBERDI- OBRAS DE RECUPERACIÓN, ACÚSTICAS-G. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00
323 - ESC. PROV. DE ARTES VISUALES N°3- RECUPERACIÓN PUESTA EN VALOR G. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00
324 - CASA CANDIOTI II- REFAC Y OBRAS COMP STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
325 - CENTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) - REFORMA Y AMPLIACION- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	0,00	10,00	2,00	12,00	11,30	11,30
326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ y CLUCELLAS- REST Y PUESTA VALOR STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(14,00)	1,00	0,00	0,00
327 - RIVERA CULTURAL FRANJA JOVEN - CONSTRUCCIÓN Y READ- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
328 - CASA ARIJON 'ESPACIO CULTURAL DEL SALADILLO- CONST ADEC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
329 - SALA LAVERDEN- CONSTRUC Y ADEC- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
330 - ESCUELA ESPECIAL DE DANZAS NIGELIA SORIA - REMOD- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00

C. P. N. MATIAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. SUP. ANDRÉS J. SE...
SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE
D.G. - MIEP

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
331 - CARD STA FE - PROVISIÓN E INSTALACIÓN CERCO PERIMETRAL -S1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	28/02/22	0,00	27,00	(23,00)	4,00	0,00	0,00
332 - ISET N°55 TERC DE INFOMATICO ROBOTICA CONST- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
333 - COMPLEJO POLIDEPORTIVO B° SANTA LUCIA- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
334 - TERMINACION JARDIN DE INFANTES "VILLA ELVIRA"- FUNES- ROSAF	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
335 - EDIF BIBLIOTECA POP CTRO RIVADAVIA CONT. SAN CARLOS CTRO	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
336 - ESCUELA N°16 ESTAURACION- RINCON- STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
337 - CONST.JARDIN DE INFANTES N°203-SAN GUILLERMO-SAN CRISTOB.	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/21	31/12/22	0,00	43,00	(43,00)	0,00	0,00	0,00
338 - ESPACIO CONMEM.BATALLA MIO MIO CONTRUC-CARRIZALES- IRIOM	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
339 - ESPACIO CONMEM. A. STORNI- BUSTIZA-IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
340 - ESPACIO CONMEM. MATANZA- CONTRUC. CAÑADA DE GOMEZ- IRIOM	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
341 - ESPACIO CONMEM. CENTENARIO AÑO2022-CAÑADA DE GOMEZ- IRIOM	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
342 - SEDE SOCIAL ASOC CIVIL TACURU-CONTRUC- SAN CARLOS CTRO	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
343 - POLO CULTURAL- AMPLIACION SAN JERONIMO NORTE-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
344 - PALACIO STOESSSEL- RESTAURACION ESPERANZA- LAS COLONIAS-	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
345 - CASA DEL COLONIZADOR JUAN GREÑON-RESTAURACION- ESPERA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
347 - CEF N°47- TERMINACION- CALCHAQUI- DPTO.VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
348 - PUESTA VALOR MUSEO FERROV DEPEREZ- DPTO ROSARIO- PROG	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	73,00	73,00	18,34	18,34
349 - PUESTA VALOR CTRO ART METROP RAFAELA- CASTELLANOS- PRC	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	38,00	38,00	37,25	37,25
350 - ESCUELA 1396-STA LUCIA- CONT. SANITARIOS Y REFAC VS- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 - TAREAS VS IMPERM. ESC.P.N°1257 CRUCERO ARA G.BELGRANO- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
352 - MUSEO ROSA GALISTEO DE RODRIGUEZ 2E- REFAC-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/21	31/12/22	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
354 - ESCUELAS PRIMARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/06/21	31/12/22	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
355 - ESCUELAS SECUNDARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/06/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/21	31/01/22	0,00	0,00	90,00	90,00	21,68	21,68
357 - CONST JARDÍN DE INFANTES N° 082 EN CASILDA- DPTO. CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 - ESCUELA PRIMARIA 1305- HELVECIA- DPTO. GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 - TERMINACION ESCUELA N°335- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 - CONST. JARDIN N°251- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/21	30/04/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - EDIF ESC SEC TÉC N° 386, DR J MAIXTEGUI-P. ANDINO-IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - EDIF JARDÍN N° 295, BARRILETE DE COLORES, CAÑADA GOMEZ- IRIOM	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - EDIF INST PROF N° 5, F MORENO- CAÑ. GOMEZ- IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - CONST POLID MUNIC B° NVA ROMA- CASILDA- CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. P. N. MARIAS O. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Tec. Sup. *[Firma]*
 SUBDIRECTOR TÉCNICO
 D.G.A. - M.I.S.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
365 - CONST GIMNASIO EN PARQUE MUNICIPAL DE CASILDA- CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - EDIF ALBERGUE INST PROF NRO. 9 TOSTADO- 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - CONST. ESCUELA N°1397- FUNES- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - CULMINACIÓN DE JARDÍN VILLA ELVIRA FUNES- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 - JARDÍN N° 1510 ROMANG- DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/11/21	30/04/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 - JARDÍN N° 8134 SAN JAVIER- DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 - JARDÍN N° 176 DE ALEJANDRA- DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 - CONST JARDÍN INF N° 1220 "ROSA JUANA BOCCA"- SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN EL BARRIO SANTA ROSA - (31 - % de avance fisico	82-112-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 - TERMINACIÓN DEL S.U.M DE LA ESCUELA N° 431 MARTIN M. DE GÜE	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 - REHABILITACIO PREDIO HOSP ESC EVA PERON- G. BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMAN	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/12/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
396 - ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO - ZAVALLA - DTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/21	31/07/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
410 - JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
423 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
464 - CASA DE LOS ALDAO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
490 - PUESTA VALOR ESC PRIM. N°9020- HÓGAR ESC. J.D. PERON- ROSAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
491 - REFAC GRALES Y ESTRUC ESC N° 1060 ZENON PEREYRA- CASTELL	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
492 - CONST. NVA. CANTINA ESC. TEC. 471- ROSARIO- DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - INTERV TURÍST- AC SALTO A. PAVÓN-EQUIP URBANO- PROYEC REG	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
55 - PARQUE REG SUR DR. S BEGNIS- REMOD Y PROVIS EQUIP URB- RO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
56 - INTERV TUR- CONST, EQUIP URB Y OBRAS VS AC ARROYO PAVON- R	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
57 - INFR AMARRADEROS- INTERV EST FLUV- RRIO-CONST- S FE- RECOI	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
58 - RECONV AV. S MARTIN VGG. R 21 TRAMO URBANO - ILUM EQUIP- RO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
59 - CORREDOR TURISTICO RECR RECEP LA RIBERA P 17 LOCALIDADES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	28,00	(28,00)	0,00	0,00	0,00
60 - RECONV URB-DPTOS S JAV S CRIS S JER S JUST S LOR S MART VER	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
61 - CONST.COMPLEJO GENTE DEL AGUA-RECONQUISTA-G.OBLIGAD-PL/	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/21	30/04/22	0,00	0,00	39,00	39,00	12,52	12,52

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sns Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 16.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.1 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Supervisión de Trabajos Públicos	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - Readecuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-995-0	27/02/09	31/07/21	46,00	45,00	0,00	45,00	45,00	91,00
Proyecto: 17.1.4 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Obras nuevas a realizar en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.1.6 - Obras en ejecución en la Provincia Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Obras en ejecución en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - Christophersen-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2 - Melincué-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
264 - Ampliación red de colectoras de desagües cloacales - Soldini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/17	31/03/22	0,00	0,00	67,00	67,00	66,00	66,00
279 - Defensa Integral S Rosa de Calchines-Est de Bombeo	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/06/19	31/03/21	21,00	14,00	48,00	62,00	79,00	100,00
289 - Reparación Planta Potabilizadora - FL Beltrán	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	43,00	43,00
290 - Abastecimiento de agua Potable al B° Oeste - V. Eloisa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/03/22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
291 - Optimización del sistema de provisión de agua potable - Ing.	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/21	30/04/22	0,00	0,00	48,00	48,00	51,00	51,00

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Tec. Sup. ANDRÉS J. SENCAR
SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE a/c
D.G.A. - MISPyH

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
292 - Perforac de explot para abastec de agua potable-Cnia Dolores	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
293 - Perforacion, medidores y mejora de planta osmosis-Labordeboy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/21	30/06/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
294 - Ampliacion red de servicios cloacales sector noroeste - Cent	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/07/21	31/03/22	0,00	0,00	51,00	51,00	19,00	19,00	
295 - Red de agua potable - Comuna de Luis Palacios	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/05/21	31/10/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
296 - Segunda ampliación cañerías de agua potable - Munic Tostado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/08/21	31/01/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 - Ejecución de red cloacal en B° Martínez y FONAVI - M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/09/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298 - Ampliación red cloacal zona Sur - Murphy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/09/21	28/02/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299 - Optimización sistema de desagües cloacales Bouquet	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/10/21	31/01/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 - Sistema bombeo red de agua potable Armstrong	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 - Gasoducto Acebal - Pavón Arriba	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/12/21	30/11/22	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	

Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuentas		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Obras Comité de Cuentas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
122 - Alcant de módulos premold para canal drenaje-Armstrong	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/07/18	30/06/21	92,00	0,00	1,00	1,00	8,00	100,00	
124 - Canal km446-1° Etapa - Excavación de canal y alcantarillas	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/19	31/12/21	50,00	0,00	51,00	51,00	50,00	100,00	
125 - Reacond de canal y construc de 6 alcaantarillas-Col. Médici	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Proyecto: 17.5.1 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Proyecto: 17.7.1 - Obras a realizar en Puertos provinciales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Remodelación paseo costero Puerto de Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/19	30/06/21	97,00	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00	
52 - Ejecución de colectoras cloacales - Ente Pto Villa Constituc	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/10/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - Pavimentación Avda Newbery-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	22/04/19	31/10/21	60,00	80,00	(21,00)	59,00	39,00	99,00	
61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance fisico	82-28-0	03/04/20	03/04/22	11,00	70,00	16,00	86,00	77,00	88,00	
125 - Desvío tránsito pesado - Comuna de Aldao	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/10/17	31/07/21	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	
151 - Rafaela pavimentación Avda. Pte. Peron y Avda 500 Millas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/19	31/05/21	100,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Enc. Sub. LEONARDO J. SENCAR
 SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE a/c
 DGA - MISEPH

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
161 - Acceso a Aeropuerto Malvinas Argentinas por Av. J. Newbery	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/18	31/07/21	82,00	0,00	13,00	13,00	0,00	82,00
162 - Nuevo pavimento para Av. Calasanz - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	14/01/19	30/06/22	50,00	46,00	(12,00)	34,00	47,00	97,00
173 - Remodelación integral Av. del Libertador - VGGalvez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/21	31/01/22	0,00	0,00	67,00	67,00	64,00	64,00
201 - Av colectoras FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance fisico	82-84-0	27/11/18	30/06/21	0,00	23,00	(23,00)	0,00	0,00	0,00
201 - Av colectoras FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance fisico	82-119-0	27/11/18	30/06/21	80,00	0,00	31,00	31,00	18,00	98,00
202 - Av colectoras FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo II	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/18	31/03/21	93,00	0,00	1,00	1,00	2,00	95,00
208 - Puente sobre Paraná-Mini	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/09/19	30/08/22	90,00	0,00	1,00	1,00	10,00	100,00
Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	11/04/17	05/09/21	70,00	19,00	11,00	30,00	20,00	90,00
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	11/04/19	02/11/21	45,00	53,00	3,00	56,00	51,00	96,00
152 - Saneamiento y mejora B° Cullen y Sorrento - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	26/09/18	30/06/21	100,00	36,00	(35,00)	1,00	0,00	100,00
153 - Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria - San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	02/01/19	01/10/21	19,00	77,00	1,00	78,00	71,00	90,00
Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
49 - Sist de defensa contra inundac en V. Minetti y Col La Hiedra	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/21	30/09/23	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
50 - Sist de defensa contra inundaciones Gato Colorado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/21	30/09/23	0,00	45,00	(45,00)	0,00	0,00	0,00
51 - Sist. de defensa - Sta Margarita-El Nochero-Readec. Canal In	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	30/04/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
52 - Canal RP293 - Limpieza y reacondicionamiento	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	30/04/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Canal Interdistrito entre Tostado y Pozo Borrado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/08/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
54 - Canal entre Pozo Borrado y V. Minetti - San Bernardo	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/08/22	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
55 - Canal La Estela	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	31/08/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
56 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Cañ. Las Víboras	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/07/21	31/12/23	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
57 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Rio Salado	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/07/21	31/12/23	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
58 - Mantenimiento O. Hidraulicas - Canal Stecher	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/21	31/07/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
59 - RP77 desde RN95 a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/08/21	31/05/22	0,00	4,00	23,00	27,00	0,00	0,00
60 - RP13 desde camino limite con Chaco a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/08/21	31/08/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
61 - Reparacion y limpieza Azud Nivelador Tostado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/21	30/04/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
62 - Defensa de la localidad de Los Amores	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	30/04/22	0,00	2,00	(1,00)	1,00	0,00	0,00
63 - Comité c. Fortin Olmos-Alcantarilla Centi-CAnal 290	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/08/21	31/10/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
64 - Limpieza canales Los Ingleses-La Loca-La Loquita-La Zulema	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/08/21	31/10/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
65 - Limpieza y reemplazo de alcantarillas en canal Linea Parana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	4,00	(3,00)	1,00	0,00	0,00	
66 - Compuertas con vertederos para canal linea Parana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
67 - Readecuacion Canal troncal o receptor Interlagos	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
68 - Recuperacion capacidad de conduccion canal L. Parana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
69 - RP40 entre Fortin Olmos salida a RP98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
70 - Alcantarillas RP31 desde RP13 a Tartagal	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
71 - Alcantarillado caminos comunales - Lovisa-Intiyaco	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/21	31/10/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
72 - Defensa de Los Tabanos y Cañada Ombu	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/21	31/10/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
73 - Obras transparencia Hidráulica - RP13 desde RP31 a RN98	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(91,00)	9,00	0,00	0,00	
74 - RP77 desde RP32 a RN 98 Transp. Hidráulica Etapa III	31 - % de avance físico	82-77-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	
75 - Recuperación capacidad conduccion canal Linea Parana t2 L 27	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.2 - Mitigacion del Riesgo Hídrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Entubado canal Sur Rafaela-B° LaCañada	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/21	31/10/22	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	0,00	
52 - Entubado calle Tucuman (Av. Brasil-Av SFe)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/21	31/10/22	0,00	2,00	5,00	7,00	0,00	0,00	
53 - Entubado canal Sur - Tramo Ben Hur	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/21	31/10/22	0,00	3,00	17,00	20,00	0,00	0,00	
54 - Marini - Sistema de defensa contra inundaciones	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/21	30/11/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
55 - Construccion canal de Peretti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/21	30/11/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
56 - Sist de defensa Vila, canal Bajo Natural Bessone-Quagliotti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	
57 - Defensa de Cnel Fraga y sistematiz Bajo Natural Garigliotti	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/21	31/07/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
58 - Ejec Est. Bombeo Canal Perimetral Oeste Defensa	31 - % de avance físico	82-35-0	01/07/21	31/03/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
59 - Adecuacion Estacion Bombeo rP1	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/21	30/04/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
60 - San Javier-Estabiliz barrancas, defensa inundac y costanera	31 - % de avance físico	82-35-0	01/07/21	30/11/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
61 - Estabilizacion bombas de Est. Bombeo Laguna Melincue	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	30/04/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
62 - Alteo defensa c/ inundaciones y E Bombeo-Lag. Sancti Spiritu	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/21	31/10/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
63 - Desagues pluviales - Localidad del Carmen	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	30/09/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
64 - Limpieza A° El Rey	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	30/04/22	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	
65 - Canal sobre Estero del 13 o Mocovi - Ejecucion	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/07/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
66 - Limpieza A° Saladillo y Canales Urbanos	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	30/04/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
67 - Reacondicionam canal Salto Grande y defensa c/ inundaciones	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/21	31/08/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
68 - Reacondicionamiento Canal Aliviador Laguna Paiva	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	30/06/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00	
69 - Reacondicionamiento Canal Colombetti	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	30/06/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
70 - Reacondicionamiento Canal Tossini	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - Defensa Constituyentes	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/10/21	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - Canal San Martin	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/21	31/07/21	0,00	20,00	80,00	100,00	5,00	5,00	5,00
73 - Reacondicionamiento Canal Las Mandarinas	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	30/06/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - Camino Viejo Esperanza	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/08/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - Defensa Garelo - San jose del Rincon	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/21	31/08/22	0,00	38,00	28,00	66,00	32,00	32,00	32,00
76 - Azud regulador L. Paiva y relev. Batimetrico	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/08/22	0,00	45,00	(7,00)	38,00	0,00	0,00	0,00
77 - Traza defensa La Pelada, readecuacion sistema de drenaje	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	30/06/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Defensa Las Tunas y canal por el Bajo Natural	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/09/21	30/06/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - Defensa contra erosion retrogradante A° Saladillo + Puente	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/21	31/03/23	0,00	4,00	(3,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
80 - Reacondicionamiento Canal Carnevale	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/07/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - Conducto Bv Pellegrini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/06/22	0,00	18,00	(18,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - Estabilizacion del Salto del A° Saladillo Transitorio	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/04/22	0,00	91,00	(90,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
83 - Reacond Canal de desagüe Distrito Suardi RP23-cuneta este	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/08/21	30/06/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - Defensa Moises Ville	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	30/04/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - Sist. de defensa contra inundaciones y costanera San Javier	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/21	30/11/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - Reacondicionamiento del Canal Santa Irene	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/08/21	30/11/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
87 - Reacondicionamiento Canal Principal Irigoyen	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/21	30/04/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - Canal Segundo Coronda, defensa y proteccion de margen	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/08/21	30/11/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
89 - Defensa Centeno - Canal Terciario Santa Irene	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/08/21	30/11/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - Readecuacion Canal Brazo de la Cañada	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/21	30/04/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Defensa Maria Susana	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	30/09/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - Defensa Piamonte, descarga de desagües pluviales y sanitario	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	30/11/22	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - Defensa Garelo - San jose del Rincon - 2da Etapa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
96 - Sistema de desagüe pluvial Roverano Chaperouge - 2° Etapa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
97 - Reparacion defensa costanera Santo Tome	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
98 - Desagües pluviales zona Noroeste-Hughes	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Elementos de seguridad Estación de bombeo "0" - Sta Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/10/21	0,00	100,00	0,00	100,00	82,00	82,00	82,00
100 - Provisión y colocación de rejas y tapas de fundición - Col.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/10/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101 - Emisario calle Uruguay-Bustanza	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - Bustanza canales interceptores 2 y 3	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Entubamiento Centenario entre Alem y Misiones-Cañada Gomez	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
104 - Cañada de Gomez defensa inundaciones Z Norte	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
105 - Mejoramiento terraplén Luis Palacion	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
106 - Obras Alc y desagues Acebal	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/21	30/09/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
107 - Desague calle Casteli y 1 Mayo Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/07/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
108 - Paso a Interceptor Maurer Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	30/06/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
109 - Adec y terminacion defensa Oeste Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/08/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
110 - Arroyo Leyes Const sistema de defensa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/07/22	0,00	10,00	(6,00)	4,00	0,00	0,00	
111 - Entubamiento canales calle Hoemfeld etc Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/08/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
112 - Construcción puente sobre Canal Bombeo Est Bbeo 2-Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	
113 - Canal Cayetano Silva	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/21	30/11/22	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
114 - Plan Integral de desagues etapa 2 -Firmat	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
115 - Defensa contra inundaciones Las Toscas	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
116 - Coronda obra hídrica y recomposición ambiental	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
121 - Alteo camino comunal y const nueva obra cierre alc Lag Melin	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/21	31/03/22	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
124 - Protección urbana de Santa Clara de Saguiet	31 - % de avance fisico	82-21-0	15/12/21	15/09/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Canal de drenaje RN95	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/21	30/09/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
52 - Reacondicionamiento del Canal Bajo Crosetti	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/08/21	31/03/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
53 - Reacondicionamiento Canal Las Parejas Norte	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/03/21	30/04/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
54 - Alteo camino interprovincial SFe-Cordoba de RN19 a RP70	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
55 - Ejecucion Canal Avalor - Derivacion Canal La Maravita	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/21	30/04/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
56 - Construccion Canal Sec. Stucky	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
57 - Canal Secundario 1(Obras de Arte)	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
58 - Canal Terciario Rossi-Peretti - Rectif, limpieza y reac alca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
59 - Canal sur de Maria Juana	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
60 - Alcantarillado Canal Ppal Las Calaveras y Las Palomas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/07/22	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
61 - Canal Bajo de Roca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/07/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
62 - Construccion alcantarillas en Canales Ppales Saguiet y Cello	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
63 - Ejecucion de 3 alcant s/bajos naturales Transversal a RP62	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00	
64 - Obras pendientes en Vila Cululu -Alc RN34	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
65 - Alcantarillado Canal Ppal Las Penquitas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
66 - Alcantarillado Canal Oeste	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	30/04/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
67 - Obras pendientes en Vila Cululu-Alc RP81s	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/21	30/04/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
68 - Obras pendientes en Vila Cululu - Alc RP13	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/21	30/04/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
69 - Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	30/06/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00	
70 - Alcantarilla RN33 - Bajo del Canal Baracco	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/21	30/04/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
71 - Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/21	30/04/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
72 - Canal Las Estacas y Canal Tres Lagunas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/21	31/08/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
73 - Canal Larguia	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/08/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
74 - Canal Lassaga - Ejecucion	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	31/08/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
75 - Reacondicionamiento Canal Este de Correa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	31/08/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
76 - Limpieza A° Los Padres	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	30/04/22	0,00	53,00	(53,00)	0,00	0,00	0,00	
77 - Reacondicionamiento Canal Ppal A° Aguiar y O. Arte	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	30/06/22	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	
78 - Canal Principal Itzaingoy y Obras de Arte	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	30/04/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
79 - Restitucion del Cauce Natural Tramo Inferior A° del Sauce	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	30/11/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
80 - Alcantarilla en Canal Franck - San Jose	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/10/22	0,00	22,00	(22,00)	0,00	0,00	0,00	
81 - Reemplazo de alcantarilla - Las Colonias	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	30/11/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
82 - Reacondicionamiento de A° Frias	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/11/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
83 - Reacondicionamiento Canal Escribanos y Canal Bogado	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/11/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
84 - Reacondicionamiento de Canal-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/05/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00	
85 - Reacondicionamiento de Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/04/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
86 - Adicional RP34-Ibarlucea O. Complementaria	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	30/09/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
87 - Principal 4 y Secundario 4-S. Cristóbal	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	30/04/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
88 - Reacondicionamiento Canal Interprovincial La Alpina	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	31/08/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
89 - Reacondicionamiento y prolongacion Canal Traza 4-La Juanita	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	31/10/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00	
90 - Obra de Regulacion (Estero Balbiani) - Canal Traza 3	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	30/11/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
91 - Obra de Arte (Campo Rabbi) - Canal Traza 3 y Traza 4	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/21	30/04/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - Cca. El Pant. limpieza canales	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/21	31/10/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
93 - Regulacion cuenca media y alta del A° San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/10/21	30/11/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
94 - Alcantarillado en FFCC Belgrano Carga (Sastre-Esmeralda)	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	30/09/22	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00	
95 - Construccion Obras de Arte sobre Canal 446 - Tramo I	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	31/07/22	0,00	36,00	(36,00)	0,00	0,00	0,00	
96 - Ejecucion completa Canal km 446 Tramo II	31 - % de avance fisico	82-126-0	31/05/21	30/04/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
97 - Obras de Arte y reacondicionamiento Canal Biolatto	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	31/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. *[Firma]*
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
M.I.S.P. y H.A. - MISF

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
98 - Mantenimiento y limpieza Canales Wildermuth y Piaggio	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/21	30/11/22	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
99 - Arroyo del Monje Etapa 1 - Limpieza	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
100 - Puentes de madera Florencia Turismo	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
101 - Reconstruccion alcantarilla RP14-s Bigand	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/05/21	01/01/22	0,00	0,00	99,00	99,00	17,00	17,00
101 - Reconstruccion alcantarilla RP14-s Bigand	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
102 - Construcción de acequias sobre Calle Pellegrini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/21	31/10/21	0,00	0,00	100,00	100,00	13,00	13,00
103 - Reacondic canal Vila Cululu cañada Sunchales-bajo Ricci	31 - % de avance fisico	82-21-0	08/08/21	07/10/21	0,00	0,00	100,00	100,00	58,00	58,00
Proyecto: 17.10.4 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Construccion Puente Girard y Defensa B° Progreso	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/21	31/10/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
52 - Mantenimiento Canal Alternativo Norte - La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/07/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/10/22	0,00	63,00	(62,00)	1,00	0,00	0,00
54 - Convenio O-V-M - Estacion Bombeo Norte La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
55 - Limpieza canal de descarga por gravedad-La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
56 - Plan Hidrico de las Encadenadas	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/10/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.15.1 - Infraestructura Edilicia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Remodelación y puesta en valor edificio Taller	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/21	31/07/21	0,00	0,00	100,00	100,00	16,00	16,00
Proyecto: 17.16.1 - Evaluación Estudios y Proyectos		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Estudios y proyectos por Administración	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.16.2 - Planificación Hídrica		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Convenio y Contrataciones Univesidades	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.0.4 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterranas		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Const. y puesta func perforaciones distintas loc.	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(26,00)	74,00	0,00	0,00
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Tostado Planta de tratamiento Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(12,00)	88,00	0,00	0,00

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 S/N-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Tác. Sup. 
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 D.G.A. - MISP

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - Santo Tome Impulsión Tanque Adelina Este y Libertad	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
104 - Susana Sistema provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(72,00)	28,00	0,00	0,00
105 - S Rosa Calchines toma y planta de tratamiento - Los Zapallos	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
106 - Constitución ampliación red de distribución AP	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
107 - Tartagal sistema de de Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(99,00)	1,00	0,00	0,00
108 - Sauce Viejo Prov AP B° LAS DELICIAS y vs	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/21	31/12/22	0,00	28,00	(27,00)	1,00	0,00	0,00
109 - Sistema de Provisión de Agua Potable-Pto Gaboto	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/21	31/12/22	0,00	50,00	8,00	58,00	0,00	0,00
110 - Colonia Margarita prov Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
111 - Empalme San Carlos sistema prov Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/05/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
112 - San Carlos Sur sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/06/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
113 - Santo Tome sistema de impulsión tanque Adelina Este	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
114 - Santo Tome sistema de impulsión de AP a tanque Libertad	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	(98,00)	2,00	0,00	0,00
115 - Angelica red distribución Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/05/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
116 - Luis Palacios ampliación sistema agua potable ,	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
117 - Cayastá: toma tratamiento y red de agua potable	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/21	30/09/22	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
118 - Clason Red distribución de agu apotable	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/21	30/06/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
119 - Dpto 9 de Julio mejoramiento sistemas de agua potable	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/21	31/12/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
120 - Dpto Vera mejoramiento sistemas agua potable	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/21	30/09/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
121 - Colonia Aldao red distribución agua potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/21	31/10/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
204 - Traslado de lagunas decantadoras - Salto grande	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	30/11/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
205 - Red troncal Acueducto Villa de Junior – Totoras	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	30/11/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
206 - Recambio y tendido de cañería de agua potable -S.C. Ccentro	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	30/11/22	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
207 - Planta potabilizadora Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/10/22	0,00	2,00	98,00	100,00	87,00	87,00
208 - Planta Portabilizadora Rincon	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
209 - Const sistema y ampliación red AP Dpto San Justo	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
124 - Readequación del sistema de desagües cloacales - Pujato	31 - % de avance fisico	82-119-0	14/04/19	31/12/21	30,00	7,00	63,00	70,00	70,00	100,00
130 - Maria Susana sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/21	30/09/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Ataliva sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(44,00)	56,00	0,00	0,00
132 - Murphy sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
133 - El Araza sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

G. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
D.C. - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Página 18

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
134 - Cañada Rosquin Read sistema tratamiento cloacal	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
135 - Centeno sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/21	30/09/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
136 - San Gregorio Sistema de sagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(42,00)	58,00	29,00	29,00
137 - Nuevo Torino sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/05/21	30/11/22	0,00	55,00	(50,00)	5,00	0,00	0,00
138 - Coronel Bogado sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	30/06/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/21	31/10/21	0,00	100,00	(98,00)	2,00	0,00	0,00
140 - Perez red cloacal Barrio FOPROVI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	31/12/22	0,00	25,00	(24,00)	1,00	0,00	0,00
141 - Villa Constitución mejora sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
142 - Pueblo Esther ampliación red cloacal	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/21	30/09/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Arrufó sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/09/21	31/08/22	0,00	59,00	(32,00)	27,00	29,00	29,00
144 - Alcorta sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/06/21	31/12/21	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
145 - Helvecia sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/21	31/12/22	0,00	82,00	(82,00)	0,00	0,00	0,00
146 - San Carlos Norte sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/10/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
147 - Piñero sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Elortondo 2da etapa desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/21	30/06/22	0,00	40,00	(36,00)	4,00	0,00	0,00
149 - San Gregoria 2da etapa sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
150 - Emilia ampl sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/21	31/10/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Ampl Sist. desagües cloacales-Piamonte- Dpto San Martín	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance fisico	82-42-0	05/07/18	30/11/21	16,00	44,00	28,00	72,00	80,00	96,00
182 - Ampliacion sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/02/21	30/11/21	0,00	100,00	(60,00)	40,00	45,00	45,00
183 - Sistema desagües cloacales Ramona	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/10/22	0,00	3,00	97,00	100,00	0,00	0,00
184 - Sistema desagües cloacales Tacural	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/10/22	0,00	3,00	62,00	65,00	12,00	12,00
185 - Sistema desagües cloacales Vila	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/10/22	0,00	3,00	72,00	75,00	0,00	0,00
186 - Construcción Red Cloacal en Arteaga	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/11/21	30/04/22	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
187 - Maximo Paz Obras Cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
188 - Cloacas de Recreo	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/21	30/04/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93	31 - % de avance fisico	82-42-0	24/07/15	06/03/21	99,00	3,00	0,00	3,00	0,00	99,00
161 - Estac bombeo y red colectora para desagües pluviales - Pérez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/20	30/06/21	0,00	50,00	50,00	100,00	2,00	2,00
162 - Desagües pluviales calle Moreno - Coronda	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/09/20	30/09/21	0,00	51,00	30,00	81,00	43,00	43,00
163 - Ejecución de desagües urbanos - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/09/20	30/09/21	40,00	65,00	27,00	92,00	45,00	85,00

S. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. LEANDRO M. BENCARD
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
D.G.A. - MISP, y H

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
164 - Desagues pluviales calle San Luis y Espora-VGGalvez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/20	30/09/21	44,00	60,00	(4,00)	56,00	39,00	83,00
165 - Alcantarilla RP N°80 - San Eugenio	31 - % de avance fisico	82-21-0	17/02/20	16/06/21	38,00	62,00	0,00	62,00	48,00	86,00
166 - Mitigac de anegam en casco urbano-Readec. Canal Garello	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/09/20	30/09/21	11,00	80,00	9,00	89,00	0,00	11,00
205 - Revestimiento canal Salvat Funes	31 - % de avance fisico	82-84-0	21/04/17	29/04/21	95,00	2,00	0,00	2,00	3,00	98,00
208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance fisico	82-63-0	08/05/17	31/05/21	72,00	3,00	23,00	26,00	28,00	100,00
251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/08/17	30/04/21	92,00	3,00	5,00	8,00	5,00	97,00
257 - Canal Norte-Sunchales	31 - % de avance fisico	82-21-0	22/06/20	22/03/21	34,00	66,00	0,00	66,00	64,00	98,00
270 - Alcantarillas R26S Lucio V. López	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/09/20	31/07/21	30,00	70,00	0,00	70,00	0,00	30,00
278 - Read. hidrául y estruct de alcant.-S José de la Esquina y Ca	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/02/18	04/06/21	62,00	23,00	15,00	38,00	38,00	100,00
300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance fisico	82-91-0	03/05/18	30/07/21	59,00	63,00	(36,00)	27,00	41,00	100,00
302 - O. Arte - Construccion 2 alc Canal Ppal Sastre	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/18	31/01/21	100,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
305 - Canal Aliviador Arequito	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/08/18	31/01/22	39,00	77,00	4,00	81,00	40,00	79,00
312 - Reacondicionamiento canal interno - Pueblo Esther	31 - % de avance fisico	82-84-0	24/09/18	05/04/21	89,00	3,00	12,00	15,00	11,00	100,00

Proyecto: 22.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
70 - DEFENSORIA DEL PUEBLO - 1° ETAPA - CONSTRUCCIÓN - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
71 - EDIFIC TRIBUNAL DE CUENTAS - EHA -SANTA FE -DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/23	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
72 - PALACIO JUSTICIA DE SANTA FE- 2a. ET- FACH, CUBIER, CERRAM	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
73 - CENTRO CÍVICO - READECUACIÓN SANIT Y OBRAS VARIAS, SANTA F	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
74 - MINIST. PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN -ORGAN INVESTIGAC -ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	70,00	(30,00)	40,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
85 - SAMCO BARRIO SAN LORENZO -REFAC -SANTA FE -DPTO. LA CAPITA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
86 - HOSP DE NIÑOS ORLANDO ALASSIA - AMPLIAC Y REFUNC EDILICIA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
87 - HOSP RAFAELA - ARQUITEC INTERIOR, EQUIPAM. Y FACH.	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
88 - HOSP RAFAELA - SALA DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 22.0.3 - OBRAS EN SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
89 - SAMCO DE SUNCHALES -AMPLIACIÓN Y REFORMAS -DPTO CASTELI	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
90 - SAMCO DE ARROYO LEYES - CONSTRUCCIÓN - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
91 - HOSP ROSARIO - 1º ETAPA - ARQUITEC INTERIOR Y EQUIPA MEDICO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/24	0,00	4,00	(3,00)	1,00	0,00	0,00
92 - CENTRO DE SALUD DE ELISA - AMPLIACIÓN - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
93 - SAMCO SANTO DOMINGO -REFUNC Y PUEST VALOR -DPTO LAS COLI	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
94 - SISTEMAS EMERG SANITARIAS -SIES 107 ESPERANZA - REFACCION	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
95 - HOSP SUCHON - REFUNC Y PUESTA VALOR - SAN CARLOS CENTRO	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
96 - CENTRO SALUD MARIA LUISA - AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
97 - SAMCO CAYASTACITO - RESTAURAC Y PUEST VALOR -DPTO SAN JU	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
98 - HOSPITAL DE FIRMAT - AMPLIAC Y REMODELAC - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
99 - HOSPITAL SAN JORGE - TERMINAC - SAN MARTIN - DPTO SAN JORGE	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/21	31/12/22	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00	0,00
100 - SAMCO SANTO TOME - REFAC Y PUESTA EN VALOR -DPTO LA CAPI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	(27,00)	0,00	0,00	0,00
101 - HOSPITAL REGIONAL VERA - REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEME	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/22	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - ATENCIONES VARIAS-PLAN OBRAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
97 - CENTRO CULTURAL J.J.SAER-SERODINO-DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
103 - CONST.ESC.ENS.TECNICA N°500-SUARDI-DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/21	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
104 - MUSEO ROSA GALISTEO DE RODRIGUEZ 2E- REFAC-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
105 - MUSEO ETNOGRAFICO Y COLONIAL J DE GARAY- REFAC.-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
106 - ESPACIO CULT EDUC MEMORIA Y LA MUSICA - HªAº ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
107 - E.E.T.P. y E.E.S.O. N°314- AMPLIACION- ROMANG- SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 22.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 11 - UEPE

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 25.1.1 - Progr. Prov. Tierras Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - Progr. Prov. Tierras Hab. Social- Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/19	31/12/21	0,00	67,00	(35,00)	32,00	9,87	9,87

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 25.2.1 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - Prog.Integral en Barrios de Sta Fe-Ros y Villa Gdor Galvez	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/19	31/12/21	0,00	4,00	22,00	26,00	85,23	85,23	
2 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° La Granada Inf.	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	56,41	20,00	26,00	46,00	37,43	93,84	
3 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Este	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	
4 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Sur	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	76,60	100,00	(30,00)	70,00	12,00	88,60	
5 - Prog.Integral en Barrios -Rosario Modular III	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/12/21	99,17	17,00	(10,00)	7,00	0,83	100,00	
7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8 - BAÑOS SEGUROS Y SUSTENTABLES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
9 - CANASTAS DE CONSTRUCCION	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
10 - PLAN DIGNIDAD	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
11 - BIOCONSTRUCCION Y GOCE DE DERECHOS Y DISIDENCIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/21	31/12/22	0,00	0,00	58,00	58,00	10,00	10,00	
13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/21	31/12/22	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	
14 - MEJORAMIENTO EN B° PIZARRO, STA ROSA Y EL ONCE-SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	67,60	67,60	
15 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50.SOLUC HAB-RECONQUI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
61 - Acueducto Desvio Arijon-Ampliacion 1° Et -Ramal B° J.Newbery	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/21	30/11/21	0,00	100,00	(31,00)	69,00	0,00	0,00	
156 - Acueducto de la Costa-San José del Rincón	31 - % de avance fisico	82-63-0	06/12/16	31/01/21	97,00	3,00	0,00	3,00	3,00	100,00	
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance fisico	82-63-0	29/03/16	31/03/21	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
105 - Laguna Melincué-alteo de camino y borde del canal de bombeo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/21	30/12/21	0,00	65,00	35,00	100,00	0,00	0,00	
106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/20	30/09/22	0,00	17,00	83,00	100,00	40,00	40,00	
108 - Regulación Hídrica Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/21	31/12/21	38,00	0,00	100,00	100,00	47,00	85,00	
203 - Adquisición de electrobombas - Sist de reservorio Est Bbeo 0	31 - % de avance fisico	82-63-0	10/07/19	09/03/21	100,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	
252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance fisico	82-63-0	16/11/15	31/08/21	45,00	28,00	27,00	55,00	52,00	97,00	
306 - Readec. y Puente. A° Constitución-Defensa c/Inund.	31 - % de avance fisico	82-28-0	28/12/17	15/07/21	46,00	13,00	41,00	54,00	49,00	95,00	
Proyecto: 30.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - TRASLADO DE MAESTRANZA-COM. BUSTINZA-DPTO. IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - PUESTA FUNC NUEV JUZGADO COMUNITAR PEQUEÑAS CAUSAS - SU	31 - % de avance fisico	82-91-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 30.0.1 - OBRAS MENORES EN ADMINISTRACION GENERAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - FORTALEC EDIL INMUE FUNC ADMINIST MUNICIPAL -CAÑADA DE GOMI	31 - % de avance fisico	82-56-0	05/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - CONST CENTRO RECUPER RESIDUOS CORONEL DOMINGUEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASLADO PARQUE AUTOMOTOR - SAN JERONIMO NORTE	31 - % de avance fisico	82-70-0	03/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - PROG RECUP PATRIMONIAL Y ACCES AREA CENT VILLA CONSTITUCI	31 - % de avance fisico	82-28-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - REFORMA EDILICIA DE LA COMUNA PORTUGALETE	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - ESTACION TERMINAL -RECONSTRUCCION - HELVECIA	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - REFAC GRAL ESTACION TRENES - LAGUNA PAIVA	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/12/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - REFAC READEC CENTRO CIVICO JACIENTO L ARAUZ	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - AMPL./REFORM. INSTITUTO PORCINOTECNIA-CHAÑAR LADEADO-C/	31 - % de avance fisico	82-14-0	15/12/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 30.0.2 - OBRAS MENORES EN SEGURIDAD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
300 - REFAC. EDIF. FORESTAL COMISARIA LOCAL-V.GUILLERMINA-G.OBLI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - REFACCIONES COMISARIA 6TA URX - VILLA ELOISA - DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 30.0.3 - OBRAS MENORES EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS CENTRO SALUD- ING.CHAMOURDIE- DPTO. GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - AMPLIACION CENTRO DE SALUD-MARIA LUISA-DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3 - CENTRO SALUD COMUNITARIO - 1° ETAPA COLONIA MARGARITA	31 - % de avance fisico	82-21-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - CONSTR. NUEVO CENTRO DE SALUD -CAMPO ANDINO-DPTO. LA CAPI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - REMODELACION DE SAMCO ANGELICA - 2° ETAPA - DPTO CASTELL	31 - % de avance fisico	82-21-0	25/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
301 - RENOV INSTALAC ELECTR TRONCAL HOSP DR EMILIO MIRA Y LOPE	31 - % de avance fisico	82-63-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
302 - REPAR TECHOS CENTRO SALUD RURAL N° 54 - JB MOLINA	31 - % de avance fisico	82-28-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
303 - ARREG EDIL SECT CALDERA TANQ COMBUS HOSP MIRA Y LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-63-0	14/06/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304 - PUESTA VALOR EX MATERN HOSP SAN JOSE - CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance fisico	82-56-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
305 - CONST SALA INSTAL ANGIOGRAFO HEMODIN ENDOSC REFU - ALAS	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/12/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 30.0.4 - OBRAS MENORES EN BIENESTAR SOCIAL

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REHABILITACION SEDE CARITAS BARRIO SANTA LUCIA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	03/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2 - FINALIZ PRIMERA PARTE CENTRO Y RESID ADUL MAY - SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	03/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - ACONDIC ESPACIO FISICO PRIM PISO INSTITUCION C.A.D.I -	31 - % de avance fisico	82-119-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TERMIN EDIF PROPIO - FUND MANOS SOLIDARIAS - SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/08/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. P. N. MATIAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. LEANDRO J. SENC
 SUBDIRECTOR TECNICO CONTABLE a/c
 D.G.A. - M.I.S.P.yH

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.5 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CONST. SALON USOS MULTIPLES 2DA ETAPA - NUEVO TORINO	31 - % de avance físico	82-70-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - ALBAÑILERIA/IMPERM.BASILICA N.SRA.CARMEN-SANTA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3 - TERMINACION CASA DE LA CULTURA - HIPATIA - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - REFACCION TERMINACION CENTRO CULTURAL JOVEN - TORTUGAS	31 - % de avance físico	82-7-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - REFACCION EDIF.CTRO.CULTURAL-2°ET-ESMERALDA-DPTO.CASTELL	31 - % de avance físico	82-21-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - CERRAMIENTO CUBIERTA PLAYON DEPORTIVO-FIGHIERA-DPTO.ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
7 - CONSTR. COMPLEJO DEPORTIVO-MARIA LUISA-DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - CONSTRUC. PLAYON DEPORTIVO-SANTO DOMINGO-DPTO. LAS COLO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - CONSTR.SUM BIBLIOTECA CERVANTES-EMPLAME V.CONST-CONSTITI	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - REFACCION CASA DE LA CULTURA - PUEBLO MUÑOZ	31 - % de avance físico	82-84-0	29/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - VESTUARIOS Y SANITARIOS -CLUB ATL JOR NEWBERY -MARC ESCAL	31 - % de avance físico	82-112-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - CASA COOPERACION COOP CON SER PUB VIV LTDA - JB MOLINA	31 - % de avance físico	82-28-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - RESTAUR SALÓN CERVANTES -2° ET- CAMBIO CUB SALON - ELORTO	31 - % de avance físico	82-42-0	03/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - REFACC VESTUARIO CLUB ATLET UNION Y SOC ITALIANA ALVAREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	10/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - CONSTRUC SANITARIOS, COCINA Y ASADORES - CLUB SANJUSTINO	31 - % de avance físico	82-112-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - CONSTRUC COMPL DEPORT BARRIAL - CASILDA -DPTO CASEROS	31 - % de avance físico	82-14-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - PRESERV Y PUESTA VALOR CINE SARMIENTO - SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - CONSTR PILETA POLIDEP COMUNAL - DESVÍO ARIJÓN	31 - % de avance físico	82-105-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - CONSTRUC VESTUARIOS AFC - CORONEL ARNOLD	31 - % de avance físico	82-119-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - PANEL SANITARIO CTRO. DEPORTIVO-PROVIDENCIA-LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - VESTUAR GIMNASIO FELIX COLOMBO CLUB COLON DE SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/08/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - CERRAMIENTO DEFINIT. AERoclUB SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	30/08/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - CONST PILETA SOCIAL- COMPLEJO POLIDEPORATIVO- GARABATO- VE	31 - % de avance físico	82-133-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - REFAC INTEGR BAÑOS JARD PART INCORP 1209 NTRA SRA CARMEN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/12/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - SALON USOS MULT -CLUB DEFENSORES DE CHOVELT - GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	15/12/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 - CONST. PLAYON DEPORTIVO COMUNA CASAS - DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 - REORDENAM. URB MANZA EDUC. Y SUM JARDIN INF 47 ARTEAGA-C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 - EJECUCION SOBRETACHADO PATIO CUBIERTO ESC. SUP NORMAL	31 - % de avance físico	82-91-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
303 - REMOD JARDIN NUCL N°275 -LINA EGLI - HUMBOLDT	31 - % de avance físico	82-70-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
304 - CERRAM PLAYON DEPORT - ASOC COOP JARDIN INF N°10 ANGELA I	31 - % de avance físico	82-77-0	31/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305 - INST. ASCENSORES-ASOC.COOP.ESC.PROV.3023 MANTOVANI-SANT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
306 - TERM. ESC. SEC. ORIENTADA N°405-POZO BORRADO- 9 DE JULIO	31 - % de avance físico	82-77-0	15/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. ANDRÉS J. SERRA
SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE
D.G.A. - MISP y H

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.5 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
307 - REFAC Y AMPL ESCUELA SUPER ENFERMERIA - 2 ET - SAN JORGE	31 - % de avance fisico	82-126-0	12/09/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
308 - AMPLIACION JARDIN INFANTES - MAXIMO PAZ - DPTO CONSTITUCIO	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310 - AMPLIACION SUM JARDIN N°168 ANT.BERNI-CENTENO-SAN JERONIM	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/12/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ADQUIS.Y REPOS. LUMINARIAS LED-BELLA ITALIA-DPTO.CASTELLANO	31 - % de avance fisico	82-21-0	25/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2 - REPARACION PAVIMENTO H.S CALLES URBANAS-MURPHY-D. GRAL.LC	31 - % de avance fisico	82-42-0	25/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - CONSTRUCCION CORDON CUNETA-SA PEREIRA-DPTO. LAS COLONIA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4 - ESTAB. GRANULAR Y CORDON CUNETA-HIPATIA-DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - CONSTR. CORDON CUNETA - ELISA - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
6 - CORDON CUNETA CALLE LAPRIDA-SAN GREGORIO-DPTO. GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - CONST.1º E CEMENTERIO COMUNAL- ARROYO LEYES- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
8 - MEJORAS BALNEARIO SAN ROQUE-ETAPA 1-SAUCE VIEJO-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
9 - CORDONES CUNETA DE HORMIGON-CEPEDA-DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - CORDON CUNETA CURVAS Y BADENES-ALBARELLOS-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - CONSTR.CORDON CUNETA -1º ET - CAPITAN BERMUDEZ - SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - PAVIM CALLES LINIERS Y RECONQUISTA- GALVEZ- SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	25/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
13 - CONSTRUC PAVIMEN HORMIGON ARMADO 4 CUADRAS - CAÑADA RC	31 - % de avance fisico	82-126-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - CONSTRUCCION PAVIMENTO DE HORMIGON ARAMDO 1 CUADRA - PAVIMENTACION	31 - % de avance fisico	82-28-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - ILUMINACION LED BARRIO PAPROCKY -MONTE VERA -DPTO-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - NEXO PEATONAL Y CICLOVIA - 2º ETAPA - CACIQUE ARIACAQUIN	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - REMODELACION DE VEREDAS E ILUMINACION LED - MONTES DE OCA	31 - % de avance fisico	82-7-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE ASURMENDI - ACEBA	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - CORD.CUNETA-ESTAB.GRANULAR-OBRA COMPL-ARRUFO-SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - PROY. PAV. BV. BUENAVENTURA GIULIANI -GDOR. CRESPO-SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 - ADQUIS.ADOQUINES CALLE FALUCHO-MAXIMO PAZ-DPTO.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	20/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - ELECTRIFICACION BARRIOS SOCIALES -STA ROSA CALCHINES-GARZON	31 - % de avance fisico	82-35-0	20/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
23 - PAVIMENTO ARTICULADO Y VEREDA-PEDRO GOMEZ CELLO-SAN JUAN	31 - % de avance fisico	82-112-0	20/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - REFACCION FUENTE- PLAZA 25 DE MAYO- TOSTADO- DPTO 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - PAVIMENTACION CALLE IBARLUCEA-ROLDAN-DPTO. SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	20/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - REFUN KIOSCO- PLAZA 25 DE MAYO- TOSTADO- DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - CONSTRUC. DE DARSENA DE ESTACIONAMIENTO-NELSON-LA CAPITAN	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable arc
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. *[Firma]*
 SUBDIRECTOR TÉCNICO
 D.G.A. - M.I.S.P.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
28 - ILUMIN.Y REEMPL.EQUIPOS LED-CEPEDA /STEPHENSON-CONSTITUC	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - CONSTRUCCION CORDON CUNETAS -MARIA LUISA- DPTO. LAS COLOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 - ILUMINACION TRAMO RPN°26-S A LOCALIDAD DE ALBARELLOS-ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 - CONST. CORDON CUNETAS- IBARLUCEA- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 - CORDON CUNETAS - COMUNA ARMINDA - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 - CORDON CUNETAS Y BADENES DE HORMIGON-GODEKEN- DPTO. CAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
34 - RENOVACION LUMINARIAS PLAZA 25 MAYO-TOSTADO-DPTO. 9 DE JU	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 - CONSTR. GALERIA 80 NICHOS CEMENTERIO-LEHMANN-CASTELLAN	31 - % de avance físico	82-21-0	15/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 - CONSTR. CORDON CUNETAS Y BADENES-TORTUGAS-DPTO. BELGRAI	31 - % de avance físico	82-7-0	15/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - ILUMINACION URBANA-SANTA TERESA- DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - REFACCION PLAZA CIVICA SAN MARTIN - TORTUGAS - DPTO BELGRA	31 - % de avance físico	82-7-0	15/02/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - CONSTRUCCION 28 NICHOS CEMENTERIO LOCAL - ARROYO AGUIAR	31 - % de avance físico	82-63-0	15/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - CONST PAVIM HORM ARMADO 220 MTS - BARR CEN AV CORRIENTES	31 - % de avance físico	82-63-0	15/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - CONSTRUC PANTEONES INDIV CEMENTERIO MUNICIPAL - VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - EJEC CORDON ESTAB. GRANULAR Y OBRAS COMPLEM 4 CALLES -AF	31 - % de avance físico	82-91-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - ELEV TERRAP EJEC ESTAB GRAN CONST ALCANT TUBOS H A -PATO	31 - % de avance físico	82-49-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
46 - PUESTA EN VALOR PLAZA CENTENARIO - MARIA TERESA	31 - % de avance físico	82-42-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 - PAVIMENTO ARTICULADO - ETAPA 1 - HELVECIA - DPTO GARAY	31 - % de avance físico	82-35-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 - EJECUCION CORDON CUNETAS EN CALZA URBANA - ZENON PEREYR	31 - % de avance físico	82-21-0	22/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 - CORDON CUNETAS, BICISENDA E ILUMINACION - CABAL	31 - % de avance físico	82-63-0	29/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 - CONSTRUCCION CORDON CUNETAS - ALVAREZ - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	29/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - CONSTRUC PAV CALLE PERITO MORENO - HUGHES	31 - % de avance físico	82-42-0	29/03/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 - 4 CUADRAS ASFALTO CALIENTE - LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	05/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 - EJECUCION ALUMBRADO PUBLICO - PEYRANO - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	05/04/21	31/12/21	0,00	0,00	(24,00)	(24,00)	0,00	0,00	
54 - EJEC CORDON ESTAB GRANULAR Y OBRAS COMPLEM 2 CALLES - Af	31 - % de avance físico	82-91-0	05/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 - CONST. CORDON CUNETAS Y PAVIMENTO ASFALTO-TARTAGAL-DPTO.	31 - % de avance físico	82-133-0	15/04/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
56 - CONST. CORDON CUNETAS Y VEREDAS-ESTEBAN RAMS-DPTO. 9 DE J	31 - % de avance físico	82-77-0	15/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 - PAVIM CAL ZAMBONI Y PARTE CAL LAPRIDA Y EST LOPEZ - HUGHES	31 - % de avance físico	82-42-0	19/04/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 - CORDON CUNETAS - EMPALME VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 - CONTINUIDAD CICLOVIA VERA RUTA PROV N° 6 - SAN CARLOS SUD	31 - % de avance físico	82-70-0	03/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 - PLAYON DEPORTIVO PLAZA DE LA MUJER-ALCORTA-DPTO.CONSTITI	31 - % de avance físico	82-28-0	15/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 - RECAMBIO LUMINARIAS LED-ALVAREZ-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	15/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. LEONARDO
SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE a/c
D.G.A. MISPyH

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
62 - REMODELACION PLAZA LOT LOPEZ - BARRIO MENEM - MONTE VERA	31 - % de avance fisico	82-63-0	10/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - DISEÑO MONUM REF - MONUM MUJER RURAL SANTA ROSA CALCHIN	31 - % de avance fisico	82-35-0	10/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 - PUESTA VALOR PLAZA SAN MARTIN - SANTA ROSA DE CALCHINES	31 - % de avance fisico	82-35-0	10/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - CORDON CUNETAS -ETAPA II - COLONIA SILVA - DPTO. SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	15/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - REMODELACION PLAZA SAN MARTIN -PUEBLO MUÑOZ- DPTO. ROSAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	15/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 - ESTABILIZADOR ACCESO COMP AMBIENTAL - RAMONA - LAS COLONI	31 - % de avance fisico	82-21-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - PLAZA DE LA JUVENTUD - LAS PAREJAS	31 - % de avance fisico	82-7-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - VEREDAS PERIMET PLAZA CENTRAL - LA PELADA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - RECAMBIO DE ILUMINARIAS Y VEREDAS DE HORMIGON - LUCIO LOPI	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - ESTABILIZADO GRANULAR - ZAVALLA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - ENSAN CALZ HORMIGON SIMPLE CALLE SAN MARTIN GESSLER	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - ESQUINA, CORDON CUNETAS Y BADEN CAÑADA DE UCLE	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - CONST PLAYON DEPORTIVO- AMBROSETTI- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	15/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECAMBIO DE LUMINARIAS- LOCALIDAD DE SERODINO- DPTO. IRONE	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - DISEÑO CARTELERIA SEÑALIZ Y NOMENCLADORES SANTA ROSA CA	31 - % de avance fisico	82-35-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - PAVIMENTACION VEREDAS E ILUMINACION LED SAN ANTONIO OBLIG	31 - % de avance fisico	82-49-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO- IBARLUCEA- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - ILUMINACION LED- PIAMONTE- DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - PAVIMENTO Y ALUMB ACCESOS ECUELAS SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CORDON CUENTA LADO OESTE - ETAPA I COLONIA SILVA	31 - % de avance fisico	82-112-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 - CORDON CUNETAS LADO ESTE - COLONIA SILVA	31 - % de avance fisico	82-112-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - ESTABIL. GRANULAR EN RP 87S TRAMO EL ARAZÁ- DPTO. GRAL. OBI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - CORDÓN CUNETAS LINEA INDUSTRIAL CALLE 1° DE MAYO- DPTO. CON	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ALUMBRADO PÚBLICO LED- MOLINA- DPTO. CONSTITUCIÓN	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 - MONJE- RIPIADO Y ALTEO CAMINO BALNEARIO LA BOCA- SAN JERON	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CORDON CUNETAS Y ESTABIL GRANULAR - LAS PAREJAS	31 - % de avance fisico	82-7-0	21/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 - CORDON CUNETAS Y ESTABIL.GRANULAR-COMUNA DE CARMEN-GRAL	31 - % de avance fisico	82-42-0	30/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 - CORDON CUNETAS Y ESTAB. GRANULAR-COM. DE CARMEN - GRAL.LC	31 - % de avance fisico	82-42-0	30/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - PAVIMENTACION CALLE CATRIEL-GRANADERO BAIGORRIA-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	30/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - CONSTR.VEREDAS PLAZA BALEIRON -SAN GREGORIO- DPTO.GRAL.I	31 - % de avance fisico	82-42-0	30/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - CONSTR.CORDON CUNETAS CENTRO -LUIS PALACIOS-DPTO. SAN LOF	31 - % de avance fisico	82-119-0	30/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 - COLOCAC. ADOQUINES-ENTRE PLAZA Y PARQUE-AMENABAR-GRAL.	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 30.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
96 - CONSTRUC SANIT LAGUNA EL CRISTAL - CALCAHQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97 - CONST 80 NICHOS Y REPAR CUBIE CEMENTERIO - MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 - PAVIMEN.,DESAG.,OBRAS COMPL.EN CALLES-RECONQUISTA-G.OBLI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/08/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
100 - ACCESIBILIDAD PALACIO DE JUSTICIA - RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	30/08/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
101 - PASEO DE LAS ESCULTURAS - GALVEZ - DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	15/09/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102 - ILUMINACION COMUNA DE AROCENA - DPTO SAN JERONIMO	31 - % de avance físico	82-105-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 - PAVIMENTACION ADOQUINES CALLE BOLIVIA-TOSTADO-DPTO.9 DE	31 - % de avance físico	82-77-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104 - AMPLIACION GALERIA NICHOS-COLONIA BELGRANO-DPTO.SAN MAÍ	31 - % de avance físico	82-126-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 - VEREDAS PEATONALES Y MOMENCLADORES DE CALLES - GRAL GI	31 - % de avance físico	82-28-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 - PAVIMENTACION URBANA INTERTRABADA- PIÑERO- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107 - RECAMBIO LUMINARIAS FRENTE COSTERO-GRANAD. BAIGORRIA-R	31 - % de avance físico	82-84-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 - PROYECTO PLAYON DEPORTIVO - VERA Y PINTADO - DPTO SAN JU	31 - % de avance físico	82-112-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 - CONCRETO ASFALTICO CALIENTE VARIAS CALLES - COM CARMEN	31 - % de avance físico	82-42-0	15/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 - RENOV ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE - SAUCE VIEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	22/11/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300 - CPRA.Y RECAMB.GARITAS COLECTIVOS RP21-FIGHIERA-DPTO. RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
301 - RECUP AREA TURISTICA LAGUNA EL CHAÑAR- TEODELINA- GRAL. L	31 - % de avance físico	82-42-0	15/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 - CICLOVIA TRAMO- BIGAND-PARQUE INDUST- BIGAND- DPTO. CASEF	31 - % de avance físico	82-14-0	15/07/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303 - PAVIMENTO PUERTO VILLA CONSTITUCION-DPTO. CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
304 - SENDA PEATONAL- PUERTO VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 51.0.1 - Emergencia Hídrica											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Obras de Emergencia Hídrica	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 86.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - CONST. PRIVADO DE CELADORES- COMPLEJO PENIT PIÑERO- ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	25,13	84,00	16,00	100,00	74,31	99,44	
Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
5 - TERMNACION. AC ALT. BV. LOVATO COLECT AL HOSP REG RECONQ	31 - % de avance físico	82-49-0	08/02/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
54 - HOSP RAFAELA- ARQUITEC. E INSTALACIONES- E 2- DPTO. CASTELL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	86,00	8,00	94,00	100,00	100,00	
55 - READEC. INSTAL. TERMOM. UTI Y GUARDIA COVID- HOSP PCIAL RRIC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/20	31/12/21	98,48	0,00	4,00	4,00	1,52	100,00	
57 - HOSPITAL ANSELMO GAMEN- UTI COVID19	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	35,00	58,00	93,00	72,06	72,06	

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
Sub-Director Técnico Contable a/c
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

réc. Sup. LEAN...
SUBDIRECTOR...
D.G.A.

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021
 Tipo de presupuesto: Aprobado
 Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.
 S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD		Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO							
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
58 - HOSP DR.G. RAWSON-MODULO TERAPIA INTEN-COVID 19-SAN JAVIE	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	69,91	69,91	
59 - HOSPITAL DE FIRMAT - AMPLIAC Y REMODELAC - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/21	28/02/22	0,00	0,00	66,00	66,00	65,73	65,73	
60 - AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GAR	31 - % de avance físico	82-35-0	01/11/21	31/07/22	0,00	0,00	32,00	32,00	15,69	15,69	
61 - CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VE	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/21	31/07/22	0,00	0,00	30,00	30,00	35,50	35,50	
303 - PLANIF EDIL ACCESO AMBULANC SAMCO SARMIENTO - DPTO LAS C	31 - % de avance físico	82-70-0	31/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
304 - RE FUNCIONAL SAMCO SANTO DOMINGO - LAS COLONIAS	31 - % de avance físico	82-70-0	24/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
305 - REMODELACION POSTA SIES 107 - SAMCO ESPERANZA - LAS COLO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Firma Responsable

C. P. N. MATÍAS G. BREUZA
 Sub-Director Técnico Contable a/c
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Téc. Sup. ANDRÉS J. SENCAR
 SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE A/C
 D.G. - MISPyH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FÍSICAS


Al 31/12/2021

Institución: 66 – MINISTERIO de INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT		S.A.F.: 1 – MISPYH (DGA)						
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasif. Geográfica			Ej. Ac. Ej. Anterior Real	% Av. Acum. A 2021	Devengado al 31/12	
Proyecto: 16.0.1.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
200	REHABILITACIÓN FACHADAS EDIFICIO SEDE DE GOBIERNO DE LA PROV. DE STA FE DPTO. ROSARIO	% de avance fisico	82	84	264	97,93	100	2,07
222	CLIMATIZACIÓN CENTRAL – EDIFICIO SEDE DE GOBIERNO PROVINCIAL – ROSARIO – DPTO ROSARIO	% de avance fisico	82	84	264	97,82	100	2,18
Proyecto: 16.0.2.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
253	CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA PENAL VENADO TUERTO – VENADO TUERTO - DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ	% de avance fisico	82	84	341	4,99	4,82	-0,17
Proyecto: 16.0.3.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
300	REFACCIONES SAMCO VILLA GUILLERMINA – VILLA GUILLERMINA – DPTO. GENERAL OBLIGADO	% de avance fisico	82	49	352	90,32	100	9,68
Proyecto: 16.0.5.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
218	PUESTA EN VALOR DEL PREDIO DE LA EX SOCIEDAD RURAL – ROSARIO – DPTO ROSARIO	% de avance fisico	82	84	264	97,85	100	2,15
Proyecto: 16.0.6.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
53	PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. PEÑALOZA	% de avance fisico	82	63	306	99,02	100	0,98
Proyecto: 86.2.0.		Tipo: Proyecto Especifico			Unidad Ejecutora: DIPAI			
52	AMPLIACION MODULO DE TERAPIA INTENSIVA COVID 19- HOSPITAL SAMCO VILLA CONSTITUCION	% de avance fisico	82	28	349	98,42	100	1,58

Téc. Sup. L. ANDRÉS J. GARCÍA
 SUBDIRECTOR CONTABLE A/C
 D.G.A. MISPYH

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc										
S.A.F.: 1 - M.T.E. y S.S. (DGA)										
Proyecto: 50.0.4 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO- INMUEBLES CPS LEY 5110			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



Firma Responsable

CPN MIELNICZUK MATÍAS HERNÁN
 a/c Dirección Gral. Administración
 Dcto. 4263/15
 M.T.E.y S. Pcia. Santa. Fe

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc

S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo

Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - REFUNCIONALIZACION OFICINAS DIR. REG. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	31/10/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - REFUNCIONALIZACION OFICINAS DIR. REG. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/21	31/10/21	0,00	0,00	100,00	100,00	81,47	81,47
5 - REFUNCIONALIZACION OFICINAS DIR. PROV. SALUD Y SEG. TBJO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/21	30/09/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDILICIO SEDE SANTA FE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - AMPLIACION EDILICIA Y REACONDICIONAMIENTO EXTERIORES - DRSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

CPN MIELNICZUK MATIAS HERNÁN
 e/c Dirección Gral. Administración
 Dcto. 4263/15
 M.T.E.yS.S. Pcia. Santa. Fe

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 77 - MDes. Soc										
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA										
Proyecto: 1.0.1 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RR.HH.										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA - MDS SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/15	31/12/21	98,60	16,00	0,00	16,00	1,40	100,00
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. COSTANERA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/20	31/12/21	20,32	50,00	29,68	79,68	79,68	100,00
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. COSTANERA	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 18.0.2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - SECRETARIA DE DEPORTES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
62 - REFUNCIONALIZACION PILETA ESQUINA ENCENDIDA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62 - REFUNCIONALIZACION PILETA ESQUINA ENCENDIDA	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - OBRA C.A.R.D. SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 21.0.4 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - SUBSECRETARIA DE INTEGRACION E INCLUSION SOCIAL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES DE ADULTOS MAYORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/13	31/12/21	67,78	86,00	0,00	86,00	5,00	72,78
Proyecto: 22.0.3 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE CAF y HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - SECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMIL										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Const. y Refacc. de C.A.F. y Hogares de Menores	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/13	31/12/21	69,67	56,00	0,00	56,00	30,33	100,00

CP.N. MARIANO MACHIUTTI
SUBDIRECTOR GENERAL - S.A.F.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Firma Responsable

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 81 - Tribunal de Cuentas

S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas

Proyecto: 16.0.1 - EDIFICIO TRIBUNAL DE CUENTAS


Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - TRIBUNAL DE CUENTAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - EDIFICIO TRIBUNAL DE CUENTAS	111 - Edificio Restaurado	82-63-0	01/01/21	31/12/24	0,00	0,13	(0,13)	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable

ARRIETA, SILVIA NOEMI
 Coordinador General de Presupuesto
 Tribunal de Cuentas de la Provincia



C.P.N. GISEL EICHMANN
 Directora Gral. de Administración
 Tribunal de Cuentas de la Provincia

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021


Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 84 - Sec Est Igual y Gen


S.A.F.: 1 - SE Igual y Gen (DGA)

Proyecto: 18.0.1 - PUESTA EN VALOR INMUEBLE ESPACIO MULTIAGENCIAL DE PROTECCION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION Y ADECUAC INMUEBLE ESPACIO MULTIAGENCIAL	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00



C.P.N. NANCY C. ORTIZ
 Directora General de Administración
 D.G.A. - MINISTERIO DE IGUALDAD,
 GÉNERO Y DIVERSIDAD



C.P.N. MARIELA ZEN
 Jefe Dpto. Contable y Presupuesto
 DGA - Ministerio de Igualdad,
 Género y Diversidad

 Firma Responsable