

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 95 - Tunel Subfluv.										
S.A.F.: 1 - ente interprovincial										
Proyecto: 16.0.1 - ACTUALIZACION TUNEL SUBFLUVIAL										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
20 - MODIFICACIONES EDILICIAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
21 - PROV. Y MONT. DE ALIM. ELECT. Y CELDAS DE MEDIA TENSION P/SE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	85,50	85,50
22 - REPAV. LOSA RODAMIENTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26 - AUDITORIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27 - TENDIDO DE FIBRA OPTICA INTERIOR TUNEL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.0.1 - ACTUALIZACION COMPLEJO TURISTICO										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 1 - COMISION INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL HERNANDARIAS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - REMODELACION COMPLEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	55,00	0,00	100,00	100,00	33,00	88,00