

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/21	91,00	1,00	2,00	3,00	2,00	93,00
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	95,00	0,00	5,00	5,00	0,00	95,00
68 - SALIDAS 132kvET 500/132kVRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/22	69,00	10,00	32,00	42,00	27,00	96,00
70 - ET 132/33kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	63,00	0,00	10,00	10,00	9,00	72,00
77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/14	31/12/28	5,00	10,00	(9,00)	1,00	1,00	6,00
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/25	53,00	15,00	0,00	15,00	14,00	67,00
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/15	31/12/21	99,00	1,00	1,00	2,00	1,00	100,00
83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	86,00	5,00	(1,00)	4,00	3,00	89,00
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/23	60,00	25,00	(10,00)	15,00	3,00	63,00
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/23	0,00	12,00	(11,00)	1,00	1,00	1,00
94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/22	0,00	76,00	0,00	76,00	66,00	66,00

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	98,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	95,00	2,00	3,00	5,00	5,00	100,00
83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	96,00	1,00	0,00	1,00	1,00	97,00
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/21	97,00	7,00	(3,00)	4,00	3,00	100,00
108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	97,00	0,00	3,00	3,00	1,00	98,00
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	90,00	1,00	0,00	1,00	0,00	90,00
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/22	89,00	19,00	10,00	29,00	11,00	100,00
117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	99,00	0,00	1,00	1,00	0,00	99,00
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	5,00	19,00	39,00	58,00	45,00	50,00
120 - ACONDICIONAMIENTO RED DE MT DE LA CIUDAD DE SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/21	94,00	1,00	5,00	6,00	4,00	98,00
122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	97,00	6,00	(4,00)	2,00	2,00	99,00
123 - REFORMA DE MT DISTRIBUIDOR SUR SETA N°755 FERLIPE MORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/21	63,00	35,00	(11,00)	24,00	19,00	82,00
132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/21	82,00	12,00	1,00	13,00	7,00	89,00
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/21	80,00	2,00	1,00	3,00	3,00	83,00
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/24	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/22	0,00	44,00	(17,00)	27,00	25,00	25,00
139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	0,00	66,00	(16,00)	50,00	44,00	44,00
141 - PREENSAMBLADO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	98,00	0,00	2,00	2,00	2,00	100,00
142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	21,00	80,00	(11,00)	69,00	58,00	79,00
152 - TENDIDO CABLE MT PARA TRASLADO ALIMENTADORES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/22	0,00	77,00	22,00	99,00	93,00	93,00
153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	88,00	88,00
154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/09	31/12/22	0,00	80,00	(25,00)	55,00	8,00	8,00
155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/22	0,00	66,00	10,00	76,00	58,00	58,00
156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/08	31/12/21	40,00	1,00	0,00	1,00	0,00	40,00
7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/18	31/12/21	84,00	1,00	2,00	3,00	0,00	84,00
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/22	47,00	30,00	(15,00)	15,00	14,00	61,00
11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/20	79,00	0,00	21,00	21,00	0,00	79,00
13 - LMT 33KV LAS ROSAS-BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/18	31/12/21	93,00	1,00	6,00	7,00	7,00	100,00
17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/23	0,00	41,00	20,00	61,00	35,00	35,00
18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING CHANOURDIE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/22	0,00	95,00	0,00	95,00	64,00	64,00
20 - REMOD LMT SAN BERNARDO Y RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/21	96,00	4,00	0,00	4,00	2,00	98,00
22 - PREENS. BT VIDELA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/21	99,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00
23 - REFACCION LAMT 33KV ARRUFU CERES - 47KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/21	78,00	4,00	18,00	22,00	15,00	93,00
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/21	46,00	5,00	49,00	54,00	38,00	84,00
27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/22	0,00	79,00	1,00	80,00	63,00	63,00
32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/23	0,00	86,00	(51,00)	35,00	0,00	0,00
34 - SUMINISTRO ELECTRICO RURAL FLORENCIA - PO. PIRACUA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/23	0,00	79,00	16,00	95,00	70,00	70,00
35 - REMOD LMT 7,62KV EN DIST COLONIA MARGARITA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/22	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
38 - PREENSAMBLADO EUSTOLIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/22	0,00	90,00	0,00	90,00	26,00	26,00
39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR – DPTO. LAS C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/22	0,00	93,00	(35,00)	58,00	22,00	22,00
40 - REMODELACIÓN LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/23	0,00	65,00	(20,00)	45,00	0,00	0,00
41 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/23	0,00	85,00	0,00	85,00	19,00	19,00

Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	59,00	1,00	0,00	1,00	0,00	59,00
6 - PLASIS B° PUENTE GALLEG0	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	80,00	(75,00)	5,00	0,00	0,00
10 - PLASIS B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/21	99,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	99,00
17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/23	0,00	27,00	(10,00)	17,00	9,00	9,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/21	83,00	10,00	6,00	16,00	4,00	87,00
6 - OBRAS MENORES SUC. ROSARIO 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/21	94,00	40,00	(32,00)	8,00	0,00	94,00
11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	94,00	1,00	0,00	1,00	0,00	94,00
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	87,00	1,00	10,00	11,00	10,00	97,00
24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	47,00	13,00	39,00	52,00	50,00	97,00
25 - SUMINISTRO A USUARIOS PUNTUALES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/21	86,00	5,00	0,00	5,00	3,00	89,00
27 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	29,00	61,00	(3,00)	58,00	54,00	83,00
28 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	63,00	5,00	13,00	18,00	13,00	76,00
29 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/21	13,00	60,00	27,00	87,00	79,00	92,00
30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	0,00	80,00	0,00	80,00	76,00	76,00
31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	01/12/22	0,00	89,00	1,00	90,00	61,00	61,00
34 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(19,00)	81,00	79,00	79,00
35 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	90,00	10,00	100,00	49,00	49,00

Proyecto: 17.0.7 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	90,00	(43,00)	47,00	24,00	24,00
2 - REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/23	0,00	40,00	(5,00)	35,00	20,00	20,00

Proyecto: 17.0.8 - TELEMEDICION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/23	0,00	40,00	(20,00)	20,00	10,00	10,00

Proyecto: 17.0.9 - TELESUPERVISIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	0,00	90,00	(72,00)	18,00	2,00	2,00
2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00

Proyecto: 17.0.10 - OFICINA VIRTUAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OFICINA VIRTUAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00