

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/21	01/06/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERT	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/17	31/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/21	01/05/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/17	30/04/22	100,00	20,00	5,00	25,00	0,00	100,00
46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	01/12/23	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	01/12/22	0,00	61,00	(61,00)	0,00	0,00	0,00
49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/17	31/10/21	87,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	87,00
50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/21	01/12/24	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/17	30/11/21	63,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	63,00
64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	30/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.14 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/21	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/16	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/21	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/17	01/12/23	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/17	30/09/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/17	01/12/24	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/17	01/12/23	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/17	01/12/22	100,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	100,00
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	01/12/23	98,00	1,00	4,00	5,00	0,00	98,00
36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	01/12/23	100,00	1,00	27,00	28,00	0,00	100,00

Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
18 - INST. EN DECANTADORES P.P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - CONSTRUC. 2 SATURADORES DE CAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/21	01/04/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/18	31/12/21	72,00	40,00	0,00	40,00	28,00	100,00
23 - CONST.GALPON DEPOS. POI FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/21	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/21	01/06/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
29 - EB CLOAC.B° NADAL Y LA HERMOSA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/21	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
32 - TABL.ELECTR.CORRECT. F.P. ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/21	01/08/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
34 - RENOV. DESCARGA EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/21	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
36 - REHAB. LAGUNAS FAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.17 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
6 - CONFIABILIZ.PLANTA GRAN. BAIG.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/21	01/04/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - COLECTOR B° LA LOMA CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/21	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - REHABILITAC.ESTAC.BOMBEO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - AMPL.PERF. Y VINCULAC. GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
21 - OBRA TOMA SUPLEM. ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/21	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
25 - REHABILITAC.SIST.FLOCUL. PTA. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
26 - REHABILITAC.E.E.CENTRAL SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/21	01/10/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - REHABILITAC.SIST.BOMBEO ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/21	01/02/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
37 - OPCT-RED COLECT.CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/17	31/01/21	100,00	6,00	(1,00)	5,00	0,00	100,00

Proyecto: 16.0.18 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - ESTAC.BOMBEO AGUA PTA.RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	01/03/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
6 - REF.AGUA CENTRO - RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/21	01/09/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
8 - OPCT-RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
9 - OPCT-RED CLOACAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - OPCT-RED CLOACAL CDA.DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - ACUED.J.NEWBERY ET. 3	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/21	01/11/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
14 - RENOVAC.RED CLOACAL CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
15 - PDLC REEMPL.CUB.DIGESTOR 2	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/21	01/05/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
16 - RENOVAC.RED CLOACAL CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/21	01/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
17 - RENOVAC.RED CLOACAL FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
18 - RENOVAC.RED CLOACAL GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/21	31/05/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
19 - RENOVAC.RED CLOACAL RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
20 - RENOVAC. RED AGUA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
21 - RENOVAC.RED AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
22 - RENOVAC.RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
23 - RENOVAC.RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
24 - RENOVAC.RED AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/21	31/05/21	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00
25 - RENOVAC.RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/21	0,00	1,00	25,00	26,00	100,00	100,00
26 - REHAB.CLOACA MAXIMA STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
27 - RENOVAC.RED AGUA STA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
28 - RENOVAC.RED CLOACAL SATA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	01/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.19 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC.Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	43,00	11,00	54,00	82,00	82,00
2 - REHABILITACIONES EDILICAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	2,00	16,00	18,00	76,00	76,00
3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
4 - AMPL.PDLC ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	01/07/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
5 - ADEC.CAÑERIAS MAESTRAS ROS.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/21	01/10/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
6 - MODIF.FILTROS PTA.MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
7 - ADEC.SALA DE VARIAD.CRUDA Y TRATADA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/21	01/08/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
8 - REHAB.ESTACION BOMBEO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/21	01/10/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
9 - REMED.COLECTOR CLOACAL S.LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/21	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
10 - CONSTRUCCION DESAGÜE PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	01/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
11 - RENOV.ACUEDUCTO SALIDA CISTERNA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/21	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
12 - RENOVACION TOMA PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/21	01/12/21	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
13 - RENOVAC.CLOACA MÁX.RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/21	30/06/21	0,00	0,00	96,00	96,00	100,00	100,00
14 - PROTEC.PERFORAC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 - ENHOSA-REF.AGUA NVA.ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/21	31/01/22	0,00	0,00	100,00	100,00	87,00	87,00
16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	31/03/22	0,00	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
17 - ENHOSA-CLOACA MÁX. ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/20	30/04/22	0,00	0,00	100,00	100,00	51,00	51,00
18 - ENHOSA-COLECTOR CLOAC.N.O.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/21	28/02/22	0,00	0,00	100,00	100,00	81,00	81,00
19 - ENHOSA-CLOACAS B°BELGRANO SUR ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/21	30/04/22	0,00	0,00	100,00	100,00	63,00	63,00
20 - ENHOSA-OBRA BÁSICAS B°CIUDADELA STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	30/09/22	0,00	0,00	100,00	100,00	46,00	46,00
21 - NUEVO POZO FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/21	30/06/22	0,00	0,00	100,00	100,00	31,00	31,00
22 - RENOV. COLECTORA CORRIENTES ROS.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
23 - RENOV. COLECTOR CTR.OESTE RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/21	31/12/21	0,00	0,00	92,00	92,00	100,00	100,00
24 - ENHOSA-CLOAC.B°ANTARTIDA,MORA Y OT.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/20	31/05/22	0,00	0,00	67,00	67,00	39,00	39,00
25 - ENHOSA-B°STA.ROSA, ITATI Y OT. RECONQ.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/20	31/03/22	0,00	0,00	67,00	67,00	69,00	69,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 94 - ASSA

S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	01/12/22	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00
2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	01/12/22	45,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	45,00
3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/21	75,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	75,00
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/15	31/07/22	73,00	1,00	81,00	82,00	4,00	77,00

Proyecto: 39.0.1 - PLAN INCLUIR

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PI-FILTROS 21 Y 22 PP SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/21	30/11/22	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2 - PI-FLOCULACION PP SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00
3 - PI-MEJORA OPERATIVA PTA.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/21	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	41,00	41,00
4 - PI-Bª SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	30/06/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - PI-Bª LA LOMA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/21	30/04/22	0,00	0,00	100,00	100,00	11,00	11,00
6 - PI-MEJORA OPERATIVA E.E. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/20	31/12/22	0,00	0,00	88,00	88,00	76,00	76,00